

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ HOTOVÉHO DÍLA

Datum předání a převzetí: 14. 8. 2020	Dílo/stavba: Oprava místní komunikace na p.p.č.2056/1 k.ú. Nové Hamry
---	---

Dle smlouvy o dílo č.: 2/05/021/20 ze dne 29.5.2020

Objednatel: Obec Nové Hamry	Za objednatele dílo převzal (jméno, příjmení, funkce): Bc. Eva Machková - starostka
---------------------------------------	---

Zhotovitel: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.	Za zhotovitele dílo předal (jméno, příjmení, funkce): Vlastimil Dědek – vedoucí stř. V. Hled'sebe
---	---

PŘI PROHLÍDCE DOKONČENÉHO DÍLA BYLO DOHODNUTO :

1. Předání projektové dokumentace opravené dle skutečného provedení:

2. Předání dokladů stavby/díla (použité materiály, doklady o kvalitě, atesty apod.):

Stavební deník
Vážní listky

3. Porovnání sjednaných termínů provádění stavby a její ceny se skutečností

	zahájení	ukončení	cena
Dle smlouvy:	1. 6. 2020	30. 9. 2020	966 802,03 Kč s DPH
Dle skutečnosti:	15. 6. 2020	24. 7. 2020	973 105,43 Kč s DPH

4. Zjištěné vady a nedodělky, termíny odstranění:

5. Požadavky na provedení víceprací:

provedení trativodů – viz. list víceprací 54644 Kč bez DPH
ušetřeno za záměnu železobetonové roury za korugovanou - viz. položka č. 13 čerpání 8980,50 Kč bez DPH
ušetřeno na skládkovném – viz. položka č. 24 čerpání 40454,08 Kč bez DPH

6. Vyklizení a úklid staveniště:

7. Záruční doba:

24 měsíců

8. Zjištěná poškození silnic/přslušenství silnic prováděním díla; způsob likvidace škod:

Dohoda o srážce z ceny, nebo pozastavení plateb ve smyslu bodů 4., 6. a 8.; další ujednání:

Podpisy účastníků:

Za objednatele: 

Za zhotovitele: 