

Firma: COLAS CZ, a.s.

Rekapitulace ceny

Stavba: Kostelec - dopravní a technická infrastruktura obytné zóny Severozápad - I. etapa

Celková cena bez DPH: 16 390 000,00

Celková cena s DPH: 19 831 900,00

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 102	Místní komunikace - Podkladní vrstvy - Větev "A,B,C,E,F"	3 296 734,00	692 314,14	3 989 048,14
SO 201	Kanalizace splašková - stoky "B, BD"	2 526 686,00	530 604,06	3 057 290,06
SO 202	Kanalizace dešťová - stoky "E, EA"	2 328 225,00	488 927,25	2 817 152,25
SO 211	Kanalizační přípojky	865 793,00	181 816,53	1 047 609,53
SO 212	Přípojky uličních vpustí	737 293,00	154 831,53	892 124,53
SO 301	Vodovod - Řady "1, 1-1"	1 597 295,00	335 431,95	1 932 726,95
SO 311	Vodovodní přípojky	1 008 938,00	211 876,98	1 220 814,98
SO 401	STL plynovod	1 766 934,00	371 056,14	2 137 990,14
SO 501	Kabelový rozvod VO	2 262 102,00	475 041,42	2 737 143,42

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM - COLAS CZ, a.s.

Stavba: Kostelec - dopravní a technická infrastruktura obytné zóny Severozápad - I. Etapa

Objednatel: Obec Kostelec, IČO: 004 79 292

rok		2022												2023											
mlsík		červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosince	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosince					
Předání a převzetí staveniště																									
SO 102 - Místní komunikace - Podkladní vrstvy - Větev "A,B,C,E,F"																									
SO 201 - Kanalizační sítě - stoky "B, B0"																									
SO 202 - Kanalizační sítě - stoky "E, EA"																									
SO 211 - Kanalizační přípojky																									
SO 212 - Přípojky uličních vpustí																									
SO 301 - Vodovod - Řady "1, 1-1"																									
SO 311 - Vodovodní přípojky																									
SO 401 - STL plynovod																									
SO 501 - Kabelové rozvody VO																									
Předání a převzetí díla																									
Finanční plnění v tis. Kč (bez DPH):		16 390 Kč												13 000 Kč											
Finanční plnění v tis. Kč (včetně DPH):		19 832 Kč												15 730 Kč											
		3 390 Kč												4 102 Kč											

Termín předání a převzetí staveniště: 01.08.2022

Termín dokončení stavebních prací (SO 201 - SO 501): do 120 kalendářních dnů (01.12.2022)

Termín dokončení stavebních prací (SO 102): do 30. 04. 2022

Termín předání a převzetí díla: 30. 04. 2022