

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

Název akce : ROZŠÍŘENÍ MUZEA HABARTOV
Místo : Habartov, k.ú. Habartov parc. č. 638
Stavební úřad : MěÚ Sokolov
Městský úřad : MěÚ Habartov
Investor : Město Habartov, náměstí Přátelství č.p. 112, 357 09 Habartov
Zpracovatel : PROJEKTPASIV s.r.o.
Karla Čapka 1300
356 01 Sokolov



Kontrolní prohlídky jsou naplánovány v těchto stádiích stavby:

- zahájení stavebních prací, odstranění izolace, půdovek a zásypu stropu pod krovem včetně záklopu. Ověření uložení všech zhlaví trámů zda je ocelový nosník zajištěn proti klopení, kontrola DHV, kontrola dřevěných prvků krovu
- odstranění stávající střešní skladby ploché střechy, odstranění poškozených vnitřních omítek
- nové svislé konstrukce, vodorovné konstrukce, nové prvky krovu, ztužení stávajících vazných trámů krovu
- zateplení podkroví, nový střešní plášť ploché střechy
- nové rozvody ZTI, ÚT, elektro, VZT, požární vodovod, přemístění stávajících rozvodů slaboproudu, nové výplně otvorů, nové omítky
- nová konstrukce podlahy v podkroví, nová podlaha z fošen
- dokončovací práce
- kolaudace stavby



Časový harmonogram stavebních prací:

05/2023	zahájení stavebních prací, odstranění izolace, půdovek a zásypu stropu pod krovem včetně záklopu. Ověření uložení všech zhlaví trámů zda je ocelový nosník zajištěn proti klopení, kontrola DHV, kontrola dřevěných prvků krovu
08/2023	odstranění stávající střešní skladby ploché střechy, odstranění poškozených vnitřních omítek
09/2023	nové svislé konstrukce, vodorovné konstrukce, nové prvky krovu, ztužení stávajících vazných trámů krovu
10/2023	zateplení podkroví, nový střešní plášť ploché střechy
12/2023	nové rozvody ZTI, ÚT, elektro, VZT, požární vodovod, přemístění stávajících rozvodů slaboproudu, nové výplně otvorů, nové omítky
07/2024	nová konstrukce podlahy v podkroví, nová podlaha z fošen
10/2024	dokončovací práce
05/2025	kolaudace stavby

Vypracoval : Lukáš Bezděkovský
02/2023