

**Příloha č. 4**

**Dohoda o součinnosti mezi ZHOTOVITELEM a SUAS – stavební, s.r.o.**

Objednavatel má uzavřenou smlouvu o dílo se SUAS – stavební, s.r.o. na provedení stavebních a montážních prací:

Rekonstrukce bytových domů v ulici Pod Háječkem – nedotační část.

**SUAS – stavební, s.r.o. zastoupená jednatelem ing. Liborem Vránou akceptuje**

Přílohu č. 5 Časový plán (harmonogram), která je součástí této smlouvy (SMLOUVU o DÍLO: Rekonstrukce bytových domů v ulici Pod Háječkem – dotační část), která je přílohou této dohody

a

**Zhotovitel, který má uzavřenou smlouvu o dílo s objednatelem Rekonstrukce bytových domů v ulici Pod Háječkem – dotační část akceptuje přílohu č.4 a doplnění časový plán (harmonogram), která je součástí této smlouvy (SMLOUVU o DÍLO: Rekonstrukce bytových domů v ulici Pod Háječkem – nedotační část), která je přílohou této dohody**

V ..... *Vráná*

dne: *30.7.2021*

SUAS - stavební, s.r.o.  
Jednoty 1628, 356 01 Sokolov  
tel.: 352 466 410-2 ⑤  
DIČ: CZ699001005, IČ: 61779539

*[Signature]*  
Ing. Libor Vrána, jednatel  
SUAS – stavební, s.r.o.

*[Signature]*  
.....  
SPECTEC GROUP s.r.o. (Zhotovitel)

Přílohy:

- Příloha č.5 6 listů
- Příloha č.4 2 listy

*[Signature]*  
SUAS realiturni s.r.o. (Objednavatel)

## **Příloha č.4**

### **Harmonogram:**

#### **BD Pod Háječkem 1358 – 1359, Sokolov**

Zahájení prací – nedotační část	19.2.2021
Stavební práce dotační část	Termín neupřesněn – probíhá výběrové řízení
Dokončení prací – nedotační část	2 měsíce po dokončení prací na dotační části

#### **BD Pod Háječkem 1360 – 1361, Sokolov**

Zahájení prací – nedotační část	27.4.2021
Stavební práce dotační část	Termín neupřesněn – probíhá výběrové řízení
Dokončení prací – nedotační část	2 měsíce po dokončení prací na dotační části

#### **BD Pod Háječkem 1611 – 1612, Sokolov**

Zahájení prací – nedotační část	31.5.2021
Stavební práce dotační část	Termín neupřesněn – probíhá výběrové řízení
Dokončení prací – nedotační část	2 měsíce po dokončení prací na dotační části

Harmonogram bude upřesněn po výběru dodavatele dotační části.

**Doplnění známých skutečností přílohy č.4 ke dni 30.7.2021:**

**BD Pod Háječkem 1358 – 1359, Sokolov**

Zahájení prací – nedotační část 19.2.2021 – **26.7.2021 ukončení prací, které lze provádět bez návaznosti dotačních prací**

Dokončení prací – nedotační část 2 měsíce po dokončení prací na dotační části

**BD Pod Háječkem 1360 – 1361, Sokolov**

Zahájení prací – nedotační část 27.4.2021 – **27.9.2021 ukončení prací, které lze provádět bez návaznosti dotačních prací**

Dokončení prací – nedotační část 2 měsíce po dokončení prací na dotační části

**BD Pod Háječkem 1611 – 1612, Sokolov**

Zahájení prací – nedotační část 31.5.2021 – **31.10.2021 ukončení prací, které lze provádět bez návaznosti dotačních prací**

Dokončení prací – nedotační část 2 měsíce po dokončení prací na dotační části

**Operativní stavební součinnost dotační a nedotační část – kotelna, rozvody vody a topení, rekonstrukce střešního pláště**

Ing. Libor Vrána

jednatel SUAS – stavební, s.r.o.