

Prohlášení

Název projektu: Snížení energetické náročnosti 1. Máje 23-24, Habartov

Objednatel: Město Habartov,
Sídlo: Náměstí Přátelství 112, 35709 Habartov,
IČ: 00259314
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Stavby Trubač s.r.o.
Sídlo: Svatava, Pohraniční stráže 136, PSČ 35703
IČ: 26395886
(dále jen zhotovitel)

Objednatel díla dle smlouvy o dílo č. 33/2018 na akci: „Snížení energetické náročnosti 1. Máje 23-24, Habartov“, uzavřené se zhotovitelem dne 22.8.2018 (dále jen „Smlouva o dílo“), tímto zhotoviteli potvrzuje, že ve dnech uvedených níže v tabulce nastaly nepříznivé klimatické podmínky, jenž neumožňovaly provádění díla dle Smlouvy o dílo. V souladu s ustanovením odst. III.4. Smlouvy o dílo se proto prodloužil termín dokončení díla o 61 dnů, tj. do 31.5.2019.

Toto prohlášení není dohodou o změně Smlouvy o dílo ani ofertou k jejímu uzavření.

Zhotovitel používá KZS - Weber Terranova. V technologickém předpisu pro provádění KZS - Weber Terranova se uvádí, že teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále po dobu stanovenou v dokumentaci ETICS nesmí být nižší než + 5 °C a vyšší než + 30 °C. Při zpracování silikátových výrobků může být teplota v rozmezí + 8 °C až + 25 °C.

Technický dozor investora zastavil práce na provádění KZS z důvodu nízké teploty v tomto rozsahu:

měsíc	Zastavené práce (dny)	Povolené práce (dny)
Listopad 2018	14	16
Prosinec 2018	22	9
Leden 2019	31	0
Únor 2019	19	9
Březen 2019	12	19
CELKEM	98	53

Stanovení nového termínu ukončení prací

V rámci výše uvedených 98 dnů zastavené práce na KZS bylo možno z pohledu klimatických podmínek po dobu 37 dní provádět podpůrné, přípravné a pomocné práce na přípravě KZS. Z tohoto důvodu se v souladu s výše uvedeným smluvním ujednáním posunul termín dokončení prací na 31.5.2019 (prodloužený o 61 dní, tj. 98 minus 37).

Stanovení penále za nedodržení termínu

Práce byly ukončeny bez vad a nedodělků ke dni 24.6.2019. Na základě čl. VIII. 1 smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 7 000 Kč za každý započatý den prodlení. Při 24 dnech prodlení činí penále 168 tis. Kč.

Přílohy:

- 1) Kontrola teplotních podmínek na stavbě 11/2018
- 2) Kontrola teplotních podmínek na stavbě 12/2018
- 3) Kontrola teplotních podmínek na stavbě 1/2019
- 4) Kontrola teplotních podmínek na stavbě 2/2019
- 5) Kontrola teplotních podmínek na stavbě 3/2019

V Habartově dne 31.3.2019

