

**Zápis z kontrolního dne: stavba Oprava místní komunikace na p.p.č. 2056/1 k.ú. Nové Hamry**

V rámci kontrolního dne provedeného 16.6.2020 (viz. zápis ve stavebním deníku list. č. 611702) bylo mezi objednatelem (zastupoval Ing. Otmar Homolka, stavební dozor) a zhotovitelem (zastupoval Vlastimil Dědek, vedoucí stř. Velká Hleděsebe) dohodnut postup prací, nutných k řádnému dokončení díla.


1. Zhotovitel upozornil ve velké množství vody pod komunikací a její vliv na dokončenou komunikaci. Obě strany se shodli na nutnosti zřízení odvodňovacích drenážních zásypů. Přílohou tohoto zápisu je nabídkový rozpočet na vícepráce.
2. Při kontrole spodní části komunikace se obě strany shodli, že odebraný materiál nebude odvážen na skládku, ale použije se v horní části – napojení na lesní cestu - jako podklad. Položka č. 24 – Poplatek za uložení na skládce bude tak o neodvezené množství ponížena, resp. fakturováno bude odvezené množství doložené vážními lístky. Nevyčerpaná částka bude uvedena na zápisu o předání a převzetí hotového díla.
3. Objednatel souhlasil se záměnou železobetonové roury za odpovídající rouru plastovou korugovanou PP DN 300, jejíž cena je nižší. Rozdíl v ceně materiálu bude uveden na zápisu o předání a převzetí hotového díla, cena díla bude o tuto částku ponížena.

V Nových Hamrech dne 2.7.2020



**OBEC NOVE HAMRY**  
PSČ 362 24  
IČ: 00479080  
Tel.: +420 353 925 131  
Mob.: +420 604 229 188

  
-----  
objednatel

  
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.  
Otovice  
Na Vlečce 177, PSČ 360 01  
IČ: 26402068 <sup>13</sup>

-----  
zhotovitel

Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s. • Na Vlečce 177, 360 01 Otovice  
Držitel certifikátu solventnosti, systému managementu kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle  
ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008