

# FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD

DODAVATEL <b>61171344</b> IČO <b>MENE INDUSTRY, s. r. o.</b> <b>LOBEZSKÁ 53</b> <b>326 00 PLZEŇ</b> <b>CZ61171344</b> DIČ  Zapsáno v OR vedeném Krajským soudem v Plzni odd. C, vložka 5433  PENĚŽNÍ ÚSTAV <b>ČSOB PLZEŇ</b> 205 108 488      0300	2. FAKTURA ČÍSLO (VARIABILNÍ SYMBOL) DRUH DODÁVKY KONSTANTNÍ SYMBOL  202300077  308  HS – OBJEDNACÍ ČÍSLO	
2. PŘÍJEMCE  <b>DTTO</b>	4. ODBĚRATEL IČO: <b>00257893</b> DIČ: <b>CZ00257893</b>  <b>Město Kaznějov</b> <b>Ke Škále 220</b> <b>331 51 Kaznějov</b>	
5. ZPŮSOB DOPRAVY – MÍSTO URČENÍ  <b>DTTO</b>	6. PLATEBNÍ PODMÍNKY DEN SPLATNOSTI <b>5. 7. 2023</b>  DATUM VYSTAV. DOKLADU <b>5. 6. 2023</b>  DATUM USKUTEČNĚNÍ ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ <b>31. 5. 2023</b>	
OZNAČENÍ DODÁVKY      JEDNOTKOVÉ MNOŽSTVÍ      CENA ZA JEDNOTKU      ČÁSTKA      DPH		

Dle uzavřené Smlouvy o dílo, identifikační číslo projektu: 117D8220E8936, za provedené práce na akci:  
**„Stavební úpravy mateřské školy Poštovní 412 v Kaznějově“** fakturujeme částku:

	2,573.262,43 Kč
DPH 21 %	540.385,11 Kč
-----	
<b>Celkem</b>	<b>3,113.647,54 Kč</b>
=====	



**MENE S.R.O.**  
**INDUSTRY** ©  
 Lobežská 53, 326 00 Plzeň  
 DIČ: CZ61171344

Nevyjadříte-li se ve lhůtě splatnosti, bude se předpokládat, že proti faktuře nemáte námitek

*Stavuji formální a věcnou správnost faktury. Jozefová*

**MĚSTO KAZNĚJOV**  
 KE ŠKÁLE 220  
 PSČ 331 51

ODSOULASEM  
 ING. PETR KUBINEC

# ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

## o provedených stavebních pracích, dodávek a služeb

Sledované období: 1. květen - 31. květen 2023

<b>OBJEDNATEL:</b> Město Kaznějov Ke Škále 220, 331 51 Kaznějov Mgr. Eva Šimlová, starostka města	<b>ZHOTOVITEL:</b> MENE Industry s.r.o. Lobezská 53 326 00 Plzeň IČO: 61171344      DIČ: CZ61171344
--	---

<b>STAVBA:</b> Název stavby: Stavební úpravy MŠ Kaznějov - sídliště Místo stavby: MŠ Kaznějov sídliště, Poštovní 412, 331 51 Kaznějov, Česko
--

Zjišťovací protokol zhotoven dle smlouvy o dílo a dodatku smlouvy o dílo č.1 a 2

### ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

Ř1	Rozpočtové náklady fakturačního celku podle smlouvy o dílo:			14 531 295,10 Kč
Ř2	Název	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném měsíci	Od zahájení do konce sledovaného měsíce
Ř3	<b>Přehled čerpání z rozpočtu dle SOD</b>	<b>5 927 402,46 Kč</b>	<b>2 557 406,35 Kč</b>	<b>8 484 808,81 Kč</b>



Ř3	Rozpočtové náklady fakturačního celku podle dodatku č.2 ke smlouvě o dílo:			523 776,54 Kč
Ř4	Název	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném měsíci	Od zahájení do konce sledovaného měsíce
Ř5	<b>Přehled čerpání z rozpočtu k dodatku č.2 k SOD</b>	<b>496 200,21 Kč</b>	<b>15 856,08 Kč</b>	<b>512 056,29 Kč</b>

Ř9	Rozpočtové náklady fakturačního celku podle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 a 2:			15 055 071,64 Kč
Ř10	Název	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném měsíci	Od zahájení do konce sledovaného měsíce
Ř11	<b>Přehled čerpání z rozpočtu dle SOD a z rozpočtu k dodatku smlouvy o dílo č.2</b>	<b>6 423 602,67 Kč</b>	<b>2 573 262,43 Kč</b>	<b>8 996 865,10 Kč</b>

### PROHLÁŠENÍ

Níže podepsaní prohlašují, že objem stavebních prací, dodávek a služeb specifikovaných v příloženém soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr odpovídá platné projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti.

### PODPISOVÁ TABULKA

Za dodavatele:	<b>MENE S.R.O.</b> <b>INDUSTRY</b> ① Lobezská 53, 326 00 Plzeň DIČ: CZ61171344		
Jméno: JOSEF DAVĚS	Datum: 5.6.2023	Podpis:	
Za objednatele:			
Jméno: IVC PETR KUBIŠKA	Datum: 5.6.2023	Podpis:	

# ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.05.2023 - 31.05.2023

Kód: 323/2021  
Stavba: 3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací\_dodávek a služeb s výkazem výměr

Místo: Datum: 02.06.2023

Objednatel: Město Kaznějov IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o. IČ:  
DIČ:

**Celkový náklad z rozpočtu 14 531 295,10**

Průběh výstavby	Prostavené do začátku období	Období 01.05.2023 - 31.05.2023	Zůstatek
	5 927 402,46	2 557 406,35	6 046 486,29

DPH základní	Sazba daně 21,0 %	Výše daně 1 244 754,52	Výše daně 537 055,33	Výše daně 1 269 762,12
--------------	----------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------

**K úhradě v CZK 3 094 461,68**

## VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Zhotovitel:

  
MENE S.R.O.  
INDUSTRY  
Lobezská 53, 326 00 Plzeň  
DIČ: CZ61171344  
Datum a podpis: 5.6.2023

Objednatel:

  
MĚSTO KAZNĚJOV  
KE ŠKÁLE 220  
PSČ 331 51  
Datum a podpis: 

TDI:

  
Datum a podpis:

## REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.05.2023 - 31.05.2023

Kód: 323/2021  
 Stavba: 3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací\_dodávek a služeb s výkazem výměr

Místo: Datum: 02.06.2023

Objednatel: Město Kaznějov

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Smluvní rozpočet				Průběh výstavby		
TV	Kód	Popis	Celková cena	Prostavené do začátku období	Aktuální období	Zůstatek
S	323/2021	3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr	14 531 295,10	5 927 402,46	2 557 406,35	6 046 486,29
O	01	Stavební část	8 388 910,44	3 645 153,80	1 437 137,40	3 306 619,24
O	02	ZTI	1 031 081,89	434 674,67	203 954,73	392 452,49
O	03	Vytápění	1 239 134,11	311 361,64	337 524,55	590 247,92
O	04	Elektroinstalace	3 194 311,71	907 534,34	578 789,67	1 707 987,70
O	05	Větrání	116 909,95	114 031,01	0,00	2 878,94
O	06	Gastro	509 947,00	489 147,00	0,00	20 800,00
O	VORN	Vedlejší a ostatní...	51 000,00	25 500,00	0,00	25 500,00

# SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.05.2023 - 31.05.2023

Kód: 323/2021/01  
 Objekt: Stavební část

Místo: Datum: 02.06.2023

Objednatel: Město Kaznějov IČ:  
 DIČ:

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o. IČ:  
 DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.05. - 31.05.)		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena	
<b>S 323/2021</b>			<b>3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr</b>						
<b>O 01</b>			<b>Stavební část</b>						<b>1 437 137,40</b>
<b>D HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>						<b>955 457,33</b>
<b>D 6</b>			<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>						<b>651 008,35</b>
7	K	612311111	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	85,000	259,00	10,000	2 590,00	
8	K	612315225	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	16,000	2 360,00	8,000	18 880,00	
10	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	250,000	202,00	120,000	24 240,00	
11	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	255,000	47,00	120,000	5 640,00	
12	M	55343026	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm	m	267,750	76,50	126,000	9 639,00	
13	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	177,000	41,00	90,000	3 690,00	
14	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	185,850	33,30	94,500	3 146,85	
15	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	699,000	908,00	300,000	272 400,00	
16	K	63151531	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 140mm	m2	733,950	510,00	132,500	67 575,00	
17	K	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm	m	278,000	221,00	120,000	26 520,00	
18	K	63151518	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm	m2	61,160	160,00	30,000	4 800,00	
19	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	760,160	57,90	300,000	17 370,00	
21	K	622531022	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	760,160	448,00	380,000	170 240,00	
22	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	200,000	35,90	70,000	2 513,00	
23	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	9,196	4 470,00	1,500	6 705,00	
24	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	9,196	351,00	1,500	526,50	
25	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,237	49 900,00	0,250	12 475,00	
26	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	167,200	68,60	30,000	2 058,00	
<b>D 9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>250 444,12</b>
31	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	1 200,000	71,80	680,000	48 824,00	
32	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	72 000,000	0,88	29 400,000	25 872,00	
33	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	1 200,000	43,20	400,000	17 280,00	
34	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 200,000	20,90	680,000	14 212,00	
35	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	72 000,000	0,38	29 400,000	11 172,00	
36	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 200,000	14,10	400,000	5 640,00	
37	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2 300,000	61,60	350,000	21 560,00	

Smluvní rozpočet							Období (01.05. - 31.05.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
38	K	949111111	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada	270,000	276,00	70,000	19 320,00
39	K	949111112	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	135,000	387,00	35,000	13 545,00
40	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	886,830	130,00	120,000	15 600,00
44	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,200	3 730,00	0,600	2 238,00
47	K	963015111.R01	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,06 t pro další použití	m2	339,000	200,00	60,000	12 000,00
48	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	4,800	246,00	4,800	1 180,80
49	K	965041341	Bourání mazanin škvárbetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	9,196	2 040,00	2,900	5 916,00
50	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	9,196	1 860,00	2,900	5 394,00
51	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	369,190	79,30	115,000	9 119,50
52	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	89,000	37,70	39,000	1 470,30
53	K	968062245	Vybourání dřevěných rámců oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2	m2	2,520	151,00	2,520	380,52
56	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	3 700,000	11,60	1 700,000	19 720,00
<b>D 997 Přesun sutě</b>							<b>41 358,45</b>	
57	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	120,561	739,00	18,084	13 364,19
58	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 616,830	12,50	542,525	6 781,56
59	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	120,561	408,00	18,084	7 378,33
60	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	120,561	765,00	18,084	13 834,37
<b>D 998 Přesun hmot</b>							<b>12 646,41</b>	
61	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	88,934	948,00	13,340	12 646,41
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>481 680,07</b>	
<b>D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>							<b>12 522,32</b>	
62	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	183,920	11,20	30,000	336,00
63	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,061	51 800,00	0,015	777,00
64	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	91,960	23,50	15,000	352,50
65	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	183,920	113,00	30,000	3 390,00
66	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	214,359	164,00	45,000	7 380,00
67	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	1,292	1 110,00	0,258	286,82
<b>D 713 Izolace tepelné</b>							<b>10 790,75</b>	
68	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	183,920	32,00	45,000	1 440,00
69	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	183,920	25,20	25,000	630,00
70	M	28375921	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 50mm	m2	187,598	190,00	27,860	5 293,40
73	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí separační fólií z PE	m2	183,920	10,50	40,000	420,00
74	M	28323056	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm	m2	214,359	64,80	45,000	2 916,00
75	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,435	1 050,00	0,087	91,35
<b>D 725 Zdravotnická - zařízení předměty</b>							<b>14 261,30</b>	
76	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	24,000	230,00	17,000	3 910,00
77	K	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	soubor	2,000	169,00	2,000	338,00
78	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	28,000	152,00	21,000	3 192,00
79	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	6,000	291,00	5,000	1 455,00
80	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	6,000	161,00	5,000	805,00

Smluvní rozpočet							Období (01.05. - 31.05.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
81	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	2,000	195,00	2,000	390,00
82	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	4,000	239,00	3,000	717,00
84	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	40,000	91,10	33,000	3 006,30
85	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	40,000	16,00	28,000	448,00
<b>D 763 Konstrukce suché výstavby</b>							<b>192 196,10</b>	
89	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	501,230	828,00	135,000	111 780,00
90	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	75,010	887,00	15,000	13 305,00
91	K	763131491	SDK podhled deska 1x akustická dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB	m2	310,610	1 020,00	52,000	53 040,00
94	K	763173111	Montáž úchyty pro umyvadlo v SDK kci	kus	2,000	1 040,00	1,000	1 040,00
95	M	59030729	konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus	2,000	1 250,00	1,000	1 250,00
96	K	763173114	Montáž úchyty pro potrubí v SDK kci	kus	20,000	258,00	10,000	2 580,00
97	M	59030723	konstrukce k uchycení odpadního potrubí D 40mm osová rozteč CW profilů 460-625mm	kus	20,000	690,00	10,000	6 900,00
98	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	14,074	1 090,00	2,111	2 301,10
<b>D 764 Konstrukce klempířské</b>							<b>72 928,60</b>	
99	K	764246344	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z AL plechu rš 340 mm	m	155,260	809,00	80,000	64 720,00
100	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	135,000	97,60	20,000	1 952,00
100	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	126,000	154,00	15,000	2 310,00
97	M	55344333	Objímka svodu trn 200 mm AL plechu	ks	126,000	48,80	26,000	1 268,80
97	M	764508134	Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu	ks	18,000	60,00	3,000	180,00
97	M	55344352	Koleno 72° dle DIN 18461 AL plechu	ks	18,000	186,00	3,000	558,00
100	K	764004801	Demontáž svodu do suti	m	126,000	94,60	15,000	1 419,00
100	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	1,200	2 170,00	0,240	520,80
<b>D 766 Konstrukce truhlářské</b>							<b>79 765,00</b>	
114	K	766660421	Montáž vchodových dveří jednokřídlových s nadsvětlíkem do zdíva	kus	1,000	4 030,00	1,000	4 030,00
115	M	61173206	dveře jednokřídle dřevěné plné s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	4,950	15 300,00	4,950	75 735,00
<b>D 781 Dokončovací práce - obklady</b>							<b>4 960,00</b>	
161	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	85,000	124,00	40,000	4 960,00
<b>D 784 Dokončovací práce - malby a tapety</b>							<b>94 256,00</b>	
184	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	3 700,000	34,60	2 000,000	69 200,00
185	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	3 700,000	17,40	1 440,000	25 056,00

## SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.05.2023 - 31.05.2023

Kód: 323/2021/02  
Objekt: ZTI

Místo:   
Objednatel: Město Kaznějov

Datum: 02.06.2023

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o.

IČ:   
DIČ:   
IČ:   
DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.05. - 31.05.)		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena	
<b>S 323/2021</b>			<b>3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr</b>						
<b>O 02</b>			<b>ZTI</b>						<b>203 954,73</b>
<b>D HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>						<b>7 251,60</b>
<b>D 9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>3 725,00</b>
2	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	35,000	116,00	20,000	2 320,00	
3	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	10,000	281,00	5,000	1 405,00	
<b>D 997</b>			<b>Přesun sutě</b>						<b>3 526,60</b>
4	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	2,311	739,00	1,156	853,92	
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	69,330	12,50	34,665	433,32	
6	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,311	408,00	1,156	471,45	
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	2,311	1 530,00	1,156	1 767,91	
<b>D PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>						<b>194 228,13</b>
<b>D 721</b>			<b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>						<b>90 576,80</b>
9	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	57,000	29,70	39,000	1 158,30	
10	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	83,000	35,20	68,000	2 393,60	
11	K	721171809	Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160	m	21,000	39,60	11,000	435,60	
12	K	721174024	Potrubí kanalizační z PVC-KG odpadní DN 160	m	21,000	1 437,00	14,000	20 118,00	
13	K	721174025	Potrubí kanalizační z PVC-KG odpadní DN 110	m	30,000	713,00	15,000	10 695,00	
14	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	28,000	509,00	13,000	6 617,00	
15	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	29,000	515,90	15,000	7 738,50	
16	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	53,000	622,60	33,000	20 545,80	
17	K	721194105R1	Oblouk/ 110-45°/PVC - KG	kus	52,000	260,00	37,000	9 620,00	
18	K	721194105R2	Jednoduchá odbočka/ 110-45°/ PVC - KG	kus	6,000	240,00	3,000	720,00	
19	K	721194105R3	Jednoduchá odbočka/ 125/110-45°/ PVC - KG	kus	1,000	295,00	1,000	295,00	
20	K	721194105R4	Oblouk/ 160-45°/PVC - KG	kus	5,000	345,00	3,000	1 035,00	
21	K	721194105R5	Redukce nesoušá 160/110/PVC - KG	kus	2,000	350,00	1,000	350,00	
22	K	721194105R6	Jednoduchá odbočka/ 160/110/110-45°/ PVC - KG	kus	1,000	525,00	1,000	525,00	
23	K	721194105R7	Jednoduchá odbočka/ 160/110-45°/ PVC - KG	kus	5,000	515,00	3,000	1 545,00	
24	K	721194105R8	Jednoduchá odbočka/160/160/110-45°/ PVC - KG	kus	1,000	568,00	1,000	568,00	
27	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 160	m	265,000	38,50	145,000	5 582,50	
28	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,656	1 074,70	0,590	634,50	
<b>D 722</b>			<b>Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>						<b>103 651,33</b>
29	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	330,000	64,90	180,000	11 682,00	
30	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40	m	50,000	91,30	15,000	1 369,50	
31	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	85,000	342,10	54,000	18 473,40	
32	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 16x2,3 mm	m	50,000	365,00	22,000	8 030,00	
33	K	722174023.1	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x2,4 mm	m	50,000	434,50	20,000	8 690,00	
34	K	722174023.2	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	70,000	408,10	40,000	16 324,00	
35	K	722174023.3	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x3,5 mm	m	90,000	442,00	49,000	21 658,00	
36	K	722174023.4	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x4,4 mm	m	4,000	510,00	4,000	2 040,00	



Smluvní rozpočet							Období (01.05. - 31.05.)		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena	
37	K	722174023.5	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm	m	5,000	518,00	5,000	2 590,00	
38	K	722174023.6	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 40x5,5 mm	m	3,000	613,10	3,000	1 839,30	
39	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	58,000	144,10	30,000	4 323,00	
40	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	27,000	107,80	14,000	1 509,20	
41	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	27,000	342,10	14,000	4 789,40	
46	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,512	930,60	0,358	333,53	
<b>D</b>		<b>HZS</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>						<b>2 475,00</b>
76	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	45,000	495,00	5,000	2 475,00	

## SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.05.2023 - 31.05.2023

Kód: 323/2021/03  
Objekt: Vytápění

Místo: Město Kaznějov  
Objednatel: Město Kaznějov

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o.

Datum: 02.06.2023

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.05. - 31.05.)		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena	
	S	323/2021	<b>3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr</b>						
	O	03	<b>Vytápění</b>						<b>337 524,55</b>
	D	HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>						<b>76 506,17</b>
	D	6	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>						<b>25 222,50</b>
1	K	612315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	45,000	1 008,90	25,000	25 222,50	
	D	9	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>25 138,00</b>
2	K	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m	300,000	125,69	200,000	25 138,00	
	D	997	<b>Přesun sutě</b>						<b>25 315,93</b>
3	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	13,859	631,85	9,701	6 129,77	
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	415,770	10,69	291,039	3 111,21	
5	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	13,859	348,84	9,701	3 384,20	
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	13,859	1 308,15	9,701	12 690,75	
	D	998	<b>Přesun hmot</b>						<b>829,74</b>
7	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	1,828	810,54	1,024	829,74	
	D	PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>						<b>261 018,38</b>
	D	733	<b>Ústřední vytápění - rozvodné potrubí</b>						<b>217 644,38</b>
8	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	500,000	41,04	200,000	8 208,00	
9	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50	m	150,000	49,59	50,000	2 479,50	
10	K	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	400,000	302,67	300,000	90 801,00	
11	K	733223103	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm	m	200,000	329,18	150,000	49 377,00	
12	K	733223104	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 mm	m	150,000	364,23	50,000	18 211,50	
13	K	733231113	Kompensátor pro měděné potrubí D 22 tvaru U s hladkými ohyby s konci na vnitřní pájení	kus	8,000	2 497,46	8,000	19 979,68	
14	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	750,000	19,67	295,000	5 802,65	
15	K	733811221	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	750,000	29,93	750,000	22 447,50	
16	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,470	897,75	0,376	337,55	
	D	735	<b>Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>						<b>43 374,00</b>
20	K	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	545,000	289,16	150,000	43 374,00	

## SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.05.2023 - 31.05.2023

Kód: 323/2021/04  
 Objekt: Elektroinstalace

Místo: Datum: 02.06.2023

Objednatel: Město Kaznějov

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.05. - 31.05.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
<b>S 323/2021</b>			<b>3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr</b>					
<b>O 04</b>			<b>Elektroinstalace</b>					<b>578 789,67</b>
<b>D HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>69 909,17</b>
<b>D 9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					<b>44 783,75</b>
1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	744,000	68,75	269,000	18 493,75
2	K	949111111	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada	200,000	309,10	50,000	15 455,00
3	K	949111112	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	100,000	433,40	25,000	10 835,00
<b>D 997</b>			<b>Přesun sutě</b>					<b>25 063,39</b>
4	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	11,421	816,20	6,853	5 593,10
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	342,630	15,62	205,578	3 211,12
6	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	11,421	502,70	6,853	3 444,80
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	11,421	1 870,00	6,853	12 814,37
<b>D 998</b>			<b>Přesun hmot</b>					<b>62,03</b>
8	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,097	1 065,90	0,058	62,03
<b>D PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>					<b>340 812,26</b>
<b>D 741</b>			<b>Elektroinstalace - silnoproud</b>					<b>340 812,26</b>
10	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	219,000	94,38	50,000	4 719,00
11	M	34571458	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem	kus	219,000	39,93	50,000	1 996,50
14	K	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	165,000	36,74	65,000	2 388,10
15	M	34111012	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x4mm2	m	193,200	39,49	85,000	3 356,65
16	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	1 230,000	40,70	450,000	18 315,00
17	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	1 414,500	19,69	450,000	8 860,50
18	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	940,000	42,68	200,000	8 536,00
19	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	1 071,600	32,34	100,000	3 234,00
20	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	50,000	56,65	30,000	1 699,50
21	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	57,500	90,09	20,000	1 801,80
22	K	741122033	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10 mm2 (např. CYKY)	m	160,000	58,63	80,000	4 690,40
23	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	184,000	221,10	80,000	17 688,00
24	K	741122033_R	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 10 mm2 (např. CYY)	m	290,000	69,93	100,000	6 993,00
25	M	34113034_R	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYY) 10mm2	m	333,500	263,68	115,000	30 323,20
26	K	741122033_R1	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x16 mm2 (např. CYKY)	m	79,000	69,93	30,000	2 097,90
27	M	34113034_R1	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2	m	90,850	358,60	70,000	25 102,00

Smluvní rozpočet							Období (01.05. - 31.05.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
28	K	741125871	Demontáž kabel Al plný kulatý žíla 2x16 až 25 mm <sup>2</sup> , 3x16 až 35 mm <sup>2</sup> uložený pod omítku	m	2 335,000	18,92	1 195,000	22 609,40
29	K	741128005	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování vedení na omítce	m	1 700,000	10,92	350,000	3 822,00
30	K	741210833	Demontáž rozvodnic plastových na povrchu s krytím do IPx4 plochou přes 0,2 m <sup>2</sup>	kus	3,000	152,90	2,000	305,80
35	K	741311803	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	14,000	55,66	9,000	500,94
46	K	741315813	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných bezšroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	131,000	21,67	76,000	1 646,92
63	K	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	207,000	178,20	157,000	27 977,40
64	K	741420001_R	Montáž ochrany lano hromosvodné svodové	m	145,000	4 670,26	30,000	140 107,80
65	M	35441073_R	Chráníčka PE 40/32	m	261,000	33,45	61,000	2 040,45
<b>D M Práce a dodávky M</b>							<b>165 120,24</b>	
<b>D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích</b>							<b>165 120,24</b>	
76	K	460941121	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stropěch hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	500,000	111,10	130,000	14 443,00
77	K	460941221	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	3 599,000	73,26	900,000	65 934,00
78	K	468111122	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky do 5x5 cm	m	3 599,000	67,98	900,000	61 182,00
79	K	468112122	Frézování drážek pro vodiče ve stropěch z cihel včetně omítky do 5x5 cm	m	500,000	82,50	120,000	9 900,00
80	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	17,100	385,00	4,275	1 645,88
81	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	17,100	601,70	4,275	2 572,27
82	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	495,900	20,79	123,975	2 577,44
83	K	469973113	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	17,100	1 606,00	4,275	6 865,65
<b>D HZS Hodinové zúčtovací sazby</b>							<b>2 948,00</b>	
84	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	20,000	589,60	5,000	2 948,00

# ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.05.2023 - 31.05.2023

Kód: 323/2021\_d2  
Stavba: Stavební úpravy Mš Kaznějov - sídliště, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

Místo: Datum: 31.05.2023  
Objednatel: Město Kaznějov IČ:  
DIČ:  
Zhotovitel: MENE Industry IČ:  
DIČ:

**Celkový náklad z rozpočtu 523 776,54**

Průběh výstavby	Prostavené do začátku období	Období 01.05.2023 - 31.05.2023	Zůstatek
	<b>496 200,21</b>	<b>15 856,08</b>	<b>11 720,25</b>

DPH základní	Sazba daně 21,0 %	Výše daně 104 202,04	Výše daně 3 329,78	Výše daně 2 461,25
--------------	----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

**K úhradě v CZK 19 185,86**

## VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.


Zhotovitel:

  
MENE S.R.O.  
INDUSTRY  
Lobezská 53, 326 00 Plzeň  
DIČ: CZ61171344  
Datum a podpis: 5.6. 2023

Objednatel:

*lv*  
  
MĚSTO KAZNĚJOV  
KE ŠKÁLE 220  
PSČ 331 51  
Datum a podpis:

TDI:

*102 . PETR KUBICEK*  
  
Datum a podpis:

## REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.05.2023 - 31.05.2023

Kód: 323/2021\_d2  
 Stavba: Stavební úpravy MŠ Kaznějov - sídliště, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

Místo:  
 Objednatel: Město Kaznějov  
 Zhotovitel: MENE Industry

Datum: 31.05.2023  
 IČ:  
 DIČ:  
 IČ:  
 DIČ:

Smluvní rozpočet				Průběh výstavby		
TV	Kód	Popis	Celková cena	Prostavěné do začátku období	Aktuální období	Zůstatek
S	323/2021_d2	Stavební úpravy MŠ Kaznějov - sídliště, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo	523 776,54	496 200,21	15 856,08	11 720,25
O	1	Dveře - exteriér	76 055,28	67 449,64	8 605,64	0,00
O	2	Elektroinstalace - data, zvonek, video telefon, ozvučení	76 825,60	39 261,26	0,00	37 564,34
O	3	Gastro	-49 625,00	-168 705,00	0,00	119 080,00
O	4	Oplocení - svařované pletivo - drát 2,5 mm	29 988,11	23 718,11	6 270,00	0,00
O	5	Vytápění	390 532,55	534 476,20	980,44	-144 924,09

## SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.05.2023 - 31.05.2023

Kód: 323/2021\_d2/1  
 Objekt: Dveře - exteriér

Místo: Datum: 31.05.2023

Objednatel: Město Kaznějov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: MENE Industry

IČ:

DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.05. - 31.05.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
<b>S 323/2021_d2</b>			<b>Stavební úpravy Mš Kaznějov - sídliště, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo</b>					
	<b>O 1</b>		<b>Dveře - exteriér</b>					<b>8 605,64</b>
	<b>D HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>1 478,64</b>
	<b>D 6</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>					<b>1 478,64</b>
0	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	14,640	202,00	7,320	1 478,64
	<b>D PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>					<b>7 127,00</b>
	<b>D 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>					<b>7 127,00</b>
0	K	766-03	Demontáž + likvidace stávajících dvoukřídlých dveří rozměru 1780/2770 mm	kus	2,000	2 190,00	1,000	2 190,00
115	M	61173206	dveře jednokřídlé dřevěné plné s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	-4,950	15 300,00	-4,950	-75 735,00
117	K	766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s klikou	kus	-2,000	200,00	-2,000	-400,00
118	M	54914113	kování bezpečnostní R1 /madlo Cr	kus	-2,000	2 700,00	-2,000	-5 400,00
0	M	766-01	Vchodové plastové dveře plné s proskleným nadsvětlíkem, barva bílá, systém VEKA Softline 70 AD, rozměru 970/2080+620 mm	kus	1,000	26 568,00	1,000	26 568,00
0	K	766660461	Montáž vchodových dveří dvoukřídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	2,000	4 680,00	1,000	4 680,00
0	M	766-03	Vchodové dvoukřídlé dveře prosklené s proskleným nadsvětlíkem, bezpečnostní sklo Connex 6,8 - třída bezpečnosti P1A - P2A, spodní křídla dveří plná do výšky 400 mm, rozměr dveří 1480x2755 mm s přípravou pro elektrický otvírač	kus	1,000	52 737,00	1,000	52 737,00
0	M	766-04	Elektrický otvírač FAB Profi 2411 20-24V AC/DC	kus	2,000	2 487,00	1,000	2 487,00

## SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.05.2023 - 31.05.2023

Kód: 323/2021\_d2/4  
Objekt: Oplocení - svařované pletivo - drát 2,5 mm

Místo: Datum: 31.05.2023

Objednatel: Město Kaznějov IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: MENE Industry IČ:  
DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.05. - 31.05.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
S		323/2021_d2	Stavební úpravy Mš Kaznějov - sídliště, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo					
O	4		Oplocení - svařované pletivo - drát 2,5 mm					6 270,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV					6 270,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					6 270,00
0	K	348401150	Montáž oplocení ze svařovaného pletiva v do 1,5 m	m	328,940	209,00	30,000	6 270,00



## SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.05.2023 - 31.05.2023

Kód: 323/2021\_d2/5  
 Objekt: Vytápění

Místo: Datum: 31.05.2023

Objednatel: Město Kaznějov IČ:  
 DIČ:

Zhotovitel: MENE Industry IČ:  
 DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.05. - 31.05.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
<b>S 323/2021_d2</b>			<b>Stavební úpravy Mš Kaznějov - sídliště, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo</b>					
	<b>O 5</b>		<b>Vytápění</b>					<b>980,44</b>
	<b>D PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>					<b>980,44</b>
	<b>D 733</b>		<b>Ústřední vytápění - rozvodné potrubí</b>					<b>-21 188,96</b>
10	K	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	-200,000	302,67	-200,000	-60 534,00
11	K	733223103	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm	m	-100,000	329,18	-100,000	-32 918,00
0	K	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm	m	180,000	796,00	120,000	95 520,00
13	K	733231113	Kompenzátor pro měděné potrubí D 22 tvaru U s hladkými ohyby s konci na vnitřní pájení	kus	-8,000	2 497,46	-8,000	-19 979,68
14	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	-34,000	19,67	-34,000	-668,78
15	K	733811221	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	-750,000	29,93	-750,000	-22 447,50
0	K	733811231	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	450,000	79,30	150,000	11 895,00
0	K	733811232	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 32 do 45 mm	m	260,000	99,30	80,000	7 944,00
	<b>D 734</b>		<b>Ústřední vytápění - armatury</b>					<b>22 169,40</b>
0	K	734-01	Svěrné šroubení	kus	160,000	85,80	90,000	7 722,00
0	K	734-03	Kulový kohout DN 32	kus	12,000	1 452,00	6,000	8 712,00
0	K	734-04	T kus, vsuvka a kulový kohout plnicí	kus	12,000	955,90	6,000	5 735,40