




Město Bochov

váš dopis zn:
ze dne:
naše zn.: MUBO/4650/2022
sp. zn./sk. lh.: 91.2/V5
vyřizuje: Zuzana Záluská
referentka správy majetku
tel.: 353 67 01 31
e-mail: zaluska@mesto-bochov.cz
datum: 30. 11. 2022

Cena za plnění smlouvy v roce 2022 veřejné zakázky

Skutečná cena za plnění smlouvy v roce 2022 veřejné zakázky s názvem „Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kozlov – oprava omítek, obnova maleb a dokončení kruchty“ byla 450.195,44 Kč bez DPH.



Miroslav Egert
starosta města Bochov



Příloha:
Faktura č. 20220116

Dodavatel: BOLID M s.r.o.

 110 00 Voršilská 2085/3
 Praha 1
 Česká republika

 IČ: 26347741 DIČ: CZ26347741
 www.bolid-m.cz

Peněžní ústav: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 177635095/0300

SWIFT kód: CEKO CZ PP

IBAN kód: CZ23 0300 0000 0001 7763 5095

Příjemce:
FAKTURA - daňový doklad
20220116

Objednávka:

Zakázka: 847

Dod. list:

Konst. symbol: 0308

Odběratel:

Variabilní symbol: 20220116

Město Bochov

 Náměstí Míru č.p.
 364 71 Bochov
 Česká republika

IČ: 00254444

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOCHOV		Zpracovatel:
Pošlo: -3.11.22 11:25		Kopie: 1
Ej: HUBO/4281/2022		PL: 1
Č. dop. zás:		PT/PL: 1/1
NP poč. úř. úst.		
DIČ: CZ00254444		

Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 02.12.2022

Forma úhrady: Převodním příkazem

Datum uskutečnění plnění: 31.10.2022

Datum vystavení: 02.11.2022

Způsob dopravy:

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
------------------	----------	----	------------------	---------	--------------------	---------------	--------------------

Na základě uzavřené smlouvy o dílo č. 58/2019, dodatku č. 6 a přiloženého soupisu provedených prací č. 1 Vám fakturujeme práce na akci "Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kozlov – oprava omítek a obnova maleb – IV. etapa, práce prováděné v roce 2022" ve výši

• provedené práce dle přílohy	1	450 195,44	450 195,44	21	544 736,48
			450 195,44		544 736,48

Rekapitulace DPH v CZK

Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 %	450 195,44	94 541,04	0,00	450 195,44	94 541,04

K úhradě: 544 736,48 Kč

BOLID M
 Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1
 IČ: 26347741, DIČ: CZ26347741
 OZ: Husova 654/36, 331 01 Mar. Lázně
 OZ: Samaritánská 165/1, 301 00 Píseň

Přílohy:

Strana: 1 / 1

Fakturu vystavil: Havlík Lukáš

eva.sykorova@bolid-m.cz

Tel.: 773446642

Fax: 354 621 461

Úrok z prodlení činí 0,100 % za každý den prodlení platby.



Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.06.2022 do 31.10.2022

Stavba : 847-13

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kozlově - IV. etapa, práce v roce 2022

Zhotovitel : BOLID M s.r.o.
Voršilská 2085/3
11000 Praha 1

IČO : 26347741
DIČ : CZ26347741

Objednatel : Město Bochov
náměstí Míru 1
36471 Bochov

IČO : 00254444
DIČ : CZ00254444

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
DPH 15 %	0,00		0,00	0,00
Základ pro DPH 21 %	652 117,94	0,00	450 195,44	201 922,50
DPH 21 %	136 944,77		94 541,04	42 403,73
Zaokrouhlení	0,00		0,00	0,00
Cena celkem za stavbu	789 062,71	0,00	544 736,48	244 326,23

BOLID M
Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1
IČ: 26347741, DIČ: CZ26347741
OZ: Husova 654/36, 313 01 Mar. Lázně
OZ: Samaritánská 165/1, 601 00 Plzeň

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
01	Obnova interiéru kostela	652 117,94	0,00	450 195,44	201 922,50
01	Oprava omítek a obnova maleb	338 258,53	0,00	136 336,03	201 922,50
01	Změnový list č.2 - vícepráce	313 859,41	0,00	313 859,41	0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
61	Úpravy povrchů vnitřní	218 317,32	0,00	218 317,32	0,00
94	Lešení a stavební výtahy	35 983,90	0,00	35 983,90	0,00
96	Bourání konstrukcí	33 924,80	0,00	33 924,80	0,00
99	Staveništní přesun hmot	11 930,74	0,00	11 930,74	0,00
782	Konstrukce z přírodního kamene	223 626,58	0,00	21 704,08	201 922,50
784	Malby	92 986,06	0,00	92 986,06	0,00
	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
D96		35 348,54	0,00	35 348,54	0,00

Stavba: 847-13

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kozlově - IV. etapa, práce
v roce 2022

Objekt: 01

Obnova interiéru kostela

Rozpočet: 01

Oprava omítek a obnova maleb

Poř.č. I.Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Aktuální období Množství	Celkem	Zbývá Množství	Celkem
Díl 61	Úpravy povrchů vnitřní				42 567,32		42 567,32		0,00
1 611424491R00	Příplatek za další 1cm tl.vápen.vnitř omítky -50%	m2	79,42400	51,50	4 090,34	79,42400	4 090,34	0,00000	0,00
2 611452431R00	Oprava omítky stropů/klenob do 50 % plochy	m2	14,11200	643,00	9 074,02	14,11200	9 074,02	0,00000	0,00
3 611471411R00	Úprava stropů - sjednocení povrchů omítkových vrstev	m2	14,11200	217,50	3 069,36	14,11200	3 069,36	0,00000	0,00
4 612451461R00	Oprava omítek váp., vápenocem. stěn vnitřních do 50 %	m2	25,60000	643,00	16 460,80	25,60000	16 460,80	0,00000	0,00
5 612474410R00	Omítky stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk	m2	25,60000	206,50	5 286,40	25,60000	5 286,40	0,00000	0,00
6 061-001	Zakrytí stávajících podlah deskami OSB a geotextilií	m2	10,08000	455,00	4 586,40	10,08000	4 586,40	0,00000	0,00
Díl 94	Lešení a stavební výtahy				1 814,40		1 814,40		0,00
7 941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	10,08000	180,00	1 814,40	10,08000	1 814,40	0,00000	0,00
Díl 96	Bourání konstrukcí				3 288,80		3 288,80		0,00
8 978012161R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 50 %	m2	14,11200	77,10	1 088,04	14,11200	1 088,04	0,00000	0,00
9 978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	25,60455	42,10	1 077,95	25,60455	1 077,95	0,00000	0,00
10 978023411R00	Vysekaní a úprava spár zdíva cihelného mimo komín.	m2	15,74765	71,30	1 122,81	15,74765	1 122,81	0,00000	0,00
Díl 99	Staveništní přesun hmot				1 853,91		1 853,91		0,00
11 999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,49517	743,00	1 853,91	2,49517	1 853,91	0,00000	0,00
Díl 782	Konstrukce z přírodního kamene				223 626,58		21 704,08		201 922,50
12 782-002	Restaurování kamenných patek trámů kruchty	kus	8,00000	2 620,00	20 960,00	8,00000	20 960,00	0,00000	0,00
13 782-005	Restaurování epitařů na stěně presbytáře	kus	2,00000	97 500,00	195 000,00	0,00000	0,00	2,00000	195 000,00
14 998782202R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 12 m	%	2 159,60000	3,55	7 666,58	209,60000	744,08	1 950,00000	6 922,50
Díl 784	Malby				62 146,56		62 146,56		0,00
15 784-001	Fixace maleb	m2	14,11200	540,00	7 620,48	14,11200	7 620,48	0,00000	0,00
16 784-002	Čištění maleb	m2	14,11200	1 440,00	20 321,28	14,11200	20 321,28	0,00000	0,00
17 784-003	Restaurování maleb	m2	14,11200	900,00	12 700,80	14,11200	12 700,80	0,00000	0,00
18 784-004	Repliky maleb	m2	25,60000	840,00	21 504,00	25,60000	21 504,00	0,00000	0,00
Díl D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				2 960,96		2 960,96		0,00
19 979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	1,01479	486,50	493,70	1,01479	493,70	0,00000	0,00
20 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,01479	220,00	223,25	1,01479	223,25	0,00000	0,00
21 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	19,28101	15,70	302,71	19,28101	302,71	0,00000	0,00
22 979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	1,01479	1 235,00	1 253,27	1,01479	1 253,27	0,00000	0,00
23 979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,01480	338,50	343,51	1,01480	343,51	0,00000	0,00
24 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,01480	305,50	310,02	1,01480	310,02	0,00000	0,00
25 979082121R00	Příplatek k vnitřnost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,01480	34,00	34,50	1,01480	34,50	0,00000	0,00

Zjišťovací protokol č.

847-13

01

01

1

31.10.2022

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kozlově - IV. etapa, práce v roce 2022

Obnova interiéru kostela

Změnový list č.2 - výcepráce

Poř.č. l.Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem
Díl 61	Úpravy povrchů vnitřní				175 750,00		175 750,00		
1 610452105R00	Vnitřní omítka cem./NPC rovná příplatek za další 1 cm	m2	185,00000	198,00	36 630,00	185,00000	36 630,00	0,00000	0,00
2 612474611R00	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně	m2	185,00000	576,00	106 560,00	185,00000	106 560,00	0,00000	0,00
3 622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	185,00000	176,00	32 560,00	185,00000	32 560,00	0,00000	0,00
Díl 94	Lešení a stavební výtahy				34 169,50		34 169,50		
4 941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	185,00000	68,10	12 598,50	185,00000	12 598,50	0,00000	0,00
5 941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	370,00000	30,50	11 285,00	370,00000	11 285,00	0,00000	0,00
6 941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	185,00000	55,60	10 286,00	185,00000	10 286,00	0,00000	0,00
Díl 96	Bourání konstrukci				30 636,00		30 636,00		
7 978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	185,00000	94,30	17 445,50	185,00000	17 445,50	0,00000	0,00
8 978023411R00	Vysekání a úprava spár zdíva cihelného mimo komin.	m2	185,00000	71,30	13 190,50	185,00000	13 190,50	0,00000	0,00
Díl 99	Staveništní přesun hmot				10 076,83		10 076,83		
9 999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	13,56235	743,00	10 076,83	13,56235	10 076,83	0,00000	0,00
Díl 784	Malby				30 839,50		30 839,50		
10 784181201R00	Penetrace podkladu nátěrem Keim-Spezial-Fixativ,1x	m2	185,00000	48,70	9 009,50	185,00000	9 009,50	0,00000	0,00
11 784185122R00	Malba Keim-Biosil, barva, bez penetrace, 2x	m2	185,00000	118,00	21 830,00	185,00000	21 830,00	0,00000	0,00
Díl D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				32 387,58		32 387,58		
12 979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	11,10000	486,50	5 400,15	11,10000	5 400,15	0,00000	0,00
13 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,10000	220,00	2 442,00	11,10000	2 442,00	0,00000	0,00
14 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	210,90000	15,70	3 311,13	210,90000	3 311,13	0,00000	0,00
15 979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	11,10000	1 235,00	13 708,50	11,10000	13 708,50	0,00000	0,00
16 979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	11,10000	338,50	3 757,35	11,10000	3 757,35	0,00000	0,00
17 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,10000	305,50	3 391,05	11,10000	3 391,05	0,00000	0,00
18 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	11,10000	34,00	377,40	11,10000	377,40	0,00000	0,00