

FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD

DODAVATEL 61171344 IČO MENE INDUSTRY, s. r. o. LOBEZSKÁ 53 326 00 PLZEŇ CZ61171344 DIČ Zapsáno v OR vedeném Krajským soudem v Plzni odd. C, vložka 5433 PENĚŽNÍ ÚSTAV ČSOB PLZEŇ		2. FAKTURA ČÍSLO (VARIABILNÍ SYMBOL) DRUH DODÁVKY KONSTANTNÍ SYMBOL HS – OBJEDNACÍ ČÍSLO		202300013 308	
2. PŘÍJEMCE DTTO		4. ODBĚRATEL IČO : 00257893 DIČ: CZ00257893 Město Kaznějov Ke Škále 220 331 51 Kaznějov		205 108 488 0300	
5. ZPŮSOB DOPRAVY – MÍSTO URČENÍ DTTO		6. PLATEBNÍ PODMÍNKY DEN SPLATNOSTI DATUM VYSTAV. DOKLADU DATUM USKUTEČNĚNÍ ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ		8. 3. 2023 6. 2. 2023 31. 1. 2023	
OZNAČENÍ DODÁVKY JEDNOTKOVÉ MNOŽSTVÍ CENA ZA JEDNOTKU ČÁSTKA DPH					
Dle uzavřené Smlouvy o dílo za provedené práce na akci: „ Stavební úpravy mateřské školy Poštovní 412 v Kaznějově “ fakturujeme částku:					
1,340.919,59 Kč DPH 21 % 281.593,11 Kč ----- Celkem 1,622.512,70 Kč =====					
					
Nevyjádříte-li se ve lhůtě splatnosti, bude se předpokládat, že proti faktuře nemáte námitek					

Stvrzuji formální a věcnou správnost faktury:

*dobrá
frejčová*

MĚSTO KAZNĚJOV
 KE ŠKÁLE 220
 PSČ 331 51

*ODSOULUŠEN
 IWK. PETR AUBRECHT*

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.01.2023 - 31.01.2023

Kód: 323/2021

Stavba: 3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr

Místo:

Datum:

31.01.2023

Objednatel:

Město Kaznějov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MENE Industry s.r.o.

IČ:

DIČ:

Celkový náklad z rozpočtu

14 531 295,10

Průběh výstavby	Prostavené do začátku období	Období 01.01.2023 - 31.01.2023	Zůstatek
	0,00	1 340 919,59	13 190 375,51


DPH	základní	Sazba daně 21,0 %	Výše daně 0,00	Výše daně 281 593,11	Výše daně 2 769 978,86
-----	----------	----------------------	-------------------	-------------------------	---------------------------

K úhradě v CZK 1 622 512,70

VYHLÁŠENÍ


Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Zhotovitel:


MENE Industry s.r.o.
Lobozská 53, 326 03 Plzeň
DIČ: CZ01171347

Datum a podpis:

Objednatel:


MĚSTO KAZNĚJOV
KE ŠKÁLE 220
PSČ 331 51


Datum a podpis:

TDI:


ING. PETR KUBICEK


Datum a podpis:

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.01.2023 - 31.01.2023

Kód: 323/2021/01
Objekt: Stavební část

Místo:

Datum: 31.01.2023

Objednatel:
Město Kaznějov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
MENE Industry s.r.o.

IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.01. - 31.01.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
S 323/2021			3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr					
O 01			Stavební část					
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					
								787 617,47
4	K	340239211	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl do 100 mm	m2	10,908	491,00	10,908	5 355,83
5	K	340239212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	4,950	746,00	4,950	3 692,70
D 4			Vodorovné konstrukce					
								7 800,00
6	K	444125001.R01	Montáž ŽB desek hmotnosti do 1 t	m2	339,000	260,00	30,000	7 800,00
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
								104 256,00
7	K	612311111	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	85,000	259,00	12,000	3 108,00
8	K	612315225	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	16,000	2 360,00	8,000	18 880,00
9	K	612315421	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	3 700,000	129,00	380,000	49 020,00
10	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	250,000	202,00	50,000	10 100,00
25	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,237	49 900,00	0,200	9 980,00
27	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	6,000	503,00	6,000	3 018,00
28	M	55331589	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,000	1 640,00	1,000	1 640,00
29	M	55331590	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	1 660,00	2,000	3 320,00
30	M	55331591	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	3,000	1 730,00	3,000	5 190,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
								134 139,04
37	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2 300,000	61,60	475,000	29 260,00
38	K	949111111	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada	270,000	276,00	50,000	13 800,00
44	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,200	3 730,00	0,600	2 238,00
45	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	153,949	140,00	85,940	12 031,60
47	K	963015111.R01	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,06 t pro další použití	m2	339,000	200,00	150,000	30 000,00
49	K	965041341	Bourání mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	9,196	2 040,00	4,600	9 384,00
50	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	9,196	1 860,00	4,600	8 556,00
51	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	369,190	79,30	100,000	7 930,00
52	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	89,000	37,70	50,000	1 885,00
54	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	36,642	362,00	36,642	13 264,40
55	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	3,434	166,00	3,434	570,04
56	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	3 700,000	11,60	450,000	5 220,00

TDI.

Smluvní rozpočet							Období (01.01. - 31.01.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
D 997 Přesun sutě							55 144,61	
57	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	120,561	739,00	24,112	17 818,92
58	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 616,830	12,50	723,366	9 042,08
59	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	120,561	408,00	24,112	9 837,78
60	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	120,561	765,00	24,112	18 445,83
D 998 Přesun hmot							16 861,89	
61	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	88,934	948,00	17,787	16 861,89
D PSV Práce a dodávky PSV							460 367,40	
D 713 Izolace tepelné							10 466,50	
68	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	183,920	32,00	90,000	2 880,00
69	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	183,920	25,20	25,000	630,00
70	M	28375921	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 50mm	m2	187,598	190,00	25,000	4 750,00
73	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí separační fólií z PE	m2	183,920	10,50	25,000	262,50
74	M	28323056	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm	m2	214,359	64,80	30,000	1 944,00
D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty							4 324,70	
76	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	24,000	230,00	7,000	1 610,00
78	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	28,000	152,00	7,000	1 064,00
79	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	6,000	291,00	1,000	291,00
80	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	6,000	161,00	1,000	161,00
82	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	4,000	239,00	1,000	239,00
83	K	725610810	Demontáž sporáků	soubor	1,000	130,00	1,000	130,00
84	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	40,000	91,10	7,000	637,70
85	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	40,000	16,00	12,000	192,00
D 763 Konstrukce suché výstavby							144 594,00	
87	K	763111431	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB	m2	30,940	1 500,00	30,940	46 410,00
89	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	501,230	828,00	100,000	82 800,00
90	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	75,010	887,00	12,000	10 644,00
96	K	763173114	Montáž úchytu pro potrubí v SDK kci	kus	20,000	258,00	5,000	1 290,00
97	M	59030723	konstrukce k uchycení odpadního potrubí D 40mm osová rozteč CW profilů 460-625mm	kus	20,000	690,00	5,000	3 450,00
D 766 Konstrukce truhlářské							1 399,20	
122	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	56,000	31,80	44,000	1 399,20
D 771 Podlahy z dlaždic							157 500,00	
133	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	560,769	450,00	350,000	157 500,00
D 776 Podlahy povlakové							11 753,00	
143	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	108,870	48,30	60,000	2 898,00
144	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	345,320	48,30	150,000	7 245,00
149	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	288,000	16,10	100,000	1 610,00
D 781 Dokončovací práce - obklady							102 330,00	
161	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	85,000	124,00	45,000	5 580,00
163	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	440,000	387,00	250,000	96 750,00
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							28 000,00	
184	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	3 700,000	34,60	400,000	13 840,00
185	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	3 700,000	17,40	400,000	6 960,00
186	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	4 660,928	18,00	400,000	7 200,00

TDI. 

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.01.2023 - 31.01.2023

Kód: 323/2021/02
Objekt: ZTI

Místo:

Datum: 31.01.2023

Objednatel:
Město Kaznějov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
MENE Industry s.r.o.

IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.01. - 31.01.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
S 323/2021			3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr					
O 02			ZTI					
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	35,000	116,00	15,000	1 740,00
3	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	10,000	281,00	5,000	1 405,00
D 997			Přesun sutě					
4	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	2,311	739,00	1,156	853,91
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	69,330	12,50	34,665	433,31
6	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,311	408,00	1,156	471,44
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,311	1 530,00	1,156	1 767,92
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
9	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	57,000	29,70	18,000	534,60
10	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	83,000	35,20	15,000	528,00
11	K	721171809	Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160	m	21,000	39,60	10,000	396,00
12	K	721174024	Potrubí kanalizační z PVC-KG odpadní DN 160	m	21,000	1 437,00	7,000	10 059,00
13	K	721174025	Potrubí kanalizační z PVC-KG odpadní DN 110	m	30,000	713,00	10,000	7 130,00
14	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	28,000	509,00	5,000	2 545,00
16	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	53,000	622,60	10,000	6 226,00
18	K	721194105R2	Jednoduchá odbočka/ 110-45°/ PVC - KG	kus	6,000	240,00	3,000	720,00
23	K	721194105R7	Jednoduchá odbočka/ 160/110-45°/ PVC - KG	kus	5,000	515,00	2,000	1 030,00
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
29	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závítové DN do 25	m	330,000	64,90	100,000	6 490,00
30	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závítové DN přes 25 do 40	m	50,000	91,30	20,000	1 826,00
33	K	722174023.1	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x2,4 mm	m	50,000	434,50	20,000	8 690,00
34	K	722174023.2	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	70,000	408,10	20,000	8 162,00
35	K	722174023.3	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x3,5 mm	m	90,000	442,00	26,000	11 492,00
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					
76	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	45,000	495,00	15,000	7 425,00

TP1.

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.01.2023 - 31.01.2023

Kód: 323/2021/03
Objekt: Vytápění

Místo:

Datum: 31.01.2023

Objednatel:
Město Kaznějov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
MENE Industry s.r.o.

IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.01. - 31.01.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
S 323/2021			3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr					
O 03			Vytápění					
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	612315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	45,000	1 008,90	20,000	20 178,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2	K	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m	300,000	125,69	100,000	12 569,00
D 997			Přesun sutě					
3	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	13,859	631,85	4,158	2 627,04
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	415,770	10,69	124,731	1 333,37
5	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	13,859	348,84	4,158	1 450,37
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	13,859	1 308,15	4,158	5 438,90
D 998			Přesun hmot					
7	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	1,828	810,54	0,804	651,93
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					
8	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	500,000	41,04	100,000	4 104,00
9	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50	m	150,000	49,59	50,000	2 479,50
10	K	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	400,000	302,67	75,000	22 700,25
11	K	733223103	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm	m	200,000	329,18	30,000	9 875,40
12	K	733223104	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 mm	m	150,000	364,23	50,000	18 211,50
14	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	750,000	19,67	155,000	3 048,85
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					
29	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	50,000	384,75	20,000	7 695,00

771. 

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.01.2023 - 31.01.2023

Kód: 323/2021/04
Objekt: Elektroinstalace

Místo: Datum: 31.01.2023

Objednatel: IČ:
Město Kaznějov DIČ:

Zhotovitel: IČ:
MENE Industry s.r.o. DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.01. - 31.01.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
S 323/2021			3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr					
O 04			Elektroinstalace					327 813,83
D HSV			Práce a dodávky HSV					48 435,71
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					40 081,25
1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	744,000	68,75	475,000	32 656,25
2	K	949111111	Montáž lešení lehkého kožového trubkového v do 1,2 m	sada	200,000	309,10	10,000	3 091,00
3	K	949111112	Montáž lešení lehkého kožového trubkového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	100,000	433,40	10,000	4 334,00
D 997			Přesun sutě					8 354,46
4	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	11,421	816,20	2,284	1 864,36
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	342,630	15,62	68,526	1 070,38
6	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	11,421	502,70	2,284	1 148,27
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	11,421	1 870,00	2,284	4 271,45
D PSV			Práce a dodávky PSV					91 762,88
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					91 762,88
9	K	741111801	Demontáž trubky plastové tuhé D do 50 mm uložené pevně	m	355,000	23,65	150,000	3 547,50
10	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	219,000	94,38	73,000	6 889,74
11	M	34571458	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem	kus	219,000	39,93	73,000	2 914,89
13	K	741112801	Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných vkládacích uložených pevně	m	400,000	18,92	100,000	1 892,00
14	K	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	165,000	36,74	70,000	2 571,80
15	M	34111012	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x4mm2	m	193,200	39,49	85,000	3 356,65
16	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	1 230,000	40,70	400,000	16 280,00
17	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	1 414,500	19,69	500,000	9 845,00
18	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	940,000	42,68	360,000	15 364,80
19	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	1 071,600	32,34	400,000	12 936,00
20	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	50,000	56,65	10,000	566,50
21	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	57,500	90,09	15,000	1 351,35
28	K	741125871	Demontáž kabel Al plný kulatý žila 2x16 až 25 mm2, 3x16 až 35 mm2 uložený pod omítku	m	2 335,000	18,92	690,000	13 054,80
46	K	741315813	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných bezšroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	131,000	21,67	55,000	1 191,85
D M			Práce a dodávky M					181 719,24
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích					181 719,24
76	K	460941121	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stropích hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	500,000	111,10	130,000	14 443,00

TP1. [Signature]

Smluvní rozpočet							Období (01.01. - 31.01.)		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena	
77	K	460941221	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	3 599,000	73,26	1 000,000	73 260,00	
78	K	468111122	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky do 5x5 cm	m	3 599,000	67,98	1 000,000	67 980,00	
79	K	468112122	Frézování drážek pro vodiče ve střepech z cihel včetně omítky do 5x5 cm	m	500,000	82,50	150,000	12 375,00	
80	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	17,100	385,00	4,275	1 645,88	
81	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	17,100	601,70	4,275	2 572,27	
82	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	495,900	20,79	123,975	2 577,44	
83	K	469973113	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	17,100	1 606,00	4,275	6 865,65	
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					5 896,00	
84	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	20,000	589,60	10,000	5 896,00	

TDI. 

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.01.2023 - 31.01.2023

Kód: 323/2021/05
Objekt: Větrání

Místo:

Datum: 31.01.2023

Objednatel:
Město Kaznějov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
MENE Industry s.r.o.

IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.01. - 31.01.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
S 323/2021			3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr					
O 05			Větrání					7 700,00
D HSV			Práce a dodávky HSV					7 700,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					7 700,00
3	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm	m	2,000	3 850,00	2,000	7 700,00

TDI.

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.01.2023 - 31.01.2023

Kód: 323/2021/VORN
Objekt: Vedlejší a ostatní...

Místo:

Datum: 31.01.2023

Objednatel:
Město Kaznějov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
MENE Industry s.r.o.

IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.01. - 31.01.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
S	323/2021		3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr					
O	VORN		Vedlejší a ostatní...					25 500,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					25 500,00
D	VRN3		Zařízení staveniště					25 500,00
1	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	1 000,00	0,500	500,00
2	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	50 000,00	0,500	25 000,00

PP/...