


FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD

DODAVATEL 61171344 IČO MENE INDUSTRY, s. r. o. LOBEZSKÁ 53 326 00 PLZEŇ CZ61171344 DIČ Zapsáno v OR vedeném Krajským soudem v Plzni odd. C, vložka 5433 PENĚŽNÍ ÚSTAV ČSOB PLZEŇ		2. FAKTURA ČÍSLO (VARIABILNÍ SYMBOL) DRUH DODÁVKY KONSTANTNÍ SYMBOL HS – OBJEDNACÍ ČÍSLO		202300033 308																										
2. PŘÍJEMCE DTTO		4. ODBĚRATEL IČO : 00257893 DIČ: CZ00257893 Město Kaznějov Ke Škále 220 331 51 Kaznějov																												
5. ZPŮSOB DOPRAVY – MÍSTO URČENÍ DTTO		6. PLATEBNÍ PODMÍNKY DEN SPLATNOSTI DATUM VYSTAV. DOKLADU DATUM USKUTEČNĚNÍ ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ		7. 4. 2023 8. 3. 2023 28. 2. 2023																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>OZNAČENÍ DODÁVKY</th> <th>JEDNOTKOVÉ MNOŽSTVÍ</th> <th>CENA ZA JEDNOTKU</th> <th>ČÁSTKA</th> <th>DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"> Dle uzavřené Smlouvy o dílo za provedené práce na akci: „Stavební úpravy mateřské školy Poštovní 412 v Kaznějově“ fakturujeme částku: </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>1,761.340,53 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>DPH 21 %</td> <td>369.881,51 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Celkem</td> <td>2,131.222,04 Kč</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						OZNAČENÍ DODÁVKY	JEDNOTKOVÉ MNOŽSTVÍ	CENA ZA JEDNOTKU	ČÁSTKA	DPH	Dle uzavřené Smlouvy o dílo za provedené práce na akci: „Stavební úpravy mateřské školy Poštovní 412 v Kaznějově“ fakturujeme částku:								1,761.340,53 Kč				DPH 21 %	369.881,51 Kč				Celkem	2,131.222,04 Kč	
OZNAČENÍ DODÁVKY	JEDNOTKOVÉ MNOŽSTVÍ	CENA ZA JEDNOTKU	ČÁSTKA	DPH																										
Dle uzavřené Smlouvy o dílo za provedené práce na akci: „Stavební úpravy mateřské školy Poštovní 412 v Kaznějově“ fakturujeme částku:																														
			1,761.340,53 Kč																											
		DPH 21 %	369.881,51 Kč																											
		Celkem	2,131.222,04 Kč																											
 <i>ODSOULASCO</i> <i>TDI INC. PETR AUBR</i>																														

Nevyjadříte-li se ve lhůtě splatnosti, bude se předpokládat, že proti faktuře nemáte námitek

Stvrzuji formální a věcnou správnost faktury

*Škál
Fajčová*

MĚSTO KAZNĚJOV
 KE ŠKÁLE 220
 PSČ 331 51

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

o provedených stavebních pracích, dodávek a služeb

Sledované období: 1. únor - 28. únor 2023

OBJEDNATEL:

Město Kaznějov

Ke Škále 220, 331 51 Kaznějov

Mgr. Eva Šimlová, starostka města

ZHOTOVITEL:

MENE Industry s.r.o.

Lobezská 53

326 00 Plzeň

IČO: 61171344

DIČ: CZ61171344

STAVBA:

Název stavby: Stavební úpravy MŠ Kaznějov - sídliště

Místo stavby: MŠ Kaznějov sídliště, Poštovní 412, 331 51 Kaznějov, Česko

Zjišťovací protokol zhotoven dle smlouvy o dílo a dodatku smlouvy o dílo č.1 a 2

ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

Ř1	Rozpočtové náklady fakturačního celku podle smlouvy o dílo:			14 531 295,10 Kč
Ř2	Název	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném měsíci	Od zahájení do konce sledovaného měsíce
Ř3	Přehled čerpání z rozpočtu dle SOD	1 340 919,59 Kč	1 245 623,13 Kč	2 586 542,72 Kč

Ř3	Rozpočtové náklady fakturačního celku podle dodatku č.2 ke smlouvě o dílo:			523 776,54 Kč
Ř4	Název	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném měsíci	Od zahájení do konce sledovaného měsíce
Ř5	Přehled čerpání z rozpočtu k dodatku č.2 k SOD	0,00 Kč	515 717,40 Kč	515 717,40 Kč

Ř9	Rozpočtové náklady fakturačního celku podle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 a 2:			15 055 071,64 Kč
Ř10	Název	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném měsíci	Od zahájení do konce sledovaného měsíce
Ř11	Přehled čerpání z rozpočtu dle SOD a z rupočtu k dodatku smlouvy o dílo č.2	1 340 919,59 Kč	1 761 340,53 Kč	3 102 260,12 Kč

PROHLÁŠENÍ

Níže podepsaní prohlašují, že objem stavebních prací, dodávek a služeb specifikovaných v přiloženém soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr odpovídá platné projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti.


ODSOUHLASENO TDI:

PODPISOVÁ TABULKA

Za dodavatele předal:

Jméno: ING. JOSEF MAREŠ

Datum: 8.3. 2023

Podpis: 

Za objednatele převzal:

Jméno: Denka Dobrá

Datum: 8.3.2023

Podpis: 

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.02.2023 - 28.02.2023

Kód: 323/2021
Stavba: 3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr

Místo: Datum: 28.02.2023
Objednatel: Město Kaznějov IČ:
DIČ:
Zhotovitel: MENE Industry IČ:
DIČ:

Celkový náklad z rozpočtu 14 531 295,10

Průběh výstavby	Prostavené do začátku období	Období 01.02.2023 - 28.02.2023	Zůstatek
	1 340 919,59	1 245 623,13	11 944 752,38

DPH	základní	Sazba daně 21,0 %	Výše daně 281 593,11	Výše daně 261 580,86	Výše daně 2 508 398,00
-----	----------	----------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------

K úhradě	v	CZK	1 507 203,99
-----------------	----------	------------	---------------------

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.


Zhotovitel:


MENE
INDU
Lobezská 53, 37
DIČ: CZ
Datum a podpis: 8.3. 2023

Objednatel:


MĚSTO KAZNĚJOV
KE ŠKÁLE 220
PSČ 331 51
Datum a podpis: 8.3. 2023

TDI:


Datum a podpis:

REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.02.2023 - 28.02.2023

Kód: 323/2021
 Stavba: 3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr

Místo: Město Kaznějov Datum: 28.02.2023
 Objednatel: Město Kaznějov IČ:
 Zhotovitel: MENE Industry DIČ:

Smluvní rozpočet				Průběh výstavby		
TV	Kód	Popis	Celková cena	Prostavěné do začátku období	Aktuální období	Zůstatek
S	323/2021	3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr	14 531 295,10	1 340 919,59	1 245 623,13	11 944 752,38
O	01	Stavební část	8 388 910,44	787 617,47	877 161,52	6 724 131,45
O	02	ZTI	1 031 081,89	79 925,18	115 428,29	835 728,42
O	03	Vytápění	1 239 134,11	112 363,11	86 507,74	1 040 263,26
O	04	Elektroinstalace	3 194 311,71	327 813,83	150 238,75	2 716 259,13
O	05	Větrání	116 909,95	7 700,00	16 286,83	92 923,12
O	06	Gastro	509 947,00	0,00	0,00	509 947,00
O	VORN	Vedlejší a ostatní...	51 000,00	25 500,00	0,00	25 500,00

INC. PETR AUBROVA

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.02.2023 - 28.02.2023

Kód: 323/2021/01
Objekt: Stavební část

Místo:
Objednatel: Město Kaznějov

Zhotovitel: MENE Industry

Datum: 28.02.2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.02. - 28.02.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
S 323/2021			3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr					
O 01			Stavební část					877 161,52
D HSV			Práce a dodávky HSV					398 751,00
D 4			Vodorovné konstrukce					36 400,00
6	K	444125001.R01	Montáž ŽB desek hmotnosti do 1 t	m2	339,000	260,00	140,000	36 400,00
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					195 393,00
7	K	612311111	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	85,000	259,00	29,000	7 511,00
9	K	612315421	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	3 700,000	129,00	980,000	126 420,00
10	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	250,000	202,00	50,000	10 100,00
23	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	9,196	4 470,00	5,000	22 350,00
24	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	9,196	351,00	5,000	1 755,00
25	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,237	49 900,00	0,450	22 455,00
26	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	167,200	68,60	70,000	4 802,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					94 951,50
37	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2 300,000	61,60	500,000	30 800,00
38	K	949111111	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada	270,000	276,00	100,000	27 600,00
39	K	949111112	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	135,000	387,00	62,000	23 994,00
51	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	369,190	79,30	15,000	1 189,50
56	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	3 700,000	11,60	980,000	11 368,00
D 997			Přesun sutě					55 144,61
57	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	120,561	739,00	24,112	17 818,92
58	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 616,830	12,50	723,366	9 042,08
59	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	120,561	408,00	24,112	9 837,78
60	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	120,561	765,00	24,112	18 445,83
D 998			Přesun hmot					16 861,89
61	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	88,934	948,00	17,787	16 861,89
D PSV			Práce a dodávky PSV					478 410,52
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					27 684,65
62	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	183,920	11,20	70,000	784,00
63	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,061	51 800,00	0,025	1 295,00
64	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	91,960	23,50	38,000	893,00
65	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIIP	m2	183,920	113,00	83,000	9 379,00

Handwritten signature and date: 28.02.2023

Smluvní rozpočet							Období (01.02. - 28.02.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
66	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	214,359	164,00	90,000	14 760,00
67	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	1,292	1 110,00	0,517	573,65
D 713 Izolace tepelné							15 064,00	
69	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	183,920	25,20	70,000	1 764,00
70	M	28375921	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 50mm	m2	187,598	190,00	70,000	13 300,00
D 763 Konstrukce suché výstavby							181 149,60	
89	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	501,230	828,00	65,000	53 820,00
90	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	75,010	887,00	15,000	13 305,00
91	K	763131491	SDK podhled deska 1x akustická dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB	m2	310,610	1 020,00	98,820	100 796,40
92	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	886,850	39,60	160,000	6 336,00
94	K	763173111	Montáž úchyty pro umyvadlo v SDK kci	kus	2,000	1 040,00	1,000	1 040,00
95	M	59030729	konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus	2,000	1 250,00	1,000	1 250,00
98	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	14,074	1 090,00	4,222	4 602,20
D 766 Konstrukce truhlářské							9 790,27	
106	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	1,620	1 450,00	1,620	2 349,00
107	M	61140053	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	1,620	4 550,00	1,620	7 371,00
126	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	1,484	947,00	0,074	70,27
D 771 Podlahy z dlaždic							75 792,53	
127	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	509,790	15,00	30,000	450,00
128	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	509,790	56,20	30,000	1 686,00
129	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	509,790	362,00	120,000	43 440,00
130	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	130,000	122,00	15,000	1 830,00
131	M	59761338	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm	kus	321,750	179,00	50,000	8 950,00
132	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	509,790	518,00	30,000	15 540,00
134	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	60,070	17,60	15,000	264,00
138	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	509,790	24,70	30,000	741,00
139	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	17,794	650,00	4,449	2 891,53
D 776 Podlahy poviakové							5 244,00	
140	K	776111116	Odstanění zbytků lepidla z podkladu poviakových podlah broušením	m2	454,190	43,70	120,000	5 244,00
D 781 Dokončovací práce - obklady							95 085,47	
158	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	400,000	7,02	110,000	772,20
159	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	400,000	56,20	110,000	6 182,00
160	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	100,000	431,00	36,000	15 516,00
162	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	400,000	587,00	110,000	64 570,00
166	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	90,000	63,50	25,000	1 587,50
167	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	60,000	76,20	20,000	1 524,00
168	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	30,000	88,90	10,000	889,00
169	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	400,000	24,70	110,000	2 717,00
170	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	8,171	649,99	2,043	1 327,77
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							68 600,00	
184	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	3 700,000	34,60	980,000	33 908,00
185	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	3 700,000	17,40	980,000	17 052,00
186	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	4 660,928	18,00	980,000	17 640,00

701. 

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.02.2023 - 28.02.2023

Kód: 323/2021/02
Objekt: ZTI

Místo:
Objednatel: Město Kaznějov
Zhotovitel: MENE Industry

Datum: 28.02.2023

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.02. - 28.02.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
S 323/2021			3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr					
O 02			ZTI					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
								115 428,29
								110 478,29
								56 638,29
31	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	85,000	342,10	25,000	8 552,50
32	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 16x2,3 mm	m	50,000	365,00	18,000	6 570,00
39	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	58,000	144,10	18,000	2 593,80
40	K	722220111	Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	27,000	107,80	13,000	1 401,40
41	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	27,000	342,10	13,000	4 447,30
42	K	722231142	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4"	kus	100,000	266,20	40,000	10 648,00
44	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového DN do 100	m	330,000	157,30	100,000	15 730,00
45	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	330,000	66,00	100,000	6 600,00
46	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,512	930,60	0,102	95,29
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty					
								53 840,00
48	M	64231121	klozet keramický bílý samostatně stojící dětský ploché splachování odpad svislý 295x385x350mm	kus	15,000	1 880,00	6,000	11 280,00
49	M	64231001	klozet keramický bílý samostatně stojící hluboké splachování odpad vodorovný	kus	8,000	1 550,00	3,000	4 650,00
50	M	55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem	kus	23,000	1 650,00	9,000	14 850,00
54	M	64211030	umyvadlo keramické závěsné bílé š 500mm	kus	15,000	1 620,00	8,000	12 960,00
55	M	64211047	umyvadlo keramické závěsné bílé š 650mm	kus	13,000	2 080,00	3,000	6 240,00
57	M	55423032	vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900mm	kus	3,000	3 860,00	1,000	3 860,00
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					
								4 950,00
76	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	45,000	495,00	10,000	4 950,00

701- 

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.02.2023 - 28.02.2023

Kód: 323/2021/03
Objekt: Vytápění

Místo:
Objednatel: Město Kaznějov
Zhotovitel: MENE Industry

Datum: 28.02.2023
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.02. - 28.02.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
S 323/2021			3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr					
O 03			Vytápění					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					
8	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	500,000	41,04	200,000	8 208,00
9	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50	m	150,000	49,59	50,000	2 479,50
10	K	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	400,000	302,67	25,000	7 566,75
11	K	733223103	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm	m	200,000	329,18	20,000	6 583,60
12	K	733223104	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 mm	m	150,000	364,23	50,000	18 211,50
16	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,470	897,75	0,094	84,39
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa					
20	K	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	545,000	289,16	150,000	43 374,00

POI: 

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.02.2023 - 28.02.2023

Kód: 323/2021/04
Objekt: Elektroinstalace

Místo:
Objednatel: Město Kaznějov

Zhotovitel: MENE Industry

Datum: 28.02.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.02. - 28.02.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
S 323/2021			3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr					
O 04			Elektroinstalace					150 238,75
D PSV			Práce a dodávky PSV					68 346,25
D 741			Elektroinstalace - silnoprúd					68 346,25
22	K	741122033	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10 mm2 (např. CYKY)	m	160,000	58,63	45,000	2 638,35
23	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	184,000	221,10	60,000	13 266,00
24	K	741122033_R	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 10 mm2 (např. CYY)	m	290,000	69,93	100,000	6 993,00
25	M	34113034_R	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYY) 10mm2	m	333,500	263,68	115,000	30 323,20
28	K	741125871	Demontáž kabel Al plný kulatý žíla 2x16 až 25 mm2, 3x16 až 35 mm2 uložený pod omítku	m	2 335,000	18,92	450,000	8 514,00
29	K	741128005	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování vedení na omítku	m	1 700,000	10,92	500,000	5 460,00
30	K	741210833	Demontáž rozvodnic plastových na povrchu s krytím do IPx4 plochou přes 0,2 m2	kus	3,000	152,90	1,000	152,90
35	K	741311803	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	14,000	55,66	5,000	278,30
36	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	14,000	144,10	5,000	720,50
D M			Práce a dodávky M					81 892,50
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích					81 892,50
76	K	460941121	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stropěch hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	500,000	111,10	30,000	3 333,00
77	K	460941221	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	3 599,000	73,26	500,000	36 630,00
78	K	468111122	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky do 5x5 cm	m	3 599,000	67,98	500,000	33 990,00
79	K	468112122	Frézování drážek pro vodiče ve stropěch z cihel včetně omítky do 5x5 cm	m	500,000	82,50	30,000	2 475,00
80	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	17,100	385,00	1,710	658,35
81	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	17,100	601,70	1,710	1 028,91
82	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	495,900	20,79	49,590	1 030,98
83	K	469973113	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	17,100	1 606,00	1,710	2 746,26

TP1

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.02.2023 - 28.02.2023

Kód: 323/2021/05
Objekt: Větrání

Místo:
Objednatel: Město Kaznějov

Zhotovitel: MENE Industry

Datum: 28.02.2023

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.02. - 28.02.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
S 323/2021			3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr					
O 05			Větrání					16 286,83
D PSV			Práce a dodávky PSV					16 286,83
D 751			Vzduchotechnika					16 286,83
11	K	751511122	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D přes 100 do 200 mm	m	17,000	165,00	17,000	2 805,00
12	K	42981097	trouba spirálně vinutá Pz D 100mm, l=3000mm	m	11,000	699,00	11,000	7 689,00
13	K	42981097_R	trouba spirálně vinutá Pz D 125mm, l=3000mm	m	5,000	729,00	5,000	3 645,00
14	K	42981097_R2	trouba spirálně vinutá Pz D 125mm, kruhové koleno 90	m	1,000	469,00	1,000	469,00
16	K	42981097_R4	T-KUS DN100/125	Ks	1,000	299,00	1,000	299,00
18	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	0,437	4 210,00	0,328	1 379,83

TDI- 

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.02.2023 - 28.02.2023

Kód: 323/2021_d2

Stavba: Stavební úpravy MŠ Kaznějov - sídliště, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

Místo:

Datum:

28.02.2023

Objednatel: Město Kaznějov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: MENE Industry

IČ:

DIČ:

Celkový náklad z rozpočtu

523 776,54

Průběh výstavby	Prostavené do začátku období	Období 01.02.2023 - 28.02.2023	Zůstatek
	0,00	515 717,40	8 059,14

DPH základní	Sazba daně 21,0 %	Výše daně 0,00	Výše daně 108 300,65	Výše daně 1 692,42
--------------	----------------------	-------------------	-------------------------	-----------------------

K úhradě	v	CZK	624 018,05
----------	---	-----	------------

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Zhotovitel:


MENE Industry ©
Lebozská 53, 320 00 Pízeň
DIČ: CZ61171
Datum a podpis: 8.3. 2023

Objednatel:


MĚSTO KAZNĚJOV
KE ŠKÁLE 220
PSČ 331 51
Datum a podpis: 8.3. 2023

TDI:

ING. PETR AUBRECHT

Datum a podpis:

REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.02.2023 - 28.02.2023

Kód: 323/2021_d2
 Stavba: Stavební úpravy MŠ Kaznějov - sídliště, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

Místo: Datum: 28.02.2023

Objednatel: Město Kaznějov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: MENE Industry

IČ:

DIČ:

Smluvní rozpočet				Průběh výstavby		
TV	Kód	Popis	Celková cena	Prostavené do začátku období	Aktuální období	Zůstatek
S	323/2021_d1	Stavební úpravy MŠ Kaznějov - sídliště, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo	523 776,54	0,00	515 717,40	8 059,14
O	1	Dveře - exteriér	76 055,28	0,00	0,00	76 055,28
O	2	Elektroinstalace - data, zvonek, video telefon, ozvučení	76 825,60	0,00	0,00	76 825,60
O	3	Gastro	-49 625,00	0,00	0,00	-49 625,00
O	4	Oplocení - svařované pletivo - drát 2,5 mm	29 988,11	0,00	0,00	29 988,11
O	5	Vytápění	390 532,55	0,00	515 717,40	-125 184,85

TDI. 

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.02.2023 - 28.02.2023

Kód: 323/2021_d2/5
Objekt: Vytápění

Místo:
Objednatel: Město Kaznějov

Zhotovitel: MENE Industry

Datum: 28.02.2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.02. - 28.02.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
S 323/2021_d2			Stavební úpravy Mš Kaznějov - sídliště, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo					
O 5			Vytápění					515 717,40
D PSV			Práce a dodávky PSV					515 717,40
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					272 545,00
0	K	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm	m	180,000	796,00	60,000	47 760,00
0	K	733223107	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5 mm	m	80,000	1 560,00	80,000	124 800,00
0	K	733223108	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 54x2 mm	m	6,000	2 720,00	6,000	16 320,00
0	K	733811231	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	450,000	79,30	250,000	19 825,00
0	K	733811232	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 32 do 45 mm	m	260,000	99,30	140,000	13 902,00
0	K	733811233	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 45 do 63 mm	m	6,000	106,00	6,000	636,00
0	K	733-01	M+D konzole v potrubním topném kanále - doplnění	kus	198,000	249,00	198,000	49 302,00
D 734			Ústřední vytápění - armatury					15 320,80
0	K	734-02	Kulový kohout DN 50	kus	2,000	2 844,60	2,000	5 689,20
0	K	734-03	Kulový kohout DN 32	kus	12,000	1 452,00	4,000	5 808,00
0	K	734-04	T kus, vsuvka a kulový kohout plnicí	kus	12,000	955,90	4,000	3 823,60
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa					227 851,60
0	K	K003	Radiátor VK koupelnové těleso 600/800 mm	kus	1,000	3 587,00	1,000	3 587,00
0	K	K005	Radiátor VK 10/600/400 mm	kus	5,000	5 648,00	1,000	5 648,00
0	K	K008	Radiátor VK 10/500/800 mm	kus	4,000	6 143,50	1,000	6 143,50
0	K	K009	Radiátor VK 10/500/1100 mm	kus	1,000	6 804,60	1,000	6 804,60
0	K	K010	Radiátor VK 10/600/600 mm	kus	2,000	6 109,00	1,000	6 109,00
0	K	K011	Radiátor VK 10/600/900 mm	kus	3,000	6 811,00	2,000	13 622,00
0	K	K012	Radiátor VK 10/600/1200 mm	kus	9,000	7 525,00	1,000	7 525,00
0	K	K013	Radiátor VK 10/600/400 mm	kus	1,000	5 648,00	1,000	5 648,00
0	K	K014	Radiátor VK 10/600/600 mm	kus	1,000	6 109,00	1,000	6 109,00
0	K	K015	Radiátor VK 10/600/800 mm	kus	11,000	7 059,00	10,000	70 590,00
0	K	K016	Radiátor VK 10/600/900 mm	kus	9,000	6 811,00	8,000	54 488,00
0	K	K020	Radiátor VK 11/600/400 mm	kus	2,000	6 790,00	1,000	6 790,00
0	K	K021	Radiátor VK 11/600/700 mm	kus	1,000	7 958,50	1,000	7 958,50
0	K	K023	Radiátor VK 22/600/1800 mm	kus	4,000	15 248,00	1,000	15 248,00
0	K	K025	Radiátor VK 22/600/1200 mm	kus	3,000	11 581,00	1,000	11 581,00

TDI. 