

FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD

DODAVATEL		61171344 IČO		2. FAKTURA ČÍSLO (VARIABILNÍ SYMBOL) DRUH DODÁVKY KONSTANTNÍ SYMBOL		202300085	
MENE INDUSTRY, s. r. o. LOBEZSKÁ 53 326 00 PLZEŇ		CZ61171344 DIČ		HS – OBJEDNACÍ ČÍSLO		308	
Zapsáno v OR vedeném Krajským soudem v Plzni odd. C, vložka 5433							
PENĚŽNÍ ÚSTAV ČSOB PLZEŇ		205 108 488		0300		4. ODBĚRATEL	
						IČO : 00257893	

2. PŘÍJEMCE		DIČ: CZ00257893	
DTTO		Město Kaznějov Ke Škále 220 331 51 Kaznějov	

5. ZPŮSOB DOPRAVY – MÍSTO URČENÍ		6. PLATEBNÍ PODMÍNKY DEN SPLATNOSTI		30. 7. 2023	
DTTO		DATUM VYSTAV. DOKLADU		30. 6. 2023	
		DATUM USKUTEČNĚNÍ ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ		30. 6. 2023	

OZNAČENÍ DODÁVKY	JEDNOTKOVÉ MNOŽSTVÍ	CENA ZA JEDNOTKU	ČÁSTKA	DPH
------------------	---------------------	------------------	--------	-----

Dle uzavřené Smlouvy o dílo, identifikační číslo projektu: 117D8220E8936, za provedené práce na akci:
„Stavební úpravy mateřské školy Poštovní 412 v Kaznějově“ fakturujeme částku:

	2,266.745,88 Kč
DPH 21 %	476.016,63 Kč
Celkem	2,742.762,51 Kč

MENE S.R.O.
INDUSTRY
 Lobežská 53, 326 00 Plzeň
 DIČ: CZ61171344

ODSOULASLO
 TDI. INC. PETR KUBINEC

Nevyjadříte-li se ve lhůtě splatnosti, bude se předpokládat, že proti faktuře nemáte námitek

Stvrzuji formální a věcnou správnost faktury.

MĚSTO KAZNĚJOV
 KE ŠKÁLE 220
 PSČ 331 51

Fejčová

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

o provedených stavebních pracích, dodávek a služeb

Sledované období: 1. červen - 30. červen 2023

OBJEDNATEL:

Město Kaznějov
Ke Škále 220, 331 51 Kaznějov
Mgr. Eva Šimlová, starostka města

ZHOTOVITEL:

MENE Industry s.r.o.
Lobezská 53
326 00 Plzeň
IČO: 61171344 DIČ: CZ61171344

STAVBA:

Název stavby: Stavební úpravy MŠ Kaznějov - sídliště
Místo stavby: MŠ Kaznějov sídliště, Poštovní 412, 331 51 Kaznějov, Česko

Zjišťovací protokol zhotoven dle smlouvy o dílo a dodatku smlouvy o dílo č.1 a 2

ODSOUHLAŠENÉ ÚDAJE

Ř1	Rozpočtové náklady fakturačního celku podle smlouvy o dílo:			14 531 295,10 Kč
Ř2	Název	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném měsíci	Od zahájení do konce sledovaného měsíce
Ř3	Přehled čerpání z rozpočtu dle SOD	8 484 808,81 Kč	2 266 745,88 Kč	10 751 554,69 Kč

Ř3	Rozpočtové náklady fakturačního celku podle dodatku č.2 ke smlouvě o dílo:			523 776,54 Kč
Ř4	Název	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném měsíci	Od zahájení do konce sledovaného měsíce
Ř5	Přehled čerpání z rozpočtu k dodatku č.2 k SOD	512 056,29 Kč	0,00 Kč	512 056,29 Kč

Ř9	Rozpočtové náklady fakturačního celku podle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 a 2:			15 055 071,64 Kč
Ř10	Název	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném měsíci	Od zahájení do konce sledovaného měsíce
Ř11	Přehled čerpání z rozpočtu dle SOD a z rozpočtu k dodatku smlouvy o dílo č.2	8 996 865,10 Kč	2 266 745,88 Kč	11 263 610,98 Kč

PROHLÁŠENÍ


Níže podepsaní prohlašují, že objem stavebních prací, dodávek a služeb specifikovaných v příloženém soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr odpovídá platné projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti.

PODPISOVÁ TABULKA

Za dodavatele:

Jméno: ING. JOSEF MAREK


Datum: 30. 6. 2023

Podpis: 

Za objednatele:

Jméno: Ing. PETR AUBRECHT

Datum: 30. 6. 2023

Podpis: 

MENE S.R.O.
INDUSTRY ①
Lobezská 53, 326 00 Plzeň
DIČ: CZ61171344

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.06.2023 - 30.06.2023

Kód: 323/2021
Stavba: 3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr

Číslo faktury:

Místo: Datum: 23.06.2023

Objednatel: Město Kaznějov IČ:
DIČ:

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o. IČ:
DIČ:

Celkový náklad z rozpočtu 14 531 295,10

Průběh výstavby	Prostavené do začátku období	Období 01.06.2023 - 30.06.2023	Zůstatek
	8 484 808,81	2 266 745,88	3 779 740,41


DPH	základní	Sazba daně 21,0 %	Výše daně 1 781 809,85	Výše daně 476 016,63	Výše daně 793 745,49
-----	----------	----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------

K úhradě v CZK 2 742 762,51

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.


Zhotovitel:


MENE S.R.O.
INDUSTRY ①
Lobezská 53, 326 00 Plzeň
DIČ: CZ61171344
Datum a podpis: 30.6.2023

Objednatel:

Datum a podpis:

TDI:


Ing. Petr Kubrovec

Datum a podpis:

REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.06.2023 - 30.06.2023

Kód: 323/2021
 Stavba: 3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr

Místo: Datum: 23.06.2023

Objednatel: Město Kaznějov IČ:

DIČ:

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o. IČ:

DIČ:

Smluvní rozpočet				Průběh výstavby		
				Prostavené do začátku období	Aktuální období	Zůstatek
TV	Kód	Popis	Celková cena	Cena	Cena	Cena
S	323/2021	3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr	14 531 295,10	8 484 808,81	2 266 745,88	3 779 740,41
O	01	Stavební část	8 388 910,44	5 082 291,20	1 438 257,23	1 868 362,01
O	02	ZTI	1 031 081,89	638 629,40	44 891,99	347 560,50
O	03	Vytápění	1 239 134,11	648 886,19	0,00	590 247,92
O	04	Elektroinstalace	3 194 311,71	1 486 324,01	783 596,66	924 391,04
O	05	Větrání	116 909,95	114 031,01	0,00	2 878,94
O	06	Gastro	509 947,00	489 147,00	0,00	20 800,00
O	VORN	Vedlejší a ostatní...	51 000,00	25 500,00	0,00	25 500,00

TDI.. 

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.06.2023 - 30.06.2023

Kód: 323/2021/01
Objekt: Stavební část

Místo: Město Kaznějov
Objednatel:

Datum: 23.06.2023

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o.

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.06. - 30.06.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
S 323/2021			3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr					
O 01			Stavební část					1 438 257,23
D HSV			Práce a dodávky HSV					870 980,13
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					620 186,82
7	K	612311111	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	85,000	259,00	24,000	6 216,00
9	K	612315421	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	3 700,000	129,00	2 340,000	301 860,00
11	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	255,000	47,00	85,000	3 995,00
12	M	55343026	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm	m	267,750	76,50	81,750	6 253,88
13	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začističových profilů pro spojení s okenním rámem	m	177,000	41,00	47,000	1 927,00
14	M	59051476	profil začističovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	185,850	33,30	41,350	1 376,96
15	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	699,000	908,00	49,000	44 492,00
16	K	63151531	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 140mm	m2	733,950	510,00	51,450	26 239,50
17	K	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm	m	278,000	221,00	108,000	23 868,00
18	K	63151518	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 40mm	m2	61,160	160,00	16,160	2 585,60
19	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za záпустnou montáž a použití použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	760,160	57,90	160,160	9 273,26
21	K	622531022	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	760,160	448,00	380,160	170 311,68
22	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	200,000	35,90	75,000	2 692,50
23	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	9,196	4 470,00	1,496	6 687,12
24	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	9,196	351,00	1,496	525,10
25	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,237	49 900,00	0,187	9 331,30
26	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	167,200	68,60	37,200	2 551,92
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					192 596,20
31	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	1 200,000	71,80	220,000	15 796,00
32	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	72 000,000	0,88	32 600,000	28 688,00
33	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	1 200,000	43,20	800,000	34 560,00
35	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	72 000,000	0,38	2 972,000	1 129,36
36	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 200,000	14,10	500,000	7 050,00
37	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2 300,000	61,60	775,000	47 740,00
38	K	949111111	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada	270,000	276,00	50,000	13 800,00
39	K	949111112	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	135,000	387,00	38,000	14 706,00

TDI.

Smluvní rozpočet							Období (01.06. - 30.06.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
46	K	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3	3,144	963,00	3,144	3 027,67
47	K	963015111.R01	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,06 t pro další použití	m2	339,000	200,00	29,000	5 800,00
49	K	965041341	Bourání mazanin škvárbetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	9,196	2 040,00	1,696	3 459,84
50	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	9,196	1 860,00	1,696	3 154,56
51	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	369,190	79,30	89,190	7 072,77
56	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	3 700,000	11,60	570,000	6 612,00
D 997 Přesun sutě							34 497,11	
57	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	120,561	739,00	15,084	11 147,08
58	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 616,830	12,50	452,520	5 656,50
59	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	120,561	408,00	15,084	6 154,27
60	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	120,561	765,00	15,084	11 539,26
D 998 Přesun hmot							23 700,00	
61	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	88,934	948,00	25,000	23 700,00
D PSV Práce a dodávky PSV							567 277,10	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							4 359,53	
62	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	183,920	11,20	8,920	99,90
65	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	183,920	113,00	8,920	1 007,96
66	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	214,359	164,00	19,390	3 179,96
67	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	1,292	1 110,00	0,065	71,71
D 713 Izolace tepelné							32 840,98	
68	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	183,920	32,00	25,920	829,44
69	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	183,920	25,20	40,920	1 031,18
70	M	28375921	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 50mm	m2	187,598	190,00	41,738	7 930,22
71	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	90,000	264,00	20,000	5 280,00
72	M	28376422	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 100mm	m2	94,500	443,00	20,000	8 860,00
73	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	183,920	10,50	98,920	1 038,66
74	M	28323056	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm	m2	214,359	64,80	119,359	7 734,46
75	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,435	1 050,00	0,131	137,02
D 763 Konstrukce suché výstavby							158 057,64	
86	K	763111429	SDK příčka tl 200 mm profil CW+UW 150 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 56 dB	m2	6,099	1 520,00	6,099	9 270,48
88	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	74,078	70,60	74,078	5 229,91
89	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	501,230	828,00	141,230	116 938,44
90	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	75,010	887,00	23,010	20 409,87
93	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	23,100	64,10	13,100	839,71
98	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	14,074	1 090,00	4,926	5 369,23
D 764 Konstrukce klempířské							95 739,94	
99	K	764246344	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z AL plechu rš 340 mm	m	155,260	809,00	75,260	60 885,34
100	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	135,000	97,60	35,000	3 416,00
100	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	126,000	154,00	90,000	13 860,00

Smluvní rozpočet							Období (01.06. - 30.06.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
97	M	55344333	Objímka svodu trn 200 mm AL plechu	ks	126,000	48,80	89,000	4 343,20
97	M	764508134	Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu	ks	18,000	60,00	9,000	540,00
97	M	55344352	Koleno 72° dle DIN 18461 AL plechu	ks	18,000	186,00	2,000	372,00
100	K	764004801	Demontáž svodu do suti	m	126,000	94,60	111,000	10 500,60
100	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	1,200	2 170,00	0,840	1 822,80
D 766 Konstrukce truhlářské							3 788,00	
101	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	45,000	150,00	20,000	3 000,00
102	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	45,000	39,40	20,000	788,00
D 771 Podlahy z dlaždic							184 411,16	
127	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	509,790	15,00	85,000	1 275,00
128	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	509,790	56,20	85,000	4 777,00
129	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	509,790	362,00	60,000	21 720,00
130	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	130,000	122,00	30,000	3 660,00
131	M	59761338	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm	kus	321,750	179,00	55,000	9 845,00
132	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	509,790	518,00	85,000	44 030,00
133	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	560,769	450,00	210,769	94 846,05
134	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	60,070	17,60	10,000	176,00
136	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	130,000	41,30	20,000	826,00
138	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	509,790	24,70	85,000	2 099,50
139	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	17,794	650,00	1,779	1 156,61
D 781 Dokončovací práce - obklady							73 530,00	
163	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	440,000	387,00	190,000	73 530,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry							14 549,85	
171	K	783101205	Dekorativní obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	45,000	71,20	45,000	3 204,00
172	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	45,000	5,60	45,000	252,00
173	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	45,000	6,53	45,000	293,85
174	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	45,000	122,00	45,000	5 490,00
175	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	45,000	118,00	45,000	5 310,00

701. 

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.06.2023 - 30.06.2023

Kód: 323/2021/02
Objekt: ZTI

Místo:
Objednatel: Město Kaznějov

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o.

Datum: 23.06.2023

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.06. - 30.06.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
		S 323/2021	3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr					
		O 02	ZTI					44 891,99
		D HSV	Práce a dodávky HSV					904,84
		D 3	Svislé a kompletní konstrukce					841,32
1	K	346244353	Obezdvíka koupelnových van ploch rovných tl 75 mm z pórobetonových přesných tvárnic	m2	1,080	779,00	1,080	841,32
		D 998	Přesun hmot					63,52
8	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,067	948,00	0,067	63,52
		D PSV	Práce a dodávky PSV					43 987,15
		D 722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					43 987,15
42	K	722231142	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4"	kus	100,000	266,20	50,000	13 310,00
43	K	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	10,000	463,10	5,000	2 315,50
44	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového DN do 100	m	330,000	157,30	180,000	28 314,00
46	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,512	930,60	0,051	47,65

TDI. 

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.06.2023 - 30.06.2023

Kód: 323/2021/04
Objekt: Elektroinstalace

Místo: Město Kaznějov
Objednatel:

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o.

Datum: 23.06.2023

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.06. - 30.06.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
S 323/2021			3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr					
O 04			Elektroinstalace					783 596,66
D PSV			Práce a dodávky PSV					581 251,00
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					581 251,00
10	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	219,000	94,38	73,000	6 889,74
11	M	34571458	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem	kus	219,000	39,93	73,000	2 914,89
12	K	741112301.R01	Rozvaděče vč. vystrojení	kus	3,000	87 174,34	2,000	174 348,68
14	K	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	165,000	36,74	30,000	1 102,20
15	M	34111012	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x4mm2	m	193,200	39,49	23,200	916,17
16	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	1 230,000	40,70	380,000	15 466,00
17	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	1 414,500	19,69	314,500	6 192,51
18	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	940,000	42,68	180,000	7 682,40
19	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	1 071,600	32,34	371,600	12 017,54
20	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	50,000	56,65	10,000	566,50
21	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	57,500	90,09	22,500	2 027,03
22	K	741122033	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10 mm2 (např. CYKY)	m	160,000	58,63	35,000	2 052,05
23	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	184,000	221,10	44,000	9 728,40
24	K	741122033_R	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 10 mm2 (např. CYKY)	m	290,000	69,93	90,000	6 293,70
25	M	34113034_R	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 10mm2	m	333,500	263,68	103,500	27 290,88
26	K	741122033_R1	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x16 mm2 (např. CYKY)	m	79,000	69,93	30,000	2 097,90
27	M	34113034_R1	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2	m	90,850	358,60	20,850	7 476,81
29	K	741128005	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování vedení na omítce	m	1 700,000	10,92	850,000	9 282,00
64	K	741420001_R	Montáž ochrany lano hromosvodné svodové	m	145,000	4 670,26	60,000	280 215,60
65	M	35441073_R	Chránička PE 40/32	m	261,000	33,45	200,000	6 690,00
D M			Práce a dodávky M					201 166,46
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích					201 166,46
76	K	460941121	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve střepech hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	500,000	111,10	130,000	14 443,00
77	K	460941221	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	3 599,000	73,26	1 099,000	80 512,74
78	K	468111122	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky do 5x5 cm	m	3 599,000	67,98	1 099,000	74 710,02
79	K	468112122	Frézování drážek pro vodiče ve střepech z cihel včetně omítky do 5x5 cm	m	500,000	82,50	150,000	12 375,00
80	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	17,100	385,00	5,985	2 304,21
81	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	17,100	601,70	5,985	3 601,17
82	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	495,900	20,79	173,565	3 608,41

TDI- 

Smluvní rozpočet							Období (01.06. - 30.06.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
83	K	469973113	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	17,100	1 606,00	5,985	9 611,91
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					1 179,20
84	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	20,000	589,60	2,000	1 179,20

TDI. 