

FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD

DODAVATEL 61171344 IČO MENE INDUSTRY, s. r. o. LOBEZSKÁ 53 326 00 PLZEŇ CZ61171344 DIČ Zapsáno v OR vedeném Krajským soudem v Plzni odd. C, vložka 5433 PENĚŽNÍ ÚSTAV ČSOB PLZEŇ 205 108 488 0300	2. FAKTURA ČÍSLO (VARIABILNÍ SYMBOL) DRUH DODÁVKY KONSTANTNÍ SYMBOL HS – OBJEDNACÍ ČÍSLO	202300101 308
--	--	--

2. PŘÍJEMCE		4. ODBĚRATEL
DTTO		IČO : 00257893 DIČ: CZ00257893
		Město Kaznějov Ke Škále 220 331 51 Kaznějov

5. ZPŮSOB DOPRAVY – MÍSTO URČENÍ	6. PLATEBNÍ PODMÍNKY DEN SPLATNOSTI
DTTO	1. 9. 2023 DATUM VYSTAV. DOKLADU 2. 8. 2023 DATUM USKUTEČNĚNÍ ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ 31. 7. 2023

OZNAČENÍ DODÁVKY	JEDNOTKOVÉ MNOŽSTVÍ	CENA ZA JEDNOTKU	ČÁSTKA	DPH
------------------	---------------------	------------------	--------	-----

Dle uzavřené Smlouvy o dílo, identifikační číslo projektu: 117D8220E8936, za provedené práce na akci:
„Stavební úpravy mateřské školy Poštovní 412 v Kaznějově“ fakturujeme částku:

	2,077.019,80 Kč
DPH 21 %	436.174,16 Kč

Celkem	2,513.193,96 Kč
=====	


MENE S.R.O.
INDUSTRY ③
 Lobežská 53, 326 00 Plzeň
 DIČ: CZ61171344

ODSOULAZENO
 TDI INC. PETR AUBRECHT

Nevyjádříte-li se ve lhůtě splatnosti, bude se předpokládat, že proti faktuře nemáte námitek

Stvrzuji formální a věcnou správnost faktury *Michal Fryčová*

MĚSTO KAZNĚJOV
 KE ŠKÁLE 220
 PSČ 331 51

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

o provedených stavebních pracích, dodávek a služeb

Sledované období: 1. červenec - 31. červenec 2023

OBJEDNATEL: Město Kaznějov Ke Škále 220, 331 51 Kaznějov Mgr. Eva Šimlová, starostka města	ZHOTOVITEL: MENE Industry s.r.o. Lobežská 53 326 00 Plzeň IČO: 61171344 DIČ: CZ61171344
--	---

STAVBA: Název stavby: Stavební úpravy MŠ Kaznějov - sídliště Místo stavby: MŠ Kaznějov sídliště, Poštovní 412, 331 51 Kaznějov, Česko
--

Zjišťovací protokol zhotoven dle smlouvy o dílo a dodatku smlouvy o dílo č.1 a 2

ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

Ř1	Rozpočtové náklady fakturačního celku podle smlouvy o dílo:	14 531 295,10 Kč		
Ř2	Název	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném měsíci	Od zahájení do konce sledovaného měsíce
Ř3	Přehled čerpání z rozpočtu dle SOD	10 751 554,69 Kč	2 077 019,80 Kč	12 828 574,49 Kč




Ř3	Rozpočtové náklady fakturačního celku podle dodatku č.2 ke smlouvě o dílo:	523 776,54 Kč		
Ř4	Název	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném měsíci	Od zahájení do konce sledovaného měsíce
Ř5	Přehled čerpání z rozpočtu k dodatku č.2 k SOD	512 056,29 Kč	0,00 Kč	512 056,29 Kč

Ř9	Rozpočtové náklady fakturačního celku podle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 a 2:	15 055 071,64 Kč		
Ř10	Název	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném měsíci	Od zahájení do konce sledovaného měsíce
Ř11	Přehled čerpání z rozpočtu dle SOD a z rozpočtu k dodatku smlouvy o dílo č.2	11 263 610,98 Kč	2 077 019,80 Kč	13 340 630,78 Kč

PROHLÁŠENÍ

Níže podepsaní prohlašují, že objem stavebních prací, dodávek a služeb specifikovaných v příloženém soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr odpovídá platné projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti.

PODPISOVÁ TABULKA

Za dodavatele: Jméno: <u>JOSEF PAREK</u>	Datum: <u>2.8.2023</u>	<div style="text-align: right;">  Lobežská 53, 326 00 Plzeň DIČ: CZ61171344 </div> Podpis: 
Za objednatele: Jméno: <u>ING. PETR KUBICEK</u>	Datum:	Podpis: 

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.07.2023 - 31.07.2023

Kód: 323/2021

Stavba: 3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr

Číslo faktury:

Místo:

Datum:

02.08.2023

Objednatel:

Město Kaznějov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MENE Industry s.r.o.

IČ:

DIČ:

Celkový náklad z rozpočtu

14 531 295,10

Průběh výstavby	Prostavěné do začátku období	Období 01.07.2023 - 31.07.2023	Zůstatek
	10 751 554,69	2 077 019,80	1 702 720,61

DPH	základní	Sazba daně 21,0 %	Výše daně 2 257 826,48	Výše daně 436 174,16	Výše daně 357 571,33
-----	----------	----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------

K úhradě v CZK 2 513 193,96

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Zhotovitel:


MENE S.R.O.
INDUSTRY
Lobezská 53, 326 00 Plzeň
DIČ: CZ61171344
Datum a podpis: 2.8.2023

Objednatel:

Datum a podpis:

TDI:

Datum a podpis:

REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.07.2023 - 31.07.2023

Kód: 323/2021
 Stavba: 3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr

Místo: Datum: 02.08.2023

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Smluvní rozpočet				Průběh výstavby		
				Prostavěné do začátku období	Aktuální období	Zůstatek
TV	Kód	Popis	Celková cena	Cena	Cena	Cena
S	323/2021	3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr	14 531 295,10	10 751 554,69	2 077 019,80	1 702 720,61
O	01	Stavební část	8 388 910,44	6 520 548,43	942 936,66	925 425,35
O	02	ZTI	1 031 081,89	683 521,39	230 279,00	117 281,50
O	03	Vytápění	1 239 134,11	648 886,19	0,00	590 247,92
O	04	Elektroinstalace	3 194 311,71	2 269 920,67	903 804,14	20 586,90
O	05	Větrání	116 909,95	114 031,01	0,00	2 878,94
O	06	Gastro	509 947,00	489 147,00	0,00	20 800,00
O	VORN	Vedlejší a ostatní...	51 000,00	25 500,00	0,00	25 500,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.07.2023 - 31.07.2023

Kód: 323/2021/01
Objekt: Stavební část

Místo: Datum: 02.08.2023

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.07. - 31.07.)		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena	
S 323/2021			3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr						
O 01			Stavební část					942 936,66	
D HSV			Práce a dodávky HSV					216 265,81	
D 4			Vodorovné konstrukce					34 060,00	
6	K	444125001.R01	Montáž ŽB desek hmotnosti do 1 t	m2	339,000	260,00	131,000	34 060,00	
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					85 950,00	
20	K	622511122	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrná omítka vnějších stěn	m2	90,000	955,00	90,000	85 950,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					87 801,64	
34	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 200,000	20,90	220,000	4 598,00	
35	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	72 000,000	0,38	29 628,000	11 258,64	
36	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 200,000	14,10	300,000	4 230,00	
41	K	952905212	Mechanické očištění podlah	m2	430,000	125,00	430,000	53 750,00	
47	K	963015111.R01	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,06 t pro další použití	m2	339,000	200,00	50,000	10 000,00	
51	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyrolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	369,190	79,30	50,000	3 965,00	
D 997			Přesun sutě					6 861,34	
57	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	120,561	739,00	3,000	2 217,09	
58	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 616,830	12,50	90,005	1 125,04	
59	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	120,561	408,00	3,000	1 224,07	
60	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	120,561	765,00	3,000	2 295,14	
D 998			Přesun hmot					1 592,83	
61	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	88,934	948,00	1,680	1 592,83	
D PSV			Práce a dodávky PSV					726 670,85	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					10 154,60	
62	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	183,920	11,20	35,000	392,00	
63	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,061	51 800,00	0,011	569,80	
64	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	91,960	23,50	15,960	375,06	
65	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	183,920	113,00	32,000	3 616,00	
66	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	214,359	164,00	29,969	4 914,92	
67	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	1,292	1 110,00	0,258	286,82	
D 763			Konstrukce suché výstavby					192 263,19	
91	K	763131491	SDK podhled deska 1x akustická dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB	m2	310,610	1 020,00	159,790	162 985,80	
92	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	886,850	39,60	661,850	26 209,26	
98	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	14,074	1 090,00	2,815	3 068,13	
D 771			Podlahy z dlaždic					228 458,12	
127	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	509,790	15,00	164,900	2 473,50	
128	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	509,790	56,20	164,900	9 267,38	
129	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	509,790	362,00	189,790	68 703,98	

Smluvní rozpočet							Období (01.07. - 31.07.)		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena	
130	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	130,000	122,00	20,000	2 440,00	
131	M	59761338	sokl-dlažba keramická slinatá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm	kus	321,750	179,00	116,750	20 898,25	
132	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	509,790	518,00	164,900	85 418,20	
134	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	60,070	17,60	15,070	265,23	
135	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	70,630	374,00	47,630	17 813,62	
136	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	130,000	41,30	45,000	1 858,50	
137	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	98,000	177,00	60,000	10 620,00	
138	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	509,790	24,70	164,900	4 073,03	
139	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	17,794	650,00	7,118	4 626,43	
D 783							Dokončovací práce - nátěry		10 028,30
176	K	783118101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	45,000	113,00	45,000	5 085,00	
177	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	421,483	58,10	10,000	581,00	
178	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	421,483	70,10	10,000	701,00	
179	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	421,483	5,13	10,000	51,30	
180	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	421,483	121,00	10,000	1 210,00	
181	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	421,483	118,00	10,000	1 180,00	
182	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	421,483	122,00	10,000	1 220,00	
D 784							Dokončovací práce - malby a tapety		285 766,64
184	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	3 700,000	34,60	320,000	11 072,00	
185	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	3 700,000	17,40	500,000	8 700,00	
186	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	4 660,928	18,00	3 060,928	55 096,70	
187	K	784211111	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	4 660,928	68,90	3 060,928	210 897,94	

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.07.2023 - 31.07.2023

Kód: 323/2021/02
Objekt: ZTI

Místo: Datum: 02.08.2023

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.07. - 31.07.)		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena	
S		323/2021	3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr						
O		02	ZTI						230 279,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV						230 279,00
D		722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod						11 880,00
45	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	330,000	66,00	180,000	11 880,00	
D		725	Zdravotnicka - zařízení předměty						218 399,00
47	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	23,000	2 653,20	9,000	23 878,80	
48	M	64231121	klozet keramický bílý samostatně stojící dětský ploché splachování odpad svislý 295x385x350mm	kus	15,000	1 880,00	7,000	13 160,00	
49	M	64231001	klozet keramický bílý samostatně stojící hluboké splachování odpad vodorovný	kus	8,000	1 550,00	2,000	3 100,00	
50	M	55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem	kus	23,000	1 650,00	9,000	14 850,00	
51	K	725129101	Montáž pisoáru keramického	kus	2,000	646,00	2,000	1 292,00	
52	M	64250750	urinál keramický bez odsávání a otvoru pro baterii bílý	kus	2,000	1 038,40	2,000	2 076,80	
53	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	28,000	2 081,20	14,000	29 136,80	
54	M	64211030	umyvadlo keramické závěsné bílé š 500mm	kus	15,000	1 620,00	5,000	8 100,00	
55	M	64211047	umyvadlo keramické závěsné bílé š 650mm	kus	13,000	2 080,00	9,000	18 720,00	
56	K	725241901	Montáž vaničky sprchové	soubor	3,000	2 214,30	3,000	6 642,90	
57	M	55423032	vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900mm	kus	3,000	3 860,00	2,000	7 720,00	
58	K	725244904	Montáž sprchových dveří	soubor	3,000	4 274,60	2,000	8 549,20	
59	M	55495010	dveře sprchové rámové skleněné tl 5mm otvíravé dvoukřídlé rohové na vaničku š 900mm	kus	3,000	7 490,00	2,000	14 980,00	
62	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	4,000	1 755,60	2,000	3 511,20	
63	M	64271101	výlevka keramická bílá	kus	4,000	5 210,00	2,000	10 420,00	
66	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	15,000	552,20	8,000	4 417,60	
67	M	55144006	baterie umyvadlová stojánková páková nízkotlaká, termostatická	kus	15,000	1 500,00	10,000	15 000,00	
68	K	725829131.1	Montáž baterie sprchová termostatická	kus	3,000	750,00	2,000	1 500,00	
69	M	55144006.1	baterie sprchová, termostatická	kus	3,000	4 900,00	2,000	9 800,00	
70	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	28,000	321,00	14,000	4 494,00	
71	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50	kus	9,000	379,00	9,000	3 411,00	
72	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem	kus	3,000	879,00	2,000	1 758,00	
73	K	725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40	kus	30,000	663,00	16,000	10 608,00	
74	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	t	1,157	1 100,00	1,157	1 272,70	

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.07.2023 - 31.07.2023

Kód: 323/2021/04
 Objekt: Elektroinstalace

Místo: Datum: 02.08.2023

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.07. - 31.07.)		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena	
S 323/2021			3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr						
O 04			Elektroinstalace					903 804,14	
D HSV			Práce a dodávky HSV					45 155,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					45 155,00	
2	K	949111111	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada	200,000	309,10	90,000	27 819,00	
3	K	949111112	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	100,000	433,40	40,000	17 336,00	
D PSV			Práce a dodávky PSV					858 649,14	
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					858 649,14	
31	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	70,000	144,10	70,000	10 087,00	
32	M	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus	70,000	109,56	55,000	6 025,80	
33	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	70,000	26,84	55,000	1 476,20	
34	M	34539000	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So šroubové svorky	kus	70,000	136,40	55,000	7 502,00	
36	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	14,000	144,10	9,000	1 296,90	
37	M	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus	14,000	109,56	10,000	1 095,60	
38	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	14,000	26,84	10,000	268,40	
39	M	34539000.1	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So šroubové svorky - pohybové čidlo	kus	14,000	983,91	10,000	9 839,10	
40	K	741313001	Montáž dvojzásuvky (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	131,000	117,70	103,000	12 123,10	
41	M	34555241	přístroj zásuvky zápusné dvojnásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	131,000	150,70	103,000	15 522,10	
42	M	34539059.1	rámeček dvojnásobný	kus	131,000	49,39	103,000	5 087,17	
43	K	741313001_r	Montáž zásuvky (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů - IP 44 - Venkovní	kus	4,000	140,37	4,000	561,48	
44	M	34555241_r	přístroj zásuvky zápusné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky - venkovní IP 44	kus	4,000	327,97	4,000	1 311,88	
45	M	34539059_r	rámeček jednonásobný	kus	4,000	26,84	4,000	107,36	
47	K	741371004_r	Montáž svítidlo - nouzové, min 1h, s piktogramem	kus	31,000	459,15	14,000	6 428,10	
48	M	34823741_r	svítidlo nouzové, svítivost min. 1h, s piktogramem	kus	31,000	1 508,65	14,000	21 121,10	
49	K	741371004_r1	Montáž svítidlo - svítelný vývod nástěnný	kus	21,000	498,51	13,000	6 480,63	
50	M	34823741_r1	svítelný vývod nástěnný, LED 12W	kus	21,000	1 639,84	13,000	21 317,92	
51	K	741371004_r2	Montáž svítidlo - svítidlo č. 1, LED 36W, IP 65	kus	6,000	498,51	4,000	1 994,04	
52	M	34823741_r2	svítidlo Č. 1, LED 36W, IP 65	kus	6,000	1 508,65	4,000	6 034,60	
53	K	741371004_r3	Montáž svítidlo - svítidlo č. 2, LED 20W	kus	19,000	498,51	14,000	6 979,14	
54	M	34823741_r3	svítidlo Č. 2, LED 20W	kus	19,000	1 738,23	14,000	24 335,22	
55	K	741371004_r4	Montáž svítidlo - svítidlo č. 3, LED 50W, UČEBNY	kus	30,000	590,35	20,000	11 807,00	
56	M	34823741_r4	svítidlo Č. 3, LED 50W, UČEBNY	kus	30,000	3 955,29	20,000	79 105,80	
57	K	741371004_r5	Montáž svítidlo - svítidlo č. 4, LED 33W	kus	69,000	590,35	59,000	34 830,65	
58	M	34823741_r5	svítidlo Č. 4, LED 33W	kus	69,000	3 909,38	59,000	230 653,42	
59	K	741371004_r6	Montáž svítidlo - svítidlo č. 6, LED 10W	kus	23,000	498,51	19,000	9 471,69	
60	M	34823741_r6	svítidlo Č. 6, LED 10W	kus	23,000	1 771,03	19,000	33 649,57	
61	K	741371004_r7	Montáž svítidlo - NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO LED 15W, min. IP 44	kus	7,000	1 246,28	7,000	8 723,96	
62	M	34823741_r7	NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO LED 15W, min. IP 44	kus	7,000	1 246,28	7,000	8 723,96	
64	K	741420001_R	Montáž ochrany lano hromosvodné svodové	m	145,000	4 670,26	55,000	256 864,30	
66	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	18 810,00	0,500	9 405,00	
68	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	3,527	4 774,00	1,764	8 418,95	