

## Soupis provedených prací

Oprava mostu M1 přes Stříbrný potok u č. p. 698

201 SO 201 - Most M1 přes Stříbrný potok u č. p. 698

201	692 328,950
-----	-------------

listopad 2019	zbývá k fakturaci
180 975,500	0,000

Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena (bez DPH)	
				Jednotková	Celkem
2	4	5	6	9	10
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>					
014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	17,000	300,000	5 100,000
	Zemina, uložení přebytečné zeminy z výkopu na skládku, 2,0 t/m <sup>3</sup>				
	8,5*2				
014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	16,078	350,000	5 627,300
	Beton, železobeton, 2,4 t/m <sup>3</sup> , z pol. 966168				
	6,699*2,4				
014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	11,880	500,000	5 940,000
	Stimelené vrstvy vozovky, 2,2 t/m <sup>3</sup> , z pol. 113728				
	5,4*2,2				
02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	25 000,000	25 000,000
	Dopravní značky na obou předmostích (2 x A15 + zábrany Z2 + světelné signály S7)				
	1				
029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	4 000,000	4 000,000
	1				
02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KS	1,000	25 000,000	25 000,000
	1				
02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	8 500,000	8 500,000
	Provedení 1.HPM po rekonstrukci				
	1				
<b>1 Zemní práce</b>					
113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	5,400	8 500,000	45 900,000
	Frézování vrstev stávající vozovky na mostě a předmostích, vč. uložení na deponii určenou investorem				
	0,10*4,5*12				
121104	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM	M3	1,800	600,000	1 080,000
	Na krajních operách, s odvozem na meziskládku, bude zpětně použito				

Množství	Celkem	Množství	Celkem
6	10	6	10
<b>60 417,300</b>		<b>0,000</b>	
17,000	5 100,000	0,000	0,000
16,078	5 627,300	0,000	0,000
11,880	5 940,000	0,000	0,000
0,250	6 250,000	0,000	0,000
1,000	4 000,000	0,000	0,000
1,000	25 000,000	0,000	0,000
1,000	8 500,000	0,000	0,000
<b>12 550,000</b>		<b>0,000</b>	
	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000



Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena (bez DPH)	
				Jednotková	Celkem
2	4	5	6	9	10
131738	4*3*0,15 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Veškeré výkopové práce 2*1,25*5	M3	12,500	1 100,000	13 750,000
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení přebytečné zeminy na skládku, vč. odvozu, (pol. 131738- pol. 17511) 12,5-4	M3	8,500	300,000	2 550,000
17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM Vnější obsyp objektu, předpokládáno použití zeminy z výkopů 4*1	M3	4,000	700,000	2 800,000
18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M Ohumusování svahů obsypů objektu v tl. 0,15 m, vč. natěžení a dopravy z meziskládky, bude využita zemina z pol. 121104 4*3	M2	12,000	500,000	6 000,000
18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI Založení trávníku na svazích obsypů objektu 4*3	M2	12,000	100,000	1 200,000
<b>2 Základy</b>					<b>21 000,000</b>
261313	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ. III NA POVRCHU D DO 25MM Vrty D22 - hl. 200 mm pro sprážení nové desky mostovky s prefa nosníky 6*50*0,2	M	60,000	200,000	12 000,000
285392	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ Vlepení kotevní výztuže do předvrtaných otvorů na hl. 200 mm 6*50	KUS	300,000	30,000	9 000,000
<b>3 Svislé konstrukce</b>					<b>30 912,000</b>
317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) Římsy z betonu třídy C30/37-XF4, XD3 2*0,35*0,245*6,6	M3	1,132	21 000,000	23 772,000
317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B Betonářská výztuž říms z oceli B500B, 150 kg/m3 2*0,35*0,245*6,6*0,15	T	0,170	42 000,000	7 140,000
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>					<b>129 638,400</b>
421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	4,903	8 800,000	43 146,400

Množství	Celkem	Množství	Celkem
6	10	6	10
	0,000	0,000	0,000
8,500	2 550,000	0,000	0,000
4,000	2 800,000	0,000	0,000
12,000	6 000,000	0,000	0,000
12,000	1 200,000	0,000	0,000
	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>
	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000
	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>
	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000
	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>
	0,000	0,000	0,000







Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena (bez DPH)	
				Jednotková	Celkem
2	4	5	6	9	10
2*0,4*6,6					
<b>8 Potrubí</b>					
					<b>0,000</b>
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>					
					<b>142 631,700</b>
9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	13,200	6 000,000	79 200,000
	Nové mostní zábradlí výšky 1,1 m, se svislou výplní.				
2*6,6					
9112B3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	13,200	500,000	6 600,000
	Odstranění stávajícího zábradlí na mostě, vč. odvozu na místo určené investorem, předpoklad do 20 km.				
2*6,6					
919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	22,200	185,000	4 107,000
	tl. 40 mm - pod obručníky, tl. 60 mm nad koncem NK na opěrách; v šířce 20 MM				
2*6,6+2*4,5					
931327	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2	M	22,200	280,000	6 216,000
	20 x 40 mm pod římsami, 20 x 60 mm nad konci NK				
2*6,6+2*4,5					
938542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘÍSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	153,090	50,000	7 654,500
	Očištění veškerých dostupných sanovaných a po odbourání odhalených betonových povrchů objektu				
(2*0,35+5,15)*6,2+2*2,5*(5,15+2*2)+2*5,15*(6,2+2*0,35)					
966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	6,699	5 800,000	38 854,200
	Odstranění stávajících říms, ŽB nadbetonávky NK, vč. odvozu na skládku, bez poplatků				
2*0,5*0,5*6,6+0,1*5,15*6,6					
				<b>Celková cena bez DPH (Kč):</b>	<b>692 328,950</b>
				<b>DPH (21%):</b>	<b>145 389,080</b>
				<b>Celková cena bez DPH (Kč):</b>	<b>837 718,030</b>

*t.d.s. soubor/107*

Množství	Celkem	Množství	Celkem
6	10	6	10
	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>
	<b>104 840,200</b>		<b>0,000</b>
13,200	79 200,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000
22,200	6 216,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000
3,349	19 424,200	0,000	0,000
	<b>180 975,500</b>		<b>0,000</b>
	<b>38 004,855</b>		<b>0,000</b>
	<b>218 980,355</b>		<b>0,000</b>

*12*