


Faktura - daňový doklad č. 0000053/20

<p>Dodavatel:</p> <p>DOPRAVNÍ STAVBY KOLÍN, a.s. Korytná 47/3 100 00 Praha 10 Strašnice</p> <p>Telefon: +420774359261 E-mail: dsk@dopravnistavbykolin.cz www.dopravnistavbykolin.cz Bankovní spojení: FIO banka a.s. Číslo účtu: 2901818132 / 2010</p> <p>IČ: 07711492 DIČ: CZ07711492</p> <p>Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 24014</p>	<p>Odběratel:</p> <p>Obec Stříbrná Stříbrná 670 358 01 Kraslice</p> <p>IČ: 00259616 DIČ: CZ00259616</p> <p>Konečný příjemce:</p>
--	--


Datum zdanitelného plnění:	31.08.2020	Způsob úhrady:	Převodem na účet
Datum fakturace:	19.09.2020	Číslo účtu:	2901818132 / 2010
Datum splatnosti:	19.10.2020	Variabilní symbol:	000005320

Fakturuji Vám provedené práce dle soupisu prací předaných k 18.9.2020 a dle smlouvy o dílo ze dne 16.3.2020 a dodatku č.1 z 07.2020.
Akce : Oprava mostu M4 přes Stříbrný potok u č.p. 695
 Stavební povolení : č.j.9805/2019/MUK-4 ze dne 29.10.2019.
 Poskytnutá sleva: 100 000,- Kč.

Dodané zboží / služby	Cena ks	Počet	Bez DPH	DPH %	DPH	Včetně DPH
Oprava mostu M4 přes Stříbrný potok u č.p. 695	1 225 739,60	1	1 225 739,60	21,00	257 405,32	1 483 144,92
Celkem (Kč):						1 483 144,92
Uhrazeno (Kč):						0,00
Zbývá k úhradě (Kč):						1 483 144,92

Rekapitulace DPH	Základ DPH	DPH	Včetně DPH	Otisk razítka, podpis
Zboží a služby 21,00 %	1 225 739,60	257 405,32	1 483 144,92	
Celkem (Kč):	1 225 739,60	257 405,32	1 483 144,92	

T.D.S. souhlas



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Oprava mostu M4 přes Stříbrný potok u č. p. 695
 Rozpočet: 201 SO 201 - Most M4 přes Stříbrný potok u č. p. 695

201 1 325 739,600

Prof. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena (bez DPH)	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
Všeobecné konstrukce a práce							
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	22,000	250,000	5 500,000
			Zemina, uložení přebytečné zeminy z výkopu na skládku, 2,0 t/m ³				
			11,0*2				
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	31,320	280,000	8 769,600
			Beton, železobeton, 2,4 t/m ³ , z pol. 966168				
			13,05*2,4				
3	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	14,400	280,000	4 032,000
			Kámen, 2,4 t/m ³ , z pol. 966138				
			6*2,4				
4	014102	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	9,636	450,000	4 336,200
			Smíšené vrstvy vozovky, 2,2 t/m ³ , z pol. 113728				
			4,38*2,2				
5	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	18 500,000	18 500,000
			Dopravní značky na obou předmostích (2 x A15 + zábrany Z2 + světelné signály S7)				
			1				
6	027121		PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ	M2	175,000	1 800,000	315 000,000
			Zřízení přístupu na provizorium, komunikace ze silničních panelů, ukládaných na hutněný násyp v průměrné tloušťce tl. 50 cm				
			(25+10)*5				
7	027123		PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ	M2	175,000	180,000	31 500,000
			Zrušení přístupu na provizorium				
			(25+10)*5				
8	02741		PROVIZORNÍ MOSTY	M2	30,000	1 500,000	45 000,000
			Mostní provizorium pro převedení dopravy po dobu provádění stavebních prací, kpl dodávka				
			10*3				
9	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	5 600,000	5 600,000
			1				
10	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KS	1,000	28 000,000	28 000,000
			1				
11	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	5 200,000	5 200,000
			Provedení 1 HPM po rekonstrukci				
			1				
Zemní práce							
12	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	4,380	85,000	372,300
			Frézování vrstev slávající vozovky na mostě a předmostích, vč. uložení na deponii určenou investorem				
			0,10*3,65*12				
13	121104		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM	M3	28,050	450,000	12 622,500
			Na krajních opěrách a v oblasti osazení provizoria, s odvozem na meziskládku, bude zpětně použito				
			(4*3+(25+10)*5)*0,15				
14	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	15,000	350,000	5 250,000

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena (bez DPH)	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			Veškeré výkopové práce 2*1,5*5				
15	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení přebytečné zeminy na skládku, vč. odvozu, (pol. 131738- pol. 17511) 15-4	M3	11,000	350,000	3 850,000
16	17511		OBSPY POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM Vnější obspý objektu, předpokládáno použití zeminy z výkopů 4*1	M3	4,000	120,000	480,000
17	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M Ohromování svahů obspý objektu a uvedení prostoru provizoria do původního stavu v tl. 0,15 m, vč. natěžení a dopravy z meziskládky, bude využita zemina z pol. 121104 (4*3+(25+10)*5)	M2	187,000	85,000	15 895,000
18	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI Založení trávníku na svazích obspý objektu a v prostoru odstraněného provizoria (4*3+(25+10)*5)	M2	187,000	65,000	12 155,000
			2 Základy				0,000
			3 Svislé konstrukce				102 005,000
19	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) Nové části spodní stavby - úložné prahy 2*6*0,8*0,5	M3	4,800	6 500,000	31 200,000
20	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B Betonařská výztuž nových částí spodní stavby z oceli B500B, 175 kg/m3 2*6*0,8*0,5*0,175	T	0,840	35 000,000	29 400,000
21	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) Římsy z betonu třídy C30/37-XF4, XD3 2*0,35*0,245*6,0	M3	1,029	35 000,000	36 015,000
22	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B Betonařská výztuž říms z oceli B500B, 150 kg/m3 2*0,35*0,245*6,0*0,15	T	0,154	35 000,000	5 390,000
			4 Vodorovné konstrukce				457 940,000
23	421125		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR. Z DILCU ŽELBET DO C30/37 (B37) Bednicí prefabrikáty z betonu C30/37-XF4, XD3 3*6,9*0,2	M3	4,140	35 000,000	144 900,000
24	421325		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 Nová dobetonávka NK z betonu C30/37-XF4, XD3 0,735*6,0+2*0,2*4,35*0,75	M3	5,715	35 000,000	200 025,000
25	421365		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B Výztuž sprážené desky z oceli B500B, 250 kg/m3 (0,735*6,0+2*0,2*4,35*0,75)*0,25	T	1,429	35 000,000	50 015,000
26	45131		PODKL. A VÝPLN VRSTVY Z PROST. BET Výplňový beton na rubu opěr, mezerovity dle TKP kap. 5 a ČSN 73 6124-2, pevnostní třídy min. C-12/15-X0 2*1,5*5	M3	15,000	4 200,000	63 000,000
			5 Komunikace				41 391,000
27	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	87,600	45,000	3 942,000

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena (bez DPH)	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			PS.E 0.30 kg/m2				
			2*3,65*12				
28	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	3,942	9 500,000	37 449,000
			ACO 11+, tl. 40+50 mm, vrstvy vozovky				
			3,65*12*(0,04+0,05)				
			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				0,000
			Přidrůžená stavební výroba				13 800,000
29	711412		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	28,000	450,000	12 600,000
			Vč. penetračně adhezivního nátěru				
			3.5*(2*1,0+6,0)				
30	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	4,800	250,000	1 200,000
			S4 – Polymer, povlak - nátěr obrubníkové části římsy				
			2*0,4*6,0				
			Potrubi				0,000
			Ostatní konstrukce a práce				188 541,000
31	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	12,000	4 800,000	57 600,000
			Nové mostní zábradlí výšky 1,1 m, se svislou výplní.				
			2*6,0				
32	9112B3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	12,000	5 500,000	66 000,000
			Odstranění stávajícího zábradlí na mostě, vč. odvozu na místo určené investorem, předpoklad do 20 km.				
			2*6,0				
33	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	19,300	35,000	675,500
			tl. 40 mm - pod obrubníky, tl. 60 mm nad koncem NK na opěrách, v šířce 20 MM				
			2*6,0+2*3,65				
34	931327		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRUŘ PŘES 800MM2	M	19,300	85,000	1 640,500
			20 x 40 mm pod římsami, 20 x 60 mm nad konci NK				
			2*6,0+2*3,65				
35	966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	6,000	650,000	3 900,000
			Odstranění horních částí kamenného zdíva stávajících opěr, vč. odvozu na skládku, bez poplatků				
			2*6*1,0*0,5				
36	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	13,050	4 500,000	58 725,000
			Odstranění stávající nosné konstrukce, vč. odvozu na skládku, bez poplatků				
			POSKYTNUTÁ CELKOVÁ SLEVA	1 kpl		100 000,00	100 000,00
			Celková cena bez DPH (Kč):				1 225 739,600
			DPH (21%):				257 405,316
			Celková cena bez DPH (Kč):				1 483 144,916

Z á p í s o o d e v z d á n í a p ř e v z e t í č á s t i s t a v b y

Název stavby: 'Oprava mostu M4 přes Stříbrný potok u č. p. 695'
Název stavebního objektu (PS):
Datum zahájení přejímky: ~~31.08.~~ 2020 Předání staveniště: 30. 03. 2020
Předávající organizace: DOPRAVNÍ STAVBY KOLÍN, a. s. IČ: 7711492, Korytná 47/3, 100 00 Praha 10
Přejímající organizace: Obec Stříbrná, Stříbrná 670, 358 01 Kraslice, IČ: 00259616
Následný uživatel: Obec Stříbrná,
Projektant: Ing. David Křemeček, IČ: 74953508, ČKAIT 0301180
Tech. dozor investora: STAVING-INVEST s. r. o., Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČ: 00670073

Stručný popis stavby:

Předmětem přejímky je oprava mostu M4 přes Stříbrný potok u č. p. 695. Mostní objekt převádí místní komunikaci přes vodoteč. KÚ 757641 Stříbrná, na p.p.č. 2433, 2272, 1425/2, 1493/10, 2271/1 a 1491/3 vše k.ú. Stříbrná, vše dle a v souladu s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení

St. povolení: č. j.: 9805/2019/MUK-4, ze dne 29. 10. 2019 vydal: Odbor stavebního úřadu MÚ Kraslice.

Smlouva o dílo č.: ze dne: 16. 03. 2020 a dodatek č. 1 ze dne 07. 2020

Soupis vad a nedodělků vč. způsobu jejich odstranění:

Zjištěné vady a nedodělky budou odstraněny v termínu do:

Termín úplného vyklizení: Datum ukončení přejímky: 18. 09. 2020

Ostatní ujednání:

Projektová dokumentace předána: Záruční doba: do 18. 09. 2025 (60 měs)

Soupis příloh (revize, atesty, zkoušky):

stavební deník, atesty, prohlášení o shodě, revize – viz samostatný seznam

Vyjádření účastníků řízení:

nejsou


Zástupci předávající organizace odevzdávají dodávku stavby podle ustanovení zák. 89/2012 Sb., občanského zákona v platném znění a ostatních podmínek dodávky stavebních prací, zejména s ohledem na nařízení vlády č. 178/1997 Sb. a zákona č. 22/1997 Sb. (prohlášení o shodě), zástupce přejímající organizace předmětnou stavbu přejímá do svého užívání na základě výše uvedeného zápisu, uzavřených smluv a podle ustanovení Občanského zákona.

Za předávající organizaci:

Jméno: p. Antonín Š u l c Fy – spol., funkce: DOPRAVNÍ STAVBY KOLÍN, a. s.
- stavbyvedoucí Podpis: 

Za přejímající organizaci

Jméno: pi Jana K o r t u s o v á Fy – spol., funkce: Obec Stříbrná
- starostka Podpis: 

Jméno: Ing. Karel Bělohávek Fy – spol., funkce: Obec Stříbrná
- místostarosta Podpis: 

Jméno: p. Jan M a r e š Fy – spol., funkce: TDO - STAVING-INVEST s. r. o.
- jednatel Podpis: 