


Konstantní symbol		308		Faktura č./Variabilní symbol		2021124	
DODAVATEL:  Firma: Bohumil Novohradský - stavitel Okružní 2039 347 01 Tachov tel.: 374 72 20 67 mobil: 603 281 780				ODBĚRATEL: Obec Halže Žďárská 187 347 01 Tachov 173			
IČO:	65566947	DIČ:	CZ6604172289	IČO:	00259829	DIČ:	CZ00259829
Peněžní ústav číslo účtu ČSOB pobočka Tachov 131563882/0300				Peněžní ústav číslo účtu			
Datum uskutečnění daňového plnění		30.07.2021		Forma úhrady		přev.př.	
Datum vystavení dokladu		30.07.2021		Datum splatnosti		14.08.2021	
Zapsán u Okresního živnostenského úřadu v Tachov č.j.: 0450/02 - OŽÚ 0 ev.č.: 341000 - 10493 01							
Název a rozsah plnění				% DPH		Základní cena v Kč bez DPH	
Účtujeme Vám za provedené práce - akce "Halže - chodník a odvodnění podél silnice III/19919" dle smlouvy o dílo ze dne 28.4.2021 viz. příloha základní cenu DPH 21% celkem						679 144,56 Kč 142 620,36 Kč 821 764,92 Kč	
Základní cena v Kč bez DPH						679 144,56 Kč	
Daň z přidané hodnoty celkem 21%						142 620,36 Kč	
Odpočet proplacených záloh							
CELKEM K ÚHRADĚ:						821 764,92 Kč	
Dodavatel je - není plátcem DPH Počet příloh 1 Doklad vystavil: Novohradská Ivana				Razítko, podpis: 			

Stavební rozpočet

Název stavby:		Halže, chodník a odvodnění u silnice III/19919, ul. Žďárská			Doba výstavby: 62 dní		Objednatel: Obec Halže			
Druh stavby:					Začátek výstavb 1.5.2021		Projektant: ing. Moses			
Lokalita:		Halže			Konec výstavby 15.6.2021		Zhotovitel: Ing. Bohumil Novohradský			
JKSO:					Zpracováno dne 18.3.2021		Zpracovali: Ing. Bohumil Novohradský			
Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Zbývá jednot. k 6/21	Zbývá jednot. k 7/21
							Dodávka	Montáž		
11 Přípravné a přidružené práce										
1	111201101R00		Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2		100	0,00	0,00	0,00	0,00
2	113107123R00		Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	113,00	43	0,00	4 859,00	4 859,00	113,00
3	113107143R00		Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	113,00	74	0,00	8 362,00	8 362,00	113,00
4	115101201R00		Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	10,00	240	0,00	2 400,00	2 400,00	10,00
12 Odkopávky a prokopávky										
5	120001101R00		Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti vedení	m3		90	0,00	0,00	0,00	0,00
6	121101101R00		Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	20,00	85	0,00	1 700,00	1 700,00	20,00
7	122201101R00		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 –pro chodník	m3	51,00	230	0,00	11 730,00	11 730,00	51,00
8	122201101R00		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 –obrubník silniční	m3	30,00	235	0,00	7 050,00	7 050,00	30,00
9	122201109R00		Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	16,20	235	0,00	3 807,00	3 807,00	16,20
13 Hloubené výkopávky										
10	132201101R00		Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	55,62	230	0,00	12 792,60	12 792,60	55,62
11	132201109R00		Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	11,12	28	0,00	311,36	311,36	11,12
12	132201202R00		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3		248	0,00	0,00	0,00	0,00
13	132201209R00		Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3		28	0,00	0,00	0,00	0,00
14	132301101R00		Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	27,81	308	0,00	8 565,48	8 565,48	27,81
15	132301109R00		Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3		35	0,00	0,00	0,00	0,00
16	132301202R00		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	86,40	348	0,00	30 067,20	30 067,20	86,40
17	132301209R00		Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3		35	0,00	0,00	0,00	0,00
18	132401101R00		Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.5	m3	9,27	940	0,00	8 713,80	8 713,80	9,27
19	132401201R00		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3		940	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Roubení										
20	151101101R00		Pažení a rozeptření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2		122	0,00	0,00	0,00	0,00
21	151101111R00		Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2		41	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Přemístění výkopku										
22	161101101R00		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	161,18	35	0,00	5 641,30	5 641,30	161,18
23	161101151R00		Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3		35	0,00	0,00	0,00	0,00
24	162301501R00		Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2		296	0,00	0,00	0,00	0,00
25	162306111R00		Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 500 m -na deponii	m3	17,50	90	0,00	1 575,00	1 575,00	17,50
26	162401102R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	222,43	90	0,00	20 018,70	20 018,70	222,43
27	162401152R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 2000 m	m3		90	0,00	0,00	0,00	0,00
28	167101102R00		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	222,43	35	0,00	7 785,05	7 785,05	222,43

[illegible]

67	831372121R00	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	667,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových			212,72	4 937,28	5 150,00			
68	871111101R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek DN 150 mm, včetně tvarovek	m	55,00	9,01	2 740,99	2 750,00	55,00	0,00	0,00
69	871313121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 100, včetně tvarovek	m	40,00	9,12	1 990,88	2 000,00	40,00	0,00	0,00
70	877353121RT2	Montáž tvarovek z PVC, gumový kroužek DN 100-150	kus	20,00	194,59	205,41	400,00	20,00	0,00	0,00
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení			8 314,07	20 495,93	28 810,00			
71	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	27,5	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00
72	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	sada	27,5	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
73	892591111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	m	27,5	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00
74	892593111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400, vodou	sada	27,5	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
75	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet -skruže rovné prefa	kus	1,00	0,00	6 270,00	6 270,00	1,00	0,00	0,00
76	894422111R00	Osazení betonových dílců šachet -přechodový díl prefa	kus	1,00	0,00	6 270,00	6 270,00	1,00	0,00	0,00
77	894423111R00	Osazení betonových dílců šachet -šachtové dno prefa	kus	1,00	0,00	6 270,00	6 270,00	1,00	0,00	0,00
78	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 -včetně dodávky dílců	kus	1,00	7 873,74	1 616,26	9 490,00	1,00	0,00	0,00
79	899203111RT2	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg -včetně dodávky	kus	1,00	440,33	69,67	510,00	1,00	0,00	0,00
80	899311112R00	Osazení poklopů litinových s rámem do 100 kg	kus	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	899311114R00	Osazení poklopů litinových s rámem nad 150 kg	kus	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách			36 679,22	20 744,78	57 424,00			
82	915711111R00	Vytýčení a zaměření stavby	m	50,00	166	5 399,95	8 300,00	230,00	180,00	0,00
83	915791111R00	Vytýčení podzemního vedení	m	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	915791111R00	Přechodné značení pro stavbu (DIO)	m	70,00	62	542,50	4 340,00	70,00	0,00	0,00
85	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 15 -silniční	m	45,00	278	8 487,12	4 022,88	125,00	80,00	0,00
86	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 15 -parkový	m	1,08	274	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00
87	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 15	m3	2800	2 604,98	419,02	3 024,00	3,08	2,00	0,00
88	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm -závlka	m	80	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00
89	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	195,00	150	19 644,67	29 250,00	195,00	0,00	0,00
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb			73,93	2 876,07	2 950,00			
90	933903021R00	Zatěž. zkoušky pláně statické	kus	1,00	2950	2 876,07	2 950,00	4,00	3,00	0,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			0,00	0,00	0,00			
91	971042441R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,25 m2, tl.30cm	kus	42674	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	H22	Komunikace pozemní a letišť			0,00	0,00	0,00			
92	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	38	0,00	0,00	0,00	744,62	744,62	0,00
	S	Přesuny sutí			16,08	11 615,30	11 631,38			
93	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km - směs kameniva	t	43,20	85	3 672,00	3 672,00	43,20	0,00	0,00
94	979083117R00	Vodorovné přem. sutí na skládku do 6000 m - živice recyklace Střebro	t	27,83	74	2 043,34	2 059,42	27,83	0,00	0,00
95	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m -živice	t	55,66	106	5 899,96	5 899,96	55,66	0,00	0,00
	Ostatní materiál				137 240,64	0,00	137 240,64			
96	00572472	Směs travní luční III. - dlouhodobá PROFIL	kg	130	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00
97	28611141.A	Trubka PVC kanalizační hladká d110x3,2x1000mm SN4	kus	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	28611260.A	Trubka kanalizační KGEA SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	28651703.A	Tvarovka kanalizační KGEA PVC	kus	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	55243342.A	Poklop BEGU D 605 mm A30	kus	2890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	55243346.A	Poklop celolitinový průměr 600 mm, zatížení 40 t	kus	4880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	58344170	Štěrkodrt frakce 0-32 -zásyp rýh	T	439,6	109 196,64	0,00	109 196,64	248,40	0,00	0,00
103	592171510	Obrubník silniční 25 250/1000/150 přírodní	kus	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

104	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	59217509	Obrubník parkový přírodní 50x8x25 cm	kus	76,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	59224347.A	Přstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/6	kus	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	59224348.A	Přstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/8	kus	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	59224353.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	1880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	59224358.A	Skrůž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS	kus	2120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	59224361.A	Skrůž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS	kus	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	59224367.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50	kus	8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	59229000	Trouba mikroštěbinová M-T 220/260/1000	kus	1279,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	59229003	Komplet vpustový základní (pero, drážka) M-VO	kus	2101,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	59229005	Kus čistící základní (pero, drážka) M-CO	kus	1282,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	59229007	Záslepka pero M-ZU 220/260/120	kus	196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	59229008	Záslepka drážka M-ZZ 220/260/120	kus	196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	59245264	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8	m2	480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	59245266	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8	m2	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	59245267	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6	m2	460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	59245308	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2	220	6 600,00	0,00	0,00	30,00	0,00
123	59710632	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1000, DN 150 mm	m	909	5 454,00	0,00	0,00	6,00	0,00
124	59710633	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1000, DN 200 mm	m	533	15 990,00	0,00	0,00	30,00	0,00
125	59710699.A	Trouba kamenin.glazov. dl.2500, DN 300 mm	m	1390,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem:				679 144,56					

BOHUMIL STAUITEL NOVOHRADSKÝ

Okružní 2039, 347 01 Tachov
IČO: 65566947, DIČ: CZ6604172289
Tel.: 374 722 067, Mobil: 603 281 780
WWW.NOVOHRADSKÝ-STAUITEL.CZ

Stavební rozpočet

Název stavby:		Halže, čtverhran a odvodnění u silnice III/19919, ul. Žďárská		Doba výstavby:		62 dní		Objednatel:		Obec Halže	
Druh stavby:				Začátek výstavby:				Projektant:		ing. Moses	
Lokalita:		Halže		Konec výstavby:				Zhotovitel:		Ing. Bohumil Novohradský	
JKSO:				Zpracováno dne:				Zpracoval:		Ing. Bohumil Novohradský	
Č	Obj. Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)			
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
13		Hloubené výkopávky				564,17	52 649,33	53 213,50		0,18	
12	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	50,00	248	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	
13	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	13,80	28	0,00	386,40	386,40	0,00	0,00	
16	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	67,70	348	0,00	23 559,60	23 559,60	0,00	0,00	
17	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	17,30	35	0,00	605,50	605,50	0,00	0,00	
19	132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	17,30	940	564,17	15 697,83	16 262,00	0,01	0,18	
15		Roubení				2 292,41	25 091,59	27 384,00		0,17	
20	151101101R00	Pažení a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	168,00	122	2 292,41	18 203,59	20 496,00	0,00	0,17	
21	151101111R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	168,00	41	0,00	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00	
16		Přemístění výkopku				0,00	3 538,30	3 538,30		0,00	
22	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	11,77	35	0,00	411,95	411,95	0,00	0,00	
23	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	12,11	35	0,00	423,85	423,85	0,00	0,00	
26	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	21,62	90	0,00	1 945,80	1 945,80	0,00	0,00	
28	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	21,62	35	0,00	756,70	756,70	0,00	0,00	
17		Konstrukce ze zemín				11 857,72	44 453,52	56 311,24		29,41	
31	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	21,62	8	0,00	172,96	172,96	0,00	0,00	
32	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťnutím -výplň kamenivem	m3	9,61	316	0,00	3 037,91	3 037,91	0,00	0,00	
33	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťnutím -výplň zeminou z výkopů	m3	103,77	316	0,00	32 790,17	32 790,17	0,00	0,00	
34	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním obsypu 0/22	m3	17,30	1174	11 857,72	8 452,48	20 310,20	1,70	29,41	
45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				2 378,35	2 693,33	5 071,68		4,89	
40	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 16 mm -recyklat	m3	4,32	1174	2 378,35	2 693,33	5 071,68	1,13	4,89	
56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				39 864,66	15 099,34	54 964,00		58,09	
44	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm, tl. 20 cm -oprava vozovky silnice+MK	m2	65,00	258	14 390,20	2 379,80	16 770,00	0,39	25,11	
47	564831111R00	Podklad ze šterkodrti 0/32 po zhuťnutí tloušťky 10 cm -oprava vozovky silnice+MK	m2	65,00	125,8	6 598,94	1 578,06	8 177,00	0,19	12,29	
48	564831111R00	Podklad ze šterkodrti 0/63 po zhuťnutí tloušťky 10 cm -oprava vozovky silnice+MK	m2	65,00	125,8	6 598,94	1 578,06	8 177,00	0,19	12,29	
51	565131121RT3	Podklad ACP 22+ do 3 m, tl.5 cm -oprava vozovky silnice+MK	m2	65,00	336	12 276,58	9 563,42	21 840,00	0,13	8,40	
57		Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch				26 176,72	19 583,28	45 760,00		16,71	
52	577131211RT3	Beton asfalt. ACO 11+, do 3 m, tl. 4 cm	m2	65,00	296	10 874,28	8 365,72	19 240,00	0,10	6,59	
53	577151123RT3	Beton asfalt. ACL 16+ (ABL I), ložný, do 3 m, 6 cm	m2	65,00	408	15 302,44	11 217,56	26 520,00	0,16	10,11	
83		Potrubí z trub kameninových				78,78	35 966,22	36 045,00		0,00	
67	831372121R00	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	54,00	667,5	78,78	35 966,22	36 045,00	0,00	0,00	
89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				256,45	20 866,05	21 122,50		0,01	
73	892591111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	m	54,00	27,5	227,58	1 257,42	1 485,00	0,00	0,00	
74	892593111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400, vodou	sada	1,00	27,5	6,50	21,00	27,50	0,00	0,00	

75	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet - skruže rovné prefa	kus	1,00	6270	0,00	6 270,00	0,00	0,00
76	894422111R00	Osazení betonových dílců šachet - přechodový díl prefa	kus	1,00	6270	0,00	6 270,00	0,00	0,00
77	894423111R00	Osazení betonových dílců šachet - šachtové dno prefa	kus	1,00	6270	0,00	6 270,00	0,00	0,00
81	899311114R00	Osazení poklopů litinových s rámem nad 150 kg	kus	1,00	800	22,37	777,63	800,00	0,01
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				16 245,91	17 018,09	33 264,00	0,00
82	915711111R00	Vytýčení a zaměření stavby	m	54,00	166	5 831,95	3 132,05	8 964,00	0,00
83	915791111R00	Vytýčení podzemního vedení	m	54,00	200	1 347,19	9 452,81	10 800,00	0,00
89	919735112R00	Řezání stávajícího živého koryta tl. 5 - 10 cm	m	90,00	150	9 066,77	4 433,23	13 500,00	0,00
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				73,93	2 876,07	2 950,00	0,00
90	933903021R00	Zatěž. zkoušky pláně statické	kus	1,00	2950	73,93	2 876,07	2 950,00	0,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				583,84	42 090,16	42 674,00	0,17
91	971042441R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,25 m2, tl. 30cm	kus	1,00	42674	583,84	42 090,16	42 674,00	0,17
	S	Přesuny sutí				14,33	7 075,61	7 089,94	0,00
94	979083117R00	Vodorovné přem. sutí na skládku do 6000 m - živice recyklace Stříbro	t	24,79	74	14,33	1 820,13	1 834,46	0,00
95	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m - živice	t	49,58	106	0,00	5 255,48	5 255,48	0,00
		Ostatní materiál				102 759,54	0,00	102 759,54	28,38
101	55243346.A	Poklop celolitinový průměr 600 mm, zatížení 40 t	kus	1,00	4880	4 880,00	0,00	4 880,00	0,16
102	58344170	Štěrkodrtě frakce 0-32 - zásyp rýh	T	21,15	439,6	9 297,54	0,00	9 297,54	21,15
108	59224347.A	Přstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/6	kus	1,00	340	340,00	0,00	340,00	0,04
109	59224348.A	Přstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/8	kus	1,00	340	340,00	0,00	340,00	0,05
110	59224353.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	1,00	1880	1 880,00	0,00	1 880,00	0,59
112	59224361.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS	kus	1,00	1550	1 550,00	0,00	1 550,00	0,50
113	59224367.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50	kus	1,00	8000	8 000,00	0,00	8 000,00	1,87
125	59710699.A	Trouba kamenin glazov. dl.2500, DN 300 mm	m	55,00	1390,4	76 472,00	0,00	76 472,00	4,02
		Celkem:				492 147,70	0,00	492 147,70	0,00

TK

TK HAZE

DPH 103.357,-

595.498,40 Kč

TK

řadění v' řadě

p.p.c. 703/4

703/4

lw stave

DOBA NO del. 16. dom 14