


Konstantní symbol		308		Faktura č./Variabilní symbol		2023081	
DODAVATEL:  Firma: Ing. Bohumil Novohradský Okružní 2039 347 01 Tachov tel.: 374 72 20 67 mobil: 603 281 780				ODBĚRATEL: Obec Halže Bytová správa Žďárská 187 347 01 Tachov			
IČO:	65566947	DIČ:	CZ6604172289	IČO:	00259829	DIČ:	CZ00259829
Peněžní ústav		ČSOB pobočka Tachov		Peněžní ústav			
číslo účtu		131563882/0300		číslo účtu			
Datum uskutečnění daňového plnění		4.7.2023		Forma úhrady		přev.př.	
Datum vystavení dokladu		4.7.2023		Datum splatnosti		18.7.2023	
Zapsán u Okresního živnostenského úřadu v Tachov č.j.: 0450/02 - OŽÚ 0 ev.č.: 341000 - 10493 01							
Název a rozsah plnění				% DPH		Základní cena v Kč bez DPH	
Účtujeme Vám za provedené práce - akce "Halže - MK Kaštanová, Poštovní" dle smlouvy o dílo ze dne 15.06.2023 viz. příloha základní cenu DPH 21% celkem							
Základní cena v Kč bez DPH						449 841,00 Kč	
Daň z přidané hodnoty celkem 21%						94 466,61 Kč	
Odpočet proplacených záloh							
CELKEM K ÚHRADĚ:						544 307,61 Kč	
Dodavatel je - není plátcem DPH Počet příloh 1 Doklad vystavil: Barhoň Jaroslav				Razítko, podpis:  Okružní 2039, 347 01 Tachov IČO: 65566947, DIČ: CZ6604172289 Tel.: 374 722 067, Mobil: 603 281 780 WWW.NOVOHRADSKY-STAVITEL.CZ			

SOUPIŠ PROVEDENÝCH PRACÍ

Název stavby:Halže - MK Kaštanová, Poštovní

Vystavil:Ing. Bohumil Novohradský

Stavební objekt:Oprava obrub v ul. Kaštanová

Dne:4.7.2023

Oprava krytů komunikací v ul. Kaštanová a Poštovní

pol.č.	Popis položky		MJ	Výměra	Jedn. cena	Celkem
1	řezání asfaltového krytu a zalití pracovní spáry asfaltovou zálivkovou hmotou		m	145	230	33 350,00
2	vytýčení podzemních vedení inženýrských sítí a hloubená sonda na telekomunikačních sítích Cetin		soub.	1	9000	9 000,00
3	ověření funkčnosti kanalizační přípojky uliční vpusti		soub.	1	3000	3 000,00
4	odkop pařezů s naložením, odvozem a uložením výkopku/pařezů na skládku objednatel bez po platku za uložení		kus	4	3860	15 440,00
5	demonťáž stávajícího oplocení a vybourání podezdívky plotu s naložením, odvozem a uložením suti na skládku včetně poplatku za uložení		m		596	0,00
6	zřízení obruby u plotu z obrubníku Linea přírodní kladeného do betonového lože s boční operou		m		480	0,00
7	zřízení obruby komunikace z obrubníku silničního 15/25/100 kladeného do betonového lože s boční operou, včetně hloubení rýhy		m		590	0,00
8	dodání a osazení sériové dvoukřídlé brány Pilofor s výplní 3D panelem, š. 4,0m a v. 1,20m, s povrchovou úpravou galvanickým zinkováním a práškovou barvou zelené barvy, včetně hloubení jam a betonáže patek		kus	1	26840	26 840,00
9	oprava oplocení = dodání a osazení sloupků Ideal d48mm v povrchové úpravě PVC zelené barvy, hloubení/zacíštění jam a betonáž patek, rozvinutí a napnutí svařovaného pletiva Pilonet Middle 120cm		m		956	0,00
10	zadláždění plochy pod popelnice a okolo telefonního pilíře, včetně štrkových konstrukčních vrstev, dojezu, zapískování a zhutnění dlažby		m2		2150	0,00
11	výšková úprava poklopů šoupat, včetně ručního okopání		kus	7	1000	7 000,00
12	výšková úprava šachtových poklopů (zvýšení/snížení) včetně dodání vyrovnávacích prstenců, bez úpravy šachtových dílců (bez výměny šachtových skruží a konusů) a dodávky poklopů		soub.	2	2100	4 200,00
13	odkop stávajících poškozených asfaltových krytů v předpokládané mocnosti 10cm s naložením, odvozem a uložením asfaltových ker na skládku, včetně poplatku za uložení		m2	176	143	25 168,00
14	obnova asfaltového krytu chodníku v mocnosti vrstvy 60mm kladeného ručně, včetně dodání horké asfaltové směsi		m2		922	0,00
15	doplnění asfaltového krytu podél obrub v mocnosti vrstvy 80mm a šíři pruhu 0,50m kladeného ručně včetně dodání horké asfaltové směsi		m	17	516	8 772,00
16	výměna poškozených silničních obrubníků odstavné plochy, včetně vybourání betonového lože a boční opěry a dodání nového obrubníku		m		2340	0,00
17	vybourání zaříznutého asfaltu a betonových žlabovek s naložením, odvozem a uložením suti na skládku včetně poplatku za uložení; osazení obrub silničních do betonového lože s boční operou		m	115	580	66 700,00
18	vytrhání stávajících poškozených parkových obrub včetně betonového lože, naložení, odvoz a uložení suti na skládku včetně poplatku za uložení		m	33	228	7 524,00

19	vybourání stávající bodové vpusti, rozšíření jámy dodání a montáž uliční vpusti z prefabrikovaných dílců KASI s fixací vpusti betonovou směsí a napojením na stávající přípojku vpusti	soub.	1	12000	12 000,00
20	rozebrání dlažďového krytu parkoviště s očištěním a uložením vyjmuté dlažby v místě pro zpětné položení	m2	61	172	10 492,00
21	vybourání stávajících poškozených obrub parkoviště s naložením, odvozem a uložením vybouraných hmot na skládku včetně poplatku za uložení	m	55,5	150	8 325,00
22	osazení obrub parkových 8/25/50 přírodní do betonového lože s boční opěrou	m	33	480	15 840,00
23	zřízení linky v prostoru napojení na účelovou komunikaci s neztmeleným krytem	m		310	0,00
24	stažení stávající kladeční vrstvy v prostoru parkoviště, doplnění podkladních vrstev šterkodrtí frakce 0/32, obnova kladeční vrstvy dle požadovaných výškových a spádových poměrů, položení vyjmuté dlažby se zapískováním a zhutněním (chybějící dlažba bude dodána ze skladu objednatelů)	m2	61	780	47 580,00
25	vyrovnání stávajících šterkových konstrukčních vrstev šterkodrtí frakce 0/32 v průměrné mocnosti vrstvy 10cm se zhutněním, kladení finišerem	m2	152	256	38 912,00
26	položení asfaltového krytu v mocnosti vrstev 40+40mm finišerem v šíři přes 3m, včetně dodávky horké asfaltové	m2		958	0,00
27	doasfaltování komunikace a chodníku k osazení obrubě v šíři pásu cca 0,30m a mocnosti vrstvy 60mm včetně dodání horké asfaltové směsi	m	117	450	52 650,00
28	odstranění torza sloupů veřejného osvětlení s ubouráním části betonové patky pod úroveň terénu a zrušení železobetonového panelu v prostoru chodníku	soub.	1	5200	5 200,00
29	zrušení stávajícího dlažďového kontejnerového stání, včetně vytržení obrub, doplnění zeminy a povrchové úpravy	soub.	1	5000	5 000,00
30	úprava stávajícího schodiště = osazení obruby Parkan přírodní, výšková linie schodišťového stupně z příložených desek kladených na stojato, zadlaždění cca 2,2m2 podesty	soub.	1	6800	6 800,00
31	doplnění obruby chodníku z obrubníku Parkan přírodní kladeného do betonového lože s boční opěrou, včetně potřebného rozsahu zemních prací	m	2	524	1 048,00
32	terénní úpravy v prostoru stavby s dodáním části tříděné záručníkové zeminy a osetím travní směsí	m2	250	156	39 000,00
Celkem					449 841,00 Kč

BOHUMIL STAUTEL
NOVOHRADSKÝ
 Opatov 101, 367 01 Tachov
 IČO: 656 63 47, DIČ: CZ604172289
 Tel.: 374 222 067, Mobil: 603 261 780
 WWW.NOVOHRADSKY-STAUTEL.CZ