


Konstantní symbol		308		Faktura č./Variabilní symbol		2023098	
DODAVATEL:  Firma: Ing. Bohumil Novohradský Okružní 2039 347 01 Tachov tel.: 374 72 20 67 mobil: 603 281 780				ODBĚRATEL: Obec Halže Žďárská 187 347 01 Tachov			
IČO:	65566947	DIČ:	CZ6604172289	IČO:	00259829	DIČ:	CZ00259829
Peněžní ústav		ČSOB pobočka Tachov		Peněžní ústav			
číslo účtu		131563882/0300		číslo účtu			
Datum uskutečnění daňového plnění		27.07.2023		Forma úhrady		přev.př.	
Datum vystavení dokladu		27.07.2023		Datum splatnosti		10.08.2023	
Zapsán u Okresního živnostenského úřadu v Tachov č.j.: 0450/02 - OŽÚ 0 ev.č.: 341000 - 10493 01							
Název a rozsah plnění				% DPH		Základní cena v Kč bez DPH	
Účtujeme Vám za provedené práce - akce "Halže - MK Kaštanová, Poštovní" dle smlouvy o dílo ze dne 15.6.2023 viz. příloha základní cenu DPH 21% celkem						348 878,00 Kč 73 264,38 Kč 422 142,38 Kč	
Základní cena v Kč bez DPH						348 878,00 Kč	
Daň z přidané hodnoty celkem 21%						73 264,38 Kč	
Odpočet proplacených záloh							
CELKEM K ÚHRADĚ:						422 142,38 Kč	
Dodavatel je - není plátcem DPH Počet příloh 1 Doklad vystavil: Novohradská Ivana				Razítko, podpis: 			

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Název stavby: Halže - MK Kaštanová, Poštovní

Stavební objekt: Oprava obrub v ul. Kaštanová

Oprava krytů komunikací v ul. Kaštanová a Poštovní

Vystavil:

Ing. Bohumil Novohradský

Dne:

27.7.2023

pol.č.	Popis položky				MJ	Výměra	Jedn.cena	Celkem
1	řezání asfaltového krytu a zalití pracovní spáry asfaltovou zálivkovou hmotou				m	11,5	230	2 645,00
2	vytyčení podzemních vedení inženýrských sítí a hloubená sonda na telekomunikačních sítích Cetin				soub.			
3	ověření funkčnosti kanalizační přípojky uliční vpusti				soub.			
4	odkop pařezů s naložením, odvozem a uložením výkopku/pařezů na skládku objednatel bez po platku za uložení				kus			
5	demontaž stávajícího oplocení a vybourání podezdívky plotu s naložením, odvozem a uložením suťi na skládku včetně poplatku za uložení				m	24	596	14 304,00
6	zřízení obruby u plotu z obrubníku Linea přírodní kladeného do betonového lože s boční opěrou				m	24,5	480	11 760,00
7	zřízení obruby komunikace z obrubníku silničního 15/25/100 kladeného do betonového lože s boční opěrou, včetně hloubení rýhy				m	58	590	34 220,00
8	dodání a osazení sériové dvoukřídlé brány Pliofor s výplní 3D panelem, š. 4,0m a v. 1,20m, s povrchovou úpravou galvanickým zinkováním a práškovou barvou zelené barvy, včetně hloubení jam a betonáže patek				kus			
9	oprava oplocení = dodání a osazení sloupků Ideal d48mm v povrchové úpravě PVC zelené barvy, hloubení/začištění jam a betonáž patek, rozvinutí a napnutí svařovaného pletiva Pilonet Middle 120cm				m	20	956	19 120,00
10	zadlaždění plochy pod popelnice a okolo telefonního pilíře, včetně štiřkových konstrukčních vrstev, dořezu, zapískování a zhutnění dlažby				m2	2	2150	4 300,00
11	výšková úprava poklopů šoupat, včetně ručního okopání				kus	4	1000	4 000,00
12	výšková úprava šachtových poklopů (zvýšení/snížení) včetně dodání vyrovnávacích prstenců, bez úpravy šachtových dliců (bez výměny šachtových skruží a konusů) a dodávky poklopů				soub.			
13	odkop stávajících poškozených asfaltových krytů v předpokládané mocnosti 10cm s naložením, odvozem a uložením asfaltových ker na skládku, včetně poplatku za uložení				m2			
14	obnova asfaltového krytu chodníku v mocnosti vrstvy 60mm kladeného ručně, včetně dodání horké asfaltové směsi				m2	10,5	922	9 681,00
15	doplnění asfaltového krytu podél obrub v mocnosti vrstvy 80mm a šíři pruhu 0,50m kladeného ručně včetně dodání horké asfaltové směsi				m			
16	výměna poškozených silničních obrubníků odstavné plochy, včetně vybourání betonového lože a boční opěry a dodání nového obrubníku				m	5	2340	11 700,00
17	vybourání zaříznutého asfaltu a betonových žlabovek s naložením, odvozem a uložením suťi na skládku včetně poplatku za uložení; osazení obrub silničních do betonového lože s boční opěrou				m			
18	vytrhání stávajících poškozených parkových obrub včetně betonového lože, naložení, odvoz a uložení suťi na skládku včetně poplatku za uložení				m			

Obec Halže - opravy místních komunikací a zpevněných ploch

19	vybourání stávající bodové vpusti, rozšíření jámy dodání a montáž uliční vpusti z prefabrikovaných dlců KASi s fixací vpusti betonovou směsí a napojením na stávající přípojku vpusti	soub.				
20	rozebrání dlažďového krytu parkoviště s očištěním a uložením vyjmuté dlažby v místě pro zpětné položení	m2				
21	vybourání stávajících poškozených obrub parkoviště s naložením, odvozem a uložením vybouraných hmot na skládku včetně poplatku za uložení	m				
22	osazení obrub parkových 8/25/50 přírodní do betonového lože s boční opěrrou	m				
23	zřízení linky v prostoru napojení na účelovou komunikaci s nezteněným krytem	m	12	310	3 720,00	
24	stažení stávající kladecí vrstvy v prostoru parkoviště, doplnění podkladních vrstev šterkodrti frakce 0/32, obnova kladecí vrstvy dle požadovaných výškových a spádových poměrů, položení vyjmuté dlažby se zapiskováním a zhutněním (chybějící dlažba bude dodána ze skladu objednatel)	m2				
25	vyrovnaní stávajících šterkových konstrukčních vrstev šterkodrti frakce 0/32 v průměrné mocnosti vrstvy 10cm se zhutněním, kladeno finišerem	m2	68	256	17 408,00	
26	položení asfaltového krytu v mocnosti vrstev 40+40mm finišerem v šíři přes 3m, včetně dodávky horké asfaltové doasfaltování komunikace a chodníku k osazené obrubě v šíři pásu cca 0,30m a mocnosti vrstvy 60mm včetně	m2	218	958	208 844,00	
27	dodání horké asfaltové směsi	m				
28	odstranění torza sloupu veřejného osvětlení s ubouráním části betonové patky pod úroveň terénu a zrušení železobetonového panelu v prostoru chodníku	soub.				
29	zrušení stávajícího dlažďového kontejnerového stání, včetně vytrhání obrub, doplnění zeminy a povrchové úpravy	soub.				
30	úprava stávajícího schodiště = osazení obruby Parkan přírodní, výšková linie schodišťového stupně z příložených desek kladených na stojáto, zadlaždění cca 2,2m2 podesty	soub.				
31	doplnění obruby chodníku z obrubníku Parkan přírodní kladeného do betonového lože s boční opěrrou, včetně potřebného rozsahu zemních prací	m				
32	terénní úpravy v prostoru stavby s dodáním části tříděné zúrodnitelné zeminy a osetím travní směsí	m2	46	156	7 176,00	
Celkem				348 878,00 Kč		

BOHUMIL STRAUBE
NOVOHRADSKÝ
Okruzní 2039, 347 01 Tachov
IČO: 65566947, DIČ: CZ6604172289
Tel.: 374 722 067, Mobil: 603 281 780
WWW.NOVOHRADSKY-STRAUBE.CZ