



Konstantní symbol		308		Faktura č./Variabilní symbol		2023099	
DODAVATEL:				ODBĚRATEL:			
		Firma: Ing. Bohumil Novohradský Okružní 2039 347 01 Tachov tel.: 374 72 20 67 mobil: 603 281 780		Obec Ľ Halže Žďárská 187 347 01 Tachov			
IČO:	65566947	DIČ:	CZ6604172289	IČO:	00259829	DIČ:	CZ00259829
Peněžní ústav		ČSOB pobočka Tachov		Peněžní ústav			
číslo účtu		131563882/0300		číslo účtu			
Datum uskutečnění daňového plnění		28.7.2023		Forma úhrady		přev.př.	
Datum vystavení dokladu		28.7.2023		Datum splatnosti		11.8.2023	
Zapsán u Okresního živnostenského úřadu v Tachov č.j.: 0450/02 - OŽÚ 0 ev.č.: 341000 - 10493 01							
Název a rozsah plnění				% DPH		Základní cena v Kč bez DPH	
Účtujeme Vám za provedené práce - akce "Halže - MK Sportovní" dle smlouvy o dílo ze dne 15.6.2023 viz. příloha							
základní cenu						393 694,00 Kč	
DPH 21%						82 675,74 Kč	
celkem						476 369,74 Kč	
Základní cena v Kč bez DPH						393 694,00 Kč	
Daň z přidané hodnoty celkem 21%						82 675,74 Kč	
Odpočet proplacených záloh							
CELKEM K ÚHRADĚ:						476 369,74 Kč	
Dodavatel je - není plátcem DPH Počet příloh 1 Doklad vystavil: Barhoň Jaroslav				Razítko, podpis: 			

BOHUMIL STAVITEL
 NOVOKHRADSKÝ
 Okružní 2039, 347 01 Tachov
 IČO: 65566947, DIČ: CZ6604172289
 Tel.: 374 722 067, Mobil: 603 281 780
 WWW.NOVOHRADSKY-STAVITEL.CZ

Soupis provedených prací

Název stavby: **Halže - MK Sportovní**Stavební objekt: **Oprava komunikací v ul. Sportovní**

Vystavil:

Ing. Bohumil Novohradský

Dne:

27.7.2023

SPP 7/23

pol.č.	Popis položky	MJ	Výměra	Jedn.cena	Celkem
1	vytýčení podzemních vedení inženýrských sítí, včetně kanalizace a vodovodu	soub.	1	7500	7 500,00
2	řezání asfaltového krytu komunikací a zalití pracovní spáry asfaltovou zalivkovou hmotou	m	10	230	2 300,00
3	úprava kontrolní šachty KŠ1 = zařízení asfaltového krytu, vbourání stávajících betonových omazů a asfaltového krytu, okopání šachty, demontáž skruže a PZD desek, osazení šachtového konusu a poklopu dodaného správcem kanalizační sítě, zásyp jámy se zhutněním	soub.	1	12050	12 050,00
4	úprava kontrolní šachty KŠ2 = zařízení asfaltového krytu, vbourání stávajících betonových omazů a asfaltového krytu, okopání šachty, demontáž konusu, osazení šachtového konusu a poklopu dodaného správcem kanalizační sítě, zásyp jámy se zhutněním	soub.	1	12700	12 700,00
5	výšková úprava kontrolní šachty včetně dodání vyrovnávacích prstenců, bez dodávky šachtového poklopu (bude osazen stávající)	kus	1	2600	2 600,00
6	výšková úprava poklopů šoupat, včetně ručního okopání a fixace	kus	3	980	2 940,00
7	zrušení stávajících uličních vpustí = sejmutí vtokových mříží s rámem, ubourání svrchní části vpustí, zabetonování vpustí do úrovně odtoku k zamezení pohybu hlodavců	kus	1	1890	1 890,00
8	vbourání stávající poškozené uliční vpustí s naložením vbouraných hmot	kus		2350	
9	zřízení uličních vpustí se zápachovou uzávěrou z dílců přefabrikovaných typu KASL, včetně hloubení jámy a fixace uliční vpustí betonovou směsí	kus	1	11753	11 753,00
10	uliční vpust' - materiál	kus	2	6640	13 280,00
11	kanalizační přípojka uličních vpustí z trub plastových KG PVC DN 150 včetně hloubení rýhy š. 0,60m a hl. 0,80 - 2,00m	m	24	1090	26 160,00
12	jádrový vývrt	soub.		3710	
13	nápojení kanalizační přípojky na kanalizační řad vloženo odbočkou do vývrtu	kus		3850	
14	přeložení a úprava nápojení dešťových svodů, včetně hloubení rýhy š. 0,60m a přeložení části stávajícího vedení dešťové kanalizace z trub plastových KG PVC DN 100	m		1180	
15	vbourání stávajících silničních obrubníků včetně betonového lože s naložením suti	m	40	131	5 240,00
16	vbourání stávajícího poškozeného asfaltového krytu v předpokládané průměrné mocnosti vrstvy 10cm s naložením asfaltových ker	m2	280	61	17 080,00
17	vbourání propadlé dlažby a asfaltového krytu v prostoru uliční vpustí a autobusové zastávky	m2	85	350	29 750,00
18	vodorovné přemístění vbouraných hmot na skládku do 10km	tun	85	62	5 270,00
19	poplatek za uložení suti dle zařídění	tun	85	159	13 515,00
20	obnova obrubny z obrubníku silničního 15/25/100 Kladeného do betonového lože s boční opěrrou	m	38	560	21 280,00
21	obrubník silniční 15/25/100	kus	120	190	22 800,00
22	přidávkba obrubniku silničního a vodící linka úžlabí z kostky betonové drobné 10x20x8cm Kladené do betonového lože s boční opěrrou	m	38	245	9 310,00
23	dlažba betonová 10/20/8 přírodní	m2	14	340	4 760,00
24	linka úžlabí ze spuštěného obrubniku silničního 15/25/100 Kladeného do betonového lože s plným obetonováním	m		598	
25	vodící linka podél zděných budov z kostky betonové drobné 20x20x8cm Kladené do betonového lože s boční opěrrou	m	20	310	6 200,00
26	dodláždění zpevněných ploch výklenků zděných budov dlažbou Klasiko 6cm přírodní, včetně zemních prací a štetkových konstrukčních vrstev v mocnosti 20+4cm	m2		1598	
27	obnova obrubny chodníku z obrubníku Parkového 8/25/50 Kladeného do betonového lože s boční opěrrou	m		480	

Obec Halže - opravy místních komunikací a zpevněných ploch

25	obrubník Parkový 8/25/50 přírodní stažení stávajících znehodnocených štěrkových vrstev a dokopání do úrovně pláně s naložením, odvozem a uložením kamenniva a výkopku na skládku objednatel BEZ poplatku za uložení	m	45	82	3 690,00
26	obnova štěrkových konstrukčních vrstev z kamenniva drčeného frakce 0/32 v mocnosti 0,300m, včetně kladení finální štěrkové vrstvy finišerem se zhutněním	m ²	320	138	44 160,00
27	obnova štěrkových konstrukčních vrstev z kameniva drčeného frakce 0/32 v mocnosti 0,300m, včetně kladení finální štěrkové vrstvy finišerem se zhutněním (předpokládá se dostatečná únosnost stávajících štěrkových konstrukčních vrstev)	m ²	280	486	136 080,00
28	doplnění stávajících štěrkových konstrukčních vrstev a vyrovnání nerovnosti štěrkové frakce 0/32 v průměrně předpokládané mocnosti vrstvy do 10cm (předpokládá se dostatečná únosnost stávajících štěrkových konstrukčních vrstev)	m ²		432	
29	obnova asfaltového krytu komunikací v mocnosti 60+40mm kladeného finišerem v šíři přes 3m, včetně dopravy horké asfaltové směsi a přesunu mechanizace	m ²		906	
30	obnova asfaltového krytu chodníku a komunikace podél obruby v mocnostech 60mm (20 m ²) a 80mm (36 m ²), včetně ruční pokládky horké asfaltové směsi	m ²		1092	
31	úprava chodníku a stání pro kontejnery položením dlažďového krytu z dlažby Klasiko 6cm přírodní včetně zemních prací a štěrkových konstrukčních vrstev v mocnosti 15+4cm	m ²		1294	
32	chodníkový přejezd = zhotovení varovného pásu z dlažby s hmatovou úpravou pro nevidomé v šíři pásu 0,40m varovného pásu a 0,80m signálního pásu v kontrastním barevném (červeném) provedení	m		1760	
33	dlažba betonová 10/20/8 červená s hmatovou úpravou terénní úpravy v prostoru stavby včetně dodání tříděné zúrodnitelné zeminy v průměrné mocnosti vrstvy do 70mm a osetí travní směsí parkovou	m ²	19,2	580	11 136,00
Celkem				171	393 694,00 Kč

DOHUMIL STRAVITEL
POVOJENSKÝ
Opatovická 2230 247 01 Tachov
IČO: 65566977, DIČ: CZ6604172289
Tel.: 374 777 067, Mobil: 603 281 780
WWW.POVOJENSKY-STRAVITEL.CZ