

Faktura - daňový doklad

Dodavatel IČ 29158206 DIČ cz29158206 VIDA GROUP s.r.o. U Školky 355/19 32600 Plzeň	Číslo Konst.symbol 8 Smlouva - objednávka SOD Odběratel IČ 00257893 DIČ CZ00257893	2024															
Číslo účtu 2762984359/0800 IBAN CZ1408000000002762984359	Město Kaznějov Ke Škále 220 33151 Kaznějov																
Den uskutečnění zdanitelného plnění 30.08.2024 Den vystavení faktury 30.08.2024 Den splatnosti 29.09.2024 Forma úhrady příkazem																	
Fakturujeme Vám materiál a práci na akci: Rekonstrukce ulice U Studánek v Kaznějově ID projektu 117D8220A9313.																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Označení dodávky</th> <th style="text-align: right;">DPH%</th> <th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>materiál a práce</td> <td style="text-align: right;">21</td> <td style="text-align: right;">428 844.89</td> </tr> <tr> <td>Celkem</td> <td></td> <td style="text-align: right;">428 844.89</td> </tr> <tr> <td>Základ 21% 428844.89</td> <td>DPH 21% 90057.43 Kč</td> <td style="text-align: right;">90 057.43</td> </tr> <tr> <td>K úhradě (zaokrouhleno)</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> <td style="text-align: right;">518 902.32</td> </tr> </tbody> </table>			Označení dodávky	DPH%	Cena bez DPH	materiál a práce	21	428 844.89	Celkem		428 844.89	Základ 21% 428844.89	DPH 21% 90057.43 Kč	90 057.43	K úhradě (zaokrouhleno)	Kč	518 902.32
Označení dodávky	DPH%	Cena bez DPH															
materiál a práce	21	428 844.89															
Celkem		428 844.89															
Základ 21% 428844.89	DPH 21% 90057.43 Kč	90 057.43															
K úhradě (zaokrouhleno)	Kč	518 902.32															
 Příloha	VIDA GROUP s.r.o. U školky 355/19, 326 00 PLZEŇ - KOTEROV IČ: 29158206 DIČ: CZ 29158206 1 Fakturoval Fikerlová Razítko a podpis																

zapsáno v OR u KS v Plzni dne 25.6.2012, oddíl C, vložka 27601
 Lic. # 29158206 VIDA GROUP s.r.o.

REKAPITULACE ROZPOČTU
REKONSTRUKCE ULICE U STUDÁNEK V KAZNĚJOVĚ

srpen 2024 cena

fakturace odpočátku
včetně 08/2024

Odpočty D1

cena ze smlouvy

	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH	Kč bez DPH	Kč bez DPH	Kč bez DPH
SO 110 komunikace - etapa 1, neuznatelné náklady	0,00	0,00	0,00	166 470,70	16 283,94	182 754,64
SO 310 Vodovod - etapa 1, neuznatelné náklady	0,00	0,00	0,00	480 364,46	441,40	480 805,86
SO 310.2 Vodovodní přípojka č. 1 - etapa 1, neuznatelné náklady	0,00	0,00	0,00	26 190,12	120,45	26 310,57
SO 310.2 Vodovodní přípojka č. 2 - etapa 1, neuznatelné náklady	0,00	0,00	0,00	23 155,98	64,35	23 220,33
SO 310.2 Vodovodní přípojka č. 3 - etapa 1, neuznatelné náklady	0,00	0,00	0,00	25 012,17	141,57	25 153,74
SO 310.2 Vodovodní přípojka č. 4 - etapa 1, neuznatelné náklady	0,00	0,00	0,00	27 418,89	203,78	27 622,66
SO 310.2 Vodovodní přípojka č. 5 - etapa 1, neuznatelné náklady	0,00	0,00	0,00	24 493,26	117,98	24 611,24
SO 410 Veřejné osvětlení - etapa 1, neuznatelné náklady	0,00	0,00	0,00	169 762,18	4 293,00	174 055,18
SO 810 Sadové úpravy - etapa 1, neuznatelné náklady	0,00	0,00	0,00	3 966,78	0,00	3 966,78
Vedlejší rozpočtové náklady - etapa 1, neuznatelné náklady	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	35 500,00
SO 110 komunikace - etapa 1, uznatelné náklady	205 000,00	43 050,00	248 050,00	1 285 765,89	18 344,24	1 304 110,13
Vedlejší rozpočtové náklady - etapa 1, uznatelné náklady	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	52 500,00
SO 110 komunikace - etapa 2, neuznatelné náklady	-155,18	-32,59	-187,76	681 360,52	58 369,62	739 730,14
SO 310 Vodovod - etapa 2, neuznatelné náklady	0,00	0,00	0,00	342 293,68	0,00	342 293,68
SO 410 Veřejné osvětlení - etapa 2, neuznatelné náklady	0,00	0,00	0,00	196 094,26	4 293,00	200 387,26
SO 810 Sadové úpravy - etapa 2, neuznatelné náklady	0,00	0,00	0,00	42 104,90	0,00	42 104,90
Vedlejší rozpočtové náklady - etapa 2, neuznatelné náklady	0,00	0,00	0,00	65 500,00	0,00	65 500,00
SO 110 komunikace - etapa 2, uznatelné náklady	224 000,00	47 040,00	271 040,01	1 410 310,83	152 020,35	1 562 331,18
Vedlejší rozpočtové náklady - etapa 2, uznatelné náklady	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	52 500,00
celkem	428 844,89	90 057,43	518 902,32	5 110 764,61	254 693,68	5 365 458,29

IDS control s.r.o.

Na Úhoru 413/1, 318 00 Plzeň

IČ: 066 14 761

DIČ: CZ06614761

VIDA GROUP s.r.o.
U Školky 355/19, 326 00 PLZEŇ - KOTEROV
IČ: 291 58 206
DIČ: CZ 291 58 206

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice U Studáněk v Kaznějské - Etapa 1 (Profil P1 - P11) - UZNATELNÉ NÁKLADY
 Objekt:

1 - SO 110 Komunikace

Místo: 15. 5. 2023
 Zadavatel: MENE Industry s.r.o.,
 Lobežská 53, 326 00
 Pízen
 Uchazeč: VIDA GROUP s.r.o.
 Zpracovatel: Jiří Marek, Dolní Bělá
 40, 331 52 Dolní Bělá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Zůstatek množství	J.cena [CZK]	zůstatek cena	srpen 2024 cena	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem											
Práce a dodávky HSV											
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v horní třídě těžitelosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	95,850	0,000	131,00	0,00	0,00	1 304 110,13	12 556,35 CS ÚRS 2023 01
2	K	132212131	Houbení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelosti I skupiny 3 soudržných	m3	2,522	0,000	1 300,00	0,00	0,00	3 278,60	CS ÚRS 2023 01
3	K	132251101	Houbení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	16,656	0,000	891,00	0,00	0,00	14 840,50	CS ÚRS 2023 01
4	K	132312131	Houbení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelosti II skupiny 4 soudržných	m3	0,630	0,000	1 800,00	0,00	0,00	1 134,00	CS ÚRS 2023 01
5	K	132351101	Houbení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	2,522	0,000	1 220,00	0,00	0,00	3 076,84	CS ÚRS 2023 01
6	K	133212811	Houbení nezapažených šachet ručně v horních třídě těžitelosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	0,976	0,000	2 060,00	0,00	0,00	2 010,56	CS ÚRS 2023 01
7	K	133251102	Houbení nezapažených šachet strojně v horní třídě těžitelosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	3,902	0,000	849,00	0,00	0,00	3 312,80	CS ÚRS 2023 01
8	K	133312811	Houbení nezapažených šachet ručně v horních třídě těžitelosti II skupiny 4, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	0,244	0,000	2 250,00	0,00	0,00	549,00	CS ÚRS 2023 01
9	K	133351102	Houbení nezapažených šachet strojně v horní třídě těžitelosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	0,976	0,000	1 180,00	0,00	0,00	1 151,68	CS ÚRS 2023 01
10	K	174151101	Zásyp sypninou z jakéhokoliv hominy strojně s uložením výkopu ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	8,246	0,000	133,00	0,00	0,00	1 096,72	CS ÚRS 2023 01
11	M	58344155	šetrňodrt frakce 0/22	t	7,176	0,000	247,00	0,00	0,00	1 772,47	CS ÚRS 2023 01
12	K	174251101	Zásyp sypninou z jakéhokoliv hominy strojně s uložením výkopu ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	5,944	0,000	66,90	0,00	0,00	397,65	CS ÚRS 2023 01
13	K	16275R	Vodorovné přemístění výkopku/sypninou z hominy třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 dle možností zhotovitele	m3	114,628	0,000	455,00	0,00	0,00	52 155,74	
14	K	171251201	Uložení sypninou na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložení sypninou do předepsaného tvaru	m3	114,628	0,000	18,50	0,00	0,00	2 120,62	CS ÚRS 2023 01
15	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	206,330	0,000	150,00	0,00	0,00	30 949,50	CS ÚRS 2023 01
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypninou z vhodných tříd těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a mrtu zhutnění bez prohození sypninou	m3	2,760	0,000	195,00	0,00	0,00	538,20	CS ÚRS 2023 01
17	M	58337310	šetrňopisek frakce 0/4	t	5,520	0,000	135,00	0,00	0,00	745,20	CS ÚRS 2023 01
18	K	181951112	Uprava pláně vyrovnání výškových rozdílností strojně v horní třídě těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	453,000	0,000	21,80	0,00	0,00	9 875,40	CS ÚRS 2023 01
19	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v horní třídě těžitelosti I, skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	203,850	0,000	13,10	0,00	0,00	2 670,44	CS ÚRS 2023 01
20	K	16275R	Vodorovné přemístění výkopku/sypninou z hominy třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 dle možností zhotovitele	m3	203,850	0,000	45,50	0,00	0,00	9 275,18	
21	K	171251201	Uložení sypninou na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložení sypninou do předepsaného tvaru	m3	203,850	0,000	1,85	0,00	0,00	377,12	CS ÚRS 2023 01
22	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	366,930	0,000	15,00	0,00	0,00	5 503,95	CS ÚRS 2023 01
23	K	181951112	Uprava pláně vyrovnání výškových rozdílností strojně v horní třídě těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	453,000	0,000	2,18	0,00	0,00	987,54	CS ÚRS 2023 01
24	K	564861111	Podklad ze šetrňokodit ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	453,000	0,000	21,10	0,00	0,00	9 556,30	CS ÚRS 2023 01

25	K	564871111	Podklad ze šteřkordní ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m ² , po zhutnění tl. 250 mm	m ²	453,000	0,000	26,10	0,00	0,00	11 823,30	CS ÚRS 2023 01
26	K	564851114	Podklad ze šteřkordní ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m ² , po zhutnění tl. 180 mm	m ²	453,000	0,000	191,00	0,00	0,00	86 523,00	CS ÚRS 2023 01
27	K	564851114	Podklad ze šteřkordní ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m ² , po zhutnění tl. 180 mm	m ²	410,000	0,000	191,00	0,00	0,00	78 310,00	CS ÚRS 2023 01
28	K	573111111	Podklad ze šteřkordní ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m ² , po zhutnění tl. 180 mm	m ²	410,000	0,000	12,70	0,00	0,00	5 207,00	CS ÚRS 2023 01
29	K	565165122	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v průtu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 90 mm	m ²	410,000	0,000	1 000,00	0,00	0,00	410 000,00	CS ÚRS 2023 01
30	K	573231108	Postřik spopovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m ²	m ²	410,000	0,000	11,20	0,00	0,00	4 592,00	CS ÚRS 2023 01
31	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrubná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v průtu šířky přes 3 m, tl. po zhutnění tl. 50 mm	m ²	410,000	0,000	500,00	0,00	205 000,00	205 000,00	CS ÚRS 2023 01
32	K	916132113	Osazení silniční odbočky z betonové příložky (Krajník) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu ornistrán	m	177,000	0,000	223,00	0,00	0,00	39 471,00	CS ÚRS 2023 01
33	M	59245020	příložka betonová 200x100x60mm, přírodní	m ²	18,231	0,000	253,79	0,00	0,00	4 626,85	CS ÚRS 2023 01
34	K	919732211	Styena pracovní spára při napojení nového zvislého povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně profézání spár	m	7,000	0,000	98,80	0,00	0,00	691,60	CS ÚRS 2023 01
35	K	988225111	Přesun hmot pro komunikace s krytlem z kámeniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	24,621	0,000	65,20	0,00	0,00	1 605,29	CS ÚRS 2023 01
36	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šteřkopišku do 63 mm	m ³	0,920	0,000	1 070,00	0,00	0,00	984,40	CS ÚRS 2023 01
37	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tl. C 16/20	m ³	1,020	0,000	3 060,00	0,00	0,00	3 121,20	CS ÚRS 2023 01
38	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plošného jednostranného, tuhostí třídy SN 8 DN 160	m	21,000	0,000	243,00	0,00	0,00	5 103,00	CS ÚRS 2023 01
39	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plošného kolenn DN 150	kus	5,000	0,000	226,00	0,00	0,00	1 130,00	CS ÚRS 2023 01
40	M	28611361	koleno kanalizační PVC-KG 160x45°	kus	5,000	0,000	128,00	0,00	0,00	640,00	CS ÚRS 2023 01
41	K	877310320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plošného odboček DN 150	kus	1,000	0,000	379,00	0,00	0,00	379,00	CS ÚRS 2023 01
42	K	877355121	Výflez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z tuby z tvrdého PVC DN 200	kus	1,000	0,000	371,00	0,00	0,00	371,00	CS ÚRS 2023 01
43	M	28611392	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45°	kus	2,000	0,000	165,60	0,00	0,00	331,20	CS ÚRS 2023 01
44	K	899623151	Obetonovaný potrubí nebo zděva stok betonem prosným v otevřeném výkopu, betonem tl. C 16/20	m ³	2,540	0,000	3 010,00	0,00	0,00	7 645,40	CS ÚRS 2023 01
45	K	899553211	Výztuž pro obetonovaný potrubí ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,033	0,000	44 000,00	0,00	0,00	1 452,00	CS ÚRS 2023 01
46	K	895941302	Osazení vpusť uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalíštem	kus	2,000	0,000	990,00	0,00	0,00	1 980,00	CS ÚRS 2023 01
47	M	59223852	dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonová 450x300x50mm	kus	2,000	0,000	279,23	0,00	0,00	558,46	CS ÚRS 2023 01
48	K	895941332	Osazení vpusť uliční z betonových dílců DN 450 skrz průběžná se zápchovou uzávěrkou	kus	2,000	0,000	1 100,00	0,00	0,00	2 200,00	CS ÚRS 2023 01
49	M	59223855	skrz pro uliční vpusť se zápchovou uzávěrkou DN150 PVC 450x500x50mm	kus	2,000	0,000	1 720,10	0,00	0,00	3 440,20	
50	K	895941322	Osazení vpusť uliční z betonových dílců DN 450 skrz středová 295 mm	kus	1,000	0,000	525,00	0,00	0,00	525,00	CS ÚRS 2023 01
51	M	59224487	vpusť uliční DN 450 skrz střední betonová 450/295x50mm	kus	1,000	0,000	244,93	0,00	0,00	244,93	CS ÚRS 2023 01
52	K	895941323	Osazení vpusť uliční z betonových dílců DN 450 skrz středová 570 mm	kus	1,000	0,000	980,00	0,00	0,00	980,00	CS ÚRS 2023 01
53	M	59224488	vpusť uliční DN 450 skrz střední betonová 450/570x50mm	kus	1,000	0,000	401,19	0,00	0,00	401,19	CS ÚRS 2023 01
54	K	895941313	Osazení vpusť uliční z betonových dílců DN 450 skrz horní 295 mm	kus	2,000	0,000	525,00	0,00	0,00	1 050,00	CS ÚRS 2023 01
55	M	59224485	vpusť uliční DN 450 skrz horní betonová 450/295x50mm	kus	2,000	0,000	251,32	0,00	0,00	502,64	CS ÚRS 2023 01
56	K	452121212	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámeč pod poklepy a mříže, výšky do 100 mm	kus	2,000	0,000	582,00	0,00	0,00	1 164,00	CS ÚRS 2023 01
57	M	59223821	vpusť uliční prstenců betonový v 60 mm	kus	2,000	0,000	166,34	0,00	0,00	332,68	CS ÚRS 2023 01
58	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně ránu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	0,000	1 200,00	0,00	0,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 01
59	M	59224483	mříž pryžová vitrová s rámem pro uliční vpusť 500x500 rovná D400	kus	2,000	0,000	4 724,98	0,00	0,00	9 449,96	CS ÚRS 2023 01
60	M	28661789_1	koš kalový oceľový kruhový pro silniční vpusť v 600 mm	kus	2,000	0,000	561,56	0,00	0,00	1 123,12	
61	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením mříže	kus	2,000	0,000	2 070,00	0,00	0,00	4 140,00	CS ÚRS 2023 01
62	M	59223821	vpusť uliční prstenců betonový v 60 mm	kus	2,000	2,000	166,34	0,00	0,00	332,68	CS ÚRS 2023 01
63	M	59224483	mříž pryžová vitrová s rámem pro uliční vpusť 500x500 rovná D400	kus	2,000	2,000	4 724,98	0,00	0,00	9 449,96	CS ÚRS 2023 01
64	M	28661789_1	koš kalový oceľový kruhový pro silniční vpusť v 600 mm	kus	2,000	2,000	561,56	0,00	0,00	1 123,12	
65	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlábu s krycím nástěm polymenbetonového šířky do 200 mm	m	0,500	0,000	1 000,00	0,00	0,00	500,00	CS ÚRS 2023 01
66	M	59241494	horní díl vpusť zařezá A15-D 400KN pro žláby z PE s 300mm	kus	1,000	0,000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
67	M	56241498	spodní díl vpusť dlouhá s předformovaným odtokem DN 160/200 pro žláby z PE s 300mm	kus	1,000	0,000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
68	M	56241455	betón stěna příla Pz začíték/konec žlábu PE s 150 mm	kus	2,000	0,000	300,00	0,00	0,00	600,00	CS ÚRS 2023 01
69	M	59221642	pachový uzávěr PVC DN150	kus	1,000	0,000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
70	M	56241025	rošt mřížkový D400 litina dl 0,5m oka 12/150 pro žlab PE s 150mm	m	0,500	0,000	700,00	0,00	0,00	350,00	CS ÚRS 2023 01
71	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou státného s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1,000	1,000	219,00	0,00	0,00	219,00	CS ÚRS 2023 01

72	M	59217016	obrník betonový chodníkový 1000x80x250mm, přírodní	m	1,010	1,010	81,47	82,28	0,00	82,28	CS URS 2023 01
73	K	212750103	Tratvody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celopřetřísňovaná 360° DN 160	m	0,000	0,000	380,00	0,00	0,00	0,00	CS URS 2023 01
74	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebek nebo trativodu v rýze nebo záležu se stěnami šířkou o sklono do 1:2	m2	0,000	0,000	18,50	0,00	0,00	0,00	CS URS 2023 01
75	M	69311226	geotextilie narkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 150g/m2	m2	0,000	0,000	19,10	0,00	0,00	0,00	CS URS 2023 01
76	K	899722113	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	0,000	0,000	12,90	0,00	0,00	0,00	CS URS 2023 01
77	K	892351111	Tratvové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	21,000	21,000	23,20	487,20	0,00	0,00	CS URS 2023 01
78	K	892372111	Tratvové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000	1,000	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	CS URS 2023 01
79	K	998276101	Přesun hmot pro lubení vedení houbené z trub z plastických hmot nebo sklaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,000	0,000	955,00	0,00	0,00	0,00	CS URS 2023 01
80	K	919735112	Řezání stávajícího živého krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,000	0,000	84,00	0,00	0,00	0,00	CS URS 2023 01
81	K	113154124	Práce v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	0,000	0,000	127,00	0,00	0,00	0,00	CS URS 2023 01
82	K	113107222	Odstavení podkladu nebo krytu strojní plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenosti do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenu hrubého drceného, o t. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	0,000	0,000	36,00	0,00	0,00	0,00	CS URS 2023 01
83	K	899202211	Demontáž níže línových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg	kus	0,000	0,000	456,00	0,00	0,00	0,00	CS URS 2023 01
84	K	890411851	Bourání šachet a jámek strojně velkosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	0,000	0,000	2 580,00	0,00	0,00	0,00	CS URS 2023 01
85	K	99722158R	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů dle možností zhotovitele	t	0,000	0,000	350,00	0,00	0,00	0,00	CS URS 2023 01
86	K	99722158R	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů dle možností zhotovitele	t	0,000	0,000	450,00	0,00	0,00	0,00	CS URS 2023 01
87	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	0,000	0,000	150,00	0,00	0,00	0,00	CS URS 2023 01
88	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 01	t	0,000	0,000	145,00	0,00	0,00	0,00	CS URS 2023 01
89	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 03 02	t	0,000	0,000	190,00	0,00	0,00	0,00	CS URS 2023 01

VIDA GROUP s.r.o.
 U školky 355/19, 326 00 PLZEN - KOTEROV
 IČ: 291 58 206
 DIČ: CZ29158206

IDS control s.r.o.
 Na Úhoru 413/1, 318 00 Plzeň
 IČ: 066 14 761
 DIČ: CZ06614761

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice U Studáněk v Kozněpě - Etapa 2 (Ploš P11 - P24) - NEUZNAATELNÉ NÁKLADY
 Objekt: 1 - SO 110 Komunikace

16. 5. 2023
 MENE Industry s.r.o.,
 Lobežská 53, 326 00
 Píseň
 Jiří Marek, Dolní Bělá
 40, 331 52 Dolní Bělá

Datum:
 Projektant:
 Zpracovatel:

VIDA GROUP s.r.o.

PC	Typ	Kód	MJ	Množství	Zůstatek množství	spřen 2024 množství	J.cena [CZK]	Zůstatek cena	spřen 2024 cena	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem											
0	HSV							58 369,62	-155,18	739 730,14	
1	K	122251104	m3	209,960	0,000		131,00	0,00	0,00	739 730,14	27 504,76 CS URS 2023 01
2	K	16275R	m3	209,960	0,000		455,00	0,00	0,00	95 531,80	
3	K	171251201	m3	209,960	0,000		18,50	0,00	0,00	3 884,26 CS URS 2023 01	
4	K	171201231	1	377,928	0,000		150,00	0,00	0,00	56 688,20 CS URS 2023 01	
5	K	181951112	m2	172,000	0,000		21,80	0,00	0,00	3 748,60 CS URS 2023 01	
6	K	122251104	m3	66,400	0,000		13,10	0,00	0,00	896,04 CS URS 2023 01	
7	K	16275R	m3	66,400	0,000		45,50	0,00	0,00	3 112,20	
8	K	171251201	m3	66,400	0,000		1,85	0,00	0,00	126,54 CS URS 2023 01	
9	K	171201231	1	123,120	0,000		15,00	0,00	0,00	1 846,80 CS URS 2023 01	
10	K	181951112	m2	152,000	0,000		2,18	0,00	0,00	331,36 CS URS 2023 01	
11	K	564851111	m2	152,000	0,000		21,10	0,00	0,00	3 207,20 CS URS 2023 01	
12	K	564871111	m2	152,000	0,000		26,10	0,00	0,00	3 967,20 CS URS 2023 01	
13	K	916131213	m	195,000	0,000		256,00	0,00	0,00	49 920,00 CS URS 2023 01	
14	M	59217031	m	189,920	0,000		110,83	0,00	0,00	21 049,94 CS URS 2023 01	
15	M	59217054	m	7,020	0,000		280,16	0,00	0,00	1 966,72 CS URS 2023 01	
16	K	916231213	m	38,000	38,000		219,00	8 322,00	0,00	8 322,00 CS URS 2023 01	
17	M	59217016	m	38,380	38,380		81,47	3 126,82	0,00	3 126,82 CS URS 2023 01	
18	K	998225111	1	53,190	1,190	2,380	65,20	77,59	-155,18	3 467,99 CS URS 2023 01	
19	K	564851111	m2	75,000	0,000		162,00	0,00	0,00	12 150,00 CS URS 2023 01	
20	K	564851111	m2	62,000	0,000		162,00	0,00	0,00	10 044,00 CS URS 2023 01	
21	K	596412211	m2	62,000	1,500		343,00	514,50	0,00	21 266,00 CS URS 2023 01	
22	M	59246016	m2	65,137	1,545		302,96	464,98	0,00	19 603,63 CS URS 2023 01	
23	K	180405114	m2	26,000	25,000		85,40	2 220,40	0,00	2 220,40 CS URS 2023 01	
24	M	10371500	m3	2,080	2,080		1 160,00	2 298,00	0,00	2 298,00 CS URS 2023 01	
25	M	00572410	kg	0,016	0,016		160,00	2,56	0,00	2,56 CS URS 2023 01	
26	K	916231213	m	41,000	41,000		219,00	8 979,00	0,00	8 979,00 CS URS 2023 01	
27	M	59217016	m	41,410	41,410		81,47	3 373,57	0,00	3 373,57 CS URS 2023 01	
28	K	998223011	1	15,444	5,444		198,00	1 093,36	0,00	3 073,36 CS URS 2023 01	
29	K	564750003	m2	77,000	0,000		188,00	0,00	0,00	14 476,00 CS URS 2023 01	
30	K	564750103	m2	65,000	0,000		184,00	0,00	0,00	11 960,00 CS URS 2023 01	

Práce a dodávky HSV
 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
 Vodorovné přemístění vykopku/sypání v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 dle možnosti zhotovitele
 Uložení sypání na skládky nebo mezisklady bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru
 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
 Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuňněním
 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
 Vodorovné přemístění vykopku/sypání v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 dle možnosti zhotovitele
 Uložení sypání na skládky nebo mezisklady bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru
 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
 Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuňněním
 Poeklad ze stěrkodrti ŠD s rozprostitím a zhuňněním plochy přes 100 m2, po zhuňnění tl. 200 mm
 Poeklad ze stěrkodrti ŠD s rozprostitím a zhuňněním plochy přes 100 m2, po zhuňnění tl. 250 mm
 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s
 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm, přírodní
 obrubník betonový pásovérový
 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s
 boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm, přírodní
 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živinovým dopravní vzdáleností do 200 m
 jakékoliv délky objektu
 Poeklad ze stěrkodrti ŠD s rozprostitím a zhuňněním plochy přes 100 m2, po zhuňnění tl. 150 mm
 Poeklad ze stěrkodrti ŠD s rozprostitím a zhuňněním plochy přes 100 m2, po zhuňnění tl. 150 mm
 Kládní dílažby z betonových vegetačních dílažeb pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl.
 do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2
 dílažba pásná betonová vegetační 600x400x80mm
 osivo směs travní pařková
 Založení trávníků ve vegetačních dílažebích nebo prefabrikátech výševem směsi substrátu a semene v rovině nebo na
 svahu do 1:5
 substrát pro trávníky VL
 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého
 s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm, přírodní
 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem drceného vel. 0-32 mm s rozprostitím a zhuňněním plochy jednotlivě do 100 m2, po
 zhuňnění tl. 170 mm
 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm, přírodní
 Poeklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostitím a zhuňněním plochy jednotlivě do 100 m2, po
 zhuňnění tl. 170 mm
 Poeklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostitím a zhuňněním plochy jednotlivě do 100 m2,
 po zhuňnění tl. 170 mm

74	K	996223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dle zadání dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	12,802	0,000	199,00	0,00	0,00	2 547,60	CS	URS 2023 01
75	K	629991199	Oprava obnažených částí podzemních cementových maltou a náterem cementovým mlékem	m2	1,600	1,000	359,00	0,00	574,40	574,40		
76	K	711161212	Izolace proti zemi vlnitostí a beztlakové vodě nepovými fóliemi na ploše svazie S vstřiva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nospku 6,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	8,000	8,000	100,90	0,00	807,20	807,20		807,20
77	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopů	kus	2,000	0,000	1 990,00	0,00	0,00	0,00		3 980,00
78	M	59224661	poklop šachtový betonový vyjádřeno 785(610x160mm) s odvětráním	kus	2,000	0,000	3 051,69	0,00	0,00	0,00		6 103,78
79	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupaté nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	1,000	0,000	1 120,00	0,00	0,00	0,00		1 120,00
80	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	11,000	11,000	219,00	0,00	2 409,00	2 409,00		2 409,00
81	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm, přirodní	m	11,110	11,110	81,47	0,00	905,13	905,13		905,13
82	K	996223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dle zadání dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	3,411	0,000	199,00	0,00	0,00	678,79	CS	URS 2023 01
83	K	113201112	Vyřízení obrubu s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	56,000	0,000	122,00	0,00	0,00	6 832,00	CS	URS 2023 01
84	K	113202111	Vyřízení obrubu s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníku nebo obrubníku stojatých	m	17,000	0,000	59,90	0,00	0,00	1 018,30	CS	URS 2023 01
85	K	966006132	Odstředění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložení hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zášypem jím a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	2,000	0,000	369,00	0,00	0,00	738,00	CS	URS 2023 01
86	K	966006211	Odstředění (demonitáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000	0,000	53,60	0,00	0,00	107,20	CS	URS 2023 01
87	K	99722156R	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů dle možnosti zhotovitele	t	19,897	0,000	459,00	0,00	0,00	9 132,72		
88	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17.01.01	t	19,897	0,000	145,00	0,00	0,00	2 885,07	CS	URS 2023 01

IDS control s.r.o.

Na Úhoru 413/1, 318 00 Plzeň

IČ: 066 14 761

DIC: CZ06614761

VIDA GROUP s.r.o.
 U školky 355/19, 326 00 PLZEŇ - KOTEROV
 IČ: 291 58 206
 DIC: CZ 291 58 206

①

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice U Studánka v Kaznějově - Etapa 2 (Průfil P11 - P24) - UZMATĚLNÉ NÁKLADY
 Objekt:

1 - SO 110 Komunikace

Datum: 16. 5. 2023

Zadávatel: MENE Industry s.r.o.,
 Lobežská 53, 326 00
 Plzeň
 Uchazeč: Jiří Marek, Dolní Bělá
 40, 331 52 Dolní Bělá

Projektant: VIDA GROUP s.r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Zůstatková množství	spen 2024 množství	J.cena (CZK)	Zůstatková cena	spen 2024 cena	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem													
Práce a dodávky HSV													
D	D	1	Zemní práce								152 020,35	224 000,00	1 562 331,18
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	133,500	0,000		131,00	0,00	0,00	17 488,50	CS URS 2023 01	
2	K	132212131	Houbení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	1,825	0,000		1 300,00	0,00	0,00	2 372,50	CS URS 2023 01	
3	K	132251101	Houbení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	7,301	0,000		891,00	0,00	0,00	6 505,19	CS URS 2023 01	
4	K	132312131	Houbení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	0,456	0,000		1 800,00	0,00	0,00	820,80	CS URS 2023 01	
5	K	132351101	Houbení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	1,825	0,000		1 220,00	0,00	0,00	2 226,50	CS URS 2023 01	
6	K	133212811	Houbení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti II skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	1,944	0,000		2 060,00	0,00	0,00	4 004,64	CS URS 2023 01	
7	K	133251102	Houbení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	7,776	0,000		849,00	0,00	0,00	6 601,82	CS URS 2023 01	
8	K	133312811	Houbení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	0,486	0,000		2 250,00	0,00	0,00	1 093,50	CS URS 2023 01	
9	K	133351102	Houbení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	1,944	0,000		1 180,00	0,00	0,00	2 293,92	CS URS 2023 01	
10	K	174151101	Zásyp sypalinou z jakékoliv horniny strojně s uložním výkopku ve vrstvách se zhuňtáním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	12,160	0,000		133,00	0,00	0,00	1 617,28	CS URS 2023 01	
11	M	59344755	Štěrkodrt frakce D/22	t	7,176	0,000		247,00	0,00	0,00	1 772,47	CS URS 2023 01	
12	K	174251101	Zásyp sypalinou z jakékoliv horniny strojně s uložním výkopku ve vrstvách bez zhuňtění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	5,944	0,000		66,90	0,00	0,00	397,65	CS URS 2023 01	
13	K	16275R	Vodorovné přemístění výkopků/sypalin z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 dle možnosti zhotovitele	m3	142,541	0,000		455,00	0,00	0,01	64 856,16		
14	K	171251201	Uložení sypalin na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložení sypalin do předepsaného tvaru	m3	142,541	0,000		18,50	0,00	0,00	2 637,01	CS URS 2023 01	
15	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	256,574	0,000		150,00	0,00	0,00	38 486,10	CS URS 2023 01	
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypalinou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuňtění bez prohození sypalin	m3	2,780	0,000		195,00	0,00	0,00	538,20	CS URS 2023 01	
17	M	59337310	Štěrkopisec frakce 04	t	5,520	0,000		135,00	0,00	0,00	745,20	CS URS 2023 01	
18	K	181951112	Úprava plátné vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuňtáním	m2	590,000	0,000		21,80	0,00	0,00	12 862,00	CS URS 2023 01	
19	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	265,500	0,000		13,10	0,00	0,00	3 478,05	CS URS 2023 01	
20	K	16275R	Vodorovné přemístění výkopků/sypalin z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 dle možnosti zhotovitele	m3	265,500	0,000		45,50	0,00	0,00	12 080,25		
21	K	171251201	Uložení sypalin na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložení sypalin do předepsaného tvaru	m3	265,500	0,000		1,85	0,00	0,01	491,18	CS URS 2023 01	
22	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	477,900	0,000		15,00	0,00	0,00	7 168,50	CS URS 2023 01	
23	K	181951112	Úprava plátné vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuňtáním	m2	590,000	0,000		2,18	0,00	0,00	1 286,20	CS URS 2023 01	
24	K	564861111	Podklad ze štěrku/rti ŠD s rozprostřením a zhuňtáním plochy přes 100 m2, po zhuňtění II, 200 mm	m2	590,000	0,000		21,10	0,00	0,00	12 449,00	CS URS 2023 01	
25	K	564871111	Podklad ze štěrku/rti ŠD s rozprostřením a zhuňtáním plochy přes 100 m2, po zhuňtění II, 250 mm	m2	590,000	0,000		26,10	0,00	0,00	15 399,00	CS URS 2023 01	

26	K	564851114	Podklad ze štěrkotů SD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m ² , po zhuštění tl. 180 mm	m ²	590,000	0,000	181,00	0,00	112 690,00	CS URS 2023 01
27	K	564851114	Podklad ze štěrkotů SD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m ² , po zhuštění tl. 180 mm	m ²	520,000	72,000	13 752,00	0,00	99 320,00	CS URS 2023 01
28	K	573111111	Postřik infiltrační PI z astalu silnicového s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m ²	m ²	520,000	72,000	914,40	0,00	6 604,00	CS URS 2023 01
29	K	565165122	Asfaltový vrstevní asfalt podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 90 mm	m ²	520,000	70,800	70 800,40	0,00	520 000,00	CS URS 2023 01
30	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m ²	m ²	520,000	72,000	806,40	0,00	5 824,00	CS URS 2023 01
31	K	577144121	Asfaltový vrstevní asfalt obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním s nemodifikovaného astalu v pruhu šířky přes 3 m tl. 1, po zhuštění tl. 50 mm	m ²	520,000	72,000	36 000,00	224 000,00	260 000,00	CS URS 2023 01
32	K	916132113	Osazení silniční spáry při napojení nového živnicového povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou astalovou cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	233,000	0,000	223,00	0,00	51 956,00	CS URS 2023 01
33	M	59245020	přidávka betonová 200x100x80mm, přiroční	m ²	23,999	0,000	253,79	0,00	6 090,71	CS URS 2023 01
34	K	916732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živnicového povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou astalovou maltou s posypem vepjnými hydrantní šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně přežatí spary	m	11,000	0,000	98,80	0,00	1 086,80	CS URS 2023 01
35	K	986225111	Přesun hmot pro komunikace s krytím z kameniva, monolitickým betonovým nebo živnicovým dopravní vzdáleností do 200 m jakékoliv délky objektu	1	32,412	4,000	65,20	260,80	2 113,26	CS URS 2023 01
36	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drenážní objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrku do 63 mm	m ³	0,920	0,000	1 070,00	0,00	984,40	CS URS 2023 01
37	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plošného jednovrstvého, tuhostí třídy SN 8 DN 160	m	8,500	0,000	372,00	0,00	3 162,00	CS URS 2023 01
38	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plošného jednovrstvého, tuhostí třídy SN 8 DN 200	m	4,000	0,000	468,00	0,00	1 872,00	CS URS 2023 01
39	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plošného kolenní DN 150	kus	4,000	0,000	226,00	0,00	904,00	CS URS 2023 01
40	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	4,000	0,000	128,00	0,00	512,00	CS URS 2023 01
41	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20	m ³	0,160	0,000	3 010,00	0,00	481,60	CS URS 2023 01
42	K	895941302	Osazení vpusť uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalisťem	kus	1,000	0,000	980,00	0,00	990,00	CS URS 2023 01
43	M	59223852	dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	1,000	1,000	279,23	0,00	279,23	CS URS 2023 01
44	K	895941332	Osazení vpusť uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná se zápchovou uzávěrou	kus	1,000	0,000	1 100,00	0,00	1 100,00	CS URS 2023 01
45	M	59223855	skruž pro uliční vpusť se zápchovou uzávěrou DN150 PVC 450x50x50mm	kus	1,000	1,000	1 720,10	0,00	1 720,10	CS URS 2023 01
46	K	895941322	Osazení vpusť uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm	kus	1,000	0,000	525,00	0,00	525,00	CS URS 2023 01
47	M	59224487	vpusť uliční DN 450 skruž střední betonová 450/295x50mm	kus	1,000	1,000	401,19	0,00	401,19	CS URS 2023 01
48	K	895941323	Osazení vpusť uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm	kus	1,000	0,000	251,32	0,00	251,32	CS URS 2023 01
49	M	59224488	vpusť uliční DN 450 skruž střední betonová 450/295x50mm	kus	1,000	1,000	562,00	0,00	562,00	CS URS 2023 01
50	K	895941313	Osazení vpusť uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm	kus	1,000	0,000	166,34	0,00	166,34	CS URS 2023 01
51	M	59224485	vpusť uliční DN 450 skruž horní betonová 450/295x50mm	kus	1,000	1,000	244,93	0,00	244,93	CS URS 2023 01
52	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	1,000	0,000	980,00	0,00	980,00	CS URS 2023 01
53	M	59223821	vpusť uliční prstencové betonový v 60 mm	kus	1,000	1,000	166,34	0,00	166,34	CS URS 2023 01
54	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D100, E600	kus	1,000	0,000	1 200,00	0,00	1 200,00	CS URS 2023 01
55	M	59224483	koš kalový ocelový kruhový pro silniční vpusť 500x500 mrvná D400	kus	1,000	1,000	4 724,98	0,00	4 724,98	CS URS 2023 01
56	M	28661789_1	mříž pryžová vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500 mrvná D400	kus	1,000	0,000	561,56	0,00	561,56	CS URS 2023 01
57	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením mříže	kus	2,000	0,000	2 070,00	0,00	4 140,00	CS URS 2023 01
58	M	59223821	vpusť uliční prstencové betonový v 60 mm	kus	2,000	0,000	166,34	0,00	332,68	CS URS 2023 01
59	M	59224483	mříž pryžová vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500 mrvná D400	kus	2,000	2,000	4 724,98	0,00	9 449,96	CS URS 2023 01
60	M	28661789_1	koš kalový ocelový kruhový pro silniční vpusť v 600 mm	kus	2,000	0,000	561,56	0,00	1 123,12	CS URS 2023 01
61	K	895941104	Osazení vpusť kanalizační horské z betonových dílců rozměru 1240/620 mm	kus	1,000	0,000	3 990,00	0,00	3 990,00	CS URS 2023 01
62	M	59224448	vpusť horská betonová spodní díl 124-62x153	kus	1,000	0,000	13 551,97	0,00	13 551,97	CS URS 2023 01
63	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	1,000	0,000	562,00	0,00	562,00	CS URS 2023 01
64	M	59224324	vpusť horská betonová prstencové 12x62x10	kus	1,000	1,000	2 597,14	0,00	2 597,14	CS URS 2023 01
65	K	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	0,000	1 140,00	0,00	1 140,00	CS URS 2023 01
66	M	59224333	mříž s rámem B125 na horskou vpusť (řířina)	kus	1,000	0,000	15 337,11	0,00	15 337,11	CS URS 2023 01
67	K	935113111	Osazení otvoročtového žlabu s krycím roštěm polymerbetonového šířky do 200 mm	m	4,500	0,000	1 000,00	0,00	4 500,00	CS URS 2023 01
68	M	56241021	žlab PE vztýžený skleným vláknem zatěž A15 D 400KN světlá š 150mm	m	4,000	0,000	1 700,00	0,00	6 800,00	CS URS 2023 01
69	M	56241494	řam díl vpusť zatěž A15-D 400KN pro žlab z PE š 300mm	kus	1,000	0,000	1 000,00	0,00	1 000,00	CS URS 2023 01
70	M	56241498	spodní díl vpusť dlouhý s předformovaným odtokem DN 160/200 pro žlab z PE š 300mm	kus	1,000	0,000	1 000,00	0,00	1 000,00	CS URS 2023 01
71	M	56241455	činní stěna plna Pz začátek/konec žlabu PE š 150 mm	kus	2,000	0,000	300,00	0,00	600,00	CS URS 2023 01
72	M	59221642	pacový uzávěr PVC DN150	kus	1,000	0,000	1 000,00	0,00	1 000,00	CS URS 2023 01
73	M	56241025	rošt mřížový D400 lina dl 0,5m oka 12/150 pro žlab PE š 150mm	m	4,500	0,000	700,00	0,00	3 150,00	CS URS 2023 01
74	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřizněním lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	9,000	9,000	219,00	1 971,00	1 971,00	CS URS 2023 01
75	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm, přiroční	m	9,000	9,000	81,47	0,00	740,56	CS URS 2023 01

76	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	12.500	0,000	12,90	0,00	161,25	CS ÚRS 2023 01
77	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	12.500	12,500	23,20	0,00	290,00	CS ÚRS 2023 01
78	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1.000	1,000	6 650,00	0,00	6 650,00	CS ÚRS 2023 01
79	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trupu z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	1	9,895	0,000	955,00	0,00	9 256,73	CS ÚRS 2023 01
80	K	919735112	Řezání stávajícího živého krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	11.000	0,000	84,00	0,00	924,00	CS ÚRS 2023 01
81	K	113154124	Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, hloubky vstřív 100 mm	m ²	460.000	0,000	127,00	0,00	58 420,00	CS ÚRS 2023 01
82	K	113107222	Odstranění podkladu nebo krytů stropní plochy jednotlivé plochy do 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	460.000	0,000	36,00	0,00	16 560,00	CS ÚRS 2023 01
83	K	899202211	Demontáž míří ilinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 50 do 100 Kg	kus	1.000	0,000	456,00	0,00	456,00	CS ÚRS 2023 01
84	K	899204211	Demontáž míří ilinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 150 Kg	kus	1.000	0,000	573,00	0,00	573,00	CS ÚRS 2023 01
85	K	890411851	Bourání šachet a jímek stropě velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m ³ z prelabrikovaných skruží	m ³	0.304	0,000	2 580,00	0,00	784,32	CS ÚRS 2023 01
86	K	890431851	Bourání šachet a jímek stropě velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m ³ z prelabrikovaných skruží	m ³	2.160	0,000	1 780,00	0,00	3 844,80	CS ÚRS 2023 01
87	K	99722155R	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů dle možnosti zhotovitele	1	239.200	0,000	180,00	0,00	43 056,00	
88	K	99722156R	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů dle možnosti zhotovitele	1	2.180	0,000	180,00	0,00	392,40	
89	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	1	133.400	0,000	150,00	0,00	20 010,00	CS ÚRS 2023 01
90	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	1	2.180	0,000	145,00	0,00	316,10	CS ÚRS 2023 01
91	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	1	105.800	0,000	190,00	0,00	20 102,00	CS ÚRS 2023 01

IDS control s.r.o.

Na Úhoru 413/1, 318 00 Pízeň

IČ: 066 14 761

DIČ: CZ06614761

VIDA GROUP s.r.o.

U školky 355/19, 326 00 PÍZEŇ - KOTEROV

IČ: 291 68 206

DIČ: CZ291 68206

①