


REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.02.2026 - 10.02.2026

Kód: 01042024_II_
 Stavba: Stavební úprava pož. zbrojnice Kaznějov

Místo: Kaznějov Datum: 10.02.2026

Objednatel: Město Kaznějov IČ: IČ:
 Zhotovitel: KRÁL PM CENTRUM s.r.o. IČ: 25220799 DIČ: CZ25220799

TV	Kód	Smluvní rozpočet		Celková cena	Prostaveno Cena	Období (01.02. - 10.02.)		Zůstatek		Méně práce	
		Popis	Cena			Cena	Cena	Cena	Cena		
S	01042024_II_	Stavební úprava pož. zbrojnice Kaznějov	11 400 000,00	10 873 238,56	430 562,72	96 198,72	0,00	0,00			
O	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	9 169 000,00	8 665 119,27	407 682,01	96 198,72	0,00	0,00			
O	D.1.3	ZTI	250 000,00	249 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
O	D.1.5.1	Vytápění	1 293 000,00	1 277 519,29	15 480,71	0,00	0,00	0,00			
O	D.1.5.2	VZT	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
O	D.1.7.	Elektro NN + hromosvod	614 000,00	607 100,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00			


 TDI
 ODS SOUTAŠSKO
 ING. PETR AUBRNOŠ

KRYCÍ LIST ZA OBDOBÍ: 01.02.2026 - 10.02.2026

Kód: 01042024_II_
Stavba: Stavební úprava pož. zbrojnice Kaznějov

Místo: Kaznějov Datum: 10.02.2026

Objednatel: Město Kaznějov IČ:
DIČ:

Zhotovitel: KRÁL PM CENTRUM s.r.o. IČ: 25220799
DIČ: CZ25220799

Projektant: Martin Hucl IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 430 562,72

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,0 %	430 562,72	90 418,17

Cena s DPH v CZK 520 980,89

Projektant:

Datum a podpis:

Zpracovatel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

Zhotovitel:

Datum a podpis:

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.02.2026 - 10.02.2026

Kód: 01042024_II_/D.1.1
Objekt: Architektonicko-stavební řešení

Místo: Kaznějov Datum: 10. 02. 2026

Objednatel: Město Kaznějov IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: KRÁL PM CENTRUM s.r.o. IČ: 25220799
 DIČ: CZ25220799

Smluvní rozpočet								
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Období (01.02. - 10.02.)	
							Množství	Cena
S	01042024_II_		Stavební úprava pož. zbrojnice Kaznějov					
O	D.1.1		Architektonicko-stavební řešení					407 682,01
D	HSV		Práce a dodávky HSV					67 650,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					67 650,00
141	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, sil, technologických zařízení apod. jakýmkoliv způsobem	t	5,500	1 500,00	5,500	8 250,00
151	K	985622311	Spínání objektů táhly vložení a dodání táhla ze závitových tyčí spojovaných spojníky, průměru do 20 mm	m	118,800	500,00	118,800	59 400,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV					340 032,01
D	762		Konstrukce tesařské					48 760,00
204	K	762085103	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel	kus	92,000	180,00	92,000	16 560,00
205	M	31459101M1	lano ocelové D 12,0 mm	m	230,000	140,00	230,000	32 200,00

TDI.

Smluvní rozpočet							Období (01.02. - 10.02.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
D		763	Konstrukce suché výstavby					7 066,00
239	K	763172384	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních dvouplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 500 x 500 mm	kus	1,000	566,00	1,000	566,00
240	M	59030762	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 500x500 mm	kus	1,000	6 500,00	1,000	6 500,00
D		767	Konstrukce zámečnické					65 040,00
320	K	767881128	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do dřevěných trámových konstrukcí sevršením, kotvení svrchní, objímkou	kus	6,000	1 060,00	6,000	6 360,00
321	M	70921427	kotvicí bod koncový na úsecích s nerezovým lanem pro falcované střechy pro vzdálenosti drážek 420-660mm	kus	6,000	9 780,00	6,000	58 680,00
D		775	Podlahy skládané					159 375,51
341	K	775111311	Příprava podkladu skládaných podlah a stěn vysátí podlah	m2	198,600	5,00	198,600	993,00
342	K	775413401	Montáž lišty obvodové lepené	m	57,600	35,00	57,600	2 016,00
343	M	61418113	lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm	m	60,000	70,00	60,000	4 200,00
344	K	775541113	Montáž podlah plovoucích z velikoplošných lamel dýhovaných a laminovaných bez podložky, spojovaných lepením v drážce šířka dílce přes 150 do 180 mm	m2	198,600	250,00	198,600	49 650,00
345	M	61198009	podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím V spára tř 33 tl 10mm	m2	208,530	435,00	208,530	90 710,55
346	K	775591191	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící	m2	198,600	23,00	198,600	4 567,80
347	M	61155350	podložka izolační z pěnového PE 2mm	m2	228,390	12,00	228,390	2 740,68

TD/

Smluvní rozpočet							Období (01.02. - 10.02.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
348	K	998775122	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,799	2 499,99	1,799	4 497,48
D 777 Podlahy lité							59 790,50	
349	K	777111123	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojně	m2	215,210	65,00	30,100	1 956,50
350	K	777131101	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý	m2	157,150	275,00	30,100	8 277,50
351	K	777131105	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad z čerstvého betonu	m2	70,000	285,00	30,100	8 578,50
352	K	777511125	Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm	m2	42,350	1 100,00	30,100	33 110,00
354	K	777911113	Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem a výplňovým spárovým profilem s trvale pružným tmelem pohyblivé	m	124,800	250,00	29,450	7 362,50
355	K	998777122	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,687	1 500,00	0,337	505,50

TDI.



SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.02.2026 - 10.02.2026

Kód: 01042024_II_/D.1.3

Objekt: ZTI

Místo: Kaznějov Datum: 10.02.2026

Objednatel: Město Kaznějov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: KRÁL PM CENTRUM s.r.o.

IČ: 25220799
DIČ: CZ25220799

Smluvní rozpočet						
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena
S 01042024_II_ Stavební úprava pož. zbrojnice Kaznějov						
O D.1.3 ZTI 500,00						
D D6 ZTI - Zařizovací předměty ZTI 500,00						
18	K	C72582-0120/00	Mtž baterie umyvadlové/dřezové směšovací stojánkové	soub	6,000	500,00
					1,000	500,00

TDI.

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.02.2026 - 10.02.2026

Kód: 01042024_II_/D.1.5.1

Objekt: Vytápění

Místo: Kaznějov Datum: 10. 02. 2026

Objednatel: Město Kaznějov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: KRÁL PM CENTRUM s.r.o.

IČ: 25220799
DIČ: CZ25220799

Smluvní rozpočet							
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Období (01.02. - 10.02.)
							Množství
							Cena
S	01042024_II_		Stavební úprava pož. zbrojnice Kaznějov				
O	D.1.5.1		Vytápění				15 480,71
D	PSV		Práce a dodávky PSV				15 480,71
D	724		Zdravotechnika - strojní vybavení				15 480,71
7	K	72424921R	Zařízení pro úpravu vody od 1/2" do G 2" včetně demineralizační patry	soubor	1,000	15 470,00	1,000
8	K	998724122	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,005	2 142,00	0,005
							10,71

TDI: 

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.02.2026 - 10.02.2026

Kód: 01042024_II_/D.1.7.

Objekt: Elektro NN + hromosvod

Místo: Kaznějov

Datum: 10. 02. 2026

Objednatel: Město Kaznějov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: KRÁL PM CENTRUM s.r.o.

IČ: 25220799

DIČ: CZ25220799

Smluvní rozpočet						
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena
						Období (01.02. - 10.02.)
						Množství
						Cena
S		01042024_II_	Stavební úprava pož. zbrojnice Kaznějov			
O	D.1.7.		Elektro NN + hromosvod			6 900,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV			6 900,00
D	740		Elektromontáže - zkoušky a revize			6 900,00
6	K	740991910X	Celková prohlídka TIČR	kus	1,000	6 900,00
					1,000	6 900,00

TDI.

