

# Fakturace za období do 10.02.2026

Kód: ZM02  
Stavba: Stavební úprava požární zbrojnice Kaznějov - změnový list č.2

KSO:  
Místo: Kaznějov

CC-CZ:  
Datum: 10.02.2026

Zadavatel:  
Město Kaznějov

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
KRÁL PM CENTRUM s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>323 755,74</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	323 755,74	67 988,71
	12,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>391 744,45</b>
v CZK			

ODS01110860

IWC. PETR AUBROCHA

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

KOD: ZIMUZ

**Stavba:** Stavební úprava požární zbrojnice Kaznějov - změnový list č.2

**Místo:** Kaznějov

**Datum:** 10.02.2026

**Zadavatel:** Město Kaznějov

**Projektant:**

**Zhotovitel:** KRÁL PM CENTRUM s.r.o.

**Zpracovatel:**

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>323 755,74</b>	<b>391 744,45</b>
ZM02	Stavební úprava požární zbrojnice Kaznějov - změnový list č.2	229 613,34	277 832,14
01	elektro vícepráce	94 142,40	113 912,30

# KRYCÍ LIST FAKTURACE K 10.02.2026

Stavba:

**Stavební úprava požární zbrojnice Kaznějov - změnový list č.2**

KSO:  
Místo: Kaznějov

CC-CZ:  
Datum: 10.02.2026

Zadavatel:  
Město Kaznějov

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
KRÁL PM CENTRUM s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **229 613,34**

DPH základní snižená	Základ daně 229 613,34 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 48 218,80 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

**Cena s DPH** **277 832,14**  
v CZK

*TDI* 

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Stavební úprava požární zbrojnice Kaznějov - změnový list č.2**

Místo: Kaznějov  
Zadavatel: Město Kaznějov  
Zhotovitel: KRÁL PM CENTRUM s.r.o.

Datum: 10.02.2026  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>214 132,63</b>
D6 - ZTI - Zařizovací předměty ZTI	-79,00
HSV - Práce a dodávky HSV	65 753,01
2 - Zakládání - patky podkroví	2 962,05
3 - Podchycení u komínu - 1 x navíc - garáž č.18, Oplocení venkovních jednotek TČ	25 056,00
6 - Odvětrání pultové střechy	11 945,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 789,66
PSV - Práce a dodávky PSV	96 029,23
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	30 510,74
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	-6 900,00
751 - Rozvod stlačeného vzduchu	43 539,60
762 - Konstrukce tesařské	10 859,98
763 - Konstrukce suché výstavby	-666,00
764.2 - Sokl	28 388,25
765 - Krytina skládaná věž + klempířské konstrukce	95 430,00
766 - Konstrukce truhlářské - dveře dílna, výměna za stávající a půdní výlez PP v podkroví + elektrozámký	9 710,00
767 - Konstrukce zámečnické	-9 178,00
771 - Podlahy z dlaždic - chodba 01,08,09 + 2 x schod	57 537,60
775 - Podlahy skládané - 2.NP nebude provedeno - odpočet	-159 375,51
777 - Podlahy lité - chodba odpočet 01,08,09	-59 790,50
783 - Dokončovací práce - technická místnost	55 963,07
M - Práce a dodávky M	41 537,60
21-M - Elektromontáže	41 537,60
N00 - Objekt HZ	17 500,00
N01 - Písmomalířské práce - 1x nápis fasáda	17 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 872,50
VRN3 - Zařízení staveniště	6 872,50
VRN6 - Územní vlivy	2 000,00

*TDI.* 

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

## Stavební úprava požární zbrojnice Kaznějov - změnový list č.2

Místo: Kaznějov  
 Zadavatel: Město Kaznějov  
 Zhotovitel: KRÁL PM CENTRUM s.r.o.

Datum: 10.02.2026  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

214 132,63

D		D6	ZTI - Zařizovací předměty ZTI				-79,00	
52	M	Pol91	umyvadlo 60 cm s otvorem bílé - místnost 06	kus	1,000	-1 099,00	-1 099,00	
53	M	64221001	umývatko keramické bílé 450x340mm - náhrada místnost 06	kus	1,000	1 020,00	1 020,00	CS ÚRS 2025 02
D		HSV	Práce a dodávky HSV				65 753,01	
D		2	Zakládání - patky podkroví				2 962,05	
46	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25 - 2.NP podkroví	m3	0,525	5 642,00	2 962,05	CS ÚRS 2025 02
VV			0,5*0,5*0,35*6		0,525			
D		3	Podchycení u komínu - 1 x navíc - garáž č.18, Oplocení venkovních jednotek TČ				25 056,00	
41	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,060	11 500,00	690,00	
42	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,060	55 500,00	3 330,00	
130	K	338171115	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	4,000	235,00	940,00	CS ÚRS 2025 02
131	M	55342251	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1750/38x1,5mm	kus	4,000	452,00	1 808,00	CS ÚRS 2025 02
126	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl do 2 m2	kus	1,000	351,00	351,00	CS ÚRS 2025 02
127	M	55342321	branka vchodová kovová 1800x940mm	kus	1,000	5 680,00	5 680,00	CS ÚRS 2025 02
128	K	348171146	Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 1,5 do 2,0 m, vč. řezání	m	7,000	550,00	3 850,00	CS ÚRS 2025 02
129	M	55342412	plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit	kus	2,800	1 840,00	5 152,00	CS ÚRS 2025 02
VV			7*0,4 *Přepočtené koeficientem množství		2,800			
132	K	555.6235.01	Zabetonování plochy pod venkovními jednotkami TČ	m2	5,250	620,00	3 255,00	
D		6	Odvětrání pultové střechy				11 945,30	
60	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm - štíty pultové střechy pro osazení větracích žaluzií	m3	0,439	2 700,00	1 185,30	CS ÚRS 2025 02
VV			0,45*0,75*0,65*2		0,439			
72	K	6.3561.03	Zhotovení překladu nad otvor	ks	2,000	1 210,00	2 420,00	
61	K	6.3561.01	Dodávka větrací žaluzie 600/700	ks	2,000	3 550,00	7 100,00	
62	K	6.3561.02	Montáž větrací žaluzie	ks	2,000	620,00	1 240,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 789,66	
124	K	935112111	Osazení betonového příkopového žlebu s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárníc šířky do 500 mm	m	7,500	270,00	2 025,00	
125	M	59227002	žlabovka příkopová betonová 250x600x140mm	m	7,500	400,00	3 000,00	
45	K	961044111	Bourání patek z cihel - patky ve společenské místnosti č.11	m3	0,420	3 550,00	1 491,00	
VV			7*0,4*0,3*0,5		0,420			
24	K	967042714	Odsekání podlahy z betonu plošné tl do 300 mm, garáž 15,16,17	m2	5,940	1 520,00	9 028,80	CS ÚRS 2025 02
VV			0,55*3,6*3		5,940			
25	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg - garáž 15,16,17	kg	128,100	63,00	8 070,30	
VV			12,2*3,5*3		128,100			
27	M	13010440	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x8mm - garáž 15,16,17	t	0,128	32 400,00	4 147,20	CS ÚRS 2025 02
28	K	564821011	Podklad ze štěrkodrtě SD plochy do 100 m2 tl 80 mm - garáž 15,16,17	m2	5,000	335,00	1 675,00	CS ÚRS 2025 02
29	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 - garáž 15,16,17	m2	5,000	300,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 02
30	M	59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní - garáž 15,16,17	m2	5,150	450,00	2 317,50	CS ÚRS 2025 02
VV			5*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		5,150			
31	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	3,090	254,00	784,86	CS ÚRS 2025 02
214	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, sil, technologických zařízení apod. jakýmkoliv způsobem	t	5,500	-1 500,00	-8 250,00	
VV			0,50 *ocelová plošina věže 3,30*2,40*0,15 m		0,500			
VV			5 *odhad 5 t - přístřešek 3,70*8,0*2,70 m 79,90 m3		5,000			

*TDI*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					5,500			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				96 029,23	
D	725		Zdravotnicka - zařizovací předměty				30 510,74	
44	K	725.02	úprava potrubí na přívodu vodovodu do objektu - místnost 1B	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
56	K	725.03	Přívod pro dřez - místnost č.05	ks	1,000	5 520,00	5 520,00	
17	K	725244906	Montáž zástěny sprchové třídlíne s posuvnými dveřmi - místnost 03	soubor	2,000	2 330,00	4 660,00	CS ÚRS 2025 02
18	M	RLT.5561000000002	LLD2 1000/1900 LH/CS POSUV.SPRCH.DVEŘE - místnost 03	kus	2,000	8 415,37	16 830,74	
D	740		Elektromontáže - zkoušky a revize				-6 900,00	
82	K	740991910X	Celková prohlídka TIČR	kus	1,000	-6 900,00	-6 900,00	
D	751		Rozvod stlačeného vzduchu				43 539,60	
96	K	751.01	Ocelová trubka Sanha Therm 22*1,2 6m	ks	11,000	575,00	6 325,00	
97	K	751.02	Tvarovka Sanha Therm oblouk 90°22	ks	37,000	128,50	4 660,50	
98	K	751.03	Tvarovka Sanha Therm přechodová 22*1/2"	ks	10,000	238,05	2 380,50	
99	K	751.04	Tvarovka Sanha Therm - T kus	ks	7,000	238,90	1 658,30	
100	K	751.05	Ukončovací krybice/ 2x rychlospojka, kulový kohout 1/2", připojení 22	ks	6,000	608,30	3 637,80	
101	K	751.06	Tlaková hadice 1/2" x 1m	ks	1,000	1 499,60	1 499,60	
102	K	751.07	Objímka 20-25	ks	30,000	18,40	552,00	
103	K	751.08	Ostatní kotevní materiál	ks	1,000	1 625,00	1 625,00	
104	K	751.09	Montážní práce rozvodu vzduchu	ks	1,000	19 840,00	19 840,00	
105	K	751.10	Přesun hmot pro rozvod vzduchu	t	0,550	2 438,00	1 340,90	
D	762		Konstrukce tesařské				10 859,98	
151	K	985622311	Spínání objektů táhly vložení a dodání táhla ze závitových tyčí spojovaných spojníky, průměru do 20 mm	m	118,800	-500,00	-59 400,00	
	VV		2,70 * 44 "ocel. táhla krovu		118,800			
	VV		Součet		118,800			
204	K	762085103	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez přílozek, patek, táhel	kus	92,000	-180,00	-16 560,00	
	VV		92 "závěsy kleštín		92,000			
	VV		Součet		92,000			
205	M	31459101M1	Iano ocelové D 12,0 mm	m	230,000	-140,00	-32 200,00	
	VV		92*2,50		230,000			
	VV		Součet		230,000			
227	K	245.13	Dodávka materiálu pro tesařské konstrukce (místo položek 151, 204, 205)	m3	1,700	16 550,00	28 135,00	
228	K	245.14	Výroba tesání konstrukce (místo položek 151, 204, 205)	m3	1,700	19 100,00	32 470,00	
229	K	245.15	Montáž konstrukce zavěšné kleštín (místo položek 151, 204, 205)	m3	1,700	25 973,52	44 154,98	
230	K	245.16	Dodávka spojovacího materiálu	m3	1,700	1 020,00	1 734,00	
231	K	245.17	Impregnace řeziva pro zavěšení kleštín	m3	1,700	980,00	1 666,00	
49	K	762511247	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných - pochozí lávka - 2.NP podkrovní	m2	15,000	294,00	4 410,00	CS ÚRS 2025 02
54	M	60726280	deska dřevostěpková OSB 3 P+D nebrúšená tl 25mm - 2.NP podkrovní	m2	15,000	430,00	6 450,00	CS ÚRS 2025 02
D	763		Konstrukce suché výstavby				-666,00	
22	K	763172384	Montáž dveří pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních dvouplášťových pro přičky a předřazené stěny velikost (šxv) 500 x 500 mm - otvor č.16	kus	1,000	-566,00	-566,00	
23	M	59030762	dviřka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 500x500 mm - otvor č.16	kus	1,000	-6 500,00	-6 500,00	
50	K	763172384.1	Montáž mřížek PP 100/100/80 - místnost č.14 dílna	kus	2,000	450,00	900,00	
51	M	59030762.1	Mřížka PROMASTOM 100/100/80 - místnost č.14 dílna	kus	2,000	2 750,00	5 500,00	
D	764.2		Sokl				28 388,25	
83	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	37,000	552,00	20 424,00	CS ÚRS 2025 02
84	M	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 50mm	m2	38,850	205,00	7 964,25	CS ÚRS 2025 02
	VV		37*1,05 Přepočtené koeficientem množství		38,850			
D	765		Krytina skládaná věž + klempířské konstrukce				95 430,00	
55	K	765.011	Demontáž stávající krytiny hlásné věže vč. klempířských konstrukcí a výlezu	m2	20,000	240,00	4 800,00	
87	K	765.012	Dodávka a montáž fólie na bednění pod plechovou krytinu	m2	20,000	360,00	7 200,00	
88	K	765.013	dodávka a montáž okapnice RŠ 220 mm z barevného pozinku	m	18,000	552,00	9 936,00	
89	K	765.014	Dodávka a montáž nového vylézáku	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	
90	K	765.015	Dodávka a montáž krytiny Maxidek RAL 7016 antracit	m2	20,000	1 300,00	26 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K	765.016	dodávka a montáž nárožního hřebenáče RŠ 312,5	m	14,000	594,00	8 316,00	
233	K	764216643	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm - oplechování žaluzií věže	m	20,000	595,00	11 900,00	CS ÚRS 2025 02
	W		Oplechování žaluzií věže RŠ 330 mm RAL 7016					
	W		20		20,000			
92	K	765.017	Přesun hmot pro krytiny	t	1,850	1 880,00	3 478,00	
93	K	941311112	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž	m2	80,000	85,00	6 800,00	
	W		80 "věž		80,000			
	W		Součet		80,000			
94	K	941311212	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	2 000,000	2,00	4 000,00	
	W		80*25		2 000,000			
	W		Součet		2 000,000			
95	K	941311812	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž	m2	80,000	50,00	4 000,00	
	W		80		80,000			
	W		Součet		80,000			
110	K	22.02	Manipulace s lešením	ks	2,000	1 500,00	3 000,00	
	D	766	Konstrukce truhlářské - dveře dílna, výměna za stávající a půdní výlez PP v podkrovi +				9 710,00	
47	K	766231113	Montáž výlezu - 2.NP podkrovi	kus	0,000	1 980,00	0,00	CS ÚRS 2025 02
48	M	DEK.222080578 2	Půdní výlez DEK SD900 protipožární 900x700 (strop výška 2400mm-2600mm) - 2.NP podkrovi	kus	0,000	20 680,05	0,00	
35	K	766660182	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm - místnost č.14	kus	1,000	1 730,00	1 730,00	
36	M	61165314	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 900x1970-2100mm - místnost č.14	kus	1,000	6 750,00	6 750,00	
37	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku - místnost č.14	kus	1,000	121,00	121,00	
38	M	54914620	kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku - místnost č.14	kus	1,000	217,00	217,00	
39	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štitku s klikou - místnost č.14	kus	1,000	195,00	195,00	
40	M	54914123	kování rozetové klika/klika - místnost č.14	kus	1,000	697,00	697,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				-9 178,00	
57	K	767.23	D+M ochranné rohy dl.1,5 m - vč. šrafování bezp.	ks	20,000	950,00	19 000,00	
107	K	767.24	Dorazy na stěnu/podlahu pro dveře	ks	18,000	250,00	4 500,00	
19	K	767646411	Montáž a dodávka revizních dvířek jednokřídlových s rámem - rozvaděč	ks	1,000	5 900,00	5 900,00	CS ÚRS 2025 02
80	K	767881128	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do dřevěných trámových konstrukcí sevřením, kotvení svrchní, objímkou	kus	6,000	-1 060,00	-6 360,00	
	W		6		6,000			
	W		Součet		6,000			
81	M	70921427	kotvící bod koncový na úsecích s nerezovým lanem pro falcované střechy pro vzdálenosti drážek 420-560mm	kus	6,000	-9 780,00	-58 680,00	
	W		6		6,000			
	W		Součet		6,000			
207	K	777.01	D+M stožár na vlajky	ks	2,000	9 556,00	19 112,00	
226	K	777.02	D+M hasicí přístroje	ks	3,000	2 450,00	7 350,00	
	D	771	Podlahy z dlaždic - chodba 01,08,09 + 2 x schod				57 537,60	
1	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	30,100	20,00	602,00	
	W		30,1		30,100			
2	K	771151011	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevností 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	30,100	250,00	7 525,00	
	W		30,1		30,100			
3	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm	m	29,450	90,00	2 650,50	
	W		29,45		29,450			
4	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	30,186	250,00	7 546,50	
	W		29,45*1,025 "Přepočtené koeficientem množství		30,186			
	W		Součet		30,186			
5	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	30,100	650,00	19 565,00	
	W		30,1		30,100			
6	M	59761127	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	30,853	500,00	15 426,50	
	W		30,1*1,025 "Přepočtené koeficientem množství		30,853			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Součet						29,450		
7	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	29,450	50,00	1 472,50	
	vv				29,450			
20	K	781492141	Montáž profilů stupňových kladených do malty	m	2,700	199,00	537,30	CS ÚRS 2025 02
21	M	19416015	lišta schodová protiskluzová hliníková 10mm	m	2,835	580,00	1 644,30	CS ÚRS 2025 02
	vv		2,7*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		2,835			
8	K	998771122	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,568	1 000,00	568,00	
	vv		2,842/5		0,568			
	D	775	Podlahy skládané - 2.NP nebude provedeno - odpočet				-159 375,51	
64	K	775111311	Příprava podkladu skládaných podlah a stěn výsátí podlah	m2	198,600	-5,00	-993,00	
	vv		198,60		198,600			
	vv		Součet		198,600			
65	K	775413401	Montáž lišty obvodové lepené	m	57,600	-35,00	-2 016,00	
	vv		19,95+20,10+10,15+6,40-1,1-1,1+0,20*4*4		57,600			
	vv		Součet		57,600			
66	M	61418113	lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm	m	60,000	-70,00	-4 200,00	
	vv		60		60,000			
	vv		Součet		60,000			
67	K	775541113	Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel dýhovaných a laminovaných bez podložky, spojovaných lepením v drážce šířka dilce přes 150 do 180 mm	m2	198,600	-250,00	-49 650,00	
	vv		198,60		198,600			
	vv		Součet		198,600			
68	M	61198009	podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím V spára tř 33 tl 10mm	m2	208,530	-435,00	-90 710,55	
69	K	775591191	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící	m2	198,600	-23,00	-4 567,80	
	vv		198,60		198,600			
	vv		Součet		198,600			
70	M	61155350	podložka izolační z pěnového PE 2mm	m2	228,390	-12,00	-2 740,68	
71	K	998775122	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,799	-2 499,99	-4 497,48	
	D	777	Podlahy lité - chodba odpočet 01,08,09				-59 790,50	
9	K	777111123	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní	m2	30,100	-65,00	-1 956,50	
	vv		30,1		30,100			
10	K	777131101	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý	m2	30,100	-275,00	-8 277,50	
	vv		30,1		30,100			
11	K	777131105	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad z čerstvého betonu	m2	30,100	-285,00	-8 578,50	
	vv		30,1		30,100			
	vv		Součet		30,100			
12	K	777511125	Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm	m2	30,100	-1 100,00	-33 110,00	
	vv		30,1		30,100			
14	K	777911113	Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem a výplňovým spárovým profilem s trvale pružným tmelem pohyblivé	m	29,450	-250,00	-7 362,50	
	vv		"08" (6,55*5+1,35*2+0,45*2)-(1*2+3,1+0,9*2)		29,450			
	vv		Součet		29,450			
15	K	998777122	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,337	-1 500,00	-505,50	
	vv		1,687/5		0,337			
	D	783	Dokončovací práce - technická místnost				55 963,07	
120	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	2,100	800,00	1 680,00	
112	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	3,100	40,00	124,00	
113	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	2,100	45,00	94,50	
114	M	28329276	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	2,100	30,00	63,00	
115	K	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace - věž	m2	7,680	80,00	614,40	
	vv		3,2*2,4		7,680			
121	M	63152108	pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 200mm	m2	8,448	628,00	5 305,34	CS ÚRS 2025 02
	vv		7,68*1,1		8,448			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
122	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 s přes 2 do 6 m	m2	7,680	26,90	206,59	CS ÚRS 2025 02
123	M	JTA.0013476.URS	geotextilie netkaná geoNetex M/B, 200g/m2, šíře 200cm	m2	9,097	12,67	115,26	
	W		7,68*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství		9,097			
117	K	117	Odstranění stávajícího žebříku	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
118	K	118	D+M výlez 70/90 vč. úpravy otvoru	ks	1,000	8 210,00	8 210,00	
119	K	119	D+M zámečnická konstrukce - ochranná klec na vnitřní jednotky TP (0,4+1,5+0,4)*1,8	m2	4,140	9 263,28	38 349,98	
	W				4,140			
D	M		Práce a dodávky M				41 537,60	
D	21-M		Elektromontáže				41 537,60	
32	K	218040331	Elektromontáže - změny před zahájením - hrubé rozvody	kus	1,000	41 537,60	41 537,60	
D	N00		Objekt HZ				17 500,00	
D	N01		Písmomalířské práce - 1x nápis fasáda				17 500,00	
74	K	01	Provedení malby 3 ks nápisů na fasádu (grafická příprava, šablony, malba, ostatní materiál)	ks	1,000	17 500,00	17 500,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				8 872,50	
D	VRN3		Zařízení staveniště				6 872,50	
33	K	032903000.1	Náklady na zřízení, provoz a údržbu vybavení staveniště včetně nákladů na jeho odstranění	%	2,500	2 749,00	6 872,50	
D	VRN6		Územní vlivy				2 000,00	
34	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	W		1		1,000			
	W		Součet				1,000	

701- 



# KRYCÍ LIST FAKTURACE K 10.02.2026

Stavba:

Stavební úprava požární zbrojnice Kaznějov - zmerový list 0.2

Objekt:

01 - elektro vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kaznějov

Zhotovitel:

KRÁL PM CENTRUM s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.02.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

94 142,40

DPH základní  
snižená

Základ daně  
94 142,40  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
12,00%

Výše daně  
19 769,90  
0,00

Cena s DPH

v CZK

113 912,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Cílová:

Stavební úprava požární zbrojnice Kaznějov - změnový list č.2

Objekt:

**01 - elektro vícepráce**

Místo:

Datum: 10.02.2026

Zadavatel:

Město Kaznějov

Projektant:

Zhotovitel:

KRÁL PM CENTRUM s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>94 142,40</b>
D1 - Osvětlení sošky	3 117,00
D2 - Napojení WIFI	3 054,20
D3 - Rozvaděč I. patro	11 019,60
D4 - Zásuvky pracovní stůl	11 890,40
D5 - Kompletační materiál v celém objektu	11 298,00
D6 - Fireport	7 649,80
D7 - Nabíjení aut	15 325,60
D8 - Semaforey	4 562,60
D9 - Nouzové tlačítko	2 226,00
D10 - Technická místnost	14 238,00
D11 - Garáž, vrata, zakočení napájení kontaktu dveří	9 761,20

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební oprava požární zbrojnice Kaznějov - změnový list č.2

Objekt:

**01 - elektro vícepráce**

Místo:

Datum: 10.02.2026

Zadavatel:

Město Kaznějov

Projektant:

Zhotovitel:

KRÁL PM CENTRUM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**94 142,40**

D		D1	Osvětlení sošky	3 117,00				
1	K	210800105	Montáž Cu kabelů CYKY 3x1,5 mm2	m	35,000	22,00	770,00	
2	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	35,000	17,00	595,00	
3	K	Pol2	Kabel VM03VH-H 2 x 0,5	m	4,000	8,40	33,60	
4	K	Pol3	Držák DZM 1 MERKUR	ks	1,000	74,40	74,40	
5	K	Pol4	Krabice KSK 100 KA IP66	ks	1,000	114,00	114,00	
6	K	Pol5	WAGO svorka	ks	2,000	8,40	16,80	
7	K	Pol6	WAGO svorka, lanko	ks	2,000	18,00	36,00	
8	K	Pol7	Spínací hodiny PALADIN	ks	1,000	1 285,20	1 285,20	
9	K	Pol8	Vázací pásek	ks	80,000	2,40	192,00	

D		D2	Napojení WIFI	3 054,20				
10	K	210800106	Montáž Cu kabelů CYKY 3x2,5 mm2	m	35,000	24,00	840,00	
11	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	35,000	29,00	1 015,00	
12	K	Pol3	Držák DZM 1 MERKUR	ks	1,000	74,40	74,40	
13	K	210111052	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE dvojí zapojení prostř. základní, vlhké	kus	2,000	141,00	282,00	
14	M	345514850	Zásuvka jednoduchá, IP44	kus	2,000	248,00	496,00	
15	K	Pol12	Trubka CAN-TG1220B	m	2,000	15,60	31,20	
16	K	Pol13	Přichytka 5320 KB	ks	3,000	3,60	10,80	
17	K	Pol14	Hmoždinka pr. 6mm <sup>2</sup>	ks	5,000	3,60	18,00	
18	K	Pol15	Vrut	ks	5,000	2,40	12,00	
19	K	Pol8	Vázací pásek	ks	80,000	2,40	192,00	
20	K	Pol16	Jistič 1.f. 16A	ks	1,000	82,80	82,80	

D		D3	Rozvaděč I. patro	11 019,60				
21	K	Pol17	Skříň 632.31WW - zásuvková	ks	1,000	5 325,60	5 325,60	
22	K	210813063	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	20,000	26,00	520,00	
23	M	34111100	kabel silový s Cu jádrem (CYKY) 5x6mm <sup>2</sup>	m	20,000	114,00	2 280,00	
24	K	210800116	Montáž měděných kabelů do CYKY 5x2,5 mm2	m	20,000	32,00	640,00	
25	M	34111090	kabel silový s Cu jádrem (CYKY) 5x1,5mm <sup>2</sup>	m	20,000	29,00	580,00	
26	K	210800411	Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 0,15 až 16 mm2 zatažený (např. CY, CHAH-V)	m	20,000	40,00	800,00	
27	M	34140826	vodič propojovací jádro Cu plně izolace PVC 450/750V 1x6mm <sup>2</sup>	m	20,000	23,00	460,00	
28	K	Pol21	Jistič 3.f. 20A	ks	1,000	414,00	414,00	

D		D4	Zásuvky pracovní stůl	11 890,40				
29	K	Pol22	Parapetní kanál 90x55	m	2,000	312,00	624,00	
30	K	Pol23	Kryt PK 90x55	ks	2,000	80,40	160,80	
31	K	Pol24	Lišta PVC 60x40 HD	m	4,000	132,00	528,00	
32	K	Pol25	Kryt LH 60x40 koncový, odbočný	ks	2,000	46,80	93,60	
33	K	Pol26	Zásuvka bílá MOSAIC	ks	12,000	217,20	2 606,40	
34	K	210800106	Montáž Cu kabelů CYKY 3x2,5 mm2	m	70,000	24,00	1 680,00	
35	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	70,000	29,00	2 030,00	
36	K	Pol14	Hmoždinka pr. 6mm <sup>2</sup>	ks	36,000	3,60	129,60	
37	K	Pol15	Vrut	ks	36,000	2,40	86,40	
38	K	210020321	Montáž žlabů drátěných typ DZ 35x100mm	m	10,000	120,00	1 200,00	
39	M	KO1476	drátěný žlab 35x150 žározinok, vč. nosného mat.	m	10,000	237,00	2 370,00	
40	K	Pol28	Podložka M6 8826 BERNER	ks	36,000	6,00	216,00	
41	K	Pol16	Jistič 1.f. 16A	ks	2,000	82,80	165,60	

D		D5	Kompletační materiál v celém objektu	11 298,00				
42	K	210110031	Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení	kus	4,000	100,00	400,00	
43	M	345355150	spínač jednopólový 10A bílý	kus	4,000	196,00	784,00	
44	K	210111052	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE dvojí zapojení prostř. základní, vlhké	kus	26,000	141,00	3 666,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	M	343514000	Zásuvka jednobóhová, IP44	kus	20,000	240,00	0 440,00	

**D D6 Fireport 7 649,80**

46	K	210020321	Montáž žlabů drátěných typ DZ 35x100mm	m	16,000	120,00	1 920,00	
47	M	KO1476	drátěný žlab 35x150 žározinek, vč.nosného mat.	m	16,000	237,00	3 792,00	
48	K	210800106	Montáž Cu kabelů CYKY 3x2,5 mm2	m	35,000	24,00	840,00	
49	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	35,000	29,00	1 015,00	
50	K	Pol16	Jistič 1.f. 16A	ks	1,000	82,80	82,80	

**D D7 Nabíjení aut 15 325,60**

51	K	Pol33	Hmoždinka 12x80 DUOPOWER	ks	4,000	12,00	48,00	
52	K	Pol34	Vrut M8x1000 kombinovaný	ks	4,000	7,20	28,80	
53	K	Pol35	Matice M8 s límcem	ks	8,000	2,40	19,20	
54	K	210800106	Montáž Cu kabelů CYKY 3x2,5 mm2	m	98,000	24,00	2 352,00	
55	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	98,000	29,00	2 842,00	
56	K	Pol36	Kabel H03 VV-F 2x0,75 bílá	m	28,000	13,20	369,60	
57	K	Pol3	Držák DZM 1 MERKUR	ks	3,000	74,40	223,20	
58	K	Pol4	Krabice KSK 100 KA IP66	ks	6,000	114,00	684,00	
59	K	Pol6	WAGO svorka, lanko	ks	6,000	18,00	108,00	
60	K	Pol16	Jistič 1.f. 16A	ks	1,000	82,80	82,80	
61	K	210020321	Montáž žlabů drátěných typ DZ 35x100mm	m	24,000	120,00	2 880,00	
62	M	KO1476	drátěný žlab 35x150 žározinek, vč.nosného mat.	m	24,000	237,00	5 688,00	

**D D8 Semafory 4 562,60**

63	K	210800106	Montáž Cu kabelů CYKY 3x2,5 mm2	m	35,000	24,00	840,00	
64	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	35,000	29,00	1 015,00	
65	K	210800116	Montáž měděných kabelů do CYKY 5x2,5 mm2	m	11,000	32,00	352,00	
66	K	Pol39	Kabel CYKY 12 x 1,5mm <sup>2</sup>	m	3,000	87,60	262,80	
67	K	Pol40	Kabel CYKY 7 x 1,5mm <sup>2</sup>	m	8,000	45,60	364,80	
68	K	Pol4	Krabice KSK 100 KA IP66	ks	2,000	114,00	228,00	
69	K	Pol41	Lišta PVC 40 x 40	m	6,000	135,60	813,60	
70	K	Pol42	Kryt LH 40 x 40 odbočný	ks	4,000	39,60	158,40	
71	K	Pol5	WAGO svorka	ks	26,000	8,40	218,40	
72	K	Pol14	Hmoždinka pr. 6mm <sup>2</sup>	ks	21,000	3,60	75,60	
73	K	Pol34	Vrut M8x1000 kombinovaný	ks	21,000	7,20	151,20	
74	K	Pol16	Jistič 1.f. 16A	ks	1,000	82,80	82,80	

**D D9 Nouzové tlačítko 2 226,00**

75	K	Pol43	Nouzové tlačítko GEWISS GW422201	ks	1,000	870,00	870,00	
76	K	Pol44	Deska do zateplení MDZ	ks	1,000	508,80	508,80	
77	K	Pol34	Vrut M8x1000 kombinovaný	ks	1,000	7,20	7,20	
78	K	Pol9	Montáž	hod	2,000	420,00	840,00	

**D D10 Technická místnost 14 238,00**

79	K	Pol11	Zásuvka PRAKTIK, šedá, IP44	ks	4,000	135,60	542,40	
80	K	Pol45	Krabice GO, malá	ks	3,000	54,00	162,00	
81	K	Pol46	Kabel H05RRR-F 3 x 2,5mm <sup>2</sup>	m	2,000	44,40	88,80	
82	K	Pol6	WAGO svorka, lanko	ks	8,000	18,00	144,00	
83	K	Pol47	Trubka PVC pr. 16mm <sup>2</sup>	m	12,000	8,40	100,80	
84	K	Pol48	Zemnici svork + zemní pásek Cu	ks	12,000	54,00	648,00	
85	K	Pol49	Lisovací oko 6x6	ks	20,000	21,60	432,00	
86	K	Pol50	Ekvipotencionální svorkovnice	ks	1,000	309,60	309,60	
87	K	Pol51	Vidlice gumová 2P+T	ks	1,000	114,00	114,00	
88	K	Pol52	Kabel flexo H05RRR-F 3 x 1mm <sup>2</sup>	ks	3,000	140,40	421,20	
89	K	Pol53	Svítilno LED SAVING SLIM, 58W, IP65	ks	2,000	1 005,60	2 011,20	
90	K	Pol24	Lišta PVC 60x40 HD	m	10,000	132,00	1 320,00	
91	K	Pol54	Lišta PVC 25 x 20	m	4,000	37,20	148,80	
92	K	Pol55	Lišta PVC 20 x 20	m	4,000	27,60	110,40	
93	K	Pol25	Kryt LH 60x40 koncový, odbočný	ks	9,000	46,80	421,20	
94	K	210800105	Montáž Cu kabelů CYKY 3x1,5 mm2	m	10,000	22,00	220,00	
95	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	10,000	17,00	170,00	
96	K	Pol12	Trubka CAN-TG1220B	m	3,000	15,60	46,80	
97	K	Pol56	Spojka CAN-GSU20 rovná	ks	1,000	6,00	6,00	
98	K	Pol13	Přichytka 5320 KB	ks	8,000	3,60	28,80	
99	K	Pol57	Kryt LH 25x20, odbočný	ks	1,000	12,00	12,00	
100	K	210800105	Montáž Cu kabelů CYKY 3x1,5 mm2	m	34,000	22,00	748,00	
101	K	210813063.1	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY) - venkovní termostat	m	34,000	26,00	884,00	
102	K	210813063	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	30,000	26,00	780,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K	Pol59	Kabel CYKY 5C x 1,5mm <sup>2</sup> (termostat garáž)	m	30,000	33,60	1 008,00	
104	K	Pol9	Montáž	hod	8,000	420,00	3 360,00	

**D D11 Garáž, vrata, zakočení napájení kontaktu dveří 9 761,20**

105	K	Pol60	Zemnicí svorka + zemnicí pásek Cu	ks	2,000	54,00	108,00	
106	K	Pol61	Oko lisovací	ks	3,000	12,00	36,00	
107	K	210800106	Montáž Cu kabelů CYKY 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	110,000	24,00	2 640,00	
108	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	110,000	29,00	3 190,00	
109	K	Pol62	Kabel H05RR-F 3G x 1,5mm <sup>2</sup>	m	4,000	26,40	105,60	
110	K	Pol3	Držák DZM 1 MERKUR	ks	4,000	74,40	297,60	
111	K	Pol4	Krabice KSK 100 KA IP66	ks	4,000	114,00	456,00	
112	K	Pol63	Zásuvka na kabel 2410-S IP20, spojovací	ks	4,000	102,00	408,00	
113	K	Pol9	Montáž	hod	6,000	420,00	2 520,00	

*TDI.*

