

Dodavatel:

**Stavitelství Kamínek s.r.o.**
Líšťany 11
330 35 Líšťany

IČ: 26021471

DIČ: CZ26021471

www.stavitelstvi-kaminek.cz

Variabilní symbol:

210100169

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

00257893

DIČ:

CZ00257893

Město Kaznějov
Ke Škále 220
331 51 Kaznějov

Číslo účtu:

268598322 0300

Datum vystavení:

10.12.2021

Datum splatnosti:

09.01.2022

Datum uskutečnění plnění:

30.11.2021

Forma úhrady:

Příkazem



QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Stavba: "Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Lesní a K Doubravě"
část díla "Rekonstrukce komunikace K Doubravě v Kaznějově" I. + II.etapa
NEUZNATELNÉ NÁKLADY
Sml. o dílo č. SOD/2021/007 ze dne 21.5.2021
Fakturuje Vám dle SOD

stavební práce provedené v 11/2021 dle přil. soupisů	1 kpl.	904 177,43		904 177,43 21%	189 877,26	1 094 054,69
---	--------	------------	--	----------------	------------	--------------

Součet položek

904 177,43

189 877,26

1 094 054,69

CELKEM K ÚHRADĚ**1 094 054,69**

Vystavil: Petra Černá

STAVITELSTVÍ KAMÍNEK s.r.o.
Líšťany 11, 330 35 Líšťany
IČO: 260 21 471
DIČ: CZ260 21 471

Společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni pod spis. značkou C 14059

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč :

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
904 177,43	21%	189 877,26	1 094 054,69

Převzal:

Razítko:

Kaznějov - Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Lesní a K Doubravě

část "Rekonstrukce komunikace K Doubravě v Kaznějově"

NEUZNATELNÉ NÁKLADY

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL PROVEDENÝCH PRACÍ ZA LISTOPAD 2021

SOD: č.: SOD/2021/007 ze dne 21.5.2021

Zhotovitel: Stavitelství Kamínek Líšany 11 330 35 Líšany	Objednatel: Město Kaznějov Ke Škále 220 331 51 Kaznějov
IČ: 26021471 DIČ: CZ26021471	IČ: 00257893 DIČ: CZ0057893
Banka: ČSOB, a.s. č.ú.: 268598322/0300	Banka: č.ú.:


sledované období: LISTOPAD 2021

REKAPITULACE

	Cena části díla dle SOD	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném měsíci	Od zahájení do konce sledovaného měsíce	Zbývá k do fakturaci do výše SoD
CELKEM BEZ DPH	3 100 841,48 Kč	1 343 038,81 Kč	904 177,43 Kč	2 247 216,24 Kč	853 625,24 Kč
DPH 21 %	651 176,71 Kč	282 038,15 Kč	189 877,26 Kč	471 915,41 Kč	179 261,30 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH	3 752 018,19 Kč	1 625 076,96 Kč	1 094 054,69 Kč	2 719 131,65 Kč	1 032 886,54 Kč

PROHLÁŠENÍ

Podepsaní prohlašují, že objem prací uvedených v tomto protokole specifikovaný v příložených soupisech prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti a že ceny odpovídají z nabídky zhotovitele.

	Zhotovitel: Stavitelství Kamínek s.r.o.	Objednatel: Město Kaznějov
Datum:	30.11.2021	30.11.2021
Jméno:	Karel Zoubek, stavbyvedoucí	Karel Kotrc, TDS
Podpis a razítko:	 STAVITELSTVÍ KAMÍNEK s.r.o. Líšany 11, 330 35 Líšany IČO: 260 21 471 DIČ: CZ260 21 471	 13.12.2021

REKAPITULACE FAKTURACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Stavba: Kaznějov - Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Lesní a K Doubravě
Část díla Rekonstrukce komunikace K Doubravě v Kaznějově

Objednatel: Město Kaznějov
Zhotovitel: Stavitelství Kamínek s.r.o.

Kód	Popis	Cena dle SOD bez DPH [CZK]	Fakturační číslo 07/2021 FA 210100070 bez DPH [CZK]	Fakturační číslo 08/2021 FA 2101000102 bez DPH [CZK]	Fakturační číslo 09/2021 FA 2101000118 bez DPH [CZK]	Fakturační číslo 10/2021 FA 2101000135 bez DPH [CZK]	Fakturační číslo 11/2021 FA 2101000169 bez DPH [CZK]	Fakturační číslo od počátku bez DPH [CZK]	Zbývá bez DPH [CZK]
Náklady stavby celkem - NEUZNATELNÉ NÁKLADY									
Část:	Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - I. etapa - NEUZNATELNÉ NÁKLADY	3 100 841,48	651 791,27	135 828,11	361 026,53	194 392,90	904 177,43	2 247 216,24	853 625,24
1	SO 110 Komunikace	1 858 769,82	264 063,61	0,00	267 442,83	71 017,70	692 666,27	1 295 190,41	563 579,41
2	SO 310 Kanalizace	849 217,75	0,00	0,00	42 418,45	71 017,70	430 311,27	543 747,42	305 470,33
3	SO 410 Veřejné osvětlení	281 855,61	264 063,61	0,00	0,00	0,00	17 792,00	281 855,61	0,00
4	SO 810 Sadové úpravy	674 995,44	0,00	0,00	225 024,38	0,00	244 563,00	469 587,38	205 408,06
5	Ostatní a vedlejší náklady	37 701,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 701,02
		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Část:	Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - II. etapa - NEUZNATELNÉ NÁKLADY	1 242 071,66	387 727,66	135 828,11	93 583,70	123 375,20	211 511,16	952 025,83	290 045,83
1	SO 110 Komunikace	417 936,13	0,00	0,00	18 258,32	123 375,20	169 392,16	311 025,68	106 910,45
2	SO 310 Kanalizace	563 274,95	387 727,66	135 828,11	8 087,20	0,00	20 732,00	552 374,97	10 899,98
3	SO 410 Veřejné osvětlení	199 872,64	0,00	0,00	67 238,18	0,00	18 160,00	85 418,18	114 454,46
4	SO 810 Sadové úpravy	45 987,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207,00	3 207,00	42 780,94
5	Ostatní a vedlejší náklady	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

19.12.2021 Day

STAVITELSTVÍ KAMÍNEK s.r.o.
Listů 11, 330 35 Lištany
IČO: 260 21 471
DIČ: CZ260 21 471

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaznějov - Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Lesní a K
Část: Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - I.etapa - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
Objekt: 1 - SO 110 Komunikace
Objednatel: Město Kaznějov
Zhotovitel: Stavitelství Kamínek s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Cena podle SOD			Fakturační 11/2021		Fakturační od počátku		Zbývá	
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem													305 470,33
Práce a dodávky HSV													543 747,42
D HSV													543 747,42
D 1 Zemní práce													0,00
	1	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3		65,00		0,00	233,400	15 171,00	0,000	0,00
	2	K	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 dle možnosti zhotovitele	m3		45,00		0,00	233,400	10 503,00	0,000	0,00
	3	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3		5,00		0,00	233,400	1 167,00	0,000	0,00
	4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t		95,00		0,00	420,120	39 911,40	0,000	0,00
	5	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2		13,00		0,00	328,100	4 265,30	0,000	0,00
D 2 Úprava aktivního podloží													48 972,05
	6	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3		65,00		50,958	50,958	3 312,27	42,542	2 765,23
	7	K	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 dle možnosti zhotovitele	m3		45,00		50,958	50,958	2 293,11	42,542	1 914,39
	8	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3		5,00		50,958	50,958	254,79	42,542	212,71
	9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t		95,00		91,724	91,724	8 713,78	76,576	7 274,72
	10	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2		13,00		102,000	102,000	1 326,00	85,000	1 105,00
	11	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2		210,00		204,000	204,000	42 840,00	170,000	35 700,00
D 3 A1 - Vozovka (asfaltobeton)													0,00
	12	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m		269,00		155,000	155,000	41 695,00	0,000	0,00
	13	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m		98,00		144,440	144,440	14 155,12	0,000	0,00
	14	M	59217030	obrubník betonový přechodový 1000x150x150-250mm, přírodní	m		269,00		11,110	11,110	2 988,59	0,000	0,00
	15	M	592174700	obrubník betonový silniční poloměrový	kus		309,00		1,000	1,000	309,00	0,000	0,00
	16	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m, jakékoliv délky objektu	t		25,00		36,551	36,551	913,78	0,000	0,00
D 5 B1 - Parkovací stání (betonová dlažba)													0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaznějov - Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Lesní a K
Část: Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - I.etapa - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
Objekt: 1 - SO 110 Komunikace
Objednatel: Město Kaznějov
Zhotovitel: Stavitelství Kamínek s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Cena podle SOD		Fakturace 11/2021		Fakturace od počátku		Zbývá	
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							849 217,75		430 311,27	543 747,42	305 470,33	
17	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltoou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	8,000	250,00	2 000,00	8,000	2 000,00	0,000	0,00	
18	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	8,080	78,00	630,24	8,080	630,24	0,000	0,00	
19	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1,400	25,00	35,00	1,400	35,00	0,000	0,00	
D	6		BŽ - Parkovací stání (Vjezd-zatrávňovací tvárnice)				75 572,78		38 119,20		37 453,58	
20	K	564851113	Podklad ze štěrku třídy SD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 170 mm	m2	85,000	140,00	11 900,00	85,000	11 900,00	0,000	0,00	
21	K	564851113	Podklad ze štěrku třídy SD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 170 mm	m2	73,000	140,00	10 220,00	73,000	10 220,00	0,000	0,00	
22	K	598412211	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	73,000	269,00	19 637,00	0,000	0,00	73,000	19 637,00	
23	M	59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	75,949	198,00	15 037,90		0,00	0,000	75,949 15 037,90	
24	K	182911131	Vyplnění otvorů zpevňovacími prefabrikátů omíci nebo substrátem vrstvou tloušťky přes 100 do 150 mm pro výsadbu rostlin na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	27,000	39,00	1 053,00		0,00	0,000	27,000 1 053,00	
25	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	3,456	350,00	1 209,60		0,00	0,000	3,456 1 209,60	
26	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltoou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	40,000	296,00	11 840,00	40,000	11 840,00	0,000	0,00	
27	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	40,400	98,00	3 959,20	40,400	3 959,20	0,000	0,00	
28	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	28,643	25,00	716,08	8,000	200,00	20,643	516,08	
D	7		C1 - Chodník pochozí (betonová dlažba)				153 409,70		80 644,97		72 764,73	
29	K	564851111	Podklad ze štěrku třídy SD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm	m2	130,000	125,00	16 250,00	130,000	16 250,00	0,000	0,00	
30	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	130,000	210,00	27 300,00	0,000	0,00	130,000	27 300,00	
31	M	59245015	dlažba betonová tl.60mm, příhradní	m2	130,419	184,00	23 997,10		0,00	0,000	130,419 23 997,10	
32	M	59245006	dlažba betonová pro nevidomé tl.60mm, barevná	m2	6,153	368,00	2 264,30		0,00	0,000	6,153 2 264,30	
33	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	63,000	209,00	13 167,00	63,000	13 167,00	0,000	0,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaznějov - Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Lesní a K
Část: Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - I. etapa - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
Objekt: 1 - SO 110 Komunikace
Objednatel: Město Kaznějov
Zhotovitel: Stavitelství Kamínek s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Cena podle SOD		Fakturační 11/2021		Fakturační od počátku		Zbývá	
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem												
34	M	59217002	obrubník betonový zahradní 1000x50x200mm	m	63,630	44,00	2 799,72	63,630	2 799,72	0,000	0,00	
35	K	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	28,000	245,00	6 860,00	28,000	6 860,00	0,000	0,00	
36	M	59228410R	palisáda betonová 160x160x600-1000mm, přírodní	kus	176,750	199,00	35 173,25	176,750	35 173,25	0,000	0,00	
37	K	434121415R	Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčným spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na schodnice, stupňů broušených nebo leštěných	m	4,500	1 310,00	5 895,00	4,500	5 895,00	0,000	0,00	
38	K	767161111R	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdíva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	12,300	1 500,00	0,00	0,000	0,00	12,300	18 450,00	
39	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	50,133	25,00	1 253,33	20,000	500,00	30,133	753,33	
D 8							67 288,94	29 286,94		38 002,00		
40	K	564851112	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm	m2	72,000	130,00	9 360,00	72,000	9 360,00	0,000	0,00	
41	K	564851115	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 190 mm	m2	72,000	170,00	12 240,00	72,000	12 240,00	0,000	0,00	
42	K	596212211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	72,000	225,00	16 200,00	0,000	0,00	72,000	16 200,00	
43	M	59245010	dlažba zámková profilová 200x165x80mm barevná	m2	71,824	276,00	19 823,42	0,000	0,00	71,824	19 823,42	
44	M	59245007	dlažba betonová pro nevidomé tl.80mm, barevná	m2	3,708	413,00	1 531,40	0,000	0,00	3,708	1 531,40	
45	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	23,000	250,00	5 750,00	23,000	5 750,00	0,000	0,00	
46	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	23,230	78,00	1 811,94	23,230	1 811,94	0,000	0,00	
47	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	22,887	25,00	572,18	5,000	125,00	17,887	447,18	
D 9							27 885,32	12 021,94		15 863,38		
48	K	564861115	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 240 mm	m2	30,000	200,00	6 000,00	30,000	6 000,00	0,000	0,00	
49	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	29,000	170,00	4 930,00	29,000	4 930,00	0,000	0,00	
50	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	29,000	225,00	6 525,00	0,000	0,00	29,000	6 525,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaznějov - Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Lesní a K
Část: Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - I.etapa - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
Objekt: 1 - SO 110 Komunikace
Objednatel: Město Kaznějov
Zhotovitel: Stavitelství Kamínek s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Cena podle SOD		Fakturační 11/2021		Fakturační od počátku		Zbývá	
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem												
51	M	59245010	dlažba železná profilová 200x165x80mm barevná	m2	23,697	276,00	6 540,37	0,00	0,00	23,697	6 540,37	
52	M	59245007	dlažba betonová pro nevidomé tl.80mm, barevná	m2	6,283	413,00	2 594,88	0,00	0,00	6,283	2 594,88	
53	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatěněním spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	3,000	265,00	795,00	3,000	795,00	0,000	0,00	
54	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	3,030	98,00	296,94	3,030	296,94	0,000	0,00	
55	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	8,125	25,00	203,13	0,00	0,00	8,125	203,13	
D 10							123 900,00		86 730,00		37 170,00	
D1 - Zeleně												
56	K	181151331	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	700,000	22,00	15 400,00	490,000	10 780,00	490,000	4 620,00	
57	M	10364100	zemina pro terénní úpravy	t	201,600	350,00	70 560,00	141,120	49 392,00	141,120	21 168,00	
58	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	700,000	35,00	24 500,00	490,000	17 150,00	490,000	7 350,00	
59	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	22,400	350,00	7 840,00	15,680	5 488,00	15,680	2 352,00	
60	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	224,000	25,00	5 600,00	156,800	3 920,00	156,800	1 680,00	
D 11							2 526,37		253,44		2 272,93	
D2 - Kačírky												
61	K	571908111	Kryt vymývaným dekoracím kamenivem (kačírky) tl. 200 mm	m2	9,000	242,00	2 178,00		0,00	0,000	2 178,00	
62	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	1,000	209,00	209,00	1,000	209,00	0,000	0,00	
63	M	59217002	obrubník betonový zahradní 1000x50x200mm	m	1,010	44,00	44,44	1,010	44,44	0,000	0,00	
64	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	3,797	25,00	94,93		0,00	3,797	94,93	
D 12							2 809,93		0,00		2 809,93	
D1 - Betonový žlab												
65	K	564841111	Podklad ze šterkodří SD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 120 mm	m2	2,100	105,00	220,50		0,00	0,000	220,50	
66	K	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatěněním spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárníc šířky přes 500 do 800 mm	m	3,400	298,00	1 013,20		0,00	0,000	1 013,20	
67	M	59227723	žlab dvouvrstvý vibrovláknovaný pro povrchové odvodnění betonový 80x330x590/669mm	kus	10,405	149,00	1 550,35		0,00	0,000	1 550,35	
68	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1,035	25,00	25,88		0,00	0,000	25,88	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaznějov - Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Lesní a K
Část: Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - I. etapa - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
Objekt: 1 - SO 110 Komunikace
Objednatel: Město Kaznějov
Zhotovitel: Stavitelství Kamínek s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Cena podle SOD			Fakturační 11/2021		Fakturační od počátku		Zbývá	
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem													
D 14				Dopravní značení				0,00		0,00		6 127,25	
69	K	914431112	Montáž dopravního zrcadla na sloupky nebo konzoly velikosti do 1 m2	kus	1,000	250,00	250,00		0,00	0,00	1,000	250,00	
70	M	40445203	zrcadlo dopravní čtvercové 600x800mm	kus	1,000	4 700,00	4 700,00		0,00	0,00	1,000	4 700,00	
71	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	5,500	85,00	467,50		0,00	0,00	5,500	467,50	
72	K	915321115	Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků	m	5,500	129,00	709,50		0,00	0,00	5,500	709,50	
73	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,010	25,00	0,25		0,00	0,00	0,010	0,25	
D 15				Chráničky				27 606,83		27 606,83		0,00	
74	K	460150263	Hloubení zapážených i nezapážených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3	m	18,700	490,00	9 163,00	18,700	9 163,00		0,000	0,00	
75	K	460510024	Montáž chráničky s obetonováním	m	37,400	129,00	4 824,60	37,400	4 824,60		0,000	0,00	
76	M	345710221	zaklapávací chránička	m	37,400	321,00	12 005,40	37,400	12 005,40		0,000	0,00	
77	K	460490014	Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 40cm	m	18,700	25,00	467,50	18,700	467,50		0,000	0,00	
78	K	460560263	Zásep kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3	m	18,700	50,00	935,00	18,700	935,00		0,000	0,00	
79	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	8,453	25,00	211,33	8,453	211,33		0,000	0,00	
D 16				Oprava ploch - VO (položka č.1)				5 569,20		5 569,20		3 745,40	
80	K	113106023	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	7,500	49,00	367,50	7,500	367,50		0,000	0,00	
81	K	113106071	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	9,500	49,00	465,50	9,500	465,50		0,000	0,00	
82	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	17,000	36,00	612,00	17,000	612,00		0,000	0,00	
83	K	997221551R	Vodorovná doprava sutí ze sybkých materiálů dle možnosti zhotovitele	t	4,930	45,00	221,85	4,930	221,85		0,000	0,00	

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Kaznějov - Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Lesní a K
Část: Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - I. etapa - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
Objekt: 1 - SO 110 Komunikace
Objednatel: Město Kaznějov
Zhotovitel: Stavitelství Kamínek s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Cena podle SOD			Fakturační 11/2021		Fakturační od počátku		Zbývá	
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem													
							849 217,75		430 311,27		543 747,42		305 470,33
84	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,930	95,00	468,35	4,930	468,35	4,930	468,35	0,000	0,00
85	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním	m2	17,000	13,00	221,00	17,000	221,00	17,000	221,00	0,000	0,00
86	K	979051121	Očištění vybouraných prvků při překopec inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	17,000	59,00	1 003,00	17,000	1 003,00	17,000	1 003,00	0,000	0,00
87	K	564851112	Podklad ze šetrkordit ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 160 mm	m2	17,000	130,00	2 210,00	17,000	2 210,00	17,000	2 210,00	0,000	0,00
88	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	7,500	209,00	1 567,50		0,00	0,000	0,00	7,500	1 567,50
89	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	9,500	225,00	2 137,50		0,00	0,000	0,00	9,500	2 137,50
90	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1,616	25,00	40,40		0,00	0,000	0,00	1,616	40,40
D 17							14 770,00		7 538,72		7 538,72		7 231,28
91	K	919735111	Rezáni stávajícího živiničního krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	17,500	69,00	1 207,50	17,500	1 207,50	17,500	1 207,50	0,000	0,00
92	K	113107341	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničních, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	16,500	65,00	1 072,50	16,500	1 072,50	16,500	1 072,50	0,000	0,00
93	K	113107322	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	16,500	36,00	594,00	16,500	594,00	16,500	594,00	0,000	0,00
94	K	997221551R	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů dle možností zhotovitele	t	6,402	45,00	288,09	6,402	288,09	6,402	288,09	0,000	0,00
95	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,617	150,00	242,55	1,617	242,55	1,617	242,55	0,000	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaznějov - Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Lesní a K
Část: Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - I. etapa - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
Objekt: 1 - SO 110 Komunikace
Objednatel: Město Kaznějov
Zhotovitel: Stavitelství Kamínek s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Cena podle SOD		Fakturační 11/2021		Fakturační od počátku		Zbývá	
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem												
96	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t		95,00	454,58	4,785	454,58	4,785	454,58	
97	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojné v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2		13,00	214,50	16,500	214,50	16,500	214,50	
98	K	564871111	Podklad ze šterkodritů ŠD s rozproštěním a zhuštěním, po zhuštění tl. 250 mm	m2		210,00	3 465,00	16,500	3 465,00	16,500	3 465,00	
99	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhuštění tl. 50 mm	m2		329,00	5 428,50		0,00	0,000	0,00	
100	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živiničného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m		103,00	1 802,50		0,00	0,000	0,00	
101	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiničným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t		25,00	0,28		0,00	0,000	0,00	
D 18 Oprava ploch - VO (položka č.3)							19 056,80		13 876,00		13 876,00	
102	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojné v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3		65,00	812,50	12,500	812,50	12,500	812,50	
103	K	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 dle možnosti zhotovitele	m3		45,00	562,50	12,500	562,50	12,500	562,50	
104	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3		5,00	62,50	12,500	62,50	12,500	62,50	
105	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t		95,00	2 137,50	22,500	2 137,50	22,500	2 137,50	
106	K	181151331	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovňáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2		22,00	1 100,00	50,000	1 100,00	50,000	1 100,00	
107	M	10364100	zeminu pro terénní úpravy	t		350,00	6 440,00	18,400	6 440,00	18,400	6 440,00	
108	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2		35,00	1 750,00	50,000	1 750,00	50,000	1 750,00	
109	M	10364101	zeminu pro terénní úpravy - ornice	t		350,00	560,00	1,600	560,00	1,600	560,00	
110	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2		25,00	1 250,00		0,00	0,000	0,00	
111	M	00572410	osivo smís. travní parková	kg		120,00	180,00		0,00	0,000	0,00	
112	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2		49,00	2 450,00		0,00	0,000	0,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaznějov - Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Lesní a K
Část: Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - I. etapa - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
Objekt: 1 - SO 110 Komunikace
Objednatel: Město Kaznějov
Zhotovitel: Stavitelství Kamínek s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Cena podle SOD			Fakturační 11/2021		Fakturace od počátku		Zbývá		
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem														
113	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,002	10 000,00	20,00		0,00	0,00	0,000	0,00	0,002	20,00
114	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	2,020	40,00	80,80		0,00	0,00	0,000	0,00	2,020	80,80
115	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	2,500	480,00	1 200,00		0,00	0,00	0,000	0,00	2,500	1 200,00
116	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kaméniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	18,040	25,00	451,00	18,040	451,00	451,00	18,040	451,00	0,000	0,00
D 19							35 074,35		7 197,35	7 197,35		7 197,35		27 877,00
117	K	711161212	Isolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novopými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška popku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	122,000	49,00	5 978,00		0,00	0,00	0,000	0,00	122,000	5 978,00
118	K	CO-NC1	Oprava obnažených částí podezdívek cementovou maltou a nátěrem cementovým mlékem	m2	61,000	359,00	21 899,00		0,00	0,00	0,000	0,00	61,000	21 899,00
119	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	21,600	250,00	5 400,00	21,600	5 400,00	5 400,00	21,600	5 400,00	0,000	0,00
120	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	21,816	78,00	1 701,65	21,816	1 701,65	1 701,65	21,816	1 701,65	0,000	0,00
121	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	3,828	25,00	95,70	3,828	95,70	95,70	3,828	95,70	0,000	0,00
D 20							42 418,45		0,00	0,00		42 418,45		0,00
122	K	113154224	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	115,000	69,00	7 935,00		0,00	0,00	115,000	7 935,00	0,000	0,00
123	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kaméniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	115,000	36,00	4 140,00		0,00	0,00	115,000	4 140,00	0,000	0,00
124	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	2,000	149,00	298,00		0,00	0,00	2,000	298,00	0,000	0,00
125	K	966008111	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN do 300 mm	m	25,000	650,00	16 250,00		0,00	0,00	25,000	16 250,00	0,000	0,00
126	K	997013511R	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	18,989	59,00	1 120,35		0,00	0,00	18,989	1 120,35	0,000	0,00
127	K	997221551R	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů dle možnosti zhotovitele	t	59,800	45,00	2 691,00		0,00	0,00	59,800	2 691,00	0,000	0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Kaznějov - Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Lesní a K
Část: Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - I. etapa - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
Objekt: 1 - SO 110 Komunikace
Objednatel: Město Kaznějov
Zhotovitel: Stavitelství Kamínek s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Cena podle SOD			Fakturační 11/2021			Fakturační od počátku			Zbývá	
					Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Množství	Cena celkem (CZK)		Množství	Cena celkem (CZK)		Množství	Cena celkem (CZK)
Náklady soupisu celkem															
128	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	18,989	150,00	2 848,35		430 311,27		18,989	2 848,35		0,00	
129	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	26,450	150,00	3 967,50		0,00		26,450	3 967,50		0,00	
130	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kameni zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	33,350	95,00	3 168,25		0,00		33,350	3 168,25		0,00	

19.12.2021

STAVITELSTVÍ KAMÍNEK s.r.o.
Lištany 11, 330 35 Lištany
IČO: 260 21 471
DIČ: CZ260 21 471

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaznějov - Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Lesní a K Doubravě
Část: Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - I. etapa - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
Objekt: 2 - SO 310 Kanalizace
Objednatel: Město Kaznějov
Zhotovitel: Stavitelství Kamínek s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Cena podle SOD			Fakturační 11/2021			Fakturační od počátku			Zbývá	
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]		Množství	Cena celkem [CZK]		Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem															
D	8	HSV	Práce a dodávky HSV				281 855,61		17 792,00			281 855,61		0,00	
			Oprava kanalizačních stok				137 980,25		0,00			137 980,25		0,00	
1	K	359901111R	Vyčištění a odstranění usazenin v kanalizačních stokách před bezvýkopovou technologií	m	100,000	59,00	5 900,00		0,00		100,000	5 900,00	0,000	0,00	
2	K	97733R	Frézování náližků, přesazených odboček a kofenů robotem	kus	11,000	3 780,00	41 580,00		0,00		11,000	41 580,00	0,000	0,00	
3	K	985311311R	Reprofilace poškozených stěn sanační směsí na bázi cementu v místě injektáže a v místě plošných poškození	m	100,000	567,00	56 700,00		0,00		100,000	56 700,00	0,000	0,00	
4	K	985421111R	Injektáž prostupů a přípojek injektážní maltou	kus	5,000	6 750,00	33 750,00		0,00		5,000	33 750,00	0,000	0,00	
5	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	2,010	25,00	50,25		0,00		2,010	50,25	0,000	0,00	
D	9		Oprava kanalizačních šachet				143 875,36		17 792,00			143 875,36		0,00	
6	K	6299995219	Očištění vnějších ploch otyskáním nesusušeným křemičitým pískem betonového povrchu	m2	32,656	288,00	9 404,93		0,00		32,656	9 404,93	0,000	0,00	
7	K	894701201	Ostatní konstrukce na trubním vedení z kameniny žlabů šachet bez dutin (slupky) ze dvou řad žlabků stokových, poloměru 150 mm	m	1,000	13 680,00	13 680,00		0,00		1,000	13 680,00	0,000	0,00	
8	K	894701401	Ostatní konstrukce na trubním vedení z kameniny žlabů šachet bez dutin (slupky) ze dvou řad žlabků stokových, poloměru 200 mm	m	3,000	15 750,00	47 250,00		0,00		3,000	47 250,00	0,000	0,00	
9	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	890,00	3 560,00	4,000	3 560,00		4,000	3 560,00	0,000	0,00	
10	M	59224185	přístěnek šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40-80mm	kus	4,000	259,00	1 036,00	4,000	1 036,00		4,000	1 036,00	0,000	0,00	
11	M	286619351	poklop liitinový D400 bez odvětrání	kus	4,000	3 299,00	13 196,00	4,000	13 196,00		4,000	13 196,00	0,000	0,00	
12	K	899501411	Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová s vysekáním otvoru v betonu	kus	6,000	315,00	1 890,00		0,00		6,000	1 890,00	0,000	0,00	
13	K	899502411	Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem zapouštěcí - kapsová s vysekáním otvoru v betonu	kus	2,000	765,00	1 530,00		0,00		2,000	1 530,00	0,000	0,00	
14	K	95394R	Náter ponechaných stupadel	kpl	1,000	4 770,00	4 770,00		0,00		1,000	4 770,00	0,000	0,00	
15	K	976047231R	Vybourání betonových žlabků a laviček šachty	ks	4,000	3 465,00	13 860,00		0,00		4,000	13 860,00	0,000	0,00	
16	K	985311112R	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami	m2	32,656	306,00	9 992,74		0,00		32,656	9 992,74	0,000	0,00	
17	K	895311312R	Oprava průtokového koryta a laviček sanačních směsí	kus	4,000	1 890,00	7 560,00		0,00		4,000	7 560,00	0,000	0,00	
18	K	985421111R	Injektáž prostupů a přípojek injektážní maltou	kus	4,000	2 250,00	9 000,00		0,00		4,000	9 000,00	0,000	0,00	
19	K	985421112R	Injektáž spár, prasklin injektážní maltou	kus	4,000	1 701,00	6 804,00		0,00		4,000	6 804,00	0,000	0,00	
20	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo železobetonu v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	4,952	69,00	341,69		0,00		4,952	341,69	0,000	0,00	

13.12.2021

STAVITELSTVÍ KAMÍNEK s.r.o.
Listy 11. 990 95 Listy
IO: 260 21 471
DIO: 02260 21 471

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaznějov - Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Lesní a K Doubravě
 Část: Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - I.etapa - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
 Objekt: 3 - SO 410 Veřejné osvětlení
 Objednatel: Město Kaznějov
 Zhotovitel: Stavitelství Kamínek s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Cena podle SOD			Fakturační 11/2021			Fakturační od počátku			Zbývá		
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]		Množství	Cena celkem [CZK]		Množství	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem																
D	PSV		Práce a dodávky PSV				674 995,44		244 563,00		469 587,38		205 408,06			
D	741		Elektroinstalace				426 895,00		173 443,00		271 232,80		155 662,20			
							426 895,00		173 443,00		271 232,80		155 662,20			
1	K	741410R2	Demontáž stožárů osvětlení, bez zemních prací, samostatné stojících ocelových, délky do 12 m - do šrotu 50% z ceny montáže	ks	3,000	1 210,00	3 630,00		0,00		0,00	3,000	3 630,00			
2	K	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	150,000	30,00	4 500,00		0,00		135,000	4 050,00	15,000	450,00		
3	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	172,500	18,00	3 105,00		0,00		155,250	2 794,50	17,250	310,50		
4	K	741122133	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm ²	m	400,000	35,00	14 000,00		0,00		360,000	12 600,00	40,000	1 400,00		
5	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm ²	m	460,000	120,00	55 200,00		0,00		414,000	49 680,00	46,000	5 520,00		
6	K	741132103	Ukončení kabelů smířstvací zátkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm ²	kus	30,000	125,00	3 750,00		0,00		30,000	3 750,00	0,000	0,00		
7	K	741132132	Ukončení kabelů smířstvací zátkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x10 mm ²	kus	32,000	130,00	4 160,00		0,00		32,000	4 160,00	0,000	0,00		
8	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojující drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě	m	370,000	20,00	7 400,00		0,00		333,000	6 660,00	37,000	740,00		
9	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	252,340	50,00	12 617,00		0,00		227,106	11 355,30	25,234	1 261,70		
10	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	33,000	55,00	1 815,00		0,00		33,000	1 815,00	0,000	0,00		
11	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	16,000	27,00	432,00		0,00		16,000	432,00	0,000	0,00		
12	M	35431012	svorka uzemnění FeZn připojovací	kus	17,000	29,00	493,00		0,00		17,000	493,00	0,000	0,00		
13	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatné stojících, délky do 12 m	kus	15,000	1 650,00	24 750,00	15,000	24 750,00		15,000	24 750,00	0,000	0,00		
14	M	31674072	stožár žárový pozinkovaný v.6,5 m	kus	15,000	8 500,00	127 500,00	15,000	127 500,00		15,000	127 500,00	0,000	0,00		
15	K	210204201	Montáž elektrovlázdle stožárů osvětlení 1 okruh	kus	10,000	730,00	7 300,00	10,000	7 300,00		10,000	7 300,00	0,000	0,00		
16	M	31673007	vyložník jednostranný vyložení 2500mm žárové pozinkovaný	kus	1,000	1 550,00	1 550,00		0,00		0,000	0,00	1,000	1 550,00		
17	M	31673008	vyložník jednostranný vyložení 1500mm žárové pozinkovaný	kus	9,000	1 400,00	12 600,00		0,00		0,000	0,00	9,000	12 600,00		
18	K	210202013	Montáž svítidel víbočkových se zapojením	kus	15,000	600,00	9 000,00		0,00		0,000	0,00	15,000	9 000,00		
19	M	348531843	Svítilno GUIDA LED 39W	kus	1,000	8 600,00	8 600,00		0,00		0,000	0,00	1,000	8 600,00		
20	M	348531844	Svítilno GUIDA LED 25W	kus	14,000	7 900,00	110 600,00		0,00		0,000	0,00	14,000	110 600,00		
21	K	210202R	Stožárová výstroj (SR 721-27 Z CU)	kus	15,000	491,00	7 365,00	15,000	7 365,00		15,000	7 365,00	0,000	0,00		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaznějov - Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Lesní a K Doubravě
Část: Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - I.etapa - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
Objekt: 3 - SO 410 Veřejné osvětlení
Objednatel: Město Kaznějov
Zhotovitel: Stavitelství Kamínek s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Cena podle SOD			Fakturační 11/2021			Fakturační od počátku			Zbývá	
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]		Množství	Cena celkem [CZK]		Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem															
			Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových pojistkových částí pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem	kus	15,000	399,00	5 985,00	15,000	5 985,00		15,000	5 985,00	0,000	0,00	
23	M	34523415	vložka pojistková E27 normální 2410 6A	kus	15,000	20,00	300,00	15,000	300,00		15,000	300,00	0,000	0,00	
24	M	34523417	pojistka PH 000 10A	kus	3,000	81,00	243,00	3,000	243,00		3,000	243,00	0,000	0,00	
D	M		Práce a dodávky M				248 100,44		71 120,00			198 354,58		49 745,86	
D	21-M		Elektromontáže				13 000,00		0,00			0,00		13 000,00	
25	K	210280001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč	kus	1,000	13 000,00	13 000,00		0,00		0,000	0,00	1,000	13 000,00	
D	46-M		Zemní práce při ext. mont. pracích				214 450,44		59 720,00			186 954,58		27 495,86	
26	K	460010024	Vytváření trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,370	5 000,00	1 850,00		0,00		0,370	1 850,00	0,000	0,00	
27	K	460131113	Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovňování dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	4,860	1 050,00	5 103,00		0,00		4,374	4 592,70	0,486	510,30	
28	K	460131114	Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovňování dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	3,240	1 250,00	4 050,00		0,00		2,916	3 645,00	0,324	405,00	
29	K	460161252	Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovňování dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	32,400	315,00	10 206,00		0,00		29,160	9 185,40	3,240	1 020,60	
30	K	460161253	Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovňování dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	21,600	375,00	8 100,00		0,00		19,440	7 290,00	2,160	810,00	
31	K	460161292	Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovňování dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	16,200	630,00	10 206,00		0,00		14,580	9 185,40	1,620	1 020,60	
32	K	460161293	Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovňování dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	10,800	750,00	8 100,00		0,00		9,720	7 290,00	1,080	810,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaznějov - Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Lesní a K Doubravě
 Část: Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - I.etapa - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
 Objekt: 3 - SO 410 Veřejné osvětlení
 Objednatel: Město Kaznějov
 Zhotovitel: Stavitelství Kamínek s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Cena podle SOD		Fakturační 11/2021		Fakturační od počátku		Zbývá	
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství
Náklady soupisu celkem												205 408,06
			Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovňání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	129,600	62,00			0,00	116,640	12,960	803,52
33	K	460171252										
			Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovňání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	86,400	77,00			0,00	77,760	8,640	665,28
34	K	460171253										
			Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovňání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	64,800	103,00			0,00	58,320	6,480	667,44
35	K	460171292										
			Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovňání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	43,200	128,00			0,00	38,880	4,320	552,96
36	K	460171293										
			Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a urovňání povrchu šířky 50 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	270,000	38,00			0,00	243,000	27,000	1 026,00
37	K	460451262										
			Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a urovňání povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	135,000	63,00			0,00	121,500	13,500	850,50
38	K	460451312										
			Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	8,300	1 900,00	8,300		15 770,00	8,300	0,000	0,00
39	K	460641113										
			Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhuštění a urovňání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm	m	370,000	65,00			0,00	333,000	37,000	2 405,00
40	K	460661111										
			Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm	m	370,000	13,00			0,00	333,000	37,000	481,00
41	K	460671113										
			Osazení kabelových průstupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm	m	405,000	18,00			0,00	364,500	40,500	729,00
42	K	460742111										
			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 40mm	m	286,443	22,00			0,00	257,799	28,644	630,17
43	M	34571351										
			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 110mm	m	143,222	38,00			0,00	128,900	14,322	544,24
44	M	34571355										
			Pouzdrový základ stožáru	kus	15,000	2 680,00	15,000		40 200,00	15,000	0,000	0,00
45	K	460744R										

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaznějov - Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Lesní a K Doubravě
 Část: Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - I.etapa - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
 Objekt: 3 - SO 410 Veřejné osvětlení
 Objednatel: Město Kaznějov
 Zhotovitel: Stavitelství Kamínek s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Cena podle SOD			Fakturační 11/2021			Fakturační od počátku			Zbývá	
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]		Množství	Cena celkem [CZK]		Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem															
46	K	235111302	pouzdřový základ stožáru	kus	15,000	250,00	3 750,00	15,000	3 750,00	15,000	3 750,00	0,000	0,00	0,000	0,00
47	K	460744R2	Gumoasfaltová nátěr	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00		0,00	0,000	0,00	1,000	3 500,00	1,000	3 500,00
48	K	460881113	Kryt vozovek a chodníků z betonu prostého, tloušťky přes 10 do 15 cm	m2	47,250	213,00	10 064,25		0,00	0,000	0,00	47,250	10 064,25	47,250	10 064,25
D	OST		Ostatní				20 650,00		11 400,00		11 400,00		9 250,00		9 250,00
49	K	HZS5	Zřízení polohopisného plánu	m	370,000	25,00	9 250,00		0,00	0,000	0,00	370,000	9 250,00	370,000	9 250,00
50	K	HZS6	Montáž a dodávka kabelové skříně vč. plastového pilíře a základu SRML 9x160	kus	1,000	11 400,00	11 400,00	1,000	11 400,00	1,000	11 400,00	0,000	0,00	0,000	0,00

13.12.2021

STAVITELSTVÍ KAMÍNEK s.r.o.
 Lištany 11, 330 35 Lištany
 IČO: 260 21 471
 DIČ: CZ260 21 471

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaznějov - Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Lesní a K
Část: Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - II. etapa - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
Objekt: 1 - SO 110 Komunikace
Objednatel: Město Kaznějov
Zhotovitel: Stavitelství Kamínek s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Cena podle SOD			Fakturační 11/2021		Fakturační od počátku		Zbývá		
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem														
D		HSV		Práce a dodávky HSV										
D		1		Zemní práce										
	1	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3		194,700	65,00	12 655,50		0,00	194,700	12 655,50	0,000	0,00
	2	K	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 dle možnosti zhotovitele		194,700	45,00	8 761,50		0,00	194,700	8 761,50	0,000	0,00
	3	K	171201201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru		194,700	5,00	973,50		0,00	194,700	973,50	0,000	0,00
	4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		350,460	95,00	33 293,70		0,00	350,460	33 293,70	0,000	0,00
	5	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdlíů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním		167,000	13,00	2 171,00		0,00	167,000	2 171,00	0,000	0,00
D		2		Úprava aktivního podlaží										
	6	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3		60,000	65,00	3 900,00		0,00	60,000	3 900,00	0,000	0,00
	7	K	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 dle možnosti zhotovitele		60,000	45,00	2 700,00		0,00	60,000	2 700,00	0,000	0,00
	8	K	171201201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru		60,000	5,00	300,00		0,00	60,000	300,00	0,000	0,00
	9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		108,000	95,00	10 260,00		0,00	108,000	10 260,00	0,000	0,00
	10	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdlíů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním		120,000	13,00	1 560,00		0,00	120,000	1 560,00	0,000	0,00
	11	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm		240,000	195,00	46 800,00		0,00	240,000	46 800,00	0,000	0,00
D		3		A1 - Vozovka (asfaltobeton)										
	12	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého		13,400	296,00	3 966,40	13,400	3 966,40	13,400	3 966,40	0,000	0,00
	13	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm, přírodní		13,534	98,00	1 326,33	13,534	1 326,33	13,534	1 326,33	0,000	0,00
	14	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého		11,000	225,00	2 475,00	11,000	2 475,00	11,000	2 475,00	0,000	0,00
	15	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm, přírodní		11,110	78,00	866,58	11,110	866,58	11,110	866,58	0,000	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaznějov - Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Lesní a K
Část: Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - II. etapa - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
Objekt: 1 - SO 110 Komunikace
Objednatel: Město Kaznějov
Zhotovitel: Stavitelství Kamínek s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Cena podle SOD			Fakturační 11/2021		Fakturační od počátku		Zbývá	
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem													
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenní, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				t	5,090	25,00	127,25	5,090	127,25	5,090	127,25	0,000	0,00
A2 - Vozovka (šterkový povrch)							55 301,39		24 085,00		24 085,00		31 216,39
17	K	564841111	Podklad ze šterkové SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm	m2	87,000	130,00	11 310,00	87,000	11 310,00	87,000	11 310,00	0,000	0,00
18	K	564851111	Podklad ze šterkové SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	73,000	175,00	12 775,00	73,000	12 775,00	73,000	12 775,00	0,000	0,00
19	K	564952114	Podklad z mechanicky zpevněného kamenní MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 180 mm	m2	73,000	225,00	16 425,00		0,00	0,000	0,00	73,000	16 425,00
20	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	48,000	225,00	10 800,00		0,00	0,000	0,00	48,000	10 800,00
21	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm, přírodní	m	48,480	78,00	3 781,44		0,00	0,000	0,00	48,480	3 781,44
22	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenní, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	8,398	25,00	209,95		0,00	0,000	0,00	8,398	209,95
B2 - Parkovací stání (Vjezd-zatvrdňovací tvárnice)							15 040,88		10 069,28		10 069,28		4 971,60
23	K	564851113	Podklad ze šterkové SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm	m2	16,000	145,00	2 320,00	16,000	2 320,00	16,000	2 320,00	0,000	0,00
24	K	564851113	Podklad ze šterkové SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm	m2	13,000	165,00	2 145,00	13,000	2 145,00	13,000	2 145,00	0,000	0,00
25	K	596412211	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kamenní těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	13,000	290,00	3 770,00	10,000	2 900,00	10,000	2 900,00	3,000	870,00
26	M	59246016	dlažba plošná betonová vegetační tl.80mm, přírodní	m2	13,658	198,00	2 704,28	13,658	2 704,28	13,658	2 704,28	0,000	0,00
27	K	182911131	Vyplnění otvorů zpevňovacích prefabrikátů ornici nebo substrátem vrstvou tloušťky přes 100 do 150 mm pro výsadbu rostlin na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	5,200	39,00	202,80		0,00	0,000	0,00	5,200	202,80
28	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	0,666	350,00	233,10		0,00	0,000	0,00	0,666	233,10
29	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	9,000	296,00	2 664,00		0,00	0,000	0,00	9,000	2 664,00
30	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm, přírodní	m	9,090	98,00	890,82		0,00	0,000	0,00	9,090	890,82
31	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	4,435	25,00	110,88		0,00	0,000	0,00	4,435	110,88
C1 - Chodník pochozí (betonová dlažba)							12 669,99		6 055,04		6 055,04		6 614,95

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Kaznějov - Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Lesní a K
Část: Rekonstrukce komunikace k Douravě - II. etapa - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
Objekt: 1 - SO 110 Komunikace
Objednatel: Město Kaznějov
Zhotovitel: Stavitelství Kamínek s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Cena podle SOD		Fakturační 11/2021		Fakturační od počátku		Zbývá	
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem												
32	K	564851111	Podklad ze štěrku tl. 150 mm po zhutnění tl. 150 mm	m2	16,000	125,00	16,000	2 000,00	16,000	2 000,00	0,000	0,00
33	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kamenniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	16,000	210,00		0,00	0,000	0,00	16,000	3 360,00
34	M	59245015	dlažba betonová tl.60mm, přírodní	m2	16,974	184,00		0,00	0,000	0,00	16,974	3 123,22
35	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	16,000	209,00	16,000	3 344,00	16,000	3 344,00	0,000	0,00
36	M	59217002	obrubník betonový zahradní 1000x50x200mm, přírodní	m	16,160	44,00	16,160	711,04	16,160	711,04	0,000	0,00
37	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytlem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5,269	25,00		0,00	0,000	0,00	5,269	131,73
D 9								16 003,07		5 870,00		10 133,07
38	K	564861115	Podklad ze štěrku tl. 240 mm po zhutnění tl. 240 mm	m2	17,000	190,00	17,000	3 230,00	17,000	3 230,00	0,000	0,00
39	K	564861111	Podklad ze štěrku tl. 200 mm po zhutnění tl. 200 mm	m2	16,000	165,00	16,000	2 640,00	16,000	2 640,00	0,000	0,00
40	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kamenniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	16,000	225,00		0,00	0,000	0,00	16,000	3 600,00
41	M	59245010	dlažba zámková betonová tl.80mm, barevná	m2	13,452	276,00		0,00	0,000	0,00	13,452	3 712,75
42	M	59245007	dlažba betonová pro nevidomé tl.80mm, barevná	m2	3,028	368,00		0,00	0,000	0,00	3,028	1 114,30
43	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	4,000	296,00		0,00	0,000	0,00	4,000	1 184,00
44	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm, přírodní	m	4,040	98,00		0,00	0,000	0,00	4,040	395,92
45	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytlem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5,044	25,00		0,00	0,000	0,00	5,044	126,10
D 10								111 510,00		111 510,00		0,00
46	K	181151331	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	630,000	22,00	630,000	13 860,00	630,000	13 860,00	0,000	0,00
47	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	181,440	350,00	181,440	63 504,00	181,440	63 504,00	0,000	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaznějov - Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Lesní a K
Část: Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - II.etapa - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
Objekt: 1 - SO 110 Komunikace
Objednatel: Město Kaznějov
Zhotovitel: Stavitelství Kamínek s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Cena podle SOD		Fakturační 11/2021		Fakturační od počátku		Zbývá		
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem													
48	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	630,000	35,00	22 050,00	630,000	22 050,00	630,000	22 050,00	0,000	0,00
49	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	20,160	350,00	7 056,00	20,160	7 056,00	20,160	7 056,00	0,000	0,00
50	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	201,600	25,00	5 040,00	201,600	5 040,00	201,600	5 040,00	0,000	0,00
D 11							10 897,03		3 041,28		3 041,28		7 855,75
51	K	571908111	Kryt vymývaným dekorativním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm	m2	31,000	242,00	7 502,00		0,00	0,000	0,00	31,000	7 502,00
52	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrkou z betonu prostého tř. C 12/15	m	12,000	209,00	2 508,00	12,000	2 508,00	12,000	2 508,00	0,000	0,00
53	M	59217002	obrubník betonový zahradní 1000x50x200mm, přírodní	m	12,120	44,00	533,28	12,120	533,28	12,120	533,28	0,000	0,00
54	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	14,150	25,00	353,75		0,00	0,000	0,00	14,150	353,75
D 14							3 173,98		0,00		0,00		3 173,98
55	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	4,000	350,00	1 400,00		0,00	0,000	0,00	4,000	1 400,00
56	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	1,000	190,00	190,00		0,00	0,000	0,00	1,000	190,00
57	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3.5m	kus	1,000	590,00	590,00		0,00	0,000	0,00	1,000	590,00
58	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 obřímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1,000	190,00	190,00		0,00	0,000	0,00	1,000	190,00
59	M	40445621	informační značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	1,000	790,00	790,00		0,00	0,000	0,00	1,000	790,00
60	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,559	25,00	13,98		0,00	0,000	0,00	0,559	13,98
D 15							42 944,71		0,00		0,00		42 944,71
Ostatní konstrukce a práce													
61	K	711161212	izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška noppku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	182,000	49,00	8 918,00		0,00	0,000	0,00	182,000	8 918,00
62	K	CO-NC1	Oprava obnažených částí podezdivek cementovou maltou a nátěrem cementovým mlékem	m2	91,000	359,00	32 669,00		0,00	0,000	0,00	91,000	32 669,00
63	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrkou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	4,400	225,00	990,00		0,00	0,000	0,00	4,400	990,00
64	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm, přírodní	m	4,444	78,00	346,63		0,00	0,000	0,00	4,444	346,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaznějov - Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Lesní a K
Část: Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - II.etapa - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
Objekt: 1 - SO 110 Komunikace
Objednatel: Město Kaznějov
Zhotovitel: Stavitelství Kamínek s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Cena podle SOD			Faktura 11/2021		Faktura od počátku		Zbývá	
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem													
65	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytém dlažebním dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,843	25,00	21,08		0,00	0,000	0,00	0,843	21,08
D 16							18 258,32		0,00		18 258,32		0,00
66	K	113154224	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	17,000	69,00	1 173,00		0,00	17,000	1 173,00	0,000	0,00
67	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	17,000	24,00	408,00		0,00	17,000	408,00	0,000	0,00
68	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	4,000	49,00	196,00		0,00	4,000	196,00	0,000	0,00
69	K	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	4,000	24,00	96,00		0,00	4,000	96,00	0,000	0,00
70	K	113201112	Výrtní ohrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	2,000	35,00	70,00		0,00	2,000	70,00	0,000	0,00
71	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	3,000	250,00	750,00		0,00	3,000	750,00	0,000	0,00
72	K	966008111	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN do 300 mm	m	15,000	650,00	9 750,00		0,00	15,000	9 750,00	0,000	0,00
73	K	997013511R.1	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů s naložením a se složením dle možnosti zhotovitele	t	13,161	120,00	1 579,32		0,00	13,161	1 579,32	0,000	0,00
74	K	997221551R	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů dle možnosti zhotovitele	t	9,520	120,00	1 142,40		0,00	9,520	1 142,40	0,000	0,00
75	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	13,161	150,00	1 974,15		0,00	13,161	1 974,15	0,000	0,00
76	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,910	150,00	586,50		0,00	3,910	586,50	0,000	0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Kaznějov - Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Lesní a K
 Část: Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - II.etapa - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
 Objekt: 1 - SO 110 Komunikace
 Objednatel: Město Kaznějov
 Zhotovitel: Stavitelství Kamínek s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Cena podle SOD			Fakturační 11/2021			Fakturace od počátku			Zbývá		
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]		Množství	Cena celkem [CZK]		Množství	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem																
77	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařaděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,610	95,00	532,95		169 392,16		5,610	532,95		0,000	0,00	
									417 936,13				311 025,68			106 910,45

13.12.2021

STAVITELSTVÍ KAMÍNEK s.r.o.
 Lištany 11, 330 35 Lištany
 IČO: 260 21 471
 DIČ: CZ260 21 471

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaznějov - Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Lesní a K
Část: Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - II. etapa - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
Objekt: 2 - SO 310 Kanalizace
Objednatel: Město Kaznějov
Zhotovitel: Stavitelství Kamínek s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Cena podle SOD			Fakturační 11/2021		Fakturační od počátku		Zbývá	
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem													10 900,00
Práce a dodávky HSV													552 374,95
D HSV													552 374,95
D 1 Zemní práce													58 184,47
			Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapravených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	5,254	405,00	2 127,87		0,00	5,254	2 127,87	0,000	0,00
2	K	132254202	Hloubení zapravených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	21,014	185,00	3 887,59		0,00	21,014	3 887,59	0,000	0,00
3	K	132312211	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapravených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	3,502	505,00	1 768,51		0,00	3,502	1 768,51	0,000	0,00
4	K	132354202	Hloubení zapravených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	14,010	225,00	3 152,25		0,00	14,010	3 152,25	0,000	0,00
5	K	133212011	Hloubení šachet ručně zapavených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	3,053	250,00	763,25		0,00	3,053	763,25	0,000	0,00
6	K	133251102	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	12,210	250,00	3 052,50		0,00	12,210	3 052,50	0,000	0,00
7	K	133312011	Hloubení šachet ručně zapavených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	2,035	810,00	1 648,35		0,00	2,035	1 648,35	0,000	0,00
8	K	133351102	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	8,140	810,00	6 593,40		0,00	8,140	6 593,40	0,000	0,00
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhlým jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	53,918	125,00	6 739,75		0,00	53,918	6 739,75	0,000	0,00
10	M	58331200	šetrkopisek neřidičský zásypový	t	71,891	85,00	6 110,74		0,00	71,891	6 110,74	0,000	0,00
11	K	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 dle možnosti zhotovitele	m3	51,245	45,00	2 306,03		0,00	51,245	2 306,03	0,000	0,00
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	51,245	5,00	256,23		0,00	51,245	256,23	0,000	0,00
13	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	92,241	95,00	8 762,90		0,00	92,241	8 762,90	0,000	0,00
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	9,900	219,00	2 168,10		0,00	9,900	2 168,10	0,000	0,00
15	M	58337310	šetrkopisek frakce 0/4	t	19,800	85,00	1 683,00		0,00	19,800	1 683,00	0,000	0,00
16	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	79,600	60,00	4 776,00		0,00	79,600	4 776,00	0,000	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaznějov - Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Lesní a K
 část: Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - II. etapa - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
 Objekt: 2 - SO 310 Kanalizace
 Objednatel: Město Kaznějov
 Zhotovitel: Stavitelství Kamínek s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Cena podle SOD		Fakturační 11/2021		Fakturační od počátku		Zbývá	
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem												
17	K	151101111	Odstranění pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	79,600	30,00	2 388,00	0,00	79,600	2 388,00	0,000	0,00
D 7					Nová kanalizace		95 739,72	1 100,00	84 839,72		10 900,00	
18	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrku/písku do 63 mm	m3	2,200	790,00	1 738,00	0,00	2,200	1 738,00	0,000	0,00
19	K	871365241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštněného vícevrstvého, tloušťka třídy SN 12 DN 250	m	20,000	890,00	17 800,00	0,00	20,000	17 800,00	0,000	0,00
20	K	877360320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého ploštněného odboček DN 250	kus	2,000	250,00	500,00	0,00	2,000	500,00	0,000	0,00
21	M	28617210	odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 250/DN150	kus	2,000	450,00	900,00	0,00	2,000	900,00	0,000	0,00
22	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložněním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	2,000	15 000,00	30 000,00	0,00	2,000	30 000,00	0,000	0,00
23	M	59224062	dno betonové šachtyové kulaté DN 1000 x 800, 100 x 95 x 15 cm	kus	2,000	8 900,00	17 800,00	0,00	2,000	17 800,00	0,000	0,00
24	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250x120 mm	kus	1,000	300,00	300,00	0,00	1,000	300,00	0,000	0,00
25	M	59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm	kus	2,000	290,00	580,00	0,00	2,000	580,00	0,000	0,00
26	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 1000x625x580 mm	kus	2,000	1 890,00	3 780,00	0,00	2,000	3 780,00	0,000	0,00
27	M	59224187	prstenec šachetový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	2,000	305,00	610,00	0,00	2,000	610,00	0,000	0,00
28	K	899104111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotností jednotlivě přes 150 kg	kus	2,000	550,00	1 100,00	1 100,00	2,000	1 100,00	0,000	0,00
29	M	286619351.1	poklop litinový D400	kus	2,000	3 299,00	6 598,00	0,00	2,000	6 598,00	0,000	0,00
30	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	20,000	50,00	1 000,00	0,00	0,000	0,00	20,000	1 000,00
31	K	230170005	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 200 do 350	sada	1,000	7 500,00	7 500,00	0,00	0,000	0,00	1,000	7 500,00
32	K	230170015	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 200 do 350	m	20 000	120,00	2 400,00	0,00	0,000	0,00	20,000	2 400,00
33	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenná, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoli délky objektu	t	91,758	25,00	2 293,95	0,00	91,758	2 293,95	0,000	0,00
34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	10,630	79,00	839,77	0,00	10,630	839,77	0,000	0,00
D 8					Oprava kanalizačních stok		252 086,65	0,00	252 086,65		0,00	
35	K	359901111R	Vyčištění stok jakékoli výšky	m	170 000	77,00	13 090,00	0,00	170,000	13 090,00	0,000	0,00
36	K	97733R	Frézování náletků, přesazených odboček a kořenů robotem	kpl	13,000	3 780,00	49 140,00	0,00	13,000	49 140,00	0,000	0,00
37	K	985311311R	Reprofilace poškozených stěn sanační směsí na bázi cementu v místě injektáže a v místě plošných poškození	m	170,000	567,00	96 390,00	0,00	170,000	96 390,00	0,000	0,00
38	K	985421111R	Injektáž prostupů a přípojek injektážní maltou	kus	13,000	6 750,00	87 750,00	0,00	13,000	87 750,00	0,000	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaznějov - Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Lesní a K
Část: Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - II. etapa - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
Objekt: 2 - SO 310 Kanalizace
Objednatel: Město Kaznějov
Zhotovitel: Stavitelství Kamínek s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Cena podle SOD			Fakturační 11/2021			Fakturační od počátku			Zbývá		
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]		Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]		
Náklady soupisu celkem																
39	K	985421112R	Injektáž spár, prasklin injektážní maltou	kus	1,000	3 690,00	3 690,00		0,00		1,000	3 690,00		0,000	0,00	
40	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	3,435	590,00	2 026,65		0,00		3,435	2 026,65		0,000	0,00	
D 9					155 273,01				19 632,00			155 273,01			0,00	
41	K	629995219	Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem nesušeným (metodou torbo tryskání), povrchu betonového	m2	29,516	288,00	8 500,61		0,00		29,516	8 500,61		0,000	0,00	
42	K	894701101	Ostatní konstrukce na trubním vedení z kameniny žlabů šachet bez dutin (slupky) ze dvou řad žlábků stokových, poloměru 125 mm	m	1,000	13 680,00	13 680,00		0,00		1,000	13 680,00		0,000	0,00	
43	K	894701401	Ostatní konstrukce na trubním vedení z kameniny žlabů šachet bez dutin (slupky) ze dvou řad žlábků stokových, poloměru 200 mm	m	3,000	15 750,00	47 250,00		0,00		3,000	47 250,00		0,000	0,00	
44	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	1 350,00	5 400,00	4,000	5 400,00		4,000	5 400,00		0,000	0,00	
45	M	59224185	prstenec šachetový vyrovnávací betonový 625x120x40-80mm	kus	4,000	259,00	1 036,00	4,000	1 036,00		4,000	1 036,00		0,000	0,00	
46	M	286619351	poklop litinový D400 bez odvětrání	kus	4,000	3 299,00	13 196,00	4,000	13 196,00		4,000	13 196,00		0,000	0,00	
47	K	899501411	Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová s vysekáním otvoru v betonu	kus	9,000	315,00	2 835,00		0,00		9,000	2 835,00		0,000	0,00	
48	K	899502411	Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem zapouštěcí - kapsová s vysekáním otvoru v betonu	kus	4,000	765,00	3 060,00		0,00		4,000	3 060,00		0,000	0,00	
49	K	95394R	Náter ponechaných stupadel	kpl	1,000	6 750,00	6 750,00		0,00		1,000	6 750,00		0,000	0,00	
50	K	976047231R	Vypouštění betonových žlábků a laviček šachty	ks	4,000	3 465,00	13 860,00		0,00		4,000	13 860,00		0,000	0,00	
51	K	985311112R	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami	m2	29,516	306,00	9 031,90		0,00		29,516	9 031,90		0,000	0,00	
52	K	985311312R	Oprava průtokového koryta a laviček sanačních směsí	kpl	4,000	1 890,00	7 560,00		0,00		4,000	7 560,00		0,000	0,00	
53	K	985421111R	Injektáž prostupů a přípojek injektážní maltou	kus	4,000	2 250,00	9 000,00		0,00		4,000	9 000,00		0,000	0,00	
54	K	985421112R	Injektáž spár, prasklin injektážní maltou	kus	4,000	1 701,00	6 804,00		0,00		4,000	6 804,00		0,000	0,00	
55	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo železobetonu v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	4,873	1 500,00	7 309,50		0,00		4,873	7 309,50		0,000	0,00	
D 10					1 991,10				0,00			1 991,10			0,00	
56	K	899103211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 100 do 150 Kg	kus	1,000	450,00	450,00		0,00		1,000	450,00		0,000	0,00	
57	K	890431851	Bourání šachet strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	1,860	650,00	1 209,00		0,00		1,860	1 209,00		0,000	0,00	
58	K	997013511R.1	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů s naložením a se složením dle možnosti zhotovitele	t	1,230	120,00	147,60		0,00		1,230	147,60		0,000	0,00	
59	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,230	150,00	184,50		0,00		1,230	184,50		0,000	0,00	

STAVITELSTVÍ KAMÍNEK s.r.o.
Lištany 11, 330 35 Lištany
IČO: 260 21 471

12.12.2021

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaznějov - Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Lesní a K Doubřavě
Část: Rekonstrukce komunikace k Doubřavě v Kaznějově - II.etapa - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
Objekt: 3 - SO 410 Veřejné osvětlení
Objednatel: Město Kaznějov
Zhotovitel: Stavitelství Kamínek s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Cena podle SOD		Fakturační 11/2021		Fakturační od počátku		Zbývá		
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]		
Náklady soupisu celkem													
D	PSV		Práce a dodávky PSV				199 872,64		18 180,00	85 418,18		114 454,46	
D	741		Elektroinstalace				122 443,00		0,00	28 569,10		93 873,90	
1	K	741410R2	Demontáž stávajícího osvětlení	ks	4,000	1 210,00	4 840,00		0,00	0,000	0,00	4,000	4 840,00
2	K	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	40,000	30,00	1 200,00		0,00	36,000	1 080,00	4,000	120,00
3	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	46,000	18,00	828,00		0,00	41,400	745,20	4,600	82,80
4	K	741122133	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm ²	m	120,000	35,00	4 200,00		0,00	108,000	3 780,00	12,000	420,00
5	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm ²	m	138,000	120,00	16 560,00		0,00	124,200	14 904,00	13,800	1 656,00
6	K	741132103	Ukončení kabelů smřšřovací záklópkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm ²	kus	8,000	125,00	1 000,00		0,00	8,000	1 000,00	0,000	0,00
7	K	741132132	Ukončení kabelů smřšřovací záklópkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x10 mm ²	kus	8,000	130,00	1 040,00		0,00	8,000	1 040,00	0,000	0,00
8	K	741410041	Montáž uzemřřovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojující dráťu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě	m	110,000	20,00	2 200,00		0,00	99,000	1 980,00	11,000	220,00
9	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	75,020	50,00	3 751,00		0,00	67,518	3 375,90	7,502	375,10
10	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více řrouby	kus	8,000	55,00	440,00		0,00	8,000	440,00	0,000	0,00
11	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	4,000	27,00	108,00		0,00	4,000	108,00	0,000	0,00
12	M	35431012	svorka uzemřřání FeZn připojovací	kus	4,000	29,00	116,00		0,00	4,000	116,00	0,000	0,00
13	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	4,000	1 650,00	6 600,00		0,00	0,000	0,00	4,000	6 600,00
14	M	31674072	stožár žárový pozinkovaný v.6,5 m	kus	4,000	8 500,00	34 000,00		0,00	0,000	0,00	4,000	34 000,00
15	K	210204201	Montáž elektrovlřbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	4,000	730,00	2 920,00		0,00	0,000	0,00	4,000	2 920,00
16	M	31673008	vřřložník jednostranný vřřřlození 1500mm žárové pozinkovaný	kus	4,000	1 250,00	5 000,00		0,00	0,000	0,00	4,000	5 000,00
17	K	210202013	Montáž svřřtidel vřřbojkových se zapojením	kus	4,000	600,00	2 400,00		0,00	0,000	0,00	4,000	2 400,00
18	M	348531844	Svřřtřřlo GUIDA LED 25W	kus	4,000	7 900,00	31 600,00		0,00	0,000	0,00	4,000	31 600,00
19	K	210202R	Stožárová vřřstroj (SR 721-27 Z GU)	kus	4,000	491,00	1 964,00		0,00	0,000	0,00	4,000	1 964,00
20	K	210120101	Montáž pojřřstek se zapojením vodičů závitových pojřřstřřkových částřř pojřřstřřkových patron do 60 A se střř										

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaznějov - Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Lesní a K Doubravě
 Část: Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - II. etapa - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
 Objekt: 3 - SO 410 Veřejné osvětlení
 Objednatel: Město Kaznějov
 Zhotovitel: Stavitelství Kamínek s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Cena podle SOD			Fakturační 11/2021		Fakturační od počátku		Zbývá	
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem													
D	21-M		Elektromontáže				7 000,00			0,00			7 000,00
22	K	210280001	Zkoušky a prohlídka elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč	kus	1,000	7 000,00	7 000,00		0,00	0,000	0,00	1,000	7 000,00
D	46-M		Zemní práce při extř.mont. pracích				67 554,64		18 180,00		56 849,08		10 705,56
23	K	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,115	5 000,00	575,00		0,00	0,115	575,00	0,000	0,00
24	K	460131113	Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovňování dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	1,296	1 050,00	1 360,80		0,00	1,166	1 224,30	0,130	136,50
25	K	460131114	Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovňování dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	0,864	1 250,00	1 080,00		0,00	0,778	972,50	0,086	107,50
26	K	460161252	Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovňování dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	6,000	315,00	1 890,00		0,00	5,400	1 701,00	0,600	189,00
27	K	460161253	Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovňování dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	4,000	375,00	1 500,00		0,00	3,600	1 350,00	0,400	150,00
28	K	460161292	Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovňování dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	7,200	630,00	4 536,00		0,00	6,480	4 082,40	0,720	453,60
29	K	460161293	Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovňování dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	4,800	750,00	3 600,00		0,00	4,320	3 240,00	0,480	360,00
30	K	460171252	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovňování dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	24,000	62,00	1 488,00		0,00	21,600	1 339,20	2,400	148,80
31	K	460171253	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovňování dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	16,000	77,00	1 232,00		0,00	14,400	1 108,80	1,600	123,20
Náklady soupisu celkem							199 872,64	18 180,00	85 418,18	114 454,46			
Elektromontáže							7 000,00	0,00	0,00	7 000,00			
Zemní práce při extř.mont. pracích							67 554,64	18 180,00	56 849,08	10 705,56			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaznějov - Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Lesní a K Doubravě
 Část: Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - II. etapa - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
 Objekt: 3 - SO 410 Veřejné osvětlení
 Objednatel: Město Kaznějov
 Zhotovitel: Stavitelství Kamínek s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Cena podle SOD		Fakturační 11/2021		Fakturační od počátku		Zbývá	
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem												
			Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovňání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v horní třídě těžitelosti I skupiny 3	m	28,800	103,00	2 966,40			25,920	2 669,76	
			Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovňání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v horní třídě těžitelosti II skupiny 4	m	19,200	128,00	2 457,60			17,280	2 211,84	
			Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a urovňání povrchu šířky 50 cm hloubky 60 cm z horní třídy těžitelosti I skupiny 3	m	50,000	38,00	1 900,00			45,000	1 710,00	
			Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a urovňání povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm z horní třídy těžitelosti I skupiny 3	m	60,000	63,00	3 780,00			54,000	3 402,00	
			Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeměiny z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	3,400	1 900,00	6 460,00	3,400	6 460,00			
			Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhuštění a urovňání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm	m	115,000	65,00	7 475,00			103,500	6 727,50	
			Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm	m	115,000	13,00	1 495,00			103,500	1 345,50	
			Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm	m	110,000	18,00	1 980,00			99,000	1 782,00	
40	M	34571351	trubka elektroinstalací ohebná dvooplášťová korugovaná (chránič) D 40mm	m	53,045	22,00	1 166,99		0,00	47,741	1 050,30	5,304
41	M	34571355	trubka elektroinstalací ohebná dvooplášťová korugovaná (chránič) D 110mm	m	63,654	38,00	2 418,85		0,00	57,289	2 176,98	6,365
42	K	460744R	Pouzdrový základ stožáru	kus	4,000	2 680,00	10 720,00	4,000	10 720,00			0,000
43	K	235111302	pouzdrový základ stožáru	kus	4,000	250,00	1 000,00	4,000	1 000,00			0,000
44	K	460744R2	Gumoařfaltová náter	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00		0,00	0,000	0,00	1,000
45	K	460881113	Krytí vozovek a chodníků z betonu prostého, tloušťky přes 10 do 15 cm	m2	21,000	213,00	4 473,00		0,00	0,000	0,00	21,000
D. OSt							2 875,00		0,00			
46	K	HZS5	Zřízení polohopisného plánu	m	115,000	25,00	2 875,00		0,00	0,000	0,00	115,000
												2 875,00

12.12.2021

STAVITELSTVÍ KAMÍNEK s.r.o.
 Listy 11, 330 35 Listy
 IČO: 260 21 471
 DIČ: CZ260 21 471

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaznějov - Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Lesní a K Doubravě
 Část: Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - II. etapa - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
 Objekt: 4 - SO 810 Sadové úpravy
 Objednatel: Město Kaznějov
 Zhotovitel: Stavitelství Kamínek s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Cena podle SOD			Fakturační 11/2021			Fakturační od počátku			Zbývá	
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]		Množství	Cena celkem [CZK]		Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem															
D	HSV		Práce a dodávky HSV				45 987,94			3 207,00		3 207,00		42 780,94	
D	1		Zemní práce				45 987,94			3 207,00		3 207,00		42 780,94	
1	K	184818232	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízením včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	20,000	350,00	7 000,00		0,00		0,000	0,00	20,000	7 000,00	
2	K	111251101	Odstanění dřevin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	60,000	49,00	2 940,00	20,000	980,00		20,000	980,00	40,000	1 960,00	
3	K	111201401R	Spálení odstraňovaných dřevin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m2	60,000	20,00	1 200,00	20,000	400,00		20,000	400,00	40,000	800,00	
4	K	112101101	Odstanění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	3,000	209,00	627,00	3,000	627,00		3,000	627,00	0,000	0,00	
5	K	112201101	Odstanění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	3,000	250,00	750,00	3,000	750,00		3,000	750,00	0,000	0,00	
6	K	112211113	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,50 do 1,00 m	kus	3,000	150,00	450,00	3,000	450,00		3,000	450,00	0,000	0,00	
7	K	180405111	Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem semene v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5,200	30,00	156,00		0,00		0,000	0,00	5,200	156,00	
8	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	630,000	25,00	15 750,00		0,00		0,000	0,00	630,000	15 750,00	
9	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	19,056	120,00	2 286,72		0,00		0,000	0,00	19,056	2 286,72	
10	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	635,250	12,00	7 623,00		0,00		0,000	0,00	635,250	7 623,00	
11	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,023	10 000,00	230,00		0,00		0,000	0,00	0,023	230,00	
12	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	23,230	40,00	929,20		0,00		0,000	0,00	23,230	929,20	
13	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	31,763	189,00	6 003,21		0,00		0,000	0,00	31,763	6 003,21	
14	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy - strojné dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,481	89,00	42,81		0,00		0,000	0,00	0,481	42,81	

13.12.2021

STAVITELSTVÍ KAMÍNEK s.r.o.
 Lištany 11, 330 35 Lištany
 IČO: 260 21 471
 DIČ: CZ260 21 471

