

Stavitelství Kamínek s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 210100172

Dodavatel:



Stavitelství Kamínek s.r.o.
Líšťany 11
330 35 Líšťany

IČ: 26021471

DIČ: CZ26021471

www.stavitelstvi-kaminek.cz

Variabilní symbol:

210100172

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

00257893

DIČ:

CZ00257893

Město Kaznějov
Ke Škále 220
331 51 Kaznějov

Číslo účtu:

268598322 0300

Datum vystavení:

10.12.2021

Datum splatnosti:

09.01.2022

Datum uskutečnění plnění:

30.11.2021

Forma úhrady:

Příkazem



QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Stavba: "Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Lesní a K Doubravě"
část díla "Oprava komunikace Lesní v Kaznějově" UZNATELNÉ NÁKLADY
Smlouva o dílo č. SOD/2021/007 ze dne 21.5.2021
Fakturuje Vám dle SOD

stavební práce provedené v 11/2021 dle
přiložených soupisů

1 kpl.

128 305,85

128 305,85

21%

26 944,23

155 250,08

Součet položek

128 305,85

26 944,23

155 250,08

CELKEM K ÚHRADĚ**155 250,08**

Vystavil: Petra Černá

STAVITELSTVÍ KAMÍNEK s.r.o.
Líšťany 11, 330 35 Líšťany
IČO: 260 21 471
DIČ: CZ260 21 471

Společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni pod spis. značkou C 14059

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
128 305,85	21%	26 944,23	155 250,08

Převzal:

13.12.2021
okl

MĚSTO KAZNĚJOV
KE ŠKÁLE 220
PSČ 331 51

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Kaznějov - Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Lesní a K Doubravě

část "Oprava komunikace Lesní v Kaznějově"

UZNATELNÉ NÁKLADY

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL PROVEDENÝCH PRACÍ ZA LISTOPAD 2021

SOD: č.: SOD/2021/007 ze dne 21.5.2021

Zhotovitel: Stavitelství Kamínek Líšťany 11 330 35 Líšťany IČ: 26021471 DIČ: CZ26021471 Banka: ČSOB, a.s. č.ú.: 268598322/0300		Objednatel: Město Kaznějov Ke Škále 220 331 51 Kaznějov IČ: 00257893 DIČ: CZ0057893 Banka: č.ú.:	
--	--	--	--

sledované období:


LISTOPAD 2021

REKAPITULACE

	Cena části díla dle SOD	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném měsíci	Od zahájení do konce sledovaného měsíce	Zbývá k dofakturaci do výše SoD
CELKEM BEZ DPH	413 223,06 Kč	0,00 Kč	128 305,85 Kč	128 305,85 Kč	284 917,21 Kč
DPH 21 %	86 776,84 Kč	0,00 Kč	26 944,23 Kč	26 944,23 Kč	59 832,61 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH	499 999,90 Kč	0,00 Kč	155 250,08 Kč	155 250,08 Kč	344 749,82 Kč

PROHLÁŠENÍ

Podepsaní prohlašují, že objem prací uvedených v tomto protokole specifikovaný v příložených soupisech prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti a že ceny odpovídají z nabídky zhotovitele.

	Zhotovitel:	Objednatel:
	Stavitelství Kamínek s.r.o.	Město Kaznějov
Datum:	30.11.2021	30.11.2021
Jméno:	Karel Zoubek, stavbyvedoucí	Karel Kotrc, TDS
Podpis a razítko:	 STAVITELSTVÍ KAMÍNEK s.r.o. Líšťany 11, 330 35 Líšťany IČO: 260 21 471 DIČ: CZ260 21 471	 30.12.2021

REKAPITULACE FAKTURACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

UZNATELNÉ NÁKLADY

Stavba: **Kaznějov - Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Lesní a K Doubravě**
Část díla **Oprava komunikace Lesní v Kaznějově**

Objednatel: **Město Kaznějov**
Zhotovitel: **Stavitelství Kamínek s.r.o.**

Kód	Popis	Cena dle SOD bez DPH [CZK]	Fakturační 11/2021 bez DPH [CZK]	Fakturační od počátku bez DPH [CZK]	Zbývá bez DPH [CZK]
Část:	Oprava komunikace Lesní v Kaznějově - UZNATELNÉ NÁKLADY	413 223,06	128 305,85	128 305,85	284 917,21
1	SO 110 Komunikace	404 723,06	125 305,85	125 305,85	279 417,21
2	Vedlejší a ostatní náklady	8 500,00	3 000,00	3 000,00	5 500,00

13.12.2021


STAVITELSTVÍ KAMÍNEK s.r.o.
Lištany 11, 330 35 Lištany
IČO: 260 21 471
DIČ: CZ260 21 471

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaznějov - Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Lesní a K Doubravě
Část: Oprava komunikace Lesní v Kaznějově- UZNATELNÉ NÁKLADY
Objekt: 1 - SO 110 Komunikace
Objednatel: Město Kaznějov
Zhotovitel: Stavitelství Kaminek s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Cena podle SOD			Fakturační 11/2021			Fakturační od počátku			Zbývá		
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]		Množství	Cena celkem [CZK]		Množství	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem																
D		HSV		Práce a dodávky HSV												
D		1		Zemní práce												
1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	6,400	65,00	416,00		0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	6,400	416,00	
2	K	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 dle možnosti zhotovitele	m3	6,400	45,00	288,00		0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	6,400	288,00	
3	K	171201201	Uložení sypání na skládky nebo mezisklady bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru	m3	6,400	5,00	32,00		0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	6,400	32,00	
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	11,520	95,00	1 094,40		0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	11,520	1 094,40	
5	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílu strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	190,000	13,00	2 470,00	190,000	2 470,00		190,000	2 470,00		0,000	0,00	
6	K	CO-NC	Ručně kopaná sonda	ks	3,000	500,00	1 500,00	3,000	1 500,00	0,00	3,000	1 500,00	0,00	0,000	0,00	
D		2		A1 - Vozovka (po odfrézování)												
7	K	573231108	Posítk spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	240,000	13,00	3 120,00		0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	240,000	3 120,00	
8	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	240,000	329,00	78 960,00		0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	240,000	78 960,00	
9	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živinového povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	6,000	103,00	618,00		0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	6,000	618,00	
10	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	5,000	250,00	1 250,00		0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	5,000	1 250,00	
11	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	5,050	78,00	393,90		0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	5,050	393,90	
12	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytlem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živinovým dopravní vztláčenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,878	25,00	21,95		0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,878	21,95	
D		3		A2 - Vozovka (kraje,vjezdy)												
13	K	564851111	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	190,000	125,00	23 750,00	190,000	23 750,00		190,000	23 750,00		0,000	0,00	
14	K	573111111	Posítk infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	190,000	49,00	9 310,00		0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	190,000	9 310,00	
15	K	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo sřednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 100 mm	m2	190,000	590,00	112 100,00	90,000	53 100,00		90,000	53 100,00		100,000	59 000,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaznějov - Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Lesní a K Doubravě
Část: Oprava komunikace Lesní v Kaznějově- UZNATELNÉ NÁKLADY
Objekt: 1 - SO 110 Komunikace
Objednatel: Město Kaznějov
Zhotovitel: Stavitelství Kamínek s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Cena podle SOD		Fakturační 11/2021		Fakturační od počátku		Zbývá	
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem												
16	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0.50 kg/m2	m2	190,000	13,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	190,000	2 470,00
17	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhuštění tl. 50 mm	m2	190,000	329,00	62 510,00	0,00	0,00	0,00	190,000	62 510,00
D	7		Odvodnění				21 817,00	0,00	0,00	0,00		21 817,00
18	K	935112111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tváří šířky do 500 mm	m	25,200	369,00	9 298,80	0,00	0,00	0,00	25,200	9 298,80
19	M	59227724	žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 70/100x280x210mm	kus	93,442	43,00	4 018,01	0,00	0,00	0,00	93,442	4 018,01
20	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrkou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	25,200	250,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	25,200	6 300,00
21	M	59217016	obrubník betonový chodnikový 1000x80x250mm	m	25,452	78,00	1 985,26	0,00	0,00	0,00	25,452	1 985,26
22	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytlem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	8,597	25,00	214,93	0,00	0,00	0,00	8,597	214,93
D	12		Ostatní konstrukce a práce				16 360,71	5 100,00	5 100,00	5 100,00		11 260,71
23	K	711161212	Isolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novopými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	17,000	49,00	833,00	0,00	0,00	0,00	17,000	833,00
24	K	CO-NC1	Oprava obnažených částí podezdívek cementovou maltou a nátěrem cementovým mlékem	m2	8,500	359,00	3 051,50	0,00	0,00	0,00	8,500	3 051,50
25	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úprav armatur	kus	6,000	850,00	5 100,00	6,000	5 100,00	5 100,00	0,000	0,00
26	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrkou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	22,000	250,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	22,000	5 500,00
27	M	59217016	obrubník betonový chodnikový 1000x80x250mm	m	22,220	78,00	1 733,16	0,00	0,00	0,00	22,220	1 733,16
28	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytlem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5,722	25,00	143,05	0,00	0,00	0,00	5,722	143,05
D	13		Bourání				66 241,10	39 385,85	39 385,85	39 385,85		26 855,25
29	K	113154123	Frézování živního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	390,000	59,00	23 010,00	210,000	12 390,00	12 390,00	180,000	10 620,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaznějov - Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Lesní a K Douravě

Část: Oprava komunikace Lesní v Kaznějově- UZNATELNÉ NÁKLADY

Objekt: 1 - SO 110 Komunikace

Objednatel: Město Kaznějov

Zhotovitel: Stavitelství Kaminek s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Cena podle SOD		Fakturační 11/2021		Fakturační od počátku		Zbývá	
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem												
							404 723,06		125 305,85		125 305,85	279 417,21
30	K	113107181	Odstanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	170,000	49,00	8 330,00	70,000	3 430,00	70,000	100,000	4 900,00
31	K	113107162	Odstanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	170,000	34,00	5 780,00	170,000	5 780,00	170,000	0,000	0,00
32	K	113107330	Odstanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	20,000	55,00	1 100,00	20,000	1 100,00	20,000	0,000	0,00
33	K	113107321	Odstanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	20,000	20,00	400,00		0,00	0,000	20,000	400,00
34	K	997013511R	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů s naložením a se složením dle možnosti zhotovitele	t	4,800	120,00	576,00		0,00	0,000	4,800	576,00
35	K	997221551R	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů dle možnosti zhotovitele	t	119,280	95,00	11 331,60	119,280	11 331,60	119,280	0,000	0,00
36	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	4,800	150,00	720,00		0,00	0,000	4,800	720,00
37	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	66,580	150,00	9 987,00	35,695	5 354,25	35,695	30,885	4 632,75
38	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	52,700	95,00	5 006,50		0,00	0,000	52,700	5 006,50

STAVITELSTVÍ KAMINEK s.r.o.
 Lištany 11, 330 35 Lištany
 IČO: 260 21 471
 DIČ: CZ280 21 471

13.12.2021

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaznějov - Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Lesní a K Doubravě

Část: Oprava komunikace Lesní v Kaznějově-UZNATELNÉ NÁKLADY

Objekt: 2 - Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel: Město Kaznějov

Zhotovitel: Stavitelství Kamínek s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Cena podle SOD		Fakturační 11/2021		Fakturační od počátku		Zbývá	
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem												
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				8 500,00		3 000,00		3 000,00	5 500,00
D	VRN9		Ostatní náklady				8 500,00		3 000,00		3 000,00	5 500,00
1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	500,00	500,00	1,000	500,00	1,000	500,00	0,000
2	K	045002000	Kompletační a koordináční činnost	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00		0,00	0,000	0,00	3 000,00
3	K	012103000	Geodetické a výtýčovací práce	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	0,500	2 500,00	0,500	2 500,00	0,500

STAVITELSTVÍ KAMÍNEK s.r.o.

Lístany 11, 330 35 Lístany

IČO: 260 21 471

DIČ: CZ260 21 471

13.12.2021

[Signature]

REKAPITULACE FAKTURACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPIS UZNATELNÉ NÁKLADY

Stavba: **Kaznějov - Rekonstrukce místních komunikací v ulicích**

Objednatel: Město Kaznějov

Zhotovitel: Stavitelství Kamínek s.r.o.

Kód	Popis	Cena dle SOD bez DPH [CZK]	FAKTURA Č. 210100170 Fakturace 11/2021 bez DPH [CZK]	FAKTURA Č. 210100171 Fakturace 11/2021 bez DPH [CZK]	FAKTURA Č. 210100172 Fakturace 11/2021 bez DPH [CZK]	Fakturace od počátku bez DPH [CZK]	Zbývá bez DPH [CZK]
Část:	Oprava komunikace Lesní v Kaznějově - UN	413 223,06	0,00	0,00	128 305,85	128 305,85	284 917,21
1	SO 110 Komunikace	404 723,06			125 305,85	125 305,85	279 417,21
2	Vedlejší a ostatní náklady	8 500,00			3 000,00	3 000,00	5 500,00
Část:	Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - I.etapa - UN	2 540 745,18	1 138 258,62	0,00	0,00	2 147 590,48	393 154,70
1	SO 110 Komunikace	2 533 245,18	1 138 258,62			2 143 090,48	390 154,70
5	Ostatní a vedlejší náklady	7 500,00				4 500,00	3 000,00
Část:	Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - II.etapa - UN	3 389 496,85	1 289 083,70	0,00	0,00	2 896 898,96	492 597,89
1	SO 110 Komunikace	3 381 996,85	1 289 083,70			2 892 398,96	489 597,89
5	Ostatní a vedlejší náklady	7 500,00				4 500,00	3 000,00
Část:	Oprava komunikace Lesní v Kaznějově-NN	344 714,39	0,00	19 106,50	0,00	273 623,13	71 091,26
1	SO 110 Komunikace	339 714,39		19 106,50		273 623,13	66 091,26
2	Vedlejší a ostatní náklady	5 000,00				0,00	5 000,00
Část:	Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - I.etapa - NN	1 858 769,82	0,00	0,00	0,00	1 295 190,41	563 579,41
1	SO 110 Komunikace	849 217,75				543 747,42	305 470,33
2	SO 310 Kanalizace	281 855,61				281 855,61	0,00
3	SO 410 Veřejné osvětlení	674 995,44				469 587,38	205 408,06
4	SO 810 Sadové úpravy	37 701,02				0,00	37 701,02
5	Ostatní a vedlejší náklady	15 000,00				0,00	15 000,00
Část:	Rekonstrukce komunikace k Doubravě v Kaznějově - II.etapa - NN	1 242 071,66	0,00	0,00	0,00	952 025,83	290 045,83
1	SO 110 Komunikace	417 936,13				311 025,68	106 910,45
2	SO 310 Kanalizace	563 274,95				552 374,97	10 899,98
3	SO 410 Veřejné osvětlení	199 872,64				85 418,18	114 454,46
4	SO 810 Sadové úpravy	45 987,94				3 207,00	42 780,94
5	Ostatní a vedlejší náklady	15 000,00				0,00	15 000,00
Náklady stavby BEZ DPH		9 789 020,96	427 342,32	19 106,50	128 305,85	7 693 634,66	2 095 386,30
21 %		2 055 694,40	509 741,89	4 012,37	26 944,23	1 615 663,29	440 031,11
Náklady stavby VČETNĚ DPH		11 844 715,36	937 084,21	23 118,87	155 250,08	9 309 297,95	2 535 417,41

STAVITELSTVÍ KAMÍNEK s.r.o.

Lištany 11, 330 35 Lištany

ICO: 260 21 471

DIČ: CZ260 21 471

③

