

Faktura-Daňový doklad 134/22 (č. do kontr.hlášení)

Dodavatel		IČO 25201506	DIČ CZ25201506	Variabilní symbol		13422	
		BP STAVBY CZ s.r.o.		Konstantní symbol		0308	
		V. Brožíka 317		HS-Objednávka			
		330 02 Dýšina		Odběratel		IČ: 00257893	
				DIČ: CZ00257893			
				Město Kaznějov			
Bankovní spojení:		Tel: 377845637-8 Fax: 377845640		Ke Škále 220			
KB 2465500207 / 0100		bp.stavby.cz@seznam.cz		331 51 KAZNĚJOV			
BIC: IBAN: CZ53 0100 0000 0024 6550 0207				Česká republika			
Registrace:				Místo určení:			
Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 7965							
Číslo dodacího listu							
Forma úhrady		Převodní příkaz					
Datum vytvoření dokladu		11.08.2022					
... uskutečnění zdanit.plnění / přijetí platby		31.07.2022					
... splatnosti		10.09.2022					
Kód	Označení dodávky	Množství	M.J.	Cena/MJ bez DPH: [%]:	Cena/MJ s DPH:	Celkem bez DPH	Celkem s DPH

Fakturuje vám za provedené stavební práce na akci
 " Parkoviště na p. č. 382/3, 382/58 a 382/59 v Kaznějově "
 na základě smlouvy o dílo č. 15/BP/21 ze dne 22.12.2021
 dle zjišťovacího protokolu o provedených stavebních pracích

částku ve výši 1 kpl 1148965,250 21 1390247,95 1148965,25 1390247,95


Základ DPH 21% 1 148 965,25 DPH 21% 241 282,70
 Celkem Základ DPH 1 148 965,25 Celkem DPH 241 282,70

K úhradě celkem

1 390 247,95 Kč

Vystavil: Stružková Martina
 Tel.: 377845637

BP STAVBY CZ s.r.o.
 V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina
 Tel.: 377 845 637-8
 Fax: 377 845 640
 IČO: 252 01 506 • DIČ: CZ25201506



Vystavil: Stružková Martina

Středisko: 2

___ Ekonomický systém WinStrom ___

**ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL
O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH**

Období: 1.7.2022 - 31.7.2022

Počet příloh: 15

ZHOTOVITEL

BP STAVBY CZ s.r.o.

sídlo: V. Brožíka 317
DÝŠINA
33002

IČO: 25201506

DIČ: CZ25201506

OBJEDNATEL

Město KAZNĚJOV

sídlo: Ke Škále 220
KAZNĚJOV
33151

IČO: 00257893

DIČ: CZ00257893

Stavba: **Parkoviště na p.č. 382/3, 382/58 a 382/59 v Kaznějově**

Místo: KAZNĚJOV

Údaje v

CZK

1.	Celkový náklad z rozpočtu: SOD 18/BP/21			5 892 910,70
		do začátku fakt. období	fakturované období	do konce fakt. období
2.	Stavební práce CÚ nabídka	3 491 911,39	1 148 965,25	4 640 876,64
3.	DPH snížená	0,00	15.00 % 0,00	0,00
4.	DPH základní	733 301,39	21.00 % 241 282,70	974 584,09
5.	Celkem (2+3+4)	4 225 212,78	1 390 247,95	5 615 460,73

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele:

BP STAVBY CZ s.r.o.
V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina
Tel.: 377 845 637-8
Fax: 377 845 640
IČ: 252 01 506 DIČ: CZ25201506

podpis

Za objednatele:

MĚSTO KAZNĚJOV
KE ŠKÁLE 220
PSČ 331 51

podpis

Za TDI

IDS control s.r.o.
Na Úhory 413/1, 318 00 Plzeň
IČ: 066 14 761
Tel.: 737 923 274

podpis

V KAZNĚJOVĚ

Datum: 31. 7. 2022

Rekapitulace čerpání stavby

Stavba: Parkoviště na p.č. 382/3, 382/58 a 382/59 v Kaznějově

Do: 1. 7. 2022 Do: 31. 7. 2022

Objednatel: Město KAZNĚJOV

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.

Datum: 31. 7. 2022

Kód	Zakázka	Cena dle SOD = Dohoda o narovnání	Fakturační 07/2022	Fakturováno do konce předchozího období	Zbývá fakturovat
	Parkoviště na p.č. 382/3, 382/58 a 382/59 v Kaznějově	5 892 910,69	1 148 965,25	3 491 911,39	1 252 034,05
SO 110	Komunikace	4 895 040,77	893 238,95	2 960 419,12	1 041 382,70
SO 410	Veřejné osvětlení	651 362,15	169 042,93	389 350,27	92 968,95
SO 810	Sadové úpravy	214 507,77	86 683,37	59 642,00	68 182,40
	Vedlejší náklady	132 000,00	0,00	82 500,00	49 500,00

IPS control s.r.o.
 Na Příhoře 413/1, 318 00 Píseň
 IČ: 065 14 761
 Tel.: 737 923 274



Přehled čerpání stavby

Stavba: Parkoviště na p.č. 382/3, 382/58 a 382/59 v Kaznějově

03.03.2022 - 31.05.2022																		01.06.2022 - 30.06.2022				01.07.2022 - 31.07.2022				Prostředně celkem				Zůstatek			
PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Množství	Cena jednotková	Cena celkem	03.03.2022 - 31.05.2022		01.06.2022 - 30.06.2022		01.07.2022 - 31.07.2022		Cena celkem		Prostředně celkem		Zůstatek															
								Výkon	Cena celkem	Výkon	Cena celkem	Výkon	Cena celkem	MJ	CZK	MJ	CZK																
569 - Parkoviště na p.č. 382/3, 382/58 a 382/59 v Křešínově							5 892 910,69		2 077 451,23		1 414 460,16		1 148 965,25		4 640 876,64		1 252 034,05																
- 1 - SO 110 Komunikace							4 895 040,77		1 646 300,96		1 314 118,16		893 238,95		3 853 658,07		1 041 382,70																
- HSV - Práce a dodávky HSV							4 895 040,77		1 646 300,96		1 314 118,16		893 238,95		3 853 658,07		1 041 382,70																
- 1 - Zemní práce							711 680,54		534 111,54		46 693,38		108 980,86		689 785,78		21 894,76																
	1 122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené stroje v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 716,880	1 716,880	85,47	146 741,73	1 600,000	136 752,00	116,880	9 989,73	0,000	0,00	1 716,880	146 741,73	0,000	0,00																
	2 132212211	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	1,427	1,427	264,00	376,73	0,000	0,00	1,427	376,73	0,000	0,00	1,427	376,73	0,000	0,00																
	3 132251253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm stroje s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	59,996	59,996	264,00	15 838,94	10,000	2 640,00	21,168	5 588,35	0,000	0,00	31,168	8 228,35	28,828	7 610,59																
	4 132312211	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	0,951	0,951	1 100,00	1 046,10	0,000	0,00	0,951	1 046,10	0,000	0,00	0,951	1 046,10	0,000	0,00																
	5 132351252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm stroje s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	39,999	39,999	294,80	11 791,71	0,000	0,00	20,870	6 152,48	0,000	0,00	20,870	6 152,48	19,129	5 639,23																
	6 133212011	Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	0,535	0,535	1 320,00	706,20	0,000	0,00	0,535	706,20	0,000	0,00	0,535	706,20	0,000	0,00																
	7 133254101	Hloubení zapažených šachet stroje v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,811	4,811	275,00	1 323,03	0,000	0,00	3,207	881,93	0,000	0,00	3,207	881,93	1,604	441,10																
	8 133312011	Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	0,356	0,356	1 320,00	469,92	0,000	0,00	0,237	312,84	0,000	0,00	0,237	312,84	0,119	157,08																
	9 133354101	Hloubení zapažených šachet stroje v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	3,208	3,208	294,80	945,72	3,208	945,72	0,000	0,00	-1,069	-315,14	2,139	630,58	1,069	315,14																
	10 174151101	Zásyp spaninou z jakékoliv horniny stroje s uložení výkopu ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	25,174	25,174	146,30	3 682,96	25,174	3 682,96	0,000	0,00	0,000	0,00	25,174	3 682,96	0,000	0,00																
	11 162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/spaniny z horniny tř. 1 až 4 dle možnosti zhotovitele	m3	1 802,989	1 802,989	132,00	237 994,55	1 700,000	224 400,00	52,240	6 895,68	0,000	0,00	1 752,240	231 295,68	50,749	6 698,87																
	12 171251201	Uložení spaniny na skládky nebo meziklárky bez hutnění s upravením uložení spaniny do předepsaného tvaru	m3	1 802,989	1 802,989	20,35	36 690,83	1 700,000	34 595,00	52,240	1 063,08	0,000	0,00	1 752,240	35 658,08	50,749	1 032,75																
	13 171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kameni zatříděného do katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	3 245,380	3 245,380	66,00	214 195,08	1 400,000	92 400,00	189,380	12 499,08	1 656,000	109 296,00	3 245,380	214 195,08	0,000	0,00																
	14 175151101	Obsypání potrubí stroje spaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození spaniny	m3	4,896	4,896	250,80	1 227,92	4,896	1 227,92	0,000	0,00	0,000	0,00	4,896	1 227,92	0,000	0,00																
	15 58331200	štrkospisec nefředěný zasypový	t	9,792	9,792	308,00	3 015,94	9,792	3 015,94	0,000	0,00	0,000	0,00	9,792	3 015,94	0,000	0,00																
	16 181951112	Úprava pláňe vřováním výškových rozdílů stroje v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	2 491,000	2 491,000	12,98	32 333,18	2 400,000	31 152,00	91,000	1 181,18	0,000	0,00	2 491,000	32 333,18	0,000	0,00																
	17 131213R	Ručně kopání sonda pro ověření síti	ks	2,000	2,000	1 650,00	3 300,00	2,000	3 300,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	3 300,00	0,000	0,00																
- 2 - Úprava aktivního podlaží							621 679,91		621 679,91		0,00		0,00		621 679,91		0,00																

[illegible]

[illegible]

[illegible]

185	34571099	trubka elektroinstalací dělená (chráněná) D 138/16mm, HDPE	m	12,000	12,000	763,40	9 160,80	0,000	0,00	12,000	9 160,80	0,000	0,00	12,000	9 160,80	0,000	0,00
186	460671114	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu ryh, rozvinutí a uložení fólie šířky do 40 cm	m	12,000	12,000	18,48	221,76	0,000	0,00	12,000	221,76	0,000	0,00	12,000	221,76	0,000	0,00
187	460431282	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m s uložení výkopu ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	12,000	12,000	133,10	1 597,20	0,000	0,00	12,000	1 597,20	0,000	0,00	12,000	1 597,20	0,000	0,00
188	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	23,366	23,366	71,72	1 675,81	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	23,366	1 675,81
-	18 - Bourání						100 397,44		0,00		86 573,52		0,00		86 573,52		13 823,92
189	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	60,000	60,000	66,00	3 960,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	60,000	3 960,00
190	113154224	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	44,000	44,000	153,78	6 766,32	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	44,000	6 766,32
191	113106171	Rozebírání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	101,000	101,000	116,60	11 776,60	0,000	0,00	101,000	11 776,60	0,000	0,00	101,000	11 776,60	0,000	0,00
192	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	145,000	145,000	55,33	8 022,85	0,000	0,00	145,000	8 022,85	0,000	0,00	145,000	8 022,85	0,000	0,00
193	113106123	Rozebírání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živic a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	5,000	5,000	92,18	460,90	0,000	0,00	5,000	460,90	0,000	0,00	5,000	460,90	0,000	0,00
194	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	5,000	5,000	46,75	233,75	0,000	0,00	5,000	233,75	0,000	0,00	5,000	233,75	0,000	0,00
195	111201111	Vyrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	53,000	53,000	112,20	5 946,60	0,000	0,00	53,000	5 946,60	0,000	0,00	53,000	5 946,60	0,000	0,00
196	113201112	Vyrhání obrub s vybouráním lože s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	51,000	51,000	134,20	6 844,20	0,000	0,00	51,000	6 844,20	0,000	0,00	51,000	6 844,20	0,000	0,00
197	113202111	Vyrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	56,000	56,000	65,89	3 689,84	0,000	0,00	56,000	3 689,84	0,000	0,00	56,000	3 689,84	0,000	0,00
198	997013511R	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů s naložením a se složením dle možnosti zhotov	t	69,555	69,555	220,00	15 302,10	0,000	0,00	69,555	15 302,10	0,000	0,00	69,555	15 302,10	0,000	0,00
199	997221551R	Vodorovná doprava sutí ze sypaných materiálů dle možnosti zhotovitele	t	54,164	54,164	220,00	11 916,08	0,000	0,00	54,164	11 916,08	0,000	0,00	54,164	11 916,08	0,000	0,00
200	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	69,555	69,555	220,00	15 302,10	0,000	0,00	69,555	15 302,10	0,000	0,00	69,555	15 302,10	0,000	0,00
201	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	42,900	42,900	165,00	7 078,50	0,000	0,00	42,900	7 078,50	0,000	0,00	42,900	7 078,50	0,000	0,00

[illegible]

[illegible]

