

Stanovisko stavebního dozoru ke ZL2
Projekt: Vybudování cyklostezky Bodén - Lítov

Datum vydání:

13.11.2025

Adresa objednatele:

Město Habartov
náměstí Přátelství 112
357 09 Habartov

registrační číslo CZ.10.01.01/00/23_028/0000363

Vybudování cyklostezky Bodén - Lítov

(včetně čísla SO):

Popis změny, technického řešení:

Předmětem změnového listu jsou změny vyvolané požadavkem investora a stavebních objektů:

- 1. Z důvodu zvýšení únosnosti pláně v místech zvýšené zemní vlhkosti ve staničení 1,200-0,750 bude na základě požadavku investora s ohledem na budoucí provoz a údržbu cyklostezky provedena pokládka tkané geotextilie.*
- 2. Na základě požadavku investora vybudování odpočinkového zálivu o rozměru 3x5m, které bude umístěné v křižovatce u místa napojení na stávající stezku.*

Původní řešení dle PD:

1. V původní PD nebylo řešeno
2. V původní PD nebylo řešeno

Stanovisko k novému řešení:

1. K navrženému řešení nemám připomínky
2. K navrženému řešení nemám připomínky

Podpis stavebního dozoru stavby

Jaroslav

Změnový list č. 2

Projekt: Vybudování cyklostezky Boden-Lítov

Adresa objednatele: Město Habartov náměstí Přátelství 112 357 09 Habartov	Datum vydání požadavku: 10.11.2025 registrační číslo CZ.10.01.01/00/23_028/0000363 Vybudování cyklostezky Boden – Lítov SO108-úsek 8-cyklostezka
Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO):	

Popis změny, technického řešení:

Změna č.1_Z důvodu zvýšení únosnosti pláně v místech zvýšené zemní vlhkosti ve staničení 1,200-0,750 bude na základě požadavku investora s ohledem na budoucí provoz a údržbu cyklostezky provedena pokládka tkané geotextilie Geojutex.

Změna č.2_Z důvodu umístění mobiliáře, je požadavkem investora pro zvýšení bezpečnosti, vybudování odpočinkového zálivu o rozměru 3x5m, které bude umístěné v křižovatce u místa napojení na stávající stezku.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Změna bude promítnuta do dokumentace skutečného provedení.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Změna nebude mít žádný vliv na termín dokončení realizace díla.
Žádný vliv na kvalitu díla.

Vliv na cenu díla + 157.606,97,-Kč (bez DPH).

Změnový list č. 2

Projekt: Vybudování cyklostezky Boden-Lítov

Souhlas zhotovitele stavby:
(Martin Vedral)

Datum: 10.11.2025

Podpis:

bsb BĀNSKĀ STAVEBNĪ SPOLĚČNOST s.r.o.
Chomskā 53, 356 58 Sokolov
IČO: 25223866
DIČ: CZ25233866 19

Souhlas technického dozoru stavebníka:
(Jaroslav Lapeš)

Datum: 12.11.2025

Podpis:

Souhlas objednatele:
(Ing. Petr Janura)

Datum: 26.11.2025

Podpis:



Přílohy: položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03_31(1)
Stavba: P012022 - Komunikační propojení Habartov, Muzeum - Lítov - ÚSEK 8 (zadáni)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 3. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			157 606,97
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	157 606,97	33 097,46
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			190 704,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

03_31(1)

Stavba:

P012022 - Komunikační propojení Habartov, Muzeum - Lítov - ÚSEK 8 (zadáni)

Místo:

Datum:

31. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		157 606,97	190 704,43
ZL02	Geotextilie	157 606,97	190 704,43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: P012022 - Komunikační propojení Habartov, Muzeum - Litov - ÚSEK 8 (zadání)
Objekt: ZL02 - Geotextilie

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 31. 3. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			157 606,97
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	157 606,97	21,00%	33 097,46
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		190 704,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P012022 - Komunikační propojení Habartov, Muzeum - Lítov - ÚSEK 8 (zadání)

Objekt: ZL02 - Geotextilie

Místo: Datum: 31. 3. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	157 606,97
HSV - Práce a dodávky HSV	157 606,97
1 - Zemní práce	1 931,67
2 - Zakládání	135 532,80
5 - Komunikace pozemní	19 297,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	845,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P012022 - Komunikační propojení Habartov, Muzeum - Lítov - ÚSEK 8 (zadání)

Objekt: ZL02 - Geotextilie

Místo: Datum: 31. 3. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							157 606,97	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				157 606,97	
D	1		Zemní práce				1 931,67	
3	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	5,250	127,38	668,75	
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně					
	VV		15*0,35		5,250			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,250	30,16	158,34	
	PP		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	31,500	2,25	70,88	
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m					
	VV		5,25*6		31,500			
	VV		Součet		31,500			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	5,250	6,58	34,55	
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky					
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	10,500	50,00	525,00	
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04					
	VV		5,25*2,0		10,500			
	VV		Součet		10,500			
8	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	15,000	31,61	474,15	
	PP		Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním					
	VV		3*5		15,000			
	VV		Součet		15,000			
D	2		Zakládání				135 532,80	
1	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	2 340,000	26,60	62 244,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213141112					
2	M	JTA.0013471.URS	geotextilie GEOJUTEX,šíře role 5,2m , délka role 100bm	m2	2 527,200	29,00	73 288,80	
	PP	S	geotextilie GEOJUTEX,šíře role 5,2m , délka role 100bm					
	VV		2340*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		2 527,200			
D	5		Komunikace pozemní				19 297,50	
9	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	30,000	439,14	13 174,20	
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm					
	VV		15*2 "30cm štěrku"		30,000			
13	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	15,000	408,22	6 123,30	
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				845,00	
14	K	919121213	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	5,000	169,00	845,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytlu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod záhlvkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919121213					

Stanovisko autorského dozoru ke ZL2

Projekt: Vybudování cyklostezky Boden – Lítov

Datum vydání:

20.11.2025

Adresa objednatele:

Město Habartov
náměstí Přátelství 112
357 09 Habartov

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Vybudování cyklostezky Boden – Lítov

Číslo projektu: CZ.10.01.01/00/23_028/0000363

Popis změny, technického řešení:

Změna č.1_Z důvodu zvýšení únosnosti pláně v místech zvýšené zemní vlhkosti ve staničení 1,200-0,750 bude na základě požadavku investora s ohledem na budoucí provoz a údržbu cyklostezky provedena pokládka tkané geotextílie Geojutex.

Změna č.2_Z důvodu umístění mobiliáře, je požadavkem investora pro zvýšení bezpečnosti, vybudování odpočinkového zálivu o rozměru 3x5m, které bude umístěné v křižovatce u místa napojení na stávající stezku.

Původní řešení dle PD:

Změna č. 1_V rámci projektu nebyla známá skutečnost o zvýšené zemní vlhkosti, proto v PD nebylo žádné opatření navrženo.

Změna č. 2_V rámci projektu nebyl navržen mobiliář ani s tím související odpočinkové plochy.

Stanovisko k novému řešení:

Nové řešení reaguje na skutečně zjištěný stav na stavbě, dále na nové požadavky investora.

Všechny navržené změny byly potřebné k řádnému provedení stavby a odpovídají skutečně provedeným pracím, proto s nimi za projektanta / autorského dozoru souhlasím.

GEOprojectKV s.r.o.
DOPRAVNÍ STAVBY / GEODETICKÁ ČINNOST

Podpis projektanta/autorského dozoru stavby