


Konstantní symbol		308		Faktura č./Variabilní symbol		2021099	
DODAVATEL:  Firma: Bohumil Novohradský - stavitel Okružní 2039 347 01 Tachov tel.: 374 72 20 67 mobil: 603 281 780				ODBĚRATEL: Obec Halže Žďárská 187 347 01 Tachov 156			
IČO:	65566947	DIČ:	CZ6604172289	IČO:	00259829	DIČ:	CZ00259829
Peněžní ústav		ČSOB pobočka Tachov		Peněžní ústav			
číslo účtu		131563882/0300		číslo účtu			
Datum uskutečnění daňového plnění		30.06.2021		Forma úhrady		přev.př.	
Datum vystavení dokladu		08.07.2021		Datum splatnosti		22.07.2021	
Zapsán u Okresního živnostenského úřadu v Tachov č.j.: 0450/02 - OŽÚ 0 ev.č.: 341000 - 10493 01							
Název a rozsah plnění				% DPH		Základní cena v Kč bez DPH	
Účtujeme Vám za provedené práce - akce "Halže-chodník a odvodnění podél silnice III/19919" dle smlouvy o dílo ze dne 28.4.2021 viz. příloha základní cenu DPH 21% celkem							
Základní cena v Kč bez DPH						554 616,01 Kč	
Daň z přidané hodnoty celkem 21%						116 469,36 Kč	
Odpočet proplacených záloh							
CELKEM K ÚHRADĚ:						671 085,37 Kč	
Dodavatel je - není plátcem DPH Počet příloh 1 Doklad vystavil: Novohradská Ivana				Razítko, podpis: 			

Soupis provedených prací

Název stavby:		Halže, chodník a odvodnění u silnice III/19919, ul. Žďárská				Doba výstavby:		Objednatel: Obec Halže			
Druh stavby:						Začátek výstavby:		1.5.2021 Projektant: ing. Moses			
Lokalita:		Halže				Konec výstavby:		15.6.2021 Zhotovitel: Ing. Bohumil Novohradský			
JKSO:						Zpracováno dne:		30.6.2021 Zpracoval: Ing. Bohumil Novohradský			
Č	ObjKód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t)		
11 Přípravné a přidružené práce						0,00	11 190,00	11 190,00	50,12		
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	30,00	100	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
2	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	70,00	43	0,00	3 010,00	3 010,00	0,40	28,00	
3	113107143R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	70,00	74	0,00	5 180,00	5 180,00	0,32	22,12	
4	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h		240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 Odkopávky a prokopávky						0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	
5	120001101R00	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti vedení	m3	25,00	90	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	
6	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3		85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 -pro chodník	m3		230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 -obrubník silniční	m3		235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	122201109R00	Příplatek za lepvost - odkopávky v hor. 3	m3		235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Hloubené výkopávky						564,17	33 996,33	34 560,50	0,18		
10	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3		230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	132201109R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3		28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	69,00	248	0,00	17 112,00	17 112,00	0,00	0,00	
13	132201209R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	13,80	28	0,00	386,40	386,40	0,00	0,00	
14	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3		308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	132301109R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	5,56	35	0,00	194,60	194,60	0,00	0,00	
16	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3		348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	132301209R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	17,30	35	0,00	605,50	605,50	0,00	0,00	
18	132401101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.5	m3		940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	17,30	940	564,17	15 697,83	16 262,00	0,01	0,18	
15 Roubení						2 292,41	25 091,59	27 384,00	0,17		
20	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	168,00	122	2 292,41	18 203,59	20 496,00	0,00	0,17	
21	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	168,00	41	0,00	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00	
16 Přemístění výkopku						0,00	12 828,45	12 828,45	0,00		
22	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3		35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	17,92	35	0,00	627,20	627,20	0,00	0,00	
24	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	30,00	296	0,00	8 880,00	8 880,00	0,00	0,00	
25	162306111R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 500 m -na deponii	m3		90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3		90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	162401152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 2000 m	m3	26,57	90	0,00	2 391,30	2 391,30	0,00	0,00	
28	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3		35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	167101152R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3	m3	26,57	35	0,00	929,95	929,95	0,00	0,00	

[illegible]

68	87111101R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek DN 150 mm, včetně tvarovek	m	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	871313121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 100, včetně tvarovek	m	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	877353121RT2	Montáž tvarovek z PVC, gumový kroužek DN 100-150	kus	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení									
71	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	27,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	sada	27,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	892591111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	m	27,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	892593111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400, vodou	sada	27,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet -skruže rovně prefa	kus	1,00	6 270	0,00	6 270,00	0,00	0,00
76	894422111R00	Osazení betonových dílců šachet -přechodový díl prefa	kus	1,00	6 270	0,00	6 270,00	0,00	0,00
77	894423111R00	Osazení betonových dílců šachet -šachtové dno prefa	kus	1,00	6 270	0,00	6 270,00	0,00	0,00
78	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 -včetně dodávky dílců	kus	9490	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00
79	899203111RT2	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg -včetně dodávky	kus	510	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
80	899311112R00	Osazení poklopů litinových s rámem do 100 kg	kus	700	20,31	679,69	700,00	0,01	0,01
81	899311114R00	Osazení poklopů litinových s rámem nad 150 kg	kus	800	22,37	777,63	800,00	0,01	0,01
91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách									
82	915711111R00	Vytváření a zaměření stavby	m	166	0,00	0,00	19 720,00	0,00	0,00
83	915791111R00	Vytváření podzemního vedení	m	200	1 995,84	14 004,16	16 000,00	0,00	0,00
84	915791111R00	Přechodné značení pro stavbu (DIO)	m	62	465,00	3 255,00	3 720,00	0,00	0,00
85	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrku,lože z B 15 -silniční	m	278	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
86	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrku,lože z B 15 -parkový	m	274	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
87	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 15	m3	2800	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00
88	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm -zálivka	m	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb									
90	933903021R00	Zatěž. zkoušky pláné statické	kus	2950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce									
91	971042441R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,25 m2, tl.30cm	kus	1,00	583,84	42 090,16	42 674,00	0,17	0,17
H22 Komunikace pozemní a letišť									
92	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S Přesuny sutí									
93	979081111R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km - směs kameniva	t	85	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00
94	979083117R00	Vodorovné přem. sutí na skládku do 6000 m - živice recyklace Stříbro	t	74	17,34	2 202,66	2 220,00	0,00	0,00
95	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m -živice	t	106	0,00	6 360,00	6 360,00	0,00	0,00
Ostatní materiál									
96	00572472	Směs travní luční III. - dlouhodobá PROFI	kg	130	0,00	0,00	281 116,46	58,40	0,00
97	28611141.A	Trubka PVC kanalizační hladká d110x3,2x1000mm SN4	kus	150	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	28611260.A	Trubka kanalizační KGEA SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	170	55,00	0,00	6 000,00	0,06	0,06
99	28651703.A	Tvarovka kanalizační KGEA PVC	kus	80	20,00	0,00	9 350,00	0,00	0,18
100	55243342.A	Poklop BEGU D 605 mm A30	kus	2890	1,00	0,00	1 600,00	0,02	0,02
101	55243346.A	Poklop celolitinový průměr 600 mm, zatížení 40 t	kus	4880	1,00	0,00	2 890,00	0,05	0,05

107	59217509	Obrubník parkový přírodní 50x8x25 cm	kus	262,00	76,23	19 972,26	0,00	19 972,26	0,02	6,29
108	59224347.A	Přístenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/6	kus	1,00	340	340,00	0,00	340,00	0,04	0,04
109	59224348.A	Přístenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/8	kus	4,00	340	1 360,00	0,00	1 360,00	0,05	0,22
110	59224353.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	2,00	1880	3 760,00	0,00	3 760,00	0,59	1,17
111	59224358.A	Skrůž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS	kus	1,00	2120	2 120,00	0,00	2 120,00	0,25	0,25
112	59224361.A	Skrůž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS	kus	1,00	1550	1 550,00	0,00	1 550,00	0,50	0,50
113	59224367.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50	kus	2,00	8000	16 000,00	0,00	16 000,00	1,87	3,74
114	59229000	Trouba mikrošterbinová M-T 220/260/1000	kus	43,00	1279,4	55 014,20	0,00	55 014,20	0,10	4,43
115	59229003	Komplet vpustový základní (pero, drážka) M-VO	kus	4,00	2101,7	8 406,80	0,00	8 406,80	0,24	0,95
116	59229005	Kus čistící základní (pero, drážka) M-CO	kus	1,00	1282,2	1 282,20	0,00	1 282,20	0,14	0,14
117	59229007	Záslepka pero M-ZU 220/260/120	kus	1,00	196	196,00	0,00	196,00	0,02	0,02
118	59229008	Záslepka drážka M-ZZ 220/260/120	kus	1,00	196	196,00	0,00	196,00	0,01	0,01
119	59245264	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8	m2	10,00	480	4 800,00	0,00	4 800,00	0,18	1,76
120	59245266	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8	m2	42,00	260	10 920,00	0,00	10 920,00	0,18	7,39
121	59245267	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6	m2	7,00	460	3 220,00	0,00	3 220,00	0,13	0,92
122	59245308	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2	130,00	220	28 600,00	0,00	28 600,00	0,13	17,03
123	59710632	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1000, DN 150 mm	m		909	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
124	59710633	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1000, DN 200 mm	m		533	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
125	59710699.A	Trouba kamenin.glazov. dl.2500, DN 300 mm	m	55,00	1390,4	76 472,00	0,00	76 472,00	0,07	4,02
				Celkem:		554 616,01				

Poznámky:

- položka č. 91 byla konzultována se správcem kanalizační sítě a napojení dle rozpočtu nebude povoleno. V cenové nabídce již zahrnuto řešení schválené správcem sítě, tedy osazením nového šachtového dna a skružením nové šachty

BOHEMIA STAVITEL
NOVOHRADSKÝ
 Okružní 309, 311, 01 Tachov
 IČO: 655 58 477, DIČ: CZ6504172289
 Tel.: 374 722 037, mobil: 603 281 780
WWW.NOVOHRADSKY-STAVITEL.CZ