Stavitelství Kamínek s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 210100191

Dodavatel:

Stavitelství Kamínek s.r.o.
Líšťany 11
330 35 Líšťany

IČ: 26021471
DIČ: CZ26021471

www.stavitelstvi-kaminek.cz

Variabilní symbol: 210100191
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00257893
DIČ: CZ00257893

Město Kaznějov
Ke Škále 220
331 51 Kaznějov

Číslo účtu: 268598322 0300

Datum vystavení: 21.12.2021
Datum splatnosti: 20.01.2022
Datum uskutečnění plnění: **21.12.2021**
Forma úhrady: Příkazem

QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Stavba: "Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Lesní a K Doubravě" část díla "Oprava komunikace Lesní v Kaznějově" UZNATELNÉ NÁKLADY Smlouva o dílo č. SOD/2021/007 ze dne 21.5.2021 Fakturujeme Vám dle SOD							
stavební práce provedené v 12/2021 dle přiložených soupisů	1 kpl.	137 364,46		137 364,46	21%	28 846,53	166 210,99
Součet položek				137 364,46		28 846,53	166 210,99
CELKEM K ÚHRADĚ							**166 210,99**

Vystavil: Petra Černá

STAVITELSTVÍ KAMÍNEK s.r.o.
Líšťany 11, 330 35 Líšťany
IČ: 26021471
DIČ: CZ26021471

Společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni pod spis. značkou C 14059

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč :

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
137 364,46	21%	28 846,53	166 210,99

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Kaznějov - Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Lesní a K Doubravě

část "Oprava komunikace Lesní v Kaznějově"

UZNATELNÉ NÁKLADY

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL PROVEDENÝCH PRACÍ ZA PROSINEC 2021

SOD: č.: SOD/2021/007 ze dne 21.5.2021

Zhotovitel:		Objednatel:	
Stavitelství Kamínek		**Město Kaznějov**	
Líšťany 11		Ke Škále 220	
330 35 Líšťany		331 51 Kaznějov	
IČ:	26021471	IČ:	00257893
DIČ:	CZ26021471	DIČ:	CZ0057893
Banka:	ČSOB, a.s.	Banka:	
č.ú.:	268598322/0300	č.ú.:	

SLEDOVANÉ OBDOBÍ:	**PROSINEC 2021**

REKAPITULACE

	Cena části díla dle SOD vč. Dodatku č. 3 (ZM č. 1 - ZL č. 1)	Od zahájení do konce předchozího měsíce	**Ve sledovaném měsíci**	Od zahájení do konce sledovaného měsíce	Zbývá k dofakturaci do výše SoD
CELKEM DLE PŮVODNÍ SOD PO ODEČTENÍ MÉNĚPRACÍ DLE ZM 1 ZL 1 BEZ DPH	265 670,31 Kč	128 305,85 Kč	**137 364,46 Kč**	265 670,31 Kč	0,00 Kč
CELKEM VÍCEPRÁCE DLE ZM 1 ZL 1 BEZ DPH	220 645,93 Kč			0,00 Kč	220 645,93 Kč
CELKEM BEZ DPH	486 316,24 Kč	128 305,85 Kč	**137 364,46 Kč**	265 670,31 Kč	220 645,93 Kč
DPH 21 %	102 126,41 Kč	26 944,23 Kč	**28 846,53 Kč**	55 790,77 Kč	46 335,65 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH	588 442,65 Kč	155 250,08 Kč	**166 210,99 Kč**	321 461,08 Kč	266 981,58 Kč

PROHLÁŠENÍ

Podepsaní prohlašují, že objem prací uvedených v tomto protokole specifikovaný v přiložených soupisech prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti a že ceny odpovídají z nabídky zhotovitele.

	Zhotovitel:	Objednatel:
	Stavitelství Kamínek s.r.o.	**Město Kaznějov**
Datum:	21.12.2021	21.12.2021
Jméno:	Karel Zoubek, stavbyvedoucí	Karel Kotrc, TDS
Podpis a razítko:	STAVITELSTVÍ KAMÍNEK s.r.o. Líšťany 11, 330 35 Líšťany IČO: 260 21 471 DIČ: CZ260 21 471	21-12-2021 IDS control s.r.o. Na Úhoru 413/1, 318 09 Plzeň IČ: 066 14 761 Tel.: 737 923 274

REKAPITULACE FAKTURACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

UZNATELNÉ NÁKLADY

Stavba: **Kaznějov - Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Lesní a K Doubravě**
Část díla **Oprava komunikace Lesní v Kaznějově**

Objednatel: Město Kaznějov
Zhotovitel: Stavitelství Kamínek s.r.o.

Kód	Popis	Cena dle SOD bez DPH [CZK]	Fakturace 11/2021 bez DPH [CZK]	Fakturace 12/2021 bez DPH [CZK]	Fakturace od počátku bez DPH [CZK]	Zbývá bez DPH [CZK]
Část:	**Oprava komunikace Lesní v Kaznějově - UZNATELNÉ NÁKLADY**	**486 316,24**	**128 305,85**	**137 364,46**	**265 670,31**	**220 645,93**
1	SO 110 Komunikace po odečtení MP dle ZM1 ZL 1	257 170,31	125 305,85	131 864,46	257 170,31	0,00
2	Vedlejší a ostatní náklady	8 500,00	3 000,00	5 500,00	8 500,00	0,00
	VÍCEPRÁCE - ZMĚNA Č 1 - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 - DODATEK Č. 3 K SOD	220 645,93			0,00	220 645,93

21-12-2021
IDS control s.r.o.
Na Úhrnu 413/1, 318 00 Plzeň
IČ: 056 14 761
Tel.: 737 923 274

STAVITELSTVÍ KAMÍNEK s.r.o.
Lišťany 11, 330 35 Lišťany
IČO: 260 21 471
DIČ: CZ260 21 471

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaznějov - Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Lesní a K
Část: Oprava komunikace Lesní v Kaznějově- UZNATELNÉ NÁKLADY
Objekt: 1 - SO 110 Komunikace
Objednatel: Město Kaznějov
Zhotovitel: Stavitelství Kamínek s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Cena podle SOD			Méněpráce dle ZM1 ZL 1 D3		Vícepráce dle ZM1 ZL 1 D3		Nová cena dle Dodatku č. 3		Fakturace 12/2021		Fakturace od počátku		Zbývá	
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							404 723,06		-147 552,75		220 645,93		477 816,24		131 864,46		257 170,31		220 645,93
D		HSV	Práce a dodávky HSV				404 723,06		-147 552,75		220 645,93		477 816,24		131 864,46		257 170,31		220 645,93
D		1	Zemní práce				5 800,40		0,00		3 237,00		9 037,40		1 830,40		5 800,40		3 237,00
1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	6,400	65,00	416,00		0,00		0,00	6,400	416,00	6,400	416,00	6,400	416,00	0,000	0,00
2	K	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 dle možností zhotovitele	m3	6,400	45,00	288,00		0,00		0,00	6,400	288,00	6,400	288,00	6,400	288,00	0,000	0,00
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	6,400	5,00	32,00		0,00		0,00	6,400	32,00	6,400	32,00	6,400	32,00	0,000	0,00
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	11,520	95,00	1 094,40		0,00		0,00	11,520	1 094,40	11,520	1 094,40	11,520	1 094,40	0,000	0,00
5	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	190,000	13,00	2 470,00		0,00	249,000	3 237,00	439,000	5 707,00		0,00	190,000	2 470,00	249,000	3 237,00
6	K	CO-NC	Ručně kopaná sonda	ks	3,000	500,00	1 500,00		0,00		0,00	3,000	1 500,00		0,00	3,000	1 500,00	0,000	0,00
D		2	A1 - Vozovka (po odfrézování)				84 363,85		-3 120,00		0,00		81 243,85		81 243,85		81 243,85		0,00
7	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	240,000	13,00	3 120,00	-240,000	-3 120,00		0,00	0,000	0,00		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
8	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	240,000	329,00	78 960,00		0,00		0,00	240,000	78 960,00	240,000	78 960,00	240,000	78 960,00	0,000	0,00
9	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně profezání spáry	m	6,000	103,00	618,00		0,00		0,00	6,000	618,00	6,000	618,00	6,000	618,00	0,000	0,00
10	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	5,000	250,00	1 250,00		0,00		0,00	5,000	1 250,00	5,000	1 250,00	5,000	1 250,00	0,000	0,00
11	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	5,050	78,00	393,90		0,00		0,00	5,050	393,90	5,050	393,90	5,050	393,90	0,000	0,00
12	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,878	25,00	21,95		0,00		0,00	0,878	21,95	0,878	21,95	0,878	21,95	0,000	0,00
D		3	A2 - Vozovka (kraje,vjezdy)				210 140,00		-123 880,00		9 211,00		95 471,00		9 410,00		86 260,00		9 211,00
13	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	190,000	125,00	23 750,00		0,00	50,000	6 250,00	240,000	30 000,00		0,00	190,000	23 750,00	50,000	6 250,00
14	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	190,000	49,00	9 310,00	-190,000	-9 310,00		0,00	0,000	0,00		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
15	K	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 100 mm	m2	190,000	590,00	112 100,00	-190,000	-112 100,00		0,00	0,000	0,00	-90,000	-53 100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
16	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	190,000	13,00	2 470,00	-190,000	-2 470,00		0,00	0,000	0,00		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
17	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	190,000	329,00	62 510,00		0,00	9,000	2 961,00	199,000	65 471,00	190,000	62 510,00	190,000	62 510,00	9,000	2 961,00
D		7	Odvodnění				21 817,00		0,00		0,00		21 817,00		21 817,00		21 817,00		0,00
18	K	935112111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm	m	25,200	369,00	9 298,80		0,00		0,00	25,200	9 298,80	25,200	9 298,80	25,200	9 298,80	0,000	0,00
19	M	59227724	žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 70/100x280x210mm	kus	93,442	43,00	4 018,01		0,00		0,00	93,442	4 018,01	93,442	4 018,01	93,442	4 018,01	0,000	0,00
20	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	25,200	250,00	6 300,00		0,00		0,00	25,200	6 300,00	25,200	6 300,00	25,200	6 300,00	0,000	0,00
21	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	25,452	78,00	1 985,26		0,00		0,00	25,452	1 985,26	25,452	1 985,26	25,452	1 985,26	0,000	0,00
22	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	8,597	25,00	214,93		0,00		0,00	8,597	214,93	8,597	214,93	8,597	214,93	0,000	0,00
D		12	Ostatní konstrukce a práce				16 360,71		0,00		0,00		16 360,71		11 260,71		16 360,71		0,00
23	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	17,000	49,00	833,00		0,00		0,00	17,000	833,00	17,000	833,00	17,000	833,00	0,000	0,00
24	K	CO-NC1	Oprava obnažených částí podezdívek cementovou maltou a nátěrem cementovým mlékem	m2	8,500	359,00	3 051,50		0,00		0,00	8,500	3 051,50	8,500	3 051,50	8,500	3 051,50	0,000	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaznějov - Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Lesní a K
Část: Oprava komunikace Lesní v Kaznějově- UZNATELNÉ NÁKLADY
Objekt: 1 - SO 110 Komunikace
Objednatel: Město Kaznějov
Zhotovitel: Stavitelství Kamínek s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Cena podle SOD			Méněpráce dle ZM1 ZL 1 D3		Vícepráce dle ZM1 ZL 1 D3		Nová cena dle Dodatku č. 3		Fakturace 12/2021		Fakturace od počátku		Zbývá	
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							404 723,06		-147 552,75		220 645,93		477 816,24		131 864,46		257 170,31		220 645,93
25	K	899431111	Výškové úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	6,000	850,00	5 100,00		0,00		0,00	6,000	5 100,00		0,00	6,000	5 100,00	0,000	0,00
26	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	22,000	250,00	5 500,00		0,00		0,00	22,000	5 500,00	22,000	5 500,00	22,000	5 500,00	0,000	0,00
27	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	22,220	78,00	1 733,16		0,00		0,00	22,220	1 733,16	22,220	1 733,16	22,220	1 733,16	0,000	0,00
28	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5,722	25,00	143,05		0,00		0,00	5,722	143,05	5,722	143,05	5,722	143,05	0,000	0,00
	D	13	Bourání				66 241,10		-20 552,75		25 628,93		71 317,28		6 302,50		45 688,35		25 628,93
29	K	113154123	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	390,000	59,00	23 010,00	-180,000	-10 620,00		0,00	210,000	12 390,00		0,00	210,000	12 390,00	0,000	0,00
30	K	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	170,000	49,00	8 330,00	-100,000	-4 900,00		0,00	70,000	3 430,00		0,00	70,000	3 430,00	0,000	0,00
31	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	170,000	34,00	5 780,00		0,00	350,000	11 900,00	520,000	17 680,00		0,00	170,000	5 780,00	350,000	11 900,00
32	K	113107330	Odstranění podkladu nebo krytu strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	20,000	55,00	1 100,00		0,00		0,00	20,000	1 100,00		0,00	20,000	1 100,00	0,000	0,00
33	K	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	20,000	20,00	400,00	-20,000	-400,00		0,00	0,000	0,00		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
34	K	997013511R	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů s naložením a se složením dle možnosti zhotovitele	t	4,800	120,00	576,00		0,00		0,00	4,800	576,00	4,800	576,00	4,800	576,00	0,000	0,00
35	K	997221551R	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů dle možnosti zhotovitele	t	119,280	95,00	11 331,60		0,00	56,815	5 397,43	176,095	16 729,03		0,00	119,280	11 331,60	56,815	5 397,43
36	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	4,800	150,00	720,00		0,00		0,00	4,800	720,00	4,800	720,00	4,800	720,00	0,000	0,00
37	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	66,580	150,00	9 987,00	-30,885	-4 632,75		0,00	35,695	5 354,25		0,00	35,695	5 354,25	0,000	0,00
38	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	52,700	95,00	5 006,50		0,00	87,700	8 331,50	140,400	13 338,00	52,700	5 006,50	52,700	5 006,50	87,700	8 331,50

21-12-2021

STAVITELSTVÍ KAMÍNEK s.r.o.
Lišťany 11, 330 35 Lišťany
IČO: 260 21 471
DIČ: CZ260 21 471

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Kaznějov - Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Lesní a K Doubravě**
Část: **Oprava komunikace Lesní v Kaznějově-UZNATELNÉ NÁKLADY**
Objekt: **2 - Vedlejší a ostatní náklady**
Objednatel: **Město Kaznějov**
Zhotovitel: **Stavitelství Kamínek s.r.o.**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Cena podle SOD			Fakturace 12/2021		Fakturace od počátku		Zbývá	
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**8 500,00**		**5 500,00**		**8 500,00**		**0,00**
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				8 500,00		5 500,00		8 500,00		0,00
	D	VRN9	Ostatní náklady				8 500,00		5 500,00		8 500,00		0,00
1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	500,00	500,00		0,00	1,000	500,00	0,000	0,00
2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	1,000	3 000,00	1,000	3 000,00	0,000	0,00
3	K	012103000	Geodetické a vytyčovací práce	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	0,500	2 500,00	1,000	5 000,00	0,000	0,00

TDS COMTCI s.r.o.
Na Úhoru 413/1, 318 00 Plzeň
IČ: 056 14 761
Tel.: 737 923 274

21-12-2021

STAVITELSTVÍ KAMÍNEK s.r.o.
Lišťany 11, 330 35 Lišťany
IČO: 260 21 471
DIČ: CZ260 21 471