ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL
O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období: 1.6.2022 - 30.6.2022

Počet příloh: 14

ZHOTOVITEL

BP STAVBY CZ s.r.o.
sídlo: V. Brožíka 317
DÝŠINA
33002

IČO: 25201506
DIČ: CZ25201506

OBJEDNATEL

Město KAZNĚJOV
sídlo: Ke Škále 220
KAZNĚJOV
33151

IČO: 00257893
DIČ: CZ00257893

Stavba: **Parkoviště na p.č. 382/3, 382/58 a 382/59 v Kaznějově**
Místo: KAZNĚJOV

Údaje v **CZK**

1.	Celkový náklad z rozpočtu: **SOD 18/BP/21**				**5 892 910,70**
		do začátku fakt. období	fakturované období		do konce fakt. období
2.	Stavební práce CÚ nabídka	2 077 451,23		1 414 460,16	3 491 911,39
3.	DPH snížená	0,00	15.00 %	0,00	0,00
4.	DPH základní	436 264,76	21.00 %	297 036,63	733 301,39
5.	**Celkem (2+3+4)**	**2 513 715,99**		**1 711 496,79**	**4 225 212,78**

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele:	Za objednatele:
BP STAVBY CZ s.r.o. V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina Tel.: 377 845 637-8 Fax: 377 845 640 IČ: 252 01 506 DIČ: CZ25201506 podpis	MĚSTO KAZNĚJOV KE ŠKÁLE 220 PSČ 331 51 podpis
Za TDI 14.7.2022 podpis	

V KAZNĚJOVĚ

Datum: 30. 6. 2022

Rekapitulace čerpání stavby

Stavba: **Parkoviště na p.č. 382/3, 382/58 a 382/59 v Kaznějově** **Do: 1. 6. 2022** **Do: 30. 6. 2022**

Objednatel: Město KAZNĚJOV

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o. Datum: 30. 6. 2022

Kód	Zakázka	Cena dle SOD = Dohoda o narovnání	Fakturace 06/2022	Fakturováno do konce předchozího období	Zbývá fakturovat
	Parkoviště na p.č. 382/3, 382/58 a 382/59 v Kaznějově	**5 892 910,69**	**1 414 460,16**	**2 077 451,23**	**2 400 999,30**
SO 110	Komunikace	4 895 040,77	1 314 118,16	1 646 300,96	1 934 621,65
SO 410	Veřejné osvětlení	651 362,15	19 800,00	369 550,27	262 011,88
SO 810	Sadové úpravy	214 507,77	59 642,00	0,00	154 865,77
	Vedlejší náklady	132 000,00	20 900,00	61 600,00	49 500,00

14.7.2022

BP STAVBY CZ s.r.o.
V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina
Tel.: 377 845 637-8
Fax: 377 845 640
IČ: 252 01 506 DIČ: CZ25201506

.....
Ing. Pavel Boukal
jednatel společnosti
BP STAVBY CZ s.r.o.

Přehled čerpání stavby

Stavba: **Parkoviště na p.č. 382/3, 382/58 a 382/59 v Kaznějově**

	PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Množství	Cena jednotková	Cena celkem	03.03.2022 - 31.05.2022 Výkon	03.03.2022 - 31.05.2022 Cena celkem	01.06.2022 - 30.06.2022 Výkon	01.06.2022 - 30.06.2022 Cena celkem	Prostavěno celkem MJ	Prostavěno celkem CZK	Zůstatek MJ	Zůstatek CZK
- 569 - Parkoviště na p.č. 382/3, 382/58 a 382/59 v Kaznějově								5 892 910,69		2 077 451,23		1 414 460,16		3 491 911,39		2 400 999,30
- 1 - SO 110 Komunikace								4 895 040,77		1 646 300,96		1 314 118,16		2 960 419,12		1 934 621,65
- HSV - Práce a dodávky HSV								4 895 040,77		1 646 300,96		1 314 118,16		2 960 419,12		1 934 621,65
- 1 - Zemní práce								711 680,54		534 111,54		46 693,38		580 804,92		130 875,62
	1	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 716,880	1 716,880	85,47	146 741,73	1 600,000	136 752,00	116,880	9 989,73	1 716,880	146 741,73	0,000	0,00
	2	132212211	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	1,427	1,427	264,00	376,73	0,000	0,00	1,427	376,73	1,427	376,73	0,000	0,00
	3	132251253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	59,996	59,996	264,00	15 838,94	10,000	2 640,00	21,168	5 588,35	31,168	8 228,35	28,828	7 610,59
	4	132312211	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	0,951	0,951	1 100,00	1 046,10	0,000	0,00	0,951	1 046,10	0,951	1 046,10	0,000	0,00
	5	132351252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	39,999	39,999	294,80	11 791,71	0,000	0,00	20,870	6 152,48	20,870	6 152,48	19,129	5 639,23
	6	133212011	Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	0,535	0,535	1 320,00	706,20	0,000	0,00	0,535	706,20	0,535	706,20	0,000	0,00
	7	133254101	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,811	4,811	275,00	1 323,03	0,000	0,00	3,207	881,93	3,207	881,93	1,604	441,10
	8	133312011	Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	0,356	0,356	1 320,00	469,92	0,000	0,00	0,237	312,84	0,237	312,84	0,119	157,08
	9	133354101	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	3,208	3,208	294,80	945,72	3,208	945,72	0,000	0,00	3,208	945,72	0,000	0,00
	10	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	25,174	25,174	146,30	3 682,96	25,174	3 682,96	0,000	0,00	25,174	3 682,96	0,000	0,00
	11	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 dle možností zhotovitele	m3	1 802,989	1 802,989	132,00	237 994,55	1 700,000	224 400,00	52,240	6 895,68	1 752,240	231 295,68	50,749	6 698,87
	12	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1 802,989	1 802,989	20,35	36 690,83	1 700,000	34 595,00	52,240	1 063,08	1 752,240	35 658,08	50,749	1 032,75
	13	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3 245,380	3 245,380	66,00	214 195,08	1 400,000	92 400,00	189,380	12 499,08	1 589,380	104 899,08	1 656,000	109 296,00
	14	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	4,896	4,896	250,80	1 227,92	4,896	1 227,92	0,000	0,00	4,896	1 227,92	0,000	0,00
	15	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	t	9,792	9,792	308,00	3 015,94	9,792	3 015,94	0,000	0,00	9,792	3 015,94	0,000	0,00
	16	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	2 491,000	2 491,000	12,98	32 333,18	2 400,000	31 152,00	91,000	1 181,18	2 491,000	32 333,18	0,000	0,00
	17	131213R	Ručně kopaná sonda pro ověření sítí	ks	2,000	2,000	1 650,00	3 300,00	2,000	3 300,00	0,000	0,00	2,000	3 300,00	0,000	0,00

-	2 - Úprava aktivního podloží								621 679,91		621 679,91		0,00		621 679,91		0,00
	18	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	541,500	541,500	121,00	65 521,50	541,500	65 521,50	0,000	0,00	541,500	65 521,50	0,000	0,00
	19	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 dle možností zhotovitele	m3	541,500	541,500	132,00	71 478,00	541,500	71 478,00	0,000	0,00	541,500	71 478,00	0,000	0,00
	20	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	541,500	541,500	20,35	11 019,53	541,500	11 019,53	0,000	0,00	541,500	11 019,53	0,000	0,00
	21	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	974,700	974,700	66,00	64 330,20	974,700	64 330,20	0,000	0,00	974,700	64 330,20	0,000	0,00
	22	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	2 166,000	2 166,000	12,98	28 114,68	2 166,000	28 114,68	0,000	0,00	2 166,000	28 114,68	0,000	0,00
	23	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	2 166,000	2 166,000	176,00	381 216,00	2 166,000	381 216,00	0,000	0,00	2 166,000	381 216,00	0,000	0,00
-	3 - A1 - Vozovka - Drahotínská ulice							95 691,08		0,00		26 170,64		26 170,64		69 520,44
	24	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	44,000	44,000	176,00	7 744,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	44,000	7 744,00
	25	564851112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm	m2	44,000	44,000	188,10	8 276,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	44,000	8 276,40
	26	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	44,000	44,000	12,32	542,08	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	44,000	542,08
	27	565165112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm	m2	44,000	44,000	572,00	25 168,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	44,000	25 168,00
	28	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	44,000	44,000	12,32	542,08	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	44,000	542,08
	29	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	44,000	44,000	357,50	15 730,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	44,000	15 730,00
	30	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	26,000	26,000	325,60	8 465,60	0,000	0,00	26,000	8 465,60	26,000	8 465,60	0,000	0,00
	31	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	22,220	22,220	191,40	4 252,91	0,000	0,00	22,220	4 252,91	22,220	4 252,91	0,000	0,00
	32	59217030	obrubník betonový přechodový 1000x150x150-250mm, přírodní	m	4,040	4,040	418,00	1 688,72	0,000	0,00	4,040	1 688,72	4,040	1 688,72	0,000	0,00
	33	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	14,000	14,000	273,90	3 834,60	0,000	0,00	14,000	3 834,60	14,000	3 834,60	0,000	0,00
	34	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	14,140	14,140	141,90	2 006,47	0,000	0,00	14,140	2 006,47	14,140	2 006,47	0,000	0,00
	35	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	40,000	40,000	206,80	8 272,00	0,000	0,00	20,000	4 136,00	20,000	4 136,00	20,000	4 136,00
	36	59245020	betonová přídlažba 200/80/100 mm, přírodní	m2	4,120	4,120	418,00	1 722,16	0,000	0,00	2,060	861,08	2,060	861,08	2,060	861,08
	37	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	60,000	60,000	108,68	6 520,80	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	60,000	6 520,80

38	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	12,901	12,901	71,72	925,26	0,000	0,00	12,901	925,26	12,901	925,26	0,000	0,00
	4 - A2 - Vozovka - Parkoviště (hlavní)						**848 767,65**		**240 250,15**		**397 101,75**		**637 351,90**		**211 415,75**
39	564851114	Podklad ze štěrkodrtl ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm	m2	690,000	690,000	210,10	144 969,00	690,000	144 969,00	0,000	0,00	690,000	144 969,00	0,000	0,00
40	564851115	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 190 mm	m2	690,000	690,000	221,10	152 559,00	207,000	45 767,70	400,000	88 440,00	607,000	134 207,70	83,000	18 351,30
41	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	690,000	690,000	257,40	177 606,00	0,000	0,00	400,000	102 960,00	400,000	102 960,00	290,000	74 646,00
42	59245013	betonová dlažba tl.80mm, přírodní	m2	696,900	696,900	363,00	252 974,70	0,000	0,00	400,000	145 200,00	400,000	145 200,00	296,900	107 774,70
43	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	250,000	250,000	273,90	68 475,00	100,000	27 390,00	130,000	35 607,00	230,000	62 997,00	20,000	5 478,00
44	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	250,930	250,930	141,90	35 606,97	100,000	14 190,00	130,000	18 447,00	230,000	32 637,00	20,930	2 969,97
45	59217022R	obrubník betonový chodníkový poloměrový	ks	2,020	2,020	351,56	710,15	0,000	0,00	2,020	710,15	2,020	710,15	0,000	0,00
46	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	221,233	221,233	71,72	15 866,83	110,617	7 933,45	80,000	5 737,60	190,617	13 671,05	30,616	2 195,78
	5 - A3 - Vozovka - Parkoviště (vedlejší)						**434 997,17**		**36 835,92**		**146 546,19**		**183 382,11**		**251 615,06**
47	564751114	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm	m2	340,000	340,000	190,30	64 702,00	0,000	0,00	300,000	57 090,00	300,000	57 090,00	40,000	7 612,00
48	564750115	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 190 mm	m2	340,000	340,000	223,30	75 922,00	0,000	0,00	300,000	66 990,00	300,000	66 990,00	40,000	8 932,00
49	596412213	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2	m2	340,000	340,000	257,40	87 516,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	340,000	87 516,00
50	59246016R	dlažba betonová vegetační tl.80mm, přírodní (mezery 30 mm)	m2	343,400	343,400	385,00	132 209,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	343,400	132 209,00
51	182911131	Vyplnění otvorů zpevňovacích prefabrikátů ornicí nebo substrátem vrstvou tloušťky přes 100 do 150 mm pro výsadbu rostlin na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	105,400	105,400	60,94	6 423,08	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	105,400	6 423,08
52	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	16,864	16,864	347,60	5 861,93	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	16,864	5 861,93
53	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	128,000	128,000	273,90	35 059,20	80,000	21 912,00	40,000	10 956,00	120,000	32 868,00	8,000	2 191,20
54	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	126,130	126,130	141,90	17 897,85	80,000	11 352,00	40,000	5 676,00	120,000	17 028,00	6,130	869,85
55	59217022R	obrubník betonový chodníkový poloměrový	ks	4,040	4,040	351,56	1 420,30	2,000	703,12	2,040	717,18	4,040	1 420,30	0,000	0,00
56	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	111,347	111,347	71,72	7 985,81	40,000	2 868,80	71,347	5 117,01	111,347	7 985,81	0,000	0,00
	6 - B1 - Parkovací stání - ZTP + Drahotínská ulice						**185 600,31**		**0,00**		**85 852,57**		**85 852,57**		**99 747,74**
57	564851114	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm	m2	139,000	139,000	210,10	29 203,90	0,000	0,00	120,000	25 212,00	120,000	25 212,00	19,000	3 991,90
58	564851115	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 190 mm	m2	139,000	139,000	221,10	30 732,90	0,000	0,00	120,000	26 532,00	120,000	26 532,00	19,000	4 200,90

59	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	139,000	139,000	257,40	35 778,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	139,000	35 778,60
60	59245013	betonová dlažba tl.80mm, přírodní	m2	117,300	117,300	363,00	42 579,90	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	117,300	42 579,90
61	59245010	betonová dlažba tl.80mm, barevná	m2	24,720	24,720	396,00	9 789,12	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	24,720	9 789,12
62	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	79,000	79,000	273,90	21 638,10	0,000	0,00	70,000	19 173,00	70,000	19 173,00	9,000	2 465,10
63	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	76,640	76,640	141,90	10 875,22	0,000	0,00	70,000	9 933,00	70,000	9 933,00	6,640	942,22
64	59217022R	obrubník betonový chodníkový poloměrový	ks	4,040	4,040	351,56	1 420,30	0,000	0,00	4,040	1 420,30	4,040	1 420,30	0,000	0,00
65	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	49,948	49,948	71,72	3 582,27	0,000	0,00	49,948	3 582,27	49,948	3 582,27	0,000	0,00
-	**7 - B2 - Parkovací stání - zatravněné**						**888 410,86**		**49 268,60**		**227 960,87**		**277 229,47**		**611 181,39**
66	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	855,000	855,000	22,55	19 280,25	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	855,000	19 280,25
67	564750114	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm	m2	855,000	855,000	212,30	181 516,50	0,000	0,00	800,000	169 840,00	800,000	169 840,00	55,000	11 676,50
68	564730011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	855,000	855,000	127,60	109 098,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	855,000	109 098,00
69	564740011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm	m2	855,000	855,000	150,70	128 848,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	855,000	128 848,50
70	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	855,000	855,000	22,55	19 280,25	0,000	0,00	800,000	18 040,00	800,000	18 040,00	55,000	1 240,25
71	593532114	Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pozemních komunikací s vyrovnávací vrstvou z kameniva tl. do 20 mm a s vyplněním vegetačních otvorů se zámkem tl. přes 30 do 60 mm, pro plochy přes 300 m2	m2	855,000	855,000	115,50	98 752,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	855,000	98 752,50
72	56245141	dlažba zatravňovací plastová tl.50mm	m2	863,550	863,550	264,00	227 977,20	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	863,550	227 977,20
73	10364101R	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	76,950	76,950	110,00	8 464,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	76,950	8 464,50
74	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	195,000	195,000	273,90	53 410,50	100,000	27 390,00	80,000	21 912,00	180,000	49 302,00	15,000	4 108,50
75	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	188,290	188,290	141,90	26 718,35	100,000	14 190,00	80,000	11 352,00	180,000	25 542,00	8,290	1 176,35
76	59217022R	obrubník betonový chodníkový poloměrový	ks	11,110	11,110	351,56	3 905,83	6,000	2 109,36	5,110	1 796,47	11,110	3 905,83	0,000	0,00
77	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	155,584	155,584	71,72	11 158,48	77,792	5 579,24	70,000	5 020,40	147,792	10 599,64	7,792	558,84
-	**8 - B3 - Parkovací stání - zaštěrkované**						**127 589,14**		**8 934,20**		**24 912,26**		**33 846,46**		**93 742,68**
78	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	98,000	98,000	22,55	2 209,90	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	98,000	2 209,90
79	564750114	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm	m2	98,000	98,000	212,30	20 805,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	98,000	20 805,40
80	564730011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	98,000	98,000	127,60	12 504,80	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	98,000	12 504,80

				81	564740011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm	m2	98,000	98,000	150,70	14 768,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	98,000	14 768,60
				82	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	98,000	98,000	22,55	2 209,90	0,000	0,00	90,000	2 029,50	90,000	2 029,50	8,000	180,40
				83	593532114	Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pozemních komunikací s vyrovnávací vrstvou z kameniva tl. do 20 mm a s vyplněním vegetačních otvorů se zámkem tl. přes 30 do 60 mm, pro plochy přes 300 m2	m2	98,000	98,000	115,50	11 319,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	98,000	11 319,00
				84	56245141	dlažba zatravňovací plastová tl.50mm	m2	99,960	99,960	264,00	26 389,44	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	99,960	26 389,44
				85	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	9,800	9,800	347,60	3 406,48	0,000	0,00	3,000	1 042,80	3,000	1 042,80	6,800	2 363,68
				86	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	76,000	76,000	273,90	20 816,40	30,000	8 217,00	40,000	10 956,00	70,000	19 173,00	6,000	1 643,40
				87	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	75,980	75,980	141,90	10 781,56	0,000	0,00	65,000	9 223,50	65,000	9 223,50	10,980	1 558,06
				88	59217022R	obrubník betonový chodníkový poloměrový	ks	1,010	1,010	351,56	355,08	0,000	0,00	1,010	355,08	1,010	355,08	0,000	0,00
				89	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	28,201	28,201	71,72	2 022,58	10,000	717,20	18,201	1 305,38	28,201	2 022,58	0,000	0,00
		-	**9 - C1 - Chodník pochozí**								**337 532,20**		**65 401,60**		**141 405,00**		**206 806,60**		**130 725,60**
				90	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	325,000	325,000	178,20	57 915,00	120,000	21 384,00	180,000	32 076,00	300,000	53 460,00	25,000	4 455,00
				91	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	325,000	325,000	242,00	78 650,00	0,000	0,00	100,000	24 200,00	100,000	24 200,00	225,000	54 450,00
				92	59245015	betonová dlažba tl.60mm, přírodní	m2	310,946	310,946	264,00	82 089,74	0,000	0,00	100,000	26 400,00	100,000	26 400,00	210,946	55 689,74
				93	59245006	dlažba betonová pro nevidomé tl.60mm, barevná	m2	17,304	17,304	572,00	9 897,89	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	17,304	9 897,89
				94	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	242,000	242,000	214,50	51 909,00	100,000	21 450,00	130,000	27 885,00	230,000	49 335,00	12,000	2 574,00
				95	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	m	488,840	488,840	102,08	49 900,79	200,000	20 416,00	260,000	26 540,80	460,000	46 956,80	28,840	2 943,99
				96	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	99,969	99,969	71,72	7 169,78	30,000	2 151,60	60,000	4 303,20	90,000	6 454,80	9,969	714,98
		-	**10 - D1 - Zeleň**								**114 121,22**		**0,00**		**57 211,00**		**57 211,00**		**56 910,22**
				97	181151331	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 280,000	1 280,000	33,55	42 944,00	0,000	0,00	500,000	16 775,00	500,000	16 775,00	780,000	26 169,00
				98	10364100	zemina pro terénní úpravy	t	414,720	414,720	22,00	9 123,84	0,000	0,00	200,000	4 400,00	200,000	4 400,00	214,720	4 723,84
				99	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 280,000	1 280,000	18,70	23 936,00	0,000	0,00	600,000	11 220,00	600,000	11 220,00	680,000	12 716,00
				100	10364101R	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	46,080	46,080	110,00	5 068,80	0,000	0,00	30,000	3 300,00	30,000	3 300,00	16,080	1 768,80
				101	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	460,800	460,800	71,72	33 048,58	0,000	0,00	300,000	21 516,00	300,000	21 516,00	160,800	11 532,58
		-	**11 - F1 - Odvodňovací žlab**								**22 155,05**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**22 155,05**
				102	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	16,000	16,000	22,55	360,80	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	16,000	360,80
				103	564750114	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm	m2	16,000	16,000	212,30	3 396,80	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	16,000	3 396,80

				104	564740011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm	m2	16,000	16,000	150,70	2 411,20	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	16,000	2 411,20
				105	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm	m	25,000	25,000	319,00	7 975,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	25,000	7 975,00
				106	59227723	žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 80x330x590/669mm	kus	76,508	76,508	97,57	7 464,89	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	76,508	7 464,89
				107	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	7,618	7,618	71,72	546,36	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	7,618	546,36
			-	**12 - Zasakovací štěrk**							**17 072,66**		**0,00**		**17 072,66**		**17 072,66**		**0,00**
				108	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	11,000	11,000	234,30	2 577,30	0,000	0,00	11,000	2 577,30	11,000	2 577,30	0,000	0,00
				109	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	11,000	11,000	234,30	2 577,30	0,000	0,00	11,000	2 577,30	11,000	2 577,30	0,000	0,00
				110	564720111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm	m2	11,000	11,000	103,62	1 139,82	0,000	0,00	11,000	1 139,82	11,000	1 139,82	0,000	0,00
				111	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	25,000	25,000	214,50	5 362,50	0,000	0,00	25,000	5 362,50	25,000	5 362,50	0,000	0,00
				112	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	m	50,500	50,500	102,08	5 155,04	0,000	0,00	50,500	5 155,04	50,500	5 155,04	0,000	0,00
				113	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	3,635	3,635	71,72	260,70	0,000	0,00	3,635	260,70	3,635	260,70	0,000	0,00
			-	**13 - Odvodnění**							**135 469,52**		**29 911,93**		**30 946,96**		**60 858,89**		**74 610,63**
				114	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	1,632	1,632	968,00	1 579,78	1,632	1 579,78	0,000	0,00	1,632	1 579,78	0,000	0,00
				115	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20	m3	0,160	0,160	3 311,00	529,76	0,000	0,00	0,160	529,76	0,160	529,76	0,000	0,00
				116	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	20,400	20,400	517,00	10 546,80	20,400	10 546,80	0,000	0,00	20,400	10 546,80	0,000	0,00
				117	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150	kus	6,000	6,000	248,60	1 491,60	2,000	497,20	4,000	994,40	6,000	1 491,60	0,000	0,00
				118	286113611	koleno kanalizace plastové DN150x15-90°	kus	6,000	6,000	209,00	1 254,00	2,000	418,00	4,000	836,00	6,000	1 254,00	0,000	0,00
				119	877310320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 150	kus	1,000	1,000	416,90	416,90	1,000	416,90	0,000	0,00	1,000	416,90	0,000	0,00
				120	28611916	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°	kus	1,000	1,000	616,00	616,00	1,000	616,00	0,000	0,00	1,000	616,00	0,000	0,00
				121	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200	kus	1,000	1,000	7 480,00	7 480,00	1,000	7 480,00	0,000	0,00	1,000	7 480,00	0,000	0,00
				122	59224066	skruž betonová DN 1000x250x120 mm	kus	2,000	2,000	1 320,00	2 640,00	0,000	0,00	1,000	1 320,00	1,000	1 320,00	1,000	1 320,00
				123	59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm	kus	1,000	1,000	2 090,00	2 090,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2 090,00
				124	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 1000x625x580 mm	kus	1,000	1,000	2 783,00	2 783,00	1,000	2 783,00	0,000	0,00	1,000	2 783,00	0,000	0,00
				125	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový v.60 mm	kus	1,000	1,000	283,80	283,80	1,000	283,80	0,000	0,00	1,000	283,80	0,000	0,00
				126	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1,000	748,00	748,00	1,000	748,00	0,000	0,00	1,000	748,00	0,000	0,00
				127	286619351	poklop litinový D400 s odvětráním	kus	1,000	1,000	4 290,00	4 290,00	1,000	4 290,00	0,000	0,00	1,000	4 290,00	0,000	0,00
				128	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	0,075	0,075	3 366,00	252,45	0,075	252,45	0,000	0,00	0,075	252,45	0,000	0,00

			129	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	3,000	3,000	2 662,00	7 986,00	0,000	0,00	1,000	2 662,00	1,000	2 662,00	2,000	5 324,00
			130	59223850	dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	kus	3,000	3,000	902,00	2 706,00	0,000	0,00	1,000	902,00	1,000	902,00	2,000	1 804,00
			131	592238570	skruž betonová středová v.295 mm	kus	3,000	3,000	528,00	1 584,00	0,000	0,00	1,000	528,00	1,000	528,00	2,000	1 056,00
			132	59223856	skruž betonová horní v.195 mm	kus	3,000	3,000	528,00	1 584,00	0,000	0,00	1,000	528,00	1,000	528,00	2,000	1 056,00
			133	592238640	prstenec betonový vyrovnávací v.60 mm	kus	3,000	3,000	305,80	917,40	0,000	0,00	1,000	305,80	1,000	305,80	2,000	611,60
			134	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	3,000	594,00	1 782,00	0,000	0,00	1,000	594,00	1,000	594,00	2,000	1 188,00
			135	286619381	mříž pryžová s rámem 500x500 mm D400	kus	3,000	3,000	6 490,00	19 470,00	0,000	0,00	1,000	6 490,00	1,000	6 490,00	2,000	12 980,00
			136	286618161R	koš kalový kruhový nízký v.325 mm	kus	3,000	3,000	726,00	2 178,00	0,000	0,00	1,000	726,00	1,000	726,00	2,000	1 452,00
			137	935113211	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky do 200 mm	m	8,500	8,500	748,00	6 358,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,500	6 358,00
			138	592271002	žlab odvodňovací dl.1000 mm, bez spádu dna	kus	8,000	8,000	1 320,00	10 560,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	10 560,00
			139	592270271	čelo plné na začátek žlabu	kus	2,000	2,000	234,30	468,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	468,60
			140	592270251	vpust žlabová DN150 tř.D400 s lapačem nečistot	kus	1,000	1,000	3 740,00	3 740,00	0,000	0,00	1,000	3 740,00	1,000	3 740,00	0,000	0,00
			141	592270252	nátrubek s pachovým uzávěrem PVC DN150	kus	1,000	1,000	330,00	330,00	0,000	0,00	1,000	330,00	1,000	330,00	0,000	0,00
			142	592270201	krycí rošt litinový dl.1000 mm tř.D400	kus	8,000	8,000	2 200,00	17 600,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	17 600,00
			143	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	17,000	17,000	273,90	4 656,30	0,000	0,00	10,000	2 739,00	10,000	2 739,00	7,000	1 917,30
			144	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	17,170	17,170	141,90	2 436,42	0,000	0,00	10,000	1 419,00	10,000	1 419,00	7,170	1 017,42
			145	230170004	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 125 do 200	sada	1,000	1,000	330,00	330,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	330,00
			146	230170014	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200	m	20,400	20,400	40,59	828,04	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,400	828,04
			147	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	12,330	12,330	1 050,50	12 952,67	0,000	0,00	6,000	6 303,00	6,000	6 303,00	6,330	6 649,67
		-	**14 - Zasakovací rýhy**							**62 740,60**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**62 740,60**
			148	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	29,160	29,160	1 080,20	31 498,63	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	29,160	31 498,63
			149	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	18,887	18,887	146,30	2 763,17	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	18,887	2 763,17
			150	58344171	štěrkodrť frakce 0/32	t	37,774	37,774	308,00	11 634,39	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	37,774	11 634,39
			151	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	157,250	157,250	22,33	3 511,39	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	157,250	3 511,39
			152	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	172,975	172,975	22,00	3 805,45	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	172,975	3 805,45
			153	212755218	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm	m	41,000	41,000	166,10	6 810,10	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	41,000	6 810,10
			154	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	37,890	37,890	71,72	2 717,47	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	37,890	2 717,47
		-	**15 - Zasakovací průleh**							**67 204,77**		**59 907,11**		**0,00**		**59 907,11**		**7 297,66**
			155	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	36,655	36,655	1 080,20	39 594,73	36,655	39 594,73	0,000	0,00	36,655	39 594,73	0,000	0,00
			156	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	137,170	137,170	22,33	3 063,01	137,170	3 063,01	0,000	0,00	137,170	3 063,01	0,000	0,00
			157	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	150,887	150,887	22,00	3 319,51	150,887	3 319,51	0,000	0,00	150,887	3 319,51	0,000	0,00

			158	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	14,000	14,000	113,30	1 586,20	14,000	1 586,20	0,000	0,00	14,000	1 586,20	0,000	0,00
			159	181111131	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	40,770	40,770	51,81	2 112,29	40,770	2 112,29	0,000	0,00	40,770	2 112,29	0,000	0,00
			160	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	8,154	8,154	110,00	896,94	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,154	896,94
			161	181111131	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	40,800	40,800	51,81	2 113,85	40,800	2 113,85	0,000	0,00	40,800	2 113,85	0,000	0,00
			162	181111132	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	74,800	74,800	51,81	3 875,39	74,800	3 875,39	0,000	0,00	74,800	3 875,39	0,000	0,00
			163	10364100	zemina pro terénní úpravy	t	62,424	62,424	22,00	1 373,33	62,424	1 373,33	0,000	0,00	62,424	1 373,33	0,000	0,00
			164	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	40,800	40,800	18,70	762,96	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	40,800	762,96
			165	182303112	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	74,800	74,800	38,72	2 896,26	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	74,800	2 896,26
			166	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	2,312	2,312	220,00	508,64	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,312	508,64
			167	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	71,133	71,133	71,72	5 101,66	40,000	2 868,80	0,000	0,00	40,000	2 868,80	31,133	2 232,86
		-	**16 - Dopravní značení**							**37 762,08**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**37 762,08**
			168	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	6,000	6,000	1 078,00	6 468,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	6 468,00
			169	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	6,000	6,000	990,00	5 940,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	5 940,00
			170	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	12,000	12,000	440,00	5 280,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	12,000	5 280,00
			171	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	1,000	1,000	1 012,00	1 012,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1 012,00
			172	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	4,000	4,000	1 012,00	4 048,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	4 048,00
			173	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	4,000	4,000	880,00	3 520,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	3 520,00
			174	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus	2,000	2,000	550,00	1 100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	1 100,00
			175	40445611	značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm	kus	1,000	1,000	880,00	880,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	880,00
			176	915311111	Vodorovné značení předformovaným termoplastem dopravní značky barevné velikosti do 1 m2	kus	4,000	4,000	2 365,00	9 460,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	9 460,00
			177	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,754	0,754	71,72	54,08	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,754	54,08
		-	**17 - Inženýrské sítě**							**86 168,57**		**0,00**		**25 671,36**		**25 671,36**		**60 497,21**
			178	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1,000	770,00	770,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	770,00
			179	286619351	poklop litinový D400 s odvětráním	kus	1,000	1,000	4 290,00	4 290,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	4 290,00
			180	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	31,500	31,500	123,20	3 880,80	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	31,500	3 880,80
			181	584121109	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 15 do 50 m2	m2	31,500	31,500	312,40	9 840,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	31,500	9 840,60
			182	59381005	panel silniční 3,00x1,50x0,215m	kus	7,000	7,000	5 720,00	40 040,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	7,000	40 040,00
			183	460161272	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	12,000	12,000	603,90	7 246,80	0,000	0,00	12,000	7 246,80	12,000	7 246,80	0,000	0,00

				184	460771131	Osazení chrániček plastových do rýhy s obetonováním	m	12,000	12,000	620,40	7 444,80	0,000	0,00	12,000	7 444,80	12,000	7 444,80	0,000	0,00
				185	34571099	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 138/160mm, HDPE	m	12,000	12,000	763,40	9 160,80	0,000	0,00	12,000	9 160,80	12,000	9 160,80	0,000	0,00
				186	460671114	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 40 cm	m	12,000	12,000	18,48	221,76	0,000	0,00	12,000	221,76	12,000	221,76	0,000	0,00
				187	460431282	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	12,000	12,000	133,10	1 597,20	0,000	0,00	12,000	1 597,20	12,000	1 597,20	0,000	0,00
				188	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	23,366	23,366	71,72	1 675,81	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	23,366	1 675,81
			-	**18 - Bourání**							**100 397,44**		**0,00**		**86 573,52**		**86 573,52**		**13 823,92**
				189	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	60,000	60,000	66,00	3 960,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	60,000	3 960,00
				190	113154224	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	44,000	44,000	153,78	6 766,32	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	44,000	6 766,32
				191	113106171	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	101,000	101,000	116,60	11 776,60	0,000	0,00	101,000	11 776,60	101,000	11 776,60	0,000	0,00
				192	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	145,000	145,000	55,33	8 022,85	0,000	0,00	145,000	8 022,85	145,000	8 022,85	0,000	0,00
				193	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	5,000	5,000	92,18	460,90	0,000	0,00	5,000	460,90	5,000	460,90	0,000	0,00
				194	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	5,000	5,000	46,75	233,75	0,000	0,00	5,000	233,75	5,000	233,75	0,000	0,00
				195	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	53,000	53,000	112,20	5 946,60	0,000	0,00	53,000	5 946,60	53,000	5 946,60	0,000	0,00
				196	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	51,000	51,000	134,20	6 844,20	0,000	0,00	51,000	6 844,20	51,000	6 844,20	0,000	0,00
				197	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	56,000	56,000	65,89	3 689,84	0,000	0,00	56,000	3 689,84	56,000	3 689,84	0,000	0,00
				198	997013511R	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů s naložením a se složením dle možností zhotov	t	69,555	69,555	220,00	15 302,10	0,000	0,00	69,555	15 302,10	69,555	15 302,10	0,000	0,00
				199	997221551R	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů dle možností zhotovitele	t	54,164	54,164	220,00	11 916,08	0,000	0,00	54,164	11 916,08	54,164	11 916,08	0,000	0,00
				200	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	69,555	69,555	220,00	15 302,10	0,000	0,00	69,555	15 302,10	69,555	15 302,10	0,000	0,00

			201	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	42,900	42,900	165,00	7 078,50	0,000	0,00	42,900	7 078,50	42,900	7 078,50	0,000	0,00
			202	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	11,264	11,264	275,00	3 097,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	11,264	3 097,60
-	2 - SO 410 Veřejné osvětlení									651 362,15		369 550,27		19 800,00		389 350,27		262 011,88
	-	PSV - Práce a dodávky PSV								340 063,43		128 673,55		19 800,00		148 473,55		191 589,88
		- 741 - Elektroinstalace								340 063,43		128 673,55		19 800,00		148 473,55		191 589,88
			1	741410R2	Demontáž stávajícího osvětlení	ks	1,000	1,000	19 800,00	19 800,00	0,000	0,00	1,000	19 800,00	1,000	19 800,00	0,000	0,00
			2	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	90,000	90,000	66,11	5 949,90	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	90,000	5 949,90
			3	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	103,500	103,500	17,72	1 834,02	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	103,500	1 834,02
			4	741122133	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2	m	350,000	350,000	97,02	33 957,00	350,000	33 957,00	0,000	0,00	350,000	33 957,00	0,000	0,00
			5	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	402,500	402,500	144,90	58 322,25	402,500	58 322,25	0,000	0,00	402,500	58 322,25	0,000	0,00
			6	741132103	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2	kus	18,000	18,000	131,56	2 368,08	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	18,000	2 368,08
			7	741132132	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x10 mm2	kus	16,000	16,000	286,00	4 576,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	16,000	4 576,00
			8	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě	m	300,000	300,000	73,26	21 978,00	300,000	21 978,00	0,000	0,00	300,000	21 978,00	0,000	0,00
			9	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	204,600	204,600	68,00	13 912,80	204,600	13 912,80	0,000	0,00	204,600	13 912,80	0,000	0,00
			10	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	19,000	19,000	146,30	2 779,70	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	19,000	2 779,70
			11	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	10,000	10,000	50,35	503,50	10,000	503,50	0,000	0,00	10,000	503,50	0,000	0,00
			12	35431012	svorka uzemnění FeZn připojovací	kus	9,000	9,000	15,72	141,48	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	9,000	141,48
			13	210204011	Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	8,000	8,000	3 850,00	30 800,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	30 800,00
			14	31674072	stožár žárový pozinkovaný v.6,5 m	kus	8,000	8,000	5 281,12	42 248,96	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	42 248,96
			15	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	8,000	8,000	880,00	7 040,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	7 040,00
			16	31673007	výložník jednostranný vyložení 500mm žárově pozinkovaný	kus	7,000	7,000	511,47	3 580,29	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	7,000	3 580,29
			17	31673008	výložník jednostranný vyložení 1500mm žárově pozinkovaný	kus	1,000	1,000	1 013,80	1 013,80	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1 013,80
			18	210202013	Montáž svítidel výbojkových se zapojením	kus	9,000	9,000	858,00	7 722,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	9,000	7 722,00
			19	348531844	Svítidlo GUIDA LED 25W	kus	9,000	9,000	8 496,55	76 468,95	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	9,000	76 468,95
			20	210202R	Stožárová výstroj (SR 721-27 Z CU)	kus	7,000	7,000	516,90	3 618,30	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	7,000	3 618,30
			21	210202R1	Stožárová výstroj (SR 722-27 Z CU)	kus	1,000	1,000	523,36	523,36	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	523,36
			22	210120101	Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových pojistkových částí pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem	kus	12,000	12,000	22,08	264,96	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	12,000	264,96
			23	34523415	vložka pojistková E27 normální 2410 6A	kus	9,000	9,000	12,30	110,70	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	9,000	110,70
			24	34523417	pojistka PH 000 10A	kus	3,000	3,000	54,34	163,02	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	163,02
			25	HZS7	Kabelová spojka CU 4x10	kus	2,000	2,000	193,18	386,36	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	386,36
	-	M - Práce a dodávky M								311 298,72		240 876,72		0,00		240 876,72		70 422,00
		- 21-M - Elektromontáže								16 500,00		0,00		0,00		0,00		16 500,00
			26	210280001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč	kus	1,000	1,000	16 500,00	16 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	16 500,00
		- 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích								285 448,72		240 876,72		0,00		240 876,72		44 572,00
			27	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,300	0,300	1 562,00	468,60	0,300	468,60	0,000	0,00	0,300	468,60	0,000	0,00

					28	460131113	Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	5,880	5,880	1 177,00	6 920,76	5,880	6 920,76	0,000	0,00	5,880	6 920,76	0,000	0,00
					29	460161272	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	36,000	36,000	418,00	15 048,00	36,000	15 048,00	0,000	0,00	36,000	15 048,00	0,000	0,00
					30	460161312	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	26,000	26,000	528,00	13 728,00	26,000	13 728,00	0,000	0,00	26,000	13 728,00	0,000	0,00
					31	460171272	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	144,000	144,000	162,80	23 443,20	144,000	23 443,20	0,000	0,00	144,000	23 443,20	0,000	0,00
					32	460171322	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	104,000	104,000	244,20	25 396,80	104,000	25 396,80	0,000	0,00	104,000	25 396,80	0,000	0,00
					33	460451282	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	180,000	180,000	72,38	13 028,40	180,000	13 028,40	0,000	0,00	180,000	13 028,40	0,000	0,00
					34	460451332	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	130,000	130,000	108,24	14 071,20	130,000	14 071,20	0,000	0,00	130,000	14 071,20	0,000	0,00
					35	460641113	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	8,000	8,000	3 014,00	24 112,00	6,000	18 084,00	0,000	0,00	6,000	18 084,00	2,000	6 028,00
					36	460661112	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm	m	300,000	300,000	103,18	30 954,00	300,000	30 954,00	0,000	0,00	300,000	30 954,00	0,000	0,00
					37	460671113	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm	m	300,000	300,000	154,66	46 398,00	300,000	46 398,00	0,000	0,00	300,000	46 398,00	0,000	0,00
					38	460742111	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm	m	310,000	310,000	26,40	8 184,00	310,000	8 184,00	0,000	0,00	310,000	8 184,00	0,000	0,00
					39	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 40mm	m	190,962	190,962	29,99	5 726,95	190,962	5 726,95	0,000	0,00	190,962	5 726,95	0,000	0,00
					40	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 110mm	m	137,917	137,917	79,59	10 976,81	137,917	10 976,81	0,000	0,00	137,917	10 976,81	0,000	0,00
					41	460744R	Pouzdrový základ stožáru	kus	8,000	8,000	1 056,00	8 448,00	8,000	8 448,00	0,000	0,00	8,000	8 448,00	0,000	0,00
					42	460744R2	Gumoasfaltový nátěr	kpl	1,000	1,000	220,00	220,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	220,00
					43	460881113	Kryt vozovek a chodníků z betonu prostého, tloušťky přes 10 do 15 cm	m2	65,000	65,000	589,60	38 324,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	65,000	38 324,00
		-	**OST - Ostatní**									**9 350,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**9 350,00**
					44	HZS5	Zřízení polohopisného plánu	m	300,000	300,000	16,50	4 950,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	300,000	4 950,00
					45	HZS6	Výstroj skříně 6x100A, přezbrojení	kus	1,000	1,000	4 400,00	4 400,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	4 400,00

-	3 - SO 810 Sadové úpravy							214 507,77		0,00		59 642,00		59 642,00		154 865,77
-	HSV - Práce a dodávky HSV							214 507,77		0,00		59 642,00		59 642,00		154 865,77
-	1 - Zemní práce							214 507,77		0,00		59 642,00		59 642,00		154 865,77
1	111251103	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	2 280,000	2 280,000	12,32	28 089,60	0,000	0,00	1 640,000	20 204,80	1 640,000	20 204,80	640,000	7 884,80
2	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	8,000	8,000	185,90	1 487,20	0,000	0,00	8,000	1 487,20	8,000	1 487,20	0,000	0,00
3	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	14,000	14,000	330,00	4 620,00	0,000	0,00	14,000	4 620,00	14,000	4 620,00	0,000	0,00
4	112101103	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	4,000	4,000	330,00	1 320,00	0,000	0,00	4,000	1 320,00	4,000	1 320,00	0,000	0,00
5	112101123	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	1,000	220,00	220,00	0,000	0,00	1,000	220,00	1,000	220,00	0,000	0,00
6	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	8,000	8,000	275,00	2 200,00	0,000	0,00	8,000	2 200,00	8,000	2 200,00	0,000	0,00
7	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	14,000	14,000	440,00	6 160,00	0,000	0,00	14,000	6 160,00	14,000	6 160,00	0,000	0,00
8	112201103	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm	kus	5,000	5,000	528,00	2 640,00	0,000	0,00	5,000	2 640,00	5,000	2 640,00	0,000	0,00
9	162201401R	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou	t	15,000	15,000	660,00	9 900,00	0,000	0,00	13,500	8 910,00	13,500	8 910,00	1,500	990,00
10	17020R	Poplatek za likvidaci pařezů, větví a kmenů	t	15,000	15,000	880,00	13 200,00	0,000	0,00	13,500	11 880,00	13,500	11 880,00	1,500	1 320,00
11	183101213	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3	kus	80,000	80,000	79,20	6 336,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	80,000	6 336,00
12	183101215	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	15,000	15,000	643,50	9 652,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	9 652,50
13	10321100	zahradní substrát	m3	2,573	2,573	440,00	1 132,12	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,573	1 132,12
14	184102114	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm	kus	15,000	15,000	325,60	4 884,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	4 884,00
15	02660305	Fraxinus excelsior 14/16	kus	10,000	10,000	0,00	0,00	0,000	0,00	10,000	0,00	10,000	0,00	0,000	0,00
16	02660304	Fraxinus angustifolia "Raywood" 14/16	kus	5,000	5,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	0,00
17	184215131	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky do 1 m	kus	15,000	15,000	136,40	2 046,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	2 046,00
18	60591251	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný	kus	45,000	45,000	83,49	3 757,05	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	45,000	3 757,05
19	212755211	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 50 mm	m	22,500	22,500	22,44	504,90	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	22,500	504,90
20	184501141	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	90,000	90,000	104,61	9 414,90	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	90,000	9 414,90
21	61894000	rákos ohradový	m2	99,000	99,000	53,35	5 281,65	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	99,000	5 281,65
22	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	1 280,000	1 280,000	2,29	2 931,20	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 280,000	2 931,20
23	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	22,500	22,500	41,80	940,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	22,500	940,50
24	10391100	kůra mulčovací	m3	2,250	2,250	1 419,00	3 192,75	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,250	3 192,75
25	184102111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus	80,000	80,000	55,77	4 461,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	80,000	4 461,60

				26	02652024	růže /Rosa/	kus	80,000	80,000	95,70	7 656,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	80,000	7 656,00
				27	180405114	Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem směsi substrátu a semene v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	855,000	855,000	42,24	36 115,20	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	855,000	36 115,20
				28	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 280,000	1 280,000	21,45	27 456,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 280,000	27 456,00
				29	00572410	osivo směs travní parková	kg	64,050	64,050	100,98	6 467,77	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	64,050	6 467,77
				30	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,046	0,046	7 260,00	333,96	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,046	333,96
				31	25191155	hnojivo průmyslové	kg	46,460	46,460	27,06	1 257,21	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	46,460	1 257,21
				32	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	64,000	64,000	139,70	8 940,80	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	64,000	8 940,80
				33	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	1,874	1,874	1 018,60	1 908,86	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,874	1 908,86
	-	4 - Vedlejší náklady									132 000,00		61 600,00		20 900,00		82 500,00		49 500,00
		-	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady								132 000,00		61 600,00		20 900,00		82 500,00		49 500,00
			-	VRN9 - Ostatní náklady							132 000,00		61 600,00		20 900,00		82 500,00		49 500,00
				1	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	1,000	49 500,00	49 500,00	0,800	39 600,00	0,200	9 900,00	1,000	49 500,00	0,000	0,00
				2	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	1,000	27 500,00	27 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	27 500,00
				3	012103000	Geodetické a vytyčovací práce	Kč	1,000	1,000	44 000,00	44 000,00	0,500	22 000,00	0,250	11 000,00	0,750	33 000,00	0,250	11 000,00
				4	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	1,000	11 000,00	11 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	11 000,00