



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Odůvodnění dodatku smlouvy o dílo č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 03. 2019 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) na akci: „**Komunitní centrum Josefův**“

I. Smluvní strany

1. Obec Josefův
se sídlem: Josefův 12, 357 09 Josefův, okres Sokolov
zastoupená starostou obce: Mgr. Jan Onak
IČ: 00519278
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. – pobočka Sokolov
Číslo účtu: 11220391/0100
Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Mgr. Jan Onak

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

2. Stavby Trubač, s. r. o.
se sídlem: Svatava, Pohraniční stráž 136, PSČ: 357 03
kontaktní adresa: Svatava, Pohraniční stráž 136, PSČ: 357 03
zastoupená: Jiří Beneš, prokura
Odpovědný pracovník ve věcech technických: Jiří Beneš
Hlavní stavbyvedoucí: Tomáš Überlacker
Telefon: + 420 603 288 985
E-mail: benes@stavbytrubac.cz
IČ: 263 95 886
DIČ: CZ26395886
Plátce DPH: ano
Bank. spojení: Moneta, a. s.
Číslo účtu: 222626017/0600

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

K dodatku č. 2 Smlouvy o dílo vypracoval dodavatel toto odůvodnění:

Původně navržené odkopávky nebyly realizovány, neodpovídající dokumentace. Vícepráce na zhotovení zemních pracích před a za budovou, v PD nebylo uvedeno. Dále proběhla změna v nevyhovujících dveřích a zárubních (nevhodně navržené řešení). Byly provedeny odpočty pozemkových úprav, které nebudou realizovány.

Vše zadokumentováno zápisy v SD a fotodokumentace.“