

DODATEK č.2

ke Smlouvě o dílo, č. smlouvy zhotovitele H149/11/0905010,
č. smlouvy objednatele: _____

uzavřené dne 10.05.2011 mezi

Město Horní Bříza

Se sídlem: tř. 1. máje 300, 330 12 Horní Bříza

IČ: 00 257 770

DIČ: CZ 00 257 770

Zastoupena: Ing. Vojtěch Šedivec, starosta města
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Sdružení SYNER – ELIOD

Se sídlem: Liberec 4, Dr. Milady Horákové 580/7, PSČ 460 01

IČ: není přiděleno

DIČ: není přiděleno

Bankovní spojení: č.ú.: 43-9221270267/0100 vedený u Komerční banky a.s.

Jednající:

za vedoucího účastníka sdružení SYNER, s.r.o.:

Ing. Martin Borovička, jednatel

Robert Špott, jednatel

za účastníka sdružení ELIOD servis, s.r.o.:

Liliane Cloâtre, jednatel

Prokura - Ing. Jiří Vlasák

Vedoucí účastník sdružení

SYNER, s.r.o.

Se sídlem: Liberec 4, Dr. Milady Horákové 580/7, PSČ: 460 01

IČ: 482 92 516

DIČ: CZ48292516

Zapsaná: v Obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153

Bankovní spojení: č.ú.: 53001461/0100 vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Liberec

Jednající ve věcech smluvních:

Ing. Martin Borovička, jednatel

Robert Špott, jednatel

a

Účastník sdružení:

ELIOD servis, s.r.o.

Se sídlem: Zruč – Senec, Vřesová 494, PSČ: 330 08

IČ: 252 37 624

DIČ: CZ25237624

Zapsaná: v Obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 11651

Bankovní spojení: č.ú.: 0124350192/0100 vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Plzeň

Jednající: prostřednictvím vedoucího účastníka sdružení na základě plné moci (příloha č. 2 tohoto dodatku).

(dále též všichni členové sdružení společně uváděni jako „Zhotovitel“ anebo „Sdružení“)

(Objednatel a Sdružení dále též společně jako „Smluvní strany“)

na realizace veřejné zakázky

„Sanace lokality bývalé skládky a generátorovny v Horní Bříze“,
Evidenční číslo veřejné zakázky 60049594
(dále jen „Smlouva“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- A. V rámci realizace uvedené veřejné zakázky je nutno provést dodatečné stavební práce nad rámec Smlouvy o dílo č. H149/11/0905010 a odpočty, vícepráce spočívají v odkopávce v (I.) hornině třídy III. (4380 m³), (II.) přepravy zeminy s příměsí dehtu (5695 t), (III.) bourání zdiva (530 m³), (IV.) stabilizaci zemin s příměsí dehtu 5695 t a (V.) biodegradaci kontaminovaných betonových konstrukcí (1061 t), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, objednatel stanovuje ponechat v místě stavby (VI.) nekontaminované zeminy splňující sanační limit (předpokládaný objem 8030 m³) (změny stavebních prací jsou uvedeny v Příloze č.1 tohoto dodatku)
- a
- B. Stavební práce uvedené výše v bodě A. prodloužily jednotlivé technologické kroky plnění veřejné zakázky o dva (2) měsíce,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (dále jen Dodatek č.2):

Čl.I.

Článek V. (Cena za dílo a platební podmínky) odst. 1 Smlouvy o dílo č. H149/11/0905010, ze dne 10.5.2011 se v původním znění ruší a nahrazuje se tímto zněním:

1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Celková cena za dílo je bez DPH: 197 127 382,- Kč

(slovy stodevadesátšedmmilionůstodvacetsedmtisíctřistaosmdesát dva korun českých)

Z toho cena dodatečných prací dle Dodatku č.2 bez DPH: 9 133 374,- Kč
(slovy devětmilionůstotřicettřítisícetřístasedmdesátčtyři koruny české)

DPH 20% ve výši: 39 425 477,- Kč
(slovy třicetdevětmilionůčtyřístadvacetpěttisícčtyřístasedmdesátsedm korun českých)

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena“)

Čl.II.

1. Dodatečné stavební práce provedené v rámci tohoto Dodatku č.2. budou vyfakturovány pouze na základě zjišťovacího protokolu – soupisu prací provedených v členění po položkách a za ceny dle výkazu výměr, který je nedílnou součástí Dodatku č.2 (viz. Příloha č.1.) Zhotovitel je oprávněn fakturovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem objednatele.
2. V případě, že v průběhu realizace dodatečných prací dojde k tomu, že není třeba určitou část prací uvedených v Příloze č.1. realizovat (méněpráce), odpočte se cena těchto méněprací od ceny dodatečných prací dle Dodatku č.2. (viz. Čl. I. Dodatku č.2.)

Čl. III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo výslovně nezměněné tímto Dodatkem č.2. zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.2. byl uzavřen na základě jejich svobodné a pravé vůle a nikoli pod nátlakem nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.
3. Tento Dodatek č.2 je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží po 5 vyhotoveních a Sdružení obdrží po 2 vyhotoveních.
4. Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č.2. nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami.

Příloha 1: Rozpočet víceprací (výkaz výměr)

Příloha 2: Plná moc

V Horní Bříze dne: 15.10.2012

V Liberci dne: 10.10.12


za Objednatele
Město Horní Bříza




Ing. Vojtěch Šedivec
starosta města

MĚSTO HORNÍ BRÍZA
Třída 1. máje 300
330 12 Horní Bříza
- 1 -

za Zhotovitele
Sdružení SYNER - ELIOD



Ing. Martin Borovička
jednatel SYNER, s.r.o.



Robert Špott
jednatel SYNER, s.r.o.



Liliane Cloâtre
jednatel ELIOD servis, s.r.o.

ELIOD
servis s.r.o. ①
Vlasová 494, 330 08 Zruč-Senec
DIČ: CZ25237624



Název stavby:	Sanace bývalé skládky a generátorovny v Horní Bříze
Investor:	město Horní Bříza
Příloha č.1 dodatku č.2 ke smlouvě č.H149/11/0905010	

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč	
					Jedn.	Celkem
001	122201103	Odkopávky nezapažené v hornině třídy III objem 1 000-10 000m3 zemina s přim.dehtu	m3	4380,40	60,90	266 766,36
001	122201109	Příplatek za lepivost v hornině třídy III při odkopávkách nezapažených zeminy-s příměsí	m3	1095,10	10,80	11 827,08
001	122301300	Přeprava zeminy s příměsí dehtu v kontejnerech do 150km	t	5694,52	394,50	2 246 488,14
001	120901121	Bourání zdiva betonového s přemístěním suti na hromady na vzálenost do 20m	m3	530,37	2 015,10	1 068 748,59
001	162701400	Vodorovné přemístění bet.konstr.-sute bez naložení do 100km	t	1 060,74	56,40	59 825,74
001	122102000	Stabilizace zemin s příměsí dehtů a uložení na skládku	t	5694,52	2 197,70	12 514 846,60
001	122103000	Biodegradace kontaminovaných betonových konstrukcí	t	1 060,74	732,60	777 098,12
001	122000000	Odkopávky nezapažené -kontamin.zemin-směs	m3	-8 030,00	52,70	-423 181,00
001	162301001	Vodorovné přemístění výkopku - kontaminovaných zemin po suchu, dopravními prostředky bez naložení se složením na mezideponii do 500 m	m3	-8 030,00	47,30	-379 819,00
001	167101000	Naládání neulehlého výkopku - kontaminovaných zemin	m3	-8 030,00	27,00	-216 810,00
001	122301400	Vodorovné přemístění kontamin. zemin bez naložení do 100km	t	-15 257,00	56,40	-860 494,80
001	122105000	Uložení zemin kontaminovaných uhlovodíky C10-C40 < 1G/KG na skládku	t	-15 257,00	388,80	-5 931 921,60
CELKEM Kč:					bez DPH	9 133 374,23
					DPH	1 826 674,85
					vč. DPH	10 960 049,08

Kočí

guy