

DODATEK č. 6

Smlouvy o dílo k realizaci zakázky **Rekonstrukce bývalé restaurace u zámku Hazlov č.p. 310 na p.p.č. 9/2 Obecní úřad – knihovna – konferenční a výstavní prostory** uzavřené dne 3. 7. 2018 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:	Obec Hazlov
Sídlo:	Hazlov 31, 351 32 Hazlov
IČ:	00253952
Statutární zástupce:	Lenka DVOŘÁKOVÁ, starostka obce
Bankovní spojení:	KB Cheb a.s.
Číslo běžného účtu:	2726331/0100
Tel:	602110528
Email:	starostka@obechazlov.cz

Zhotovitel

Název:	ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.
Sídlo:	Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava
IČ:	18248675
DIČ:	CZ18248675
Statutární zástupce:	Vladislav Štěpánovský - jednatel
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
Číslo běžného účtu:	359948391/0100,
Kontaktní osoba:	Vladislav Štěpánovský – jednatel
Tel:	602 425 597
Email:	stepanovsky@issosokolov.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 6** na základě čl. 16 odst. 4 smlouvy:

ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT DODATKU

Z důvodu objektivní potřeby provedení nepředvídatelných víceprací na díle, které mají vliv na úpravu cenových hladin těchto prací a dodávek s tím spojených, se Smlouva o dílo mění tímto dodatkem takto:

1. V článku 3 tabulka a její obsah zní:

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	17.089.495,89 Kč
Cena víceprací I. část	568.905,00 Kč
Cena víceprací II. část	1.216.658,00 Kč
Cena víceprací III. část	1.145.305,00 Kč
Cena víceprací IV. část	540.087,00 Kč
Cena víceprací V. část	652.761,00 Kč
Cena víceprací VI. část	2.904.935,00 Kč
Celková cena bez DPH	24.118.146,89 Kč
Celková DPH (21%)	5.064.810,85 Kč
Celková cena díla včetně nepředvídatelných víceprací spolu s DPH	29.182.957,74 Kč

2. V článku 5 odst. 1 se slova „31. 10. 2019“ nahrazují slovy „31. 5. 2021“.

ČÁST DRUHÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany jsou s textem tohoto dodatku smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá jejich vůli.
2. Prohlašují dále, že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísní, omylu či za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž potvrzují.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu stran a je vyhotoven ve dvou shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá jedno a zhotovitel jedno takto podepsané vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří Položkový rozpočet víceprací V. části.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Hazlov dne 20. 8. 2020 č. 15/13/2020.

V Hazlově dne 31. 8. 2020


Lenka DVORÁKOVÁ
starostka obce
za objednatele



11



ISSO - inženýrské
stavby
Sokolov, s.r.o.
Pohraniční stráž 255
357 03 Svatava
tel./fax: 352 467 257
DIČ: CZ18248675


Vladislav Štěpánovský
jednatel společnosti
za zhotovitele