

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

1. Městys Svatava, IČ 00573141, se sídlem ČSA 277, Svatava, 357 03
zastoupený Vladimírem Adamcem – starostou městyse

dále jen „objednatel“

a

2. Silnice Topolany a.s., IČ 05758734, se sídlem Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov
zastoupené Bc. Markem Volákem, předsedou představenstva jako správce společnosti
„Úprava ulice Sadové, městys Svatava“ se sídlem Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov,
jehož druhým společníkem je obchodní společnost **PETROM STAVBY, a.s.**, IČ 26769611,
se sídlem Běchovická 701ú26, 100 00 Praha 10

dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 19.4.2022 na stavební práce
s názvem

„Úprava ulice Sadové, městys Svatava“

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.4.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby
„Úprava ulice Sadové, městys Svatava“ (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné
veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce.
2. Po uzavření smlouvy o dílo bylo zjištěno, že:
 - a) je potřeba provést dodatečné práce a dodávky, tak jak jsou definovány v příloze č. 1 k tomuto
dodatku (dále jen Dodatečné práce) a zároveň bylo zjištěno že nebude potřeba provést práce a
dodávky specifikované v příloze č. 1 k tomuto dodatku (dále jen Méněpráce).
 - b) v důsledku událostí, jenž Objednatel nemohl předvídat, muselo dojít k úpravám Díla tak, jak je
uvedeno v příloze č. 2 k tomuto dodatku s tím, že u každé jednotlivé změny jsou v této příloze
specifikovány nároky na prodloužení termínu dokončení Díla, přičemž rozsah prací takovými
požadavky vyvolaný je již součástí specifikace dle písm. a).
3. Provedenou změnou se nemění celková povaha veřejné zakázky spočívající ve zhotovení Díla.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že mění znění odst. III.1.3. smlouvy o dílo na toto nové znění:

III.1.3. Provedení díla: do 127 dnů od sjednaného data zahájení stavby dle předchozího odstavce

2. Smluvní strany se dále dohodly tak, že mění znění odst. VII.3 smlouvy o dílo na toto nové znění:

VII.3. Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem 11.601.568,40 Kč. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

3. Přílohy č. 2 a 3 smlouvy o dílo a tím i specifikace Díla dle smlouvy o dílo se mění tak, že se mění, vypouštějí a přidávají položky tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto dodatku.

4. Další práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

5. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek pokrývá veškeré práce a dodávky jím skutečně provedené do dne podpisu tohoto dodatku.

III.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.

Ve Svatavě dne 5. 8. 2022

Ve Svatavě dne 5. 8. 2022



[Signature]
.....
Objednatel

SILNICE TOPOLANY a.s.
Nerudova 57/18, 430 01 Chomutov
IČ: 057 58 734, DIČ: CZ05758734

[Signature]
..... ①
Zhotovitel