

Dodatek č. 3

SMLOUVY O DÍLO

na akci

**„Dolní Pochlovice, Nádražní ul. - Dešť'ová kanalizace a
odvodnění“**

a

**„Oprava místní komunikace v ulici Nádražní a
Dolní Pochlovice – Opravy MK“**

Dodatek č. 3
SMLOUVY O DÍLO
Na akci „Dolní Pochlovice, Nádražní ul. - Dešťová kanalizace a odvodnění“ a
„Oprava místní komunikace v ulici Nádražní a Dolní Pochlovice – Opravy MK“

Objednatel:	Město Kynšperk nad Ohří
Se sídlem:	Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří
Zastoupený:	Markem Matouškem, starostou města
IČ:	00259454
DIČ:	CZ00259454
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	19-4587390287/0100
ID datové schránky:	ca8by3x
Jednající ve věcech smluvních:	Marek Matoušek, starosta
Jednající ve věcech technických:	Ing. Kateřina Jílková, vedoucí majetkového odboru MěÚ Kynšperk nad Ohří, Jiří Bednář, referent majetkového odboru MěÚ Kynšperk nad Ohří, Bc. Soňa Kinderová, referent majetkového odboru MěÚ Kynšperk nad Ohří,

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
Se sídlem:	Teplice, Křížkova 2393, PSČ 41501
IČ:	40233308
DIČ:	CZ40233308
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578
Bankovní spojení:	UniCredit Bank
Číslo účtu:	138 787 7206/2700
Jednající ve věcech smluvních:	Ing. Adam Sinevič, jednatel
Jednající ve věcech technických:	Ing. Adam Sinevič, jednatel

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**zhotovitel**“ nebo „**dodavatel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též označování jako „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**smluvní strana**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), tento
Dodatek č. 3 **smlouvy o dílo** (dále jen „**Dodatek č. 3**“).

I. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 3 jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, které jsou provedeny v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, § 222 odst. 4 a odst. 7. a v souladu s článkem VI. smlouvy o dílo odst. 6.3. , 6.11. a čl. XIX. odst. 19.4..

Předmětem dodatku č. 3 jsou změny uvedené ve změnovém listu č. 3, přičemž změna č. 06 a 07 je změnou dle § 222 odst. 7), přehled zdůvodnění jednotlivých změn je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

Tímto Dodatkem č. 3 se mění:

1.1. čl. VI. Odst. 6.1.

Znění čl. VI. Cena za dílo, platební podmínky odst. 6. 1. smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2

Smluvní strany se dohodly na této výši ceny díla:

Cena bez DPH 22 267 245,76 Kč

(slovy: dvacet dva milionů dvě stě šedesát sedm tisíc dvě stě čtyřicet pět korun českých sedmdesát šest haléřů)

DPH 4 676 121,61 Kč

(slovy: čtyři miliony šest set sedmdesát šest tisíc jedno sto dvacet jedna korun českých šedesát jeden haléřů)

Cena celkem včetně DPH 26 943 367,37 Kč

(slovy: dvacet šest milionů devět set čtyřicet tři tisíc tři sta šedesát sedm korun českých třicet sedm haléřů)

Nové znění čl. VI. Cena za dílo, platební podmínky odst. 6.1

Smluvní strany se dohodly na této výši ceny díla:

Cena bez DPH 21 194 243,44 Kč

(slovy: dvacet jedna milionů jedno sto devadesát čtyři tisíc dvě stě čtyřicet tři korun českých čtyřicet čtyři haléřů)

DPH 4 450 791,12 Kč

(slovy: čtyři miliony čtyři sta padesát tisíc sedm set devadesát jedna korun českých dvanáct haléřů)

Cena celkem včetně DPH 25 645 034,56 Kč

(slovy: dvacet pět milionů šest set čtyřicet pět tisíc třicet čtyři korun českých padesát šest haléřů)

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- 2.2 Smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 2.3 Město Kynšperk nad Ohří opatřuje tímto tuto smlouvu doložkou a podpisem potvrzuje, že v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000 Sb. byla tato smlouva projednána a schválena usnesením Rady města Kynšperk nad Ohří č. **RM 350/2022 ze dne 07.12.2022**.
Tato doložka osvědčuje, že shora uvedené podmínky platnosti právního úkonu obce byly splněny.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Marek Matoušek

starosta

.....
Ing. Adam Sinevič

jednatel

Přílohy:

č. 1 – změnový list

č. 2 – zdůvodnění změny dle § 222 odst. 7 ZZVZ

Příloha č. 2 Dodatku č. 3

Zdůvodnění změny závazku smlouvy dle § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016S b., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

V průběhu provádění stavby bylo zjištěno, že únosnost zemní pláně v prostoru rekonstruovaných chodníků nedosahuje normově stanovených hodnot a není bez provedení dodatečně navrhované sanace schopná přenést požadované zatížení.

Současně bylo zjištěno, že se v prostoru rekonstruovaných chodníků nachází velké množství inženýrských sítí (el. rozvody, sdělovací kabely apod.), které jsou současně uloženy v hloubkách mimo normou předepsané hodnoty (mělce) a není tedy technicky možné v požadovaném rozsahu provádět navrženou sanaci zemní pláně ani související zemní práce.

Pro zachování původně navrženého technického řešení by tak všechny dotčené sítě bylo nutno přeložit, což bylo vyhodnoceno jako nereálné a to vzhledem k velmi vysoké finanční a časové náročnosti.

Bylo tedy přistoupeno k náhradnímu řešení, přičemž byla značně pozměněna skladba budovaných chodníků tak, aby konstrukce byla schopna přenášet požadované zatížení a současně byla značně snížena celková vrstva (tloušťka) souvrství tak, aby nedocházelo ke kolizi se stávajícími inženýrskými sítěmi.

Navrhované vrstvy ze štěrkodrtí byly vypuštěny (sanace), či eliminovány na minimální možnou úroveň a nahrazeny vrstvou KSC (kamenivo stmelené cementem). Novým technickým řešením byl účel splněn a v konečném důsledku došlo k úspoře finančních prostředků. (Konkrétní změny položek jsou patrné v rozpočtu ZBV3 – 06 a 07).

Využitím vrstvy nového materiálu s vyšší pevností nebylo nutné provádět v plném rozsahu dotčených ploch chodníků výkopové práce při sanaci pláně a s tím spojené ostatní práce (vodorovné přemístění výkopku, uložení na skládku). Kvalita navrženého materiálu je kvalitativně lepší, neboť její pevnost je zvýšená přísadou cementu a tedy únosnější.

Jedná o výměnu položek z původního rozpočtu „SO 101 Komunikace v ul. Nádražní I. etapa“

Změna č. 06

Položky původního rozpočtu, které se snižují z výše uvedených důvodů: 2,3, 4 a 5.

Položky nového rozpočtu dle ZBV3 „06 – SO 101 – Komunikace v ul. Nádražní I. Etapy (sanace)“, které nahrazují v původní položky v rozsahu nového rozpočtu: č. 1 (kód položky 564811111). m

Změna č. 07

Položky původního rozpočtu, které se snižují z výše uvedených důvodů: 1, 2, 3, 4 a 6.

Položky nového rozpočtu dle ZBV3 „07 – SO 101 – Sanace plochy I. Etapy (sanace)“, které nahrazují v původní položky v rozsahu nového rozpočtu: č. 5 (kód položky 564811111) a č. 7 (kód položky 567122111).