

Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. 58/ 2019

I. Účastníci smlouvy

1. Objednatel: Město Bochov
Náměstí Míru 1, 364 71, Bochov

Statutární zástupce: Miroslav Egert - starosta města
IČ: 00254444, DIČ: CZ00254444

a

2. Zhotovitel: BOLID M s.r.o.
Voršílská 2085/3, 110 00 Praha

Statutární zástupce: Lukáš Havlík, prokurista
IČ: 263 47 741 DIČ: CZ26347741
Bankovní spojení: ČSOB Číslo účtu: 177 635 095/0300 :

II. Předmět díla

1. Předmětem díla je změna rozsahu celé stavby **Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kozlov – oprava omítek, obnova maleb a dokončení kruchty** a specifikace prací části stavby. V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k výskytu méněprací oproti smlouvě o dílo z důvodu nálezu silně poškozených kleneb presbytáře a zvýšené vlhkosti v kostele. Rozsah změny prací je specifikován položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu dodatku ke smlouvě.

2. Obě smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy o dílo z důvodu poškozených kleneb presbytáře a zvýšené vlhkosti kostela.

III. Cena díla

1. Celková cena díla se upravuje takto:

Smluvní strany se dohodly, že provedení díla podle článku II. tohoto dodatku zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH dle SoD	3.928.339,90 Kč
Cena méněprací bez DPH - Dodatek č. 5	- 47.537,99 Kč
Cena víceprací bez DPH – Dodatek č. 5	52.200,00 Kč
Součet	3.933.001,91 Kč
Cena víceprací bez DPH - Dodatek č. 6	313.859,41 Kč
Součet	4.246.861,32 Kč
Cena méněprací bez DPH – Dodatek č. 7	-201.922,50 Kč
Součet	4.044.938,82 Kč
Cena méněprací bez DPH – Dodatek č. 8	-668.303,39 Kč

Součet	3.376.635,43 Kč
DPH 21 %	709.093,44 Kč
Cena celkem s DPH	4.085.728,87 Kč

IV. Doba plnění

Tímto dodatkem je opravena doba plnění předmětu díla uvedeného v Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 58/2019 následovně:

Termín ukončení prací: ihned po podpisu

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání v tomto dodatku ke smlouvě o dílo neuvedená, zůstávají v platnosti dle uzavřené smlouvy o dílo.
2. Dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

Příloha:

- položkový rozpočet stavby „Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kozlově – Ukončení SOD – práce, které nebudou realizovány“

V Bochově, dne 9.8.2023



za zhotovitele
Luká Havlík
 prokurista BOLID M s.r.o.



MĚSTO BOCHOV
 Nám. Míru 1
 364 71 Bochov
 Tel: 353 670 111, 353 670 121
 IČ: 002 574 01

za objednatele
Miroslav Egert
 starosta města

U2413/67/23

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 847-17 **Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kozlově - UKONČENÍ SOD - PRÁCE, KTERÉ NEBUDOU REALIZOVÁNY**
Objekt: 01 **Obnova interiéru kostela**
Rozpočet: 01 **Oprava omítek a obnova maleb**

Objednatel: **Město Bochov** IČO: 00254444
náměstí Míru 1 DIČ: CZ00254444
36471 Bochov

Zhotovitel: **BOLID M s.r.o.** IČO: 26347741
Voršilská 2085/3 DIČ: CZ26347741
11000 Praha 1

Vypracoval: **Ludmila Rothová**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-85 135,18
PSV			-583 168,21
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-668 303,39

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-668 303,39 CZK
Základní DPH	21 %	-140 343,71 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-808 647,10 CZK**

v BOCHOVĚ

Lukáš Havlík, prokurista
 Za zhotovitele

dne 9.8.2023

MĚSTO BOCHOV
 Nám. Míru 1
 364 71 Bochov
 Tel. 353 670 121, 353 670 122
 IČ: 002 54 444
Miloslav Janda
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-72 264,70	10,8
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			-10 579,20	1,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-2 291,28	0,3
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			-130 473,00	19,5
784	Malby	PSV			-452 695,21	67,7
Cena celkem					-668 303,39	100,0

Položkový rozpočet

S:	847-17	Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kozlově - UKONČENÍ SOD - PRÁCE, KTERÉ NEBUDOU REALIZOVÁNY
O:	01	Obnova interiéru kostela
R:	01	Oprava omítek a obnova maleb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-72 264,70
1	611424491R00	Příplatek za další 1cm tl.vápen.vnitř.omítky -50%	m2	-104,09250	51,50	-5 360,76
2	611452431R00	Oprava omítky stropů/ kleneb do 50 % plochy	m2	-12,20000	643,00	-7 844,60
3	611471411R00	Úprava stropů - sjednocení povrchů omítkových vrstev	m2	-12,20000	217,50	-2 653,50
4	612451461R00	Oprava omítek váp., vápenocem. stěn vnitřních do 50 %	m2	-36,80000	643,00	-23 662,40
5	612474410R00	Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk	m2	-36,80455	206,50	-7 600,14
6	061-001	Zakrytí stávajících podlah deskami OSB a geotextilií	m2	-55,26000	455,00	-25 143,30
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				-10 579,20
7	943944822R00	Demontáž lešení prostorov.těžkého, H 20 m, 600 kg	m3	-440,80000	20,70	-9 124,56
8	943955821R00	Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m	m2	-55,10000	26,40	-1 454,64
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-2 291,28
9	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-3,08382	743,00	-2 291,28
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				-130 473,00
10	782-001	Restaurování kamenného ostění okna 2,7*1m	kus	-3,00000	42 000,00	-126 000,00
11	998782202R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 12 m	%	-1 260,00000	3,55	-4 473,00
Díl: 784		Malby				-452 695,21
12	784-001	Fixace maleb	m2	-83,48500	540,00	-45 081,90
13	784-002	Čištění maleb	m2	-83,48500	1 440,00	-120 218,40
14	784-003	Restaurování maleb	m2	-316,98501	900,00	-285 286,51
15	784-004	Repliky maleb	m2	-2,51000	840,00	-2 108,40

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kozlov - oprava omítek a obnova maleb

Předmět díla/ smlouvy	částka bez DPH	2019	2020	2021	2022	zbyvá
Práce dle SOD č.58/2019	3 928 339,90 Kč	898 572,09 Kč	998 957,59 Kč	976 710,31 Kč	136 336,03 Kč	917 763,88 Kč
Změnový list č.1 - méněpráce (Dodatek č.5)	-47 537,99 Kč					-47 537,99 Kč
Změnový list - vícepráce (Dodatek č.5)	52 200,00 Kč			52 200,00 Kč		0,00 Kč
Změnový list č.2 - vícepráce (Dodatek č.6)	313 859,41 Kč				313 859,41 Kč	0,00 Kč
Změnový list č.3 - méněpráce (Dodatek č.7)	-201 922,50 Kč					-201 922,50 Kč
Ukončení SOD - práce nebudou realizovány - není dořešeno statické zajištění objektu kostela	-668 303,39 Kč					-668 303,39 Kč
Celkem	3 376 635,43 Kč	898 572,09 Kč	998 957,59 Kč	1 028 910,31 Kč	450 195,44 Kč	0,00 Kč
DPH 21%	709 093,44 Kč	188 700,14 Kč	209 781,09 Kč	216 071,17 Kč	94 541,04 Kč	0,00 Kč
Celkem	4 085 728,87 Kč	1 087 272,23 Kč	1 208 738,68 Kč	1 244 981,48 Kč	544 736,48 Kč	0,00 Kč

BOLIPAY
 Vnitřní kód: 20957, 11000 Praha 1
 IČ: 26347741, DIČ: CZ26347741
 CS: Husova 634/39, 353 Vltava Lázně
 002, Suchbátka 16.07.2022 13:00

