

DODATEK č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen "občanský zákoník") mezi těmito stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:**

Město Jáchymov

Sídlo zadavatele: nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov
IČ: 00254622
DIČ: CZ 00254622
Bankovní spojení: ČSOB Ostrov
Číslo účtu: 234086011/0300
Statutární zástupce: Jiří Kaucký, starosta města

(dále jen "objednatel")

a

2. **Zhotovitel:**

KV Realinvest, s.r.o.

Sídlo: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupen: Lukáš Kolár, jednatel společnosti
IČ: 29113903
DIČ: CZ 29113903
Obchodní rejstřík: zapsaný Krajským soudem v Plzni
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 123-651190207/0100
Telefon: 777 775 322
Datová schránka: 6rtyhc7

(dále jen "zhotovitel")

Dodatkem č. 2 se na základě dohody smluvních stran, mění ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 17.7.2023 na dílo „**Jáchymov – třída Dukelských hrdinů parkovací plochy**“ následovně:

v článku 5 – Cena díla, se mění:

	cena díla dle SoD	cena díla dle Dodatku č.1	změna ceny díla	nová cena díla Dodatku č.2
bez DPH	4 911 355,03 Kč	5 523 373,67 Kč	127 629,34 Kč	5 651 003,01 Kč
DPH 21%	1 031 384,56 Kč	1 159 908,47 Kč	26 802,16 Kč	1 186 710,63 Kč
Cena včetně DPH	5 942 739,59 Kč	6 683 282,14 Kč	154 431,50 Kč	6 837 713,64 Kč

Ostatní nedotčená ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a tvoří spolu s Dodatkem č.1 a 2. Smlouvu o dílo.

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Jáchymov usnesením č.525/22/2023 ze dne 9.11.2023

Přílohy:

- Rekapitulace změnových listů
- Změnové listy č. 6

Za objednatele:

V Jáchymově dne 13.11. 2023

Jirí Kaucký
starosta města



Za zhotovitele:

V Karlových Varech dne 13.11.2023

KV Realinvest s.r.o.

Chebská 204/71, 360 06 K.Vary, Tř. sv.
Tel.: 353 220 614, fax: 353 257 000
IČ: 291 13 903, www.kv-realinvest.cz

KV-REALINVEST s.r.o.
Lukáš Kolár, jednatel společnosti

Rekapitulace - Změnových listů

Název změnového listu	Cena vicepráci bez DPH	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze součte ve výši 4.911.355,03,- Kč bez DPH	Cena měnícípráci bez DPH	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze součte ve výši 4.911.355,03,- Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Mezisoučet
Změnový list č. 01 - Hydroizolace zákrnových desek patoka	101 507,89 Kč	2,07%	0,00 Kč	0,00%	101 507,89 Kč	
Změnový list č. 02 - Sítěce aktivní zóny parkovacích stání	87 517,94 Kč	1,76%	0,00 Kč	0,00%	87 517,94 Kč	
Změnový list č. 03 - Napojení dešťových svodů č.p. 434, 433, 432 a 431 na kanalizaci	65 884,17 Kč	1,34%	0,00 Kč	0,00%	65 884,17 Kč	
Změnový list č. 04 - Bourání zvěšených tloušťek asfaltového krytu proti předpokladu uvedenému v PD a betonových konstrukci ukrytých v konstrukčních vrstvách komunikace	403 850,88 Kč	8,22%	-86 499,82 Kč	1,76%	317 351,06 Kč	612 018,94 Kč
Změnový list č. 05 - Oprava kanalizační šachty, zrušení uliční vpusti, přepojení svodu před č.p. 611	39 757,58 Kč	0,81%	0,00 Kč	0,00%	39 757,58 Kč	
Změnový list č. 06 - Napojení sorničních vpustit na koryto zatrubněného potoka	142 387,86 Kč	2,90%	-14 788,52 Kč	-0,30%	127 629,34 Kč	127 629,34 Kč
Celkem bez DPH	840 916,32 Kč	17,12%	-101 288,34 Kč	-2,06%	739 647,98 Kč	739 647,98 Kč

Rekapitulace smluvní ceny bez DPH:

4 911 355,03 Kč

Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo

739 647,98 Kč

Sjednané ménícípráce a vicepráce od zahájení stavby celkem

5 651 003,01 Kč

Cena za provedení díla dle nabídkových rozpočtů včetně sjednaných vicepráci a měnícípráci

ZMĚNOVÝ LIST č. 6

Specifikace: **NAPOJENÍ SORPČNÍCH VPUSTÍ NA KORYTO ZATRUBNĚNÉHO POTOKA**

Název stavby: **JÁCHYMOV - TŘÍDA DUKELSKÝCH HRDINŮ PARKOVACÍ PLOCHY**

Objednatel: **MĚSTO JÁCHYMOV**

Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51,

IČO: 00254622

Zhotovitel: **KV Realinvest s.r.o.**

Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 29113903

DIČ: CZ29113903

Technický dozor **Ing. Roman Havlan**

objednatele:

Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov

IČO: 72256583

Projektant: **AZ Consult spol. s r.o.**

Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 44567430

Specifikace a odůvodnění změny:

V rámci odstraňování stávajících povrchů byly odkryty stávající betonové konstrukce, jež byly vybudovány v 80 letech při odstraňování havárie propadu čerpací stanice pohonných hmot v místech parkovacího stání 24-26 a v místě osazení UV5. Výškově nedovoluje stávající beton osadit sorpční vpust do hloubky 1,2m, navrhovaným řešením je osadit standardní UV 8 a novou trasou převést potrubí do nově navrženého místa pro UV5 s následnou novou trasou do stávající stoky se společným vtokem s UV 1. Se změnou souvisí větší objem zemních prací, dodávky trubních rozvodů a vpusti.

Dále bylo zjištěno, že projektem předpokládané využití stávajících vtoků do zatrubněného potoka je nereálné, protože prohlídkou vnitřního prostoru zatrubněného potoka nabyly nalezeny žádné vtoky. Proběhlo jednání se zástupci Povodí Ohře a byla udělena výjimka umožňující provedení tří nových průrazů stěnou zatrubněného potoka.

Níže opis vyjádření Povodí Ohře z 20.10.2023 9:28:

Dobrý den, pane inženýre,

v návaznosti na situaci na stavbě a v návaznosti na vydané stanoviska POh 59833/2021 ze dne 10.12.2021 a POh 319/2022 ze dne 12.01.2022 se uděluje výjimka k zaústění UV do zakrytého profilu vodního toku Jáchymovský potok v počtu 3 průrazů dle PD.

UV budou napojeny dle zpracované PD s tím rozdílem, že jejich vyústění do ZP bude provedeno co nejvýše z důvodu vysoké hladiny při průtoku Q100.

Průrazy budou řádně utěsněné a opravené. Přesahy zaústění budou 15 cm nad dno VT. Před provedením průrazů a po provedení průrazů bude provedena kontrola ze strany POh.

Po geodetickém zaměření bude dořešeno majetkoprávní vyrovnání - vzniklých zaústění, dořešeno s paní Hanou Jetenskou - odd. péče o majetek na ZKV.

S pozdravem

Ing. Jakub Ječmen, úsekový technik

Povodí Ohře, státní podnik

Mostecká 50, 362 32 Otovice

tel. : +420 353 337 783

gsm: +420 725 066 409

e-mail : jecmen@poh.cz


http://www.poh.cz/

ZMĚNOVÝ LIST č. 6

V rámci napojení potrubí na zatrubněný potok budou zhotoveny otvory do stěny stoky a výkop montážních jam pro jádrové vrtání stěn stoky.

Dle provedených odkopávek se předpokládá s 50% využitím zpětného zásypu a 50% zásypu s nakupovanými materiálu.

Změnový list je zpracovaný s předpokladem, že ve výkopech se nebudou nacházet, žádné betony či jiné překážky, hloubka krycí deska potoka se předpokládá na úrovni pláňe.



ZMĚNOVÝ LIST č. 6

Rekapitulace změnového listu:

Popis	Celková cena bez DPH
Změnový list č. 06 - Napojení sorpčních vpustí na koryto zatrubněného potoka	127 629,34 Kč
Celkem	127 629,34 Kč

Rekapitulace smluvní ceny:

Popis	Celková cena bez DPH	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 4.911.355,03,-Kč bez DPH
Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo	4 911 355,03 Kč	
Vícepráce od zahájení stavby celkem	840 916,32 Kč	17,12%
Méněpráce od zahájení stavby celkem	-101 268,34 Kč	2,06%
Sjednané méněpráce a vícepráce od zahájení stavby celkem	739 647,98 Kč	
Celkem	5 651 003,01 Kč	19,18%

Obíednatel:

Jiří Kaucký

starosta



Karla Bláhová

vedoucí odboru
hospodářsko-správního



Ing. Roman Havlan

technický dozor
objednatele



Projektant:

Daniela Dariusová, DiS

projektant



Zhotovitel:

Lukáš Kolár

jednatel



Přílohy:

1) Položkový rozpočet

Položkový rozpočet - Změnový list č. 06

Název stavby:

JÁCHYMOV - TŘÍDA DUKELSKÝCH HRDINŮ PARKOVACÍ PLOCHY

Objednatel:

Město Jáchymov, Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51, IČ: 00254622

Zhotovitel:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary, IČO: 29113903, DIČ: CZ29113903

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
Celkem					127 629,34
Vícepráce					142 397,86
Méněpráce					-14 768,52
Změnový list č. 06 - Napojení sorpčních vpustí na koryto zatrubněného potoka					127 629,34
132251253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	23,020	485,00	11 164,70
162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	82,370	101,00	8 319,37
162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-21,915	328,00	-7 188,12
162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-65,745	25,30	-1 663,35
167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	41,185	164,00	6 754,34
171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x	t	-39,447	150,00	-5 917,05
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	41,185	22,40	922,54
174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	41,185	148,00	6 095,38
871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160	m	39,300	648,00	25 466,40
895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	3 640,00	3 640,00

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
59223864	prstenc pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,000	401,00	401,00
59223850	dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	kus	1,000	978,00	978,00
899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 420,00	1 420,00
55242320	mříž vřoková litinová plochá 500x500mm	kus	1,000	7 920,00	7 920,00
899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25	m3	1,080	3 600,00	3 888,00
997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,101	36,68	3,70
997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,212	6,20	7,51
997221861.	<i>Poplatek za uložení stavebního odpadu na Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 x prostého betonu zatřídičného do Katalogu odpadů (skládkovné) z živničným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu</i>	t	0,101	250,00	25,25
998225111	<i>Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo Hloubení nezapažených jam a zářezů strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3</i>	t	41,694	78,40	3 268,81
131251100	<i>Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny</i>	m3	5,760	591,00	3 404,16
175111101	šterkopísek frakce 0/2	t	40,770	473,00	19 284,21
58337308	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	4,530	1 150,00	5 209,50
451573111	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 125	kus	5,000	248,00	1 240,00
877270310	koleno kanalizační PVC KG 125x30°	kus	2,000	83,00	166,00
28611355	koleno kanalizační PVC KG 125x67°	kus	2,000	135,00	270,00
28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	1,000	91,50	91,50
877270320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 125	kus	4,000	423,00	1 692,00
28612221	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 160x160/45° SN12/16	kus	4,000	1 170,00	4 680,00
877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 150	kus	6,000	271,00	1 626,00

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	6,000	120,00	720,00
977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	1,800	5 470,00	9 846,00
977151911	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m	1,800	499,00	898,20
98541111R	Utěsnění otvoru těsnicí maltou	m3	0,046	37 000,00	1 702,00