

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1/2024 ze dne 1. 2. 2024

uzavřený mezi:

**Objednatel:** Obec Kostelec  
Kostelec 34, 349 01 Stříbro  
**Zastoupený:** František Trhlík starosta obce  
**IČO:** 00479292  
**DIČ:** CZ00479292  
*(dále jen objednatel)*

a

**Zhotovitel** Prostředí fluidní technika, s. r. o.  
Nad Bezednou 201, 252 61 Dobrovíz  
**Zastoupený** Ing. Pavel Janovský, jednatel  
**IČO** 63672219  
**DIČ:** CZ63672219  
*(dále jen zhotovitel)*

## A.

1. Dne 1. 2. 2024 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, ve které se zhotovitel zavazuje zhotovit dílo s názvem „**Havárie čerpací stanice odpadních vod v části obce Nedražice**“ a objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

## B.

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách obsahu smlouvy o dílo v **Čl. V. Doba plnění odst. 1** posunutí termínu dokončení o 67 dní, tzn.: předpokládané předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného předmětu díla: **6. 6. 2024** - jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla objednatelem

**Odůvodnění změny:** před realizací bylo nutné objednat veškeré komponenty pro odstranění havarijního stavu. Avšak část komponentů není dosud na skladě a jejich dodávka bude zajištěna v průběhu měsíce května 2024. Bez kompletní instalace všech komponentů, není možné ČSOV Nedražice zpustit. Z tohoto důvodu bude posunut termín dokončení, jelikož není způsobena zhotovitelem. Část nabízených komponentů (např. šroubové kompresory) nebyly u zhotovitele objednány a objednatel si jejich opravu zajišťuje svépomocí. Bez kompletní dodávky všech komponentů není možné zajistit montážní práce, tzn. opravu a zprovoznění ČSOV.

## C.

1. V případě nejasností, či pochybností platí přiměřené uplatnění změn provedených v tomto dodatku Smlouvy o dílo i na ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, a to pouze v rozsahu uvedeném v tomto dodatku.
2. V případě, že by přiměřeným uplatněním dodatku Smlouvy o dílo v jiné části Smlouvy došlo, nebo mohlo dojít ke znevýhodnění jedné, či obou smluvních stran, nebo zneplatnění některé

části Smlouvy, nebude takto dodatek Smlouvy uplatňován. Na takovou okolnost je strana, která takovou nejasnost zjistí, povinna upozornit druhou smluvní stranu a tento nedostatek smluvně ošetřit, nebo provést úpravu takového dodatku Smlouvy o dílo, aby se předešlo případným nejasnostem, či škodám.


3. V dalších ustanoveních zůstává Smlouva o dílo ze dne 1. 2. 2024 nedotčena.

#### D.

1. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje ve 2 stejnopisech v jazyce českém s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
3. Dodatek byl schválen na zastupitelstvu obce Kostelec dne 26. 3. 2024.

V Kostelci dne 27. 3. 2024

Objednatel



František Trhlík  
starosta Obce Kostelec

Zhotovitel



Ing. Pavel Janovský  
jednatel společnosti

