

## DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO č. S21-24-1575

na realizaci stavební zakázky s názvem

### REGENERACE VYBRANÝCH PROSTRANSTVÍ VE MĚSTĚ LUBY

#### **Město Luby**

se sídlem: nám. 5. května 164, 351 37 Luby

datová schránka: wvebcww

IČ: 00254053, DIČ: CZ00254053

zastoupené: Ing. Vladimírem Vormem, starostou města  
(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné a

**Obchodní firma/název/jméno a příjmení:** ALGON, a.s.

se sídlem: **Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5, kontaktní adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb**

datová schránka: j7hccvi

IČ: **28420403** DIČ: **CZ28420403**

zastoupen: **Petrem Študlarem, předsedou představenstva**

zapsaný v rejstříku **Městského soudu v Praze odd. B vložka 14403**

Bankovní spojení: **KB, a.s., čú: 78-2124090297/0100 ; RFB, a.s., čú: 5023013253/5500**

Podalo-li společnou nabídku více dodavatelů, odpovídají tito Objednateli společně a nerozdílně.  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavírají

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ObčZ**“)

tento

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s výše uvedeným názvem  
(dále jen „**Dodatek**“):

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Předmětem Dodatku je změna ustanovení čl. 5 Cena díla a platby, odst. 5.1. z důvodu vyvolaných změn během realizace prací.

Nově toto ustanovení zní:

## 5. CENA DÍLA A PLATBY

- 5.1. Cena za Dílo je cena smluvní a je tvořena součtem cen jednotlivých dílčích položek ve Výkazu výměr a ZBV, které jsou součástí tohoto Dodatku a celkem činí 19 522 350,96 Kč bez DPH (slovy: devatenáct milionů pět set dvacet dva tisíc tři sta padesát korun českých, devadesát šest haléřů) s tím, že výše DPH činí 4 099 693,70 Kč a cena celkem činí 23 622 044,66 Kč včetně DPH (dále a výše jen „Cena“). Cena je ujednána pevnou částkou ve smyslu ust. § 2620 ObčZ.

Cena je stanovena takto;

Celková cena bez DPH dle SOD	18 879 544,42 Kč
Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH	642 806,54 Kč
<b>Cena celkem SOD + Dodatek č. 2</b>	<b>19 522 350,96 Kč</b>
DPH 21%	4 099 693,70 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>23 622 044,66 Kč</b>

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem nemění.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 2.3. Dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
- 2.4. Přílohu tohoto Dodatku tvoří:
- a) Ocenění změn - ZBV

### Objednatel

V Lubech, dne dle el. podpisu

### Zhotovitel

V Chebu dne dle el. podpisu

.....  
za město Luby  
Ing. Vladimír Vorm, starosta

.....  
ALGON, a.s.  
Petr Študlar, předseda představenstva

# REKAPITULACE SCHVALOVÁNÍ ZMĚN



Kód: S21-24-1575

Stavba: Luby, U Pily

Místo:

Datum: 26.11.2024

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Typ	Kód	Popis	Původní cena	Schválené změny			Neschválené změny		
				Celkem	% změny	Aktuální cena	Celkem	% změny	Cena po schválení
S	S21-24-1575	Luby, U Pily	18 879 544,42	642 806,54	3,40%	19 522 350,96			
O	28092020-041	ROZ 180037 - Revitalizace veřejných ploch města Luby - Lokalita B, U Pily - IV.etapa	17 571 944,23						
O	IO-01	Dopravní řešení a komunikace	8 075 458,10						
O	IO-02	Opěrné zdi a schodiště	1 947 766,07						
O	IO-03	Dešťová kanalizace	2 414 627,35						
O	IO-06	Optická síť	113 076,04						
O	SO-01-1	Drobná architektura - pergola	339 407,02						
O	SO-01-2	Drobná architektura - oplocení kontejnerů	132 511,58						
O	SO-01-3	Drobná architektura - laťové oplocení treláž	147 526,30						
O	SO-02	Sadové úpravy	893 022,35						
O	SO-03	Mobiliář	492 000,00						
O	SO-04	Demolice	1 398 192,42						
O	VON	Vedlejší a ostatní náklady Etapa IV	325 000,00						
O	IO-04	Veřejné osvětlení	1 293 357,00						
O	ARS	Stavebně konstrukčn...	1 222 100,19						
ZL	Luby ZBV 10	Vodorovné přemístění výkopku do 2,5 km		-1 000 506,51	-5,30%	-1 000 506,51			
O	VRN	Vedlejší rozpočtové...	85 500,00						
ZL	Luby ZBV 1	Stávající opěrná stěna - demolice		164 247,75	0,87%	164 247,75			
ZL	Luby ZBV 2	Doplnění schodiště o 2 stupně		15 175,00	0,08%	15 175,00			
ZL	Luby ZBV 3	Oprava kanalizace u RN							
ZL	Luby ZBV 4	Oprava kameninové kanalizace podél větve B+doplnění splaškové kanalizace DN 160							
ZL	Luby ZBV 5	Doplnění drenážního potrubí pod základ+sanace spáry IO 02-01, 02							
ZL	Luby ZBV 6	Doplnění chodníků pod paneláky směr sever a jih		299 720,23	1,59%	299 720,23			
ZL	Luby ZBV 7	Regulátor odtoku RN		27 700,00	0,15%	27 700,00			
ZL	Luby ZBV 8	Kanalizace větví A-ruční výkopy, bourání betonu-horkovod							
ZL	Luby ZBV 9	Výkopy pro přeložku vodovodu-IO 02-07							

Typ	Kód	Popis	Původní cena	Schválené změny			Neschválené změny		
				Celkem	% změny	Aktuální cena	Celkem	% změny	Cena po schválení
ZL	Luby ZBV 11	Obruba žulová-schodiště IO 02-51		51 319,80	0,27%	51 319,80			
ZL	Luby ZBV II 1	Opěrné zdi u RN a u IO 02-03		286 010,43	1,51%	286 010,43			
ZL	Luby ZBV II 2	Treláže na IO 02-01, 02, 03		318 650,89	1,69%	318 650,89			
ZL	Luby ZBV II 3	Laboratorní zkoušky zemin-výluh		22 500,00	0,12%	22 500,00			
ZL	Luby ZBV II 4	ŽB roznášecí deska nad inž. sítěmi-kotelna+RN							
ZL	Luby ZBV II 5	Chránička dělená-kabel Cetin							
ZL	Luby ZBV II 6	Brána u knihovny-osazení, betonáž							
ZL	Luby ZBV II 7	Obruba žulová - doplnění		167 655,00	0,89%	167 655,00			
ZL	Luby ZBV II 8	Chránička pro nabíjecí stanici		2 138,40	0,01%	2 138,40			
ZL	Luby ZBV II 9	Geodetické práce GDSP nad rámec							
ZL	Luby ZBV II 10	Provizorní stezky pro pěší z R-materiálu							
ZL	Luby ZBV II 11	Obratiště a podélná stání mezi paneláky		178 837,10	0,95%	178 837,10			
ZL	Luby ZBV II 12	Mříž litinová, ochrana stromu		26 486,00	0,14%	26 486,00			
ZL	Luby ZBV II 13	Zábradlí-změna na dvoumadlové, dřevěné		80 860,60	0,43%	80 860,60			
ZL	Luby ZBV II 14	Úprava stávající rampy pod KD		19 607,12	0,10%	19 607,12			
ZL	Luby u KD ZBV 1	Změna OLK na ORL		-16 775,00	-0,09%	-16 775,00			
ZL	Luby u KD ZBV 2	Odstranění pařezů							
ZL	Luby u KD ZBV 3	Sanace zemní pláně a úpravy							
ZL	Luby u KD ZBV 4	Změny dlažeb a podkladů KSC 8/10							
ZL	Luby u KD ZBV 5	Předělání obrubníků parkoviště-vjezd							
ZL	Luby u KD ZBV 6	Dláždění okolo ORL							
ZL	Luby u KD ZBV 7	Výměna kanalizačních poklopů		13 382,00	0,07%	13 382,00			
ZL	Luby u KD ZBV 8	Doplnění vodorovného dopr. značení		18 997,73	0,10%	18 997,73			
ZL	Luby ZBV II 15	Kácení-odpočet		-33 200,00	-0,18%	-33 200,00			