

DODATEK č. 1 ke SMLouvě o dílo na realizaci díla s názvem:

„Habartov – stezka od muzea do Lítova, 1. etapa – II. vyhlášení“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Smluvní strany:

Město Habartov

se sídlem:	náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov
Zastoupené:	Ing. Petr Janura, starosta
Oprávněný zástupce:	
- ve věcech smluvních a technických:	Ing. Petr Janura, starosta
Tel/fax:	+420 352 661 477
E-mail:	starosta@mestohabartov.cz

Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	0862162329/0100
Identifikační číslo:	00259314
DIČ:	CZ00259314
ID datové schránky:	s63b5gx
(dále jako „objednatel“)	

a

Komunikace Sokolov, s.r.o.

IČ: 280 36 166
DIČ: CZ 28036166
se sídlem: Dolní 98, Všeborovice, 362 63 Dalovice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 22228
bankovní spojení: ČSOB, pobočka Karlovy Vary
číslo účtu: 2055777/0300
zástupce ve věcech smluvních: Pavel Charvát, prokurista
zástupce ve věcech technických: Pavel Charvát, prokurista
na straně druhé jako zhotovitel
(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“):

Článek I.

1. Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti přerušit stavební práce z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a dále přerušit stavební práce z důvodu přetrvávajících nepříznivých podmínek v souvislosti s nastávajícím zimním obdobím. Podrobné odůvodnění je uvedeno v příloze tohoto Dodatku – Stanovisko TDI.
2. Součástí tohoto Dodatku č. 1 je také aktualizovaná Příloha č. 2: Podrobný harmonogram výstavby zohledňující přerušené stavební práce.


3. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto dodatku řádně přečetly, že mu rozumí a na důkaz svobodné, vážné vůle prosté omylu, tísně a nápadně nevýhodných podmínek připojují pod text tohoto dodatku své podpisy.
4. Ostatní náležitosti uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Je zpracován ve 2 vyhotoveních, z nichž každé je originálem.
5. Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno dne 9.12.2024, usnesením č. 245/RM/2024 Rady města Habartova.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Stanovisko TDI

Příloha č. 2 – Aktualizovaný Podrobný harmonogram prací

V Habartově dne 9.12.2024



Ing. Petr Janura, starosta
město Habartov



V Dalovicích dne 9.12.2024



Pavel Charvát, prokurista
Komunikace Sokolov, s.r.o.

Komunikace Sokolov s.r.o.
Dolní 98, Všebořovice, 362 63 Dalovice
IČ: 280 36 166, DIČ: CZ28036166
Tel.: +420 601 255 556
E-mail: info@komunikace-sokolov.cz