

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřené dne 28. 8. 2024 podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

„Oprava komunikace v Českém Chloumku“

Objednatel

Název: **Obec Útvina**
Sídlo: Útvina 80, 364 01 Toužim
IČ: 00255106
DIČ: CZ00255106
Statutární zástupce: Ing. Lenka Straková, starostka obce
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Toužim
Číslo běžného účtu: 800411369/0800

Zhotovitel

Název: **GRACCULUS s.r.o.**
Sídlo: Tepelská 476, 364 01 Toužim
IČ: 01496735
DIČ: CZ01496735
Zastoupen: Mgr. Davidem Hornem, ředitel
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo běžného účtu: 2849177349/0800

I.

Obě smluvní strany se dohodly vzhledem k okolnostem specifikovaným ve Změnovém listu na změně následujících bodů výše specifikované smlouvy:

Článek III. - doba a místo plnění

Zahájení prací: 08/2024
Ukončení prací: 20.11.2024
Místo plnění: v obci Český Chloumek na pozemku p.č. 397/3 a části pozemku p.č. 412/2

Článek V. - cena za dílo

1. Objednatel uhradí zhotoviteli za provedení díla charakterizovaného článkem II. této smlouvy smluvní cenu vycházející z cenové nabídky zhotovitele. Výše takto stanovené ceny činí 1 287 251,62 Kč bez DPH a 1 557 574,46 Kč včetně DPH.

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran a nabývá účinnosti dnem podpisu.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č.1 – Změnový list

Příloha č.2 – položkový rozpočet – vícepráce


Příloha č.3 – položkový rozpočet – méněpráce

V Útvíně dne 12. 12. 2024



.....
objednatel

OBEC ÚTVINA
ÚTVINA 80
364 01 TOUŽIM
IČ: 00255106 DIČ: CZ00255106

GRACCULUS s.r.o.
Tepelská 476
364 01 Toužim ②
IČ: 014 96 735 DIČ: CZ01496735


.....
zhotovitel

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.1

Investor	Obec Útvina, Útvina 80, 364 01 Toužim IČ:00255106		
Název akce	Oprava komunikace v Českém Chloumku		
Zhotovitel akce:	GRACCULUS s.r.o., se sídlem Tepelská 476, 364 01 Toužim IČO: 014 96 735, DIČ: CZ01496735		
Datum uzavření smlouvy	28.08.2024		
Původní cena za dílo bez DPH	1 215 514,62 Kč		
Specifikace (popis) změny			
Příčina - důvod vzniku víceprací	Po provedení pročištění odvodňovacího příkopu podél komunikace bylo zjištěno, že příkop není nijak zpevněn, je mělký a hrozí degradace přiléhající opěrné zídky a rychlý opětovný nárůst invazivního plevelu. Taktéž místní obyvatelé, kteří mají značné povědomí o místních odtokových poměrech, vznesli požadavek na důkladnější úpravu příkopu. S investorem bylo na základě provedené místní obhlídky dohodnuto, že příkop bude prohlouben, na dno příkopu budou do betonového lože položeny betonové žlabovky s šířkou 30-35cm, bude vytvořeno odkaliště před posledním propustkem a budou vytvořeny betonové náběhy směrem k opěrné zdi a komunikaci. Vzhledem k uvedeným skutečnostem byla zvýšena cena díla a prodloužena lhůta k provedení do 20.11.2024.		
Přílohy			
Příloha č. 1 - Rozpočet vícepráce			
Příloha č. 2 - Rozpočet méněpráce			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ano		
Nerealizované (méněpráce) stavební práce dle tohoto ZL celkem (Kč bez DPH)	-19 998,00 Kč		
Dodatečné (vícepráce) stavební práce dle tohoto ZL celkem (Kč bez DPH)	91 735,00 Kč		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	1 287 251,62 Kč		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Jméno	Datum	Podpis
zástupce zhotovitele	Mgr. David Horn	20.11.2024	
TDI	Ing. Lenka Straková		
zástupce investora			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Český Chloumek - vícepráce

KSO:
Místo:

Zadavatel: Obec Útvina

Zhotovitel: GRACCULUS s.r..

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.11.2024

IČ:00255106
DIČ:

IČ:01496735
DIČ:CZ01496735

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			91 735,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	91 735,00	21,00%	19 264,35
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	110 999,35

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Razítko
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Razítko
Datum a podpis:	Razítko



GRACCULUS s.r.
Tepelská 476
364 01 Toužim
IČ: 014 96 735 DIČ: CZ01496735

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Český Chloumek - vícepráce

Místo:

Datum: 19.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		91 735,00
HSV - Práce a dodávky HSV		91 735,00
1 - Zemní práce		13 080,00
2 - Zakládání		27 440,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		50 280,00
998 - Přesun hmot		935,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Český Chloumek - vícepráce

Místo: Datum: 19.11.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 91 735,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV					91 735,00
D		1	Zemní práce					13 080,00
5	K	1322511R	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	12,000	1 090,00		13 080,00
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
6	K	1623511R	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	12,000	99,70		1 196,40
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
7	K	1627511R	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	120,000	23,70		2 844,00
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
D		2	Zakládání					27 440,00
3	K	2733111R	Základové desky z betonu prostého C 20/25	m3	5,600	4 900,00		27 440,00
PP			Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					50 280,00
3	K	935112112R	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových desek	m	60,000	280,00		33 000,00
PP			Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových desek jakékoliv velikosti					
2	M	592270R	žlabovka příkopová betonová 300-350x200x100mm	m	60,000	558,00		33 480,00
PP			žlabovka příkopová betonová 300x200x100mm					
D		998	Přesun hmot					935,00
4	K	9982251R	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	11,000	85,00		935,00
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Český Chloumek - méněpráce

KSO:
Místo:
Zadavatel: Obec Útvina
Zhotovitel: GRACCULUS s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.11.2024
IČ:00255106
DIČ:
IČ:01496735
DIČ:CZ0149673
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-19 998,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-19 998,00	21,00%	-4 199,58
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-24 197,58

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	



GRACCULUS s.
Tepelská 476
364 01 Toužim
IČ: 014 96 735 DIČ: CZ0

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Český Chloumek - méněpráce

Místo: Datum: 19.11.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-19 998,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-19 998,00
5 - Komunikace pozemní	-19 998,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Český Chloumek - méněpráce

Místo: Datum: 19.11.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -19 998,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV	-19 998,00
D	5	Komunikace pozemní	-19 998,00
16	K	569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2-181,800110,00-19 998,00
PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění štěrkodrtí tl. 100 mm	
W		183*2*0,3	-109,800
W		120*2*0,3	-72,000
W		Součet	-181,800