

## Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

uzavřené dne 25. 6. 2024 dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění,  
uzavřena mezi těmito stranami:

### I. Smluvní strany

#### 1. Obec Vintířov

se sídlem: Vintířov 62, Vintířov 357 44.  
zastoupená starostou obce: Markem Chocem  
IČO: 00259641  
DIČ: CZ00259641  
Číslo účtu: 2826391/0100  
Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Marek Choc, starosta obce

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

#### 2. SOKOSTAV HT, s.r.o.

se sídlem Kraslická 574, Sokolov, 35601  
kontaktní adresa: Kraslická 574, Sokolov, 35601  
zastoupená Ing. Pavlem Karasem, jednatelem společnosti  
Odpovědný pracovník ve věcech technických: Ing. Pavel Karas  
Hlavní stavbyvedoucí: Milan Gaži  
Telefon: 725719524  
E-mail: karas@sokostav.cz  
IČO: 25239198  
DIČ: CZ25239198  
Bank. spojení: KB Sokolov  
Číslo účtu: 19-4491710207/0100

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo  
(dále jen "dodatek").

### II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy č. 2 je vzájemná úprava práv a povinností v rámci akce: **Vintířov, úprava komunikace u hřiště**, která je realizována na základě smlouvy o dílo uzavřené dne 25. 6. 2024.
- 2.2. Smluvní stany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změnu **celkovou cenu díla**, a to zejména na základě nepředpokládaných vícenákladů odchylovících se od prací dle původního rozpočtu stavby. Při hloubení rýh v trase pro dešťovou kanalizaci se nacházely mohutné balvany (kameny), které bylo potřeba odstranit. V této souvislosti došlo k značnému rozšíření rýhy oproti projektu, došlo tak k navýšení nákladů v souvislosti s odvozem a odstraněním kamenů, dále bylo potřeba doplnit místa po hloubení materiálem

dle domluvy v daných místě, tak aby byly řádně do upraveny podkladní vrstvy pod konečnou komunikace.

- 2.3. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění z důvodů nepředpokládaných prací uvedených v článku 2.2.
- 2.4. Cena za provedení díla se na základě výše uvedeného upravuje takto:

**Původní cena ze SoD:**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Dopravní část      | 1 196 704,38 Kč |
| Dešťová kanalizace | 729 085,35 Kč   |
| Veřejné osvětlení: | 453 919,72 Kč   |
| VRN                | 41 100,00 Kč    |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Cena celkem bez DPH | 2 420 809,45 Kč |
| 21 % DPH            | 508 369,98 Kč   |
| Cena celkem vč. DPH | 2 929 179,43 Kč |

**Cena po úpravě dle dodatku č. 1 a dodatku č. 2**

**Dopravní část:**

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Dopravní část dle SOD | 1 196 704,38 Kč        |
| Dodatek č. 2          | 981 689,81Kč           |
| <b>Dopravní část</b>  | <b>2 178 394,19 Kč</b> |

**Dešťová kanalizace:**

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Dešťová kanalizace dle SoD | 729 085,35 Kč          |
| Dodatek č. 1               | 464 018,83 Kč          |
| <b>Dešťová kanalizace</b>  | <b>1 193 104,18 Kč</b> |

**Veřejné osvětlení:**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Veřejné osvětlení dle SoD | 453 919,77 Kč        |
| <b>Veřejné osvětlení</b>  | <b>446 772,59 Kč</b> |

**VRN**

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Vedlejší rozpočtové náklady | 41 100 Kč |
|-----------------------------|-----------|

**Cena stavby dle dodatku č. 1 a dodatku č. 2**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Cena celkem bez DPH | 3 859 370,96 Kč |
| 21 % DPH            | 810 467,90 Kč   |
| Cena celkem vč. DPH | 4 669 838,86 Kč |

- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že původní závazek (smlouva o dílo) ze dne 25. 6. 2024 zůstává nadále v platnosti ve své původní podobě (vyjma výše uvedených úprav a dodatku č. 1) a žádná ze smluvních stran nemá zájem na jeho ukončení.

### III. Závěrečná ustanovení


- 3.1. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo nedotčené výše uvedeným zůstávají bez změny.
- 3.2. Tento dodatek smlouvy o dílo je platným dnem podpisu poslední smluvní stranou.


Ve Vintířově dne 10.12.2024

V Sokolově dne 10.12.2024

  
Marek Choc  
starosta obce

OBEC  
357 44 VINTÍŘOV 62  
okres Sokolov (8)  
IČ 002 59 641

  
Ing. Pavel Karas  
jednatel společnosti

  
**SOKOSTAV NE**, s.r.o.  
Stavební a obchodní firma  
Sídlo firmy Kralická č.p. 574, 356 01 Sokolov  
IČO: 25239198, DIČ: CZ25239198  
TEL. 352 487 520, FAX: 352 487 521