

Dodatek č.5 (58/2025) ke smlouvě o dílo ze dne 9. 8. 2023

Uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 - 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

Smluvní strany:

Město Bochov

se sídlem: náměstí Míru 1
Bochov, 364 71
IČO: 002 54 444
zastoupený: Miroslavem Egertem - starostou města

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

A

BOLID M s.r.o.

se sídlem: Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1
IČO: 26347741
DIČ: CZ26347741
zastoupený: Petrem Stránským, prokuristou společnosti
bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Výše uvedená smlouva o dílo ze dne 9.8. 2023 se tímto dodatkem č.5 mění a doplňuje takto:

Dodatek č.5 upravuje rozsah dílčí části díla, který byl podrobně specifikován v dodatku č.4 pro rok 2025. V rámci vlastní realizace díla došlo k novým poznatkům a zároveň bylo v rámci pravidelných KD stavby dohodnuto, že pro letošní etapu obnovy ohradních zdí a márnice nebude potřeba provádět archeologické práce a tyto budou z rozsahu vyjmuty. Dále bylo konstatováno, že pro ztužení koruny zdiva márnice bude vložen ŽB věnec.

II.

Předmět díla

2.1. Předmětem díla se rozumí dokončení OPRAVA OHRADNÍ ZDI A MÁRNICE KOSTELA KOZLOV, K. Ú. KOZLOV, PARC. Č. 37/1, OBEC BOCHOV (provedení obnovy původních ohradních kamenných zdí a souvisejících prací).

III.

Doba a místo plnění

- 3.1. Místo plnění K. Ú. KOZLOV, PARC. Č. 37/1, OBEC BOCHOV.
- 3.2. Zhotovitel zahájí stavební práce na díle od: 05/2025 nebo dle vhodných klimatických podmínek

- 3.3. Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo (jeho dílčí část) bez vad a nedodělků nejpozději do: **11/2025** (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, předá písemné podklady, které se vztahují k provádění díla, uvede staveniště do náležitého stavu a předá dílo objednateli).

IV.

Cena díla

4.1. Cena dílčí části díla dle dodatku č.4 bez DPH:	1 035 743,15 Kč
Cena méně prací bez DPH:	- 19 278,00 Kč
Cena více prací bez DPH:	19 278,00 Kč
Cena dílčí části díla pro rok 2025 dle dodatku č. 5 bez DPH:	1 035 743,15 Kč
DPH 21%:	217 506,06 Kč
Cena dílčí části díla dle dodatku č.5 s DPH:	1 253 249,22 Kč

Výše DPH se odvíjí od platných a účinných právních předpisů.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 9.8. 2023 zůstávají beze změn.

V Bochově

Mariánských Lázních, dne

Elektronicky podepsal(a)
Miroslav Egert
Datum: 2025.08.05/10:13:20
SELC

Město Bochov
Miroslav Egert
starosta města

Petr
Stránský

Digitálně podepsal
Petr Stránský
Datum: 2025.08.11
07:58:24 +02'00'

jméno a podpis statutárního
zástupce zhotovitele
Petr Stránský, prokurista společnosti

R/365/28/25

Příloha č. 1 – rozpočet / změnový list více a méně prací

Datum	3	30.06.2024
Stavba:	23-11_1	Kozlov ML, Oprava ohradní zdi a márnice, BOLID
Objekt:	01	Oprava ohradní zdi a márnice Kozlov
Rozpočet:	001	Oprava ohradní zdi a márnice Kozlov

Poř.č. Číslo	Název	MJ	Množství	Smluvní rozpočet celkem Cena / MJ	Celkem	Zbytkový rozpočet k žádosti Množství	Celkem
Kozlov - Oprava ohradní zdi a márnice							

Dodtek č.5 pro PZAD 2025 / Změnový list

3	100ARCHVD	Archeologický dohled, ZAV	hod	-20,00000	963,90	-19 278,00	MÉNĚ PRÁCE
---	-----------	---------------------------	-----	-----------	--------	------------	------------

		Atipický železobetonový věnec koruny kamenného zdiva márnice	kpl	1,00000	19 278,00	19 278,00	VÍCE PRÁCE
--	--	--	-----	---------	-----------	-----------	------------

Dle PD věncovka tvořena kamenným zdivem tvaru písmene U. Beton třídy C20/25. Výztuž betonářská ocel pruty 10mm a třmínky 6mm po 150mm

Celkem cena bez DPH							0,00
DPH 21%							0
Cena celkem včetně DPH							0