

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo
„Obnova kapličky na parcele č. st. 101 v k.ú. Horní Nivy“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Objednatel: **Obec Dolní Nivy**
se sídlem: Dolní Nivy 75, 356 01 Dolní Nivy
IČO: 00259306
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 4522391/0100
zastoupená: Pavlem Hryszem, starostou obce

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **SUAS stavební s.r.o.**
se sídlem: Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov
zastoupený: Ing. Liborem Vránou
IČO: 61779539
DIČ: CZ699001005
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 17521443/0300

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 5973

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 3.6.2024:

I.

Dne 3.6.2024 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je obnova kapličky na parcele č. st. 101 v k.ú. Horní Nivy. Ke smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 2, a to z důvodu:

- 1) Prodloužení termínu dokončení prací a protokolárního předání řádně dokončeného díla, a to vzhledem k tomu, že dne 19.3.2025 na kontrolním dni byla dohodnuta změna skladby stropu ze sádkartonových desek na aqua panely včetně antikoročních roštů. Dodávka těchto panelů včetně konstrukce byla přislíbena nejdříve dne 11.4.2025. Vlastní realizace podhledů bude trvat 10 dní a až poté bude provedeno zasítování podhledů do tmelu, štukování a malba. Po realizaci výše uvedených stavebních prací bude provedena pokládka cihelné dlažby. Z výše uvedených důvodů, kdy došlo k pozastavení prací, které dle čl. III. odst. 3.5 smlouvy nebylo vyvoláno zhotovitelem a

zhotovitel tak nemohl provádět dílo v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení S 2913 občanského zákoníku, dochází k prodloužení termínu dokončení díla. Zároveň vzhledem k posunu termínu dokončení a ke změnám projektové dokumentace, není možné provést dílo v původním termínu, a to s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky a nemožnosti dodržení správných technologických postupů. Dopad uvedených aspektů byl zapracován do harmonogramu prací, kde je nově stanoven předpokládaný termín dokončení stavebních prací a protokolární předání díla k 410 dni výstavby, tj. do 18.5.2025. Přičemž dojde k prodloužení termínu o 18 dnů od uzavření dodatku č. 1.

II.

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. Doba plnění. Nový článek III. Doba plnění, odst. 3.1 a 3.2 se mění a nově zní takto:

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 18.5.2025

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

termín předání místa plnění zhotoviteli: do 10 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy zahájení

fyzické realizace prací: od předání místa plnění

protokolární předání řádně provedeného díla (dokončení veškerých prací a úklidu): do 18.5.2025


Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku VIII. smlouvy.

III.

1. O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo obce Dolní Nivy usnesením č. 2/21/25 ze dne 28.4.2025
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po 1 vyhotovení.

V Dolních Nivách dne 29.4.2025

Ve Vřesové dne 29.4.2025


Pavel Hrysz
starosta obce



SUAS stavební s.r.o.

Staré náměstí 69
356 01 Ing. Sbor Vrána
IČ: 61779539 jedn. řed. 02699001005

