

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
mezi smluvními stranami:

Objednatel: Obec Libá
Se sídlem: Libá 220, 351 31 Libá
Zastoupený: Radkem Jarochem, starostou
IČ: 00254037
DIČ: Neplátce DPH
ID datové schránky: japb3za
Tel.: +420 774 502 030
E-mail: starosta@obec-liba.eu
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Název: ELČI s.r.o.
IČ: 26369818
DIČ: CZ26369818
Sídlo: Lidická 419/10, Františkovy Lázně 351 01
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C 15964
Zastupuje: Petr Čížek- jednatel společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 78-2194290227/0100
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(dále také „**Smluvní strany**“)

Uzavírají níže uvedeného dne a roku Smlouvu o Dílo v tomto znění:

Preambule a důvody uzavření dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.7.2024 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky s názvem „**Komunální fotovoltaická elektrárna ZŠ a MŠ Libá**“, která je spolufinancována z prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci programu „**Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+)**“ financovaného z prostředků Modernizačního fondu, výzva **ModF – RES+ č. 3/2022**, číslo žádosti **7221300217**.
2. V rámci realizace projektu jsou stanoveny **tři závazné aktivity**, a to:
 - **hlavní aktivita projektu** – instalace fotovoltaické elektrárny na veřejných budovách,
 - **vedlejší aktivita projektu** – systém bateriové akumulace vyrobené elektrické energie,
 - **vedlejší aktivita projektu** – zavedení energetického managementu.
3. Projekt „**Komunální fotovoltaická elektrárna ZŠ a MŠ Libá**“ (dále jen „projekt FVE“) je věcně i časově navázán na další projekt Objednatele, jehož předmětem je **rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ Libá**, zahrnující mimo jiné **zateplení objektu a rekonstrukci střešního pláště**, na který má být fotovoltaická elektrárna instalována. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby byla nejprve dokončena rekonstrukce střechy a teprve následně mohla být zahájena instalace fotovoltaické elektrárny.
4. Původně měl být projekt rekonstrukce střechy zahájen v **květnu 2025**, avšak v průběhu přípravy realizace nastaly **nepředvídatelné okolnosti** související s nutností **sloučení projektové dokumentace rekonstrukce střechy** s dotačním projektem zaměřeným na **komplexní energetické úspory budovy**. V důsledku těchto skutečností byl nový termín zahájení realizace opatření energetických úspor, včetně rekonstrukce střechy, stanoven na **červen 2026**.
5. V předchozím sledovaném období, tj. v roce **2025**, nebyla z výše uvedených objektivních důvodů realizována žádná ze závazných aktivit projektu.
6. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, jehož účelem je **prodloužení termínu realizace Díla**, aniž by docházelo ke změně předmětu plnění nebo sjednané ceny.

Článek I Předmět dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán na základě dohody Smluvních stran v souladu s čl. 16.6 Smlouvy.
2. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu realizace Díla.

Článek II Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že **článek 3.1 Smlouvy (Doba a místo plnění)** se mění takto:

Původní znění:

„Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději v termínech podle následujícího závazného harmonogramu s těmito milníky:

Dílo	Od / Do
Zahájení plnění Díla:	Na základě výzvy zadavatele k zahájení plnění předmět Díla (předání místa plnění).
Dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny v podrobnostech dle čl. 2. a další související plnění dle této Smlouvy o Dílo:	Do 2 měsíců od Zahájení plnění Díla dle této Smlouvy, nejpozději však do 30.11.2025.
Ověřovací provoz:	Po dobu 1 měsíce od zahájení provozu FVE.
Ukončení realizace	Okamžikem protokolárního předání / převzetí dokončeného a plně funkčního Díla bez vad a nedodělků, nejpozději však do 30.11.2025.

”

Nové znění:

Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději v termínech podle následujícího závazného harmonogramu s těmito milníky:

Dílo	Od / Do
Zahájení plnění Díla:	Na základě výzvy zadavatele k zahájení plnění předmět Díla (předání místa plnění).
Dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny v podrobnostech dle čl. 2. a další související plnění dle této Smlouvy o Dílo:	Do 2 měsíců od Zahájení plnění Díla dle této Smlouvy, nejpozději však do 30.11.2026.
Ověřovací provoz:	Po dobu 1 měsíce od zahájení provozu FVE.
Ukončení realizace	Okamžikem protokolárního předání / převzetí dokončeného a plně funkčního Díla bez vad a nedodělků, nejpozději však do 30.11.2026.

2. Ostatní ustanovení článku 3 Smlouvy zůstávají tímto dodatkem **nedotčena**.


Článek III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem beze změny a v plné platnosti.
2. Smluvní strany konstatují, že uzavření tohoto dodatku a prodloužení termínu realizace Díla nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Jedná se o změnu spočívající výhradně v prodloužení doby plnění, která je odůvodněna objektivními, zadavatelem nezaviněnými okolnostmi, jež nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nemají vliv na cenu Díla ani na rozsah sjednaného plnění a nemohly být zadavatelem při vynaložení odborné péče předvídaný.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami. Účinnost se řídí ujednáním čl. 16.5 Smlouvy.
4. Dodatek je vyhotoven ve stejném počtu vyhotovení jako Smlouva.
5. Tento dodatek tvoří nedílnou součást Smlouvy.

Podpisy smluvních stran:

Objednatel:

V Libě dne 3.11.2025


Radek Jarocho
Starosta obce Libá

Zhotovitel:

Ve Františkových Lázních dne 3.11.2025


Petr Čížek
jednatel společnosti