

## DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo k realizaci zakázky **Hazlov – OZ Orlice Rekonstrukce komunikace** uzavřené dne 3. 3. 2025 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### Objednatel:

Název: **Obec Hazlov**  
Sídlo: Hazlov 310, 351 32 Hazlov  
IČ: 00253952  
Statutární zástupce: **Lenka DVOŘÁKOVÁ, starostka obce**  
Bankovní spojení: KB Cheb a.s.  
Číslo běžného účtu: 2726331/0100  
Tel: 602110528  
Email: [starostka@obechazlov.cz](mailto:starostka@obechazlov.cz)

#### Zhotovitel

Název: **Recys – Mach s. r. o.**  
Sídlo: Citice 1, 356 01 Citice  
IČ: 26344955  
DIČ: CZ26344955  
Statutární zástupce: **Zdeněk Mach - jednatel**  
Bankovní spojení: ČSOB  
Číslo běžného účtu: 176637638/0300  
Kontaktní osoba: **Zdeněk Mach – jednatel**  
Tel: **777 766 210**  
Email: [recysmach@recysmach.cz](mailto:recysmach@recysmach.cz)

### II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna termínu dokončení díla z důvodů nezaviněných zhotovitelem, které vyvstaly v průběhu realizace stavby.

### III. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ

1. Z důvodu zdržení pokládky vedení optických kabelů společností CETIN (prováděné třetí stranou) a zdržení pokládky vedení VN a NN kabelů včetně realizace nové trafostanice společností ČEZ Distribuce, a.s., se smluvní strany dohodly na posunu termínu dokončení prací.