



**DODATEK Č. 3**  
**ev. č. OISM/2018/386**  
**KE**  
**SMLOUVĚ O DÍLO**  
**Číslo smlouvy OISM/2018/186**  
**Číslo smlouvy zhotovitele: cn 305/2018**  
**NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

**„ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby“**

Uzavřený ve smyslu zákona č. 89/2012., občanský zákoník, mezi:

**Město Nejdek**

se sídlem **náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek**

**IČ 00254801, DIČ CZ00254801**

Bankovní spojení **Komerční banka a.s., pobočky Karlovy Vary**

Číslo účtu **27-5619290227/0100**

zastoupen **Ing. Lubomírem Vítkem, starostou**

*dále jen „objednatel“*

**Firmou: Intermont, Opatrný, s.r.o.**

se sídlem **č.p. 74, 431 15 Vrskmaň**

**IČ 49900854 DIČ CZ 49900854**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Ústí nad Labem**

oddíl C, ve vložce **5877**

bankovní spojení **KB a.s. Jirkov**

číslo účtu **19-2085700207/0100**

zastoupen **Daniel Opatrný, jednatel; Ing. Marek Opatrný, jednatel**

*dále jen „zhotovitel“*

## 1. Předmět dodatku smlouvy č.3

1.1. Předmětem tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 5-19:

ZL 005 SDK záklopy stropů a vzt, kastlíky rozvody ÚT  
ZL 006 odpočet solární zařízení  
ZL 007 Instalace optického kabelu namísto metalického  
ZL 008 ÚT SPOJOVACÍ CHODBA  
ZL 009 návleková izolace kan. Potrubí  
ZL 010 bezdrátová technologie regulace topení  
ZL 011 nátěry zárubní  
ZL 012 nátěry zábradlí a nová madla  
ZL 013 Oprava omítek soklové části  
ZL 014 Doplnění chybějícího počtu armatur  
ZL 015 přebetonování inst. šachet  
ZL 016 úprava střešní konstrukce krčků  
ZL 017 Přizdívka konstrukce rozvadeče  
ZL 018 Bourání betonových podlah soc. zařízení  
ZL 019 Zadívání stoupaček

## 2. Cena za dílo, platební podmínky

2.1. Článek 6.1 smlouvy o dílo se mění takto:

Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za provedení díla ve výši:

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Cena dle SOD bez DPH :                     | 27.334.649,48 Kč |
| Změnový list č. 1 dodatečné práce bez DPH: | 504.384,64 Kč    |
| Změnový list č. 2 dodatečné práce bez DPH: | 57.158,79 Kč     |
| Změnový list č. 3 dodatečné práce bez DPH: | 29.273,71 Kč     |
| Změnový list č. 4 dodatečné práce bez DPH: | 83.367,55 Kč     |
| Změnový list č. 5 dodatečné práce bez DPH  | 87 674,19 Kč     |
| Změnový list č. 6 dodatečné práce bez DPH  | -265 452,89 Kč   |
| Změnový list č. 7 dodatečné práce bez DPH  | 89 277,00 Kč     |
| Změnový list č. 8 dodatečné práce bez DPH  | 96 305,64 Kč     |
| Změnový list č. 9 dodatečné práce bez DPH  | 9 035,88 Kč      |
| Změnový list č. 1 dodatečné práce bez DPH  | - 179 600,12 Kč  |
| Změnový list č. 11 dodatečné práce bez DPH | 32 155,97 Kč     |
| Změnový list č. 12 dodatečné práce bez DPH | 30 310,24 Kč     |
| Změnový list č. 13 dodatečné práce bez DPH | 217 883,06 Kč    |
| Změnový list č. 14 dodatečné práce bez DPH | 58 367,88 Kč     |
| Změnový list č. 15 dodatečné práce bez DPH | 2 308,71 Kč      |
| Změnový list č. 16 dodatečné práce bez DPH | 8 693,99 Kč      |
| Změnový list č. 17 dodatečné práce bez DPH | 5 533,93 Kč      |
| Změnový list č. 18 dodatečné práce bez DPH | 39 573,07 Kč     |
| Změnový list č. 19 dodatečné práce bez DPH | 25 079,85 Kč     |

---

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Cena celkem bez DPH | <b>28.265 980,57 Kč</b> |
| DPH                 | 5.935.855,92 Kč         |

---

Cena díla včetně změn díla č. 1-4 včetně DPH: **34 201 836,49 Kč**

2.2. Ostatní ustanovení článku 6.1. zůstávají beze změn

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Všechna ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo, včetně změn v dodatku č.1 a č.2 tímto dodatkem č.3 k SOD neměněná zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento dodatek č.3 k SOD nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3. Tento dodatek č.3 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.4. Součástí tohoto dodatku č. 3 jsou následující přílohy:

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Příloha č. 1  | Změnový list č.5– cenová část  |
| Příloha č. 2  | Změnový list č.6– cenová část  |
| Příloha č. 3  | Změnový list č.7– cenová část  |
| Příloha č. 4  | Změnový list č.8– cenová část  |
| Příloha č. 5  | Změnový list č.9– cenová část  |
| Příloha č. 6  | Změnový list č.10– cenová část |
| Příloha č. 7  | Změnový list č.11– cenová část |
| Příloha č. 8  | Změnový list č.12– cenová část |
| Příloha č. 9  | Změnový list č.13– cenová část |
| Příloha č. 10 | Změnový list č.14– cenová část |
| Příloha č. 11 | Změnový list č.15– cenová část |
| Příloha č. 12 | Změnový list č.16– cenová část |
| Příloha č. 13 | Změnový list č.17– cenová část |
| Příloha č. 14 | Změnový list č.18– cenová část |
| Příloha č. 15 | Změnový list č.19– cenová část |

- 3.5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Nejdek na jejím 103. jednání usnesením č. RM/2622/103/2018

V Nejdku dne 5.10.18

V VRSEMANI dne 15.10.2018

za objednatele  
Ing. Lubomír Vítek,  
starosta města



**INTERMONT,  
Opatrný, s.r.o.  
431 15 VRSKVAŇ 74**



za dodavatele  
Ing. Marek Opatrný, jednatel společnosti

Daniel Opatrný, jednatel společnosti

| REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ     |                                    |                 |                           |                  |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------|
| Dodatek č. 2                     |                                    |                 |                           |                  |
| Stavba:                          | ZŠ Karlovarská nejdek              |                 |                           |                  |
| Město:                           | Nejdek                             | Datum:          | 09.07.2018                |                  |
| Chavezní:                        | Název Nejdek                       | Projektant:     | Intermont, Opatrný s.r.o. |                  |
| Zhotovitel:                      | Intermont, Opatrný s.r.o.          | Zpracovatel:    | Pavliš                    |                  |
| Účel - popis                     | Výstup                             | Integrovaná     | Cena celkem (Kč)          |                  |
| Náklady z rozpočtu 257 146,40 Kč |                                    |                 |                           |                  |
| Práce a dodávky                  |                                    |                 |                           |                  |
| ZL 005                           | Doplňková konstrukce podhledu 1.NP | 0,32%           | 87674,19                  | 0,00%            |
| ZL 006                           | Sulární zařízení                   | 0,00%           | 0,00                      | 0,97%            |
| ZL 007                           | Optický kabel                      | 0,39%           | 105298,00                 | 0,06%            |
| ZL 008                           | ÚT Spojovací kabelek               | 0,35%           | 96305,64                  | 0,00%            |
| ZL 009                           | Návrhové řešení                    | 0,03%           | 9035,88                   | 0,00%            |
| ZL 010                           | Bezdrátová technologie Mafit       | 0,80%           | 218467,48                 | 1,46%            |
| ZL 011                           | Háčky sdrůbní                      | 0,12%           | 32155,97                  | 0,00%            |
| ZL 012                           | Schodišťové zábradlí               | 0,11%           | 30310,24                  | 0,00%            |
| ZL 013                           | Oprava omítek                      | 0,80%           | 217883,06                 | 0,00%            |
| ZL 014                           | Třásný ventil                      | 0,21%           | 58367,88                  | 0,00%            |
| ZL 015                           | Přehlednost instalací sádky        | 0,01%           | 2306,71                   | 0,00%            |
| ZL 016                           | Demontáž stropní konstrukce        | 0,03%           | 8893,99                   | 0,00%            |
| ZL 017                           | Přídávky rozvaděče                 | 0,02%           | 5533,93                   | 0,00%            |
| ZL 018                           | Bourání podlah                     | 0,14%           | 39573,07                  | 0,00%            |
| ZL 019                           | Zasuvky instalací sádky            | 0,09%           | 25079,85                  | 0,00%            |
| Celkem                           |                                    | 3,43%           | 93687,88                  | 2,49%            |
| 257 146,40 Kč                    |                                    |                 |                           |                  |
| Náklady z rozpočtu               | SoD základní                       |                 | 100,00%                   | 27 334 649,48 Kč |
| Náklady z rozpočtu               | SoD dodatek č.1                    | připočet        | 2,95%                     | 807 207,87 Kč    |
| Náklady z rozpočtu               | SoD dodatek č.2                    | odpočet         | 0,49%                     | 132 123,28 Kč    |
| Náklady z rozpočtu               | SoD dodatek č.2                    | připočet        | 3,43%                     | 194 687,89 Kč    |
| Náklady z rozpočtu               | SoD dodatek č.2                    | odpočet         | 2,49%                     | 679 541,49 Kč    |
| Cena bez DPH                     |                                    |                 |                           | 28 245 950,57 Kč |
| Změna ceny v % celkem            |                                    |                 | 9,35%                     |                  |
| DPH - základ                     | 21,00%                             | DPH             | 33 100 180,37             | 1 970 000,00     |
| Cena s DPH                       |                                    |                 |                           | 34 201 836,49 Kč |
| Projektant                       |                                    |                 |                           |                  |
| Stavba a podpis:                 | Kontrola                           | Datum a podpis: | Razba                     |                  |
| Objednatel                       |                                    |                 |                           |                  |
| Datum a podpis:                  | Kontrola                           | Datum a podpis: | Razba                     |                  |

| OZNÁMENÍ ZMĚNY                        |                                                                                                                                                                                                                 | číslo OZ: 005                                                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zhotovitel:                           | Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskaň 74, 431 15 Vrskaň                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |
| Investor:                             | Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek                                                                                                                                                              | Datum: 10.09.2018                                                                                                      |
| Název akce:                           | ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby                                                                                                                                    |                                                                                                                        |
| Způsob odeslání / předání             | poštou <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                 | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/> |
| Datum:                                | 20.09.2018                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |
| Odkazy                                | na specifikaci: Požadavek – určení místnosti objednatelem                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |
|                                       | na výkresy: Půdorys 1.NP                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                       | na rozpočtové podklady: Nabídkový rozpočet                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |
|                                       | na jinou část smlouvy:                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |
| Předmět změny:                        | Doplňková konstrukce podhledu v místnostech 1.NP                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |
| Popis a zdůvodnění změny:             | Na základě požadavku objednatele budou provedeny SDK stropní konstrukce zakrývající rozvody ÚT v místnostech ředitelny, sborovny a učeben 1.NP                                                                  |                                                                                                                        |
| Počet připojených listů specifikací:  | 3                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |
| Důvod vícepráce / méněpráce:          | záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/> |                                                                                                                        |
| Oznámení vydává:                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |
| Stanovisko technického dozoru stavby: |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |
| Stanovisko projektanta stavby:        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |
| Příloha :                             | Nabídkový rozpočet                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |


| ZMĚNOVÝ LIST                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | číslo ZL: 005 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                            | Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskaň 74, 431 15 Vrskaň                                                                                            |               |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                 | Ing. Ivan Pavliš                                                                                                                               |               |
| Datum:                                                                                                                                                                                                 | 10.09.2018                                                                                                                                     |               |
| Podepsání zmocnění potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:                                                                                                                     |                                                                                                                                                |               |
| Předmět změny:                                                                                                                                                                                         | Doplňková konstrukce podhledu v místnostech 1.NP                                                                                               |               |
| Popis a zdůvodnění změny:                                                                                                                                                                              | Na základě požadavku objednatele budou provedeny SDK stropní konstrukce zakrývající rozvody ÚT v místnostech ředitelny, sborovny a učeben 1.NP |               |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                              |               |
| Počet připojených výkresů:                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                              |               |
| Cena méněpráci bez DPH :                                                                                                                                                                               | 0,- Kč                                                                                                                                         |               |
| Cena vícepráci bez DPH :                                                                                                                                                                               | 87.674,19 Kč                                                                                                                                   |               |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                          | 87.674,19 Kč                                                                                                                                   |               |
| Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                                                                                                                                    | Beze změny                                                                                                                                     |               |
| Všechny práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. |                                                                                                                                                |               |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                          | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                                                                                  |               |
| Datum:                                                                                                                                                                                                 | Datum:                                                                                                                                         |               |

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | číslo OZ: 006     |
| Zhotovitel:                                                                                                   | Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň                                                                                                                                                           |                   |
| Investor:                                                                                                     | Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239,<br>362 21 Nejdek                                                                                                                                                           | Datum: 10.09.2018 |
| Název akce: ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby                      |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Způsob odeslání / předání                                                                                     | poštou <input type="checkbox"/> e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>                                                          |                   |
| Datum: 20.09.2018                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Odkazy                                                                                                        | na specifikaci: Požadavek – Rozhodnutí objednatele<br>na výkresy: Schema vodovodu<br>na rozpočtové podklady: Smluvní rozpočet<br>na jinou část smlouvy:                                                         |                   |
| Předmět změny: Solární zařízení - odpočet                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Popis a zdůvodnění změny: Na základě rozhodnutí objednatele nebude provedena technologie solárního ohřevu TUV |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                               |                   |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                  | záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/> |                   |
| Oznámení vydává:                                                                                              |                                                                                                                                |                   |
| Stanovisko technického dozoru stavby:                                                                         |                                                                                                                                |                   |
| Stanovisko projektanta stavby:                                                                                |                                                                                                                                |                   |
| Příloha : Smluvní rozpočet                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                   |


1

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | číslo ZL: 006 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                            | Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň                               |               |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                 | Ing. Ivan Pavliš                                                                    |               |
| Datum:                                                                                                                                                                                                 | 10.09.2018                                                                          |               |
| Podepsání zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:                                                                                                                    |                                                                                     |               |
| Předmět změny: Solární zařízení - odpočet                                                                                                                                                              |                                                                                     |               |
| Popis a zdůvodnění změny: Na základě rozhodnutí objednatele nebude provedena technologie solárního ohřevu TUV                                                                                          |                                                                                     |               |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                   | 3                                                                                   |               |
| Počet připojených výkresů:                                                                                                                                                                             | 1                                                                                   |               |
| Cena méněpráci bez DPH :                                                                                                                                                                               | Cena vícepráci bez DPH :                                                            |               |
| -265,452,89 Kč                                                                                                                                                                                         | 0,- Kč                                                                              |               |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                          | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                 |               |
| -265,452,89 Kč                                                                                                                                                                                         | Beze změny                                                                          |               |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. |                                                                                     |               |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                          | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                       |               |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               |
| Datum:                                                                                                                                                                                                 | Datum:                                                                              |               |

2

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | číslo OZ: 007     |
| Zhotovitel:                                                                                                                              | Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň                                                                                                                                                           |                   |
| Investor:                                                                                                                                | Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239,<br>362 21 Nejdek                                                                                                                                                           | Datum: 10.09.2018 |
| Název akce: ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Způsob odeslání / předání                                                                                                                | poštou <input type="checkbox"/> e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>                                                          |                   |
| Datum: 20.09.2018                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Odkazy                                                                                                                                   | na specifikaci: Požadavek – rozhodnutí objednatele<br>na výkresy: Zařízení slaboproudé techniky<br>na rozpočtové podklady: Nabídkový rozpočet<br>na jinou část smlouvy:                                         |                   |
| Předmět změny: Optický kabel                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele bude metalický kabel páteřního rozvodu pro internet nahrazen kabelem optickým |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                                               |                   |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                             | záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/> |                   |
| Oznámení vydává:                                                                                                                         |                                                                                                                              |                   |
| Stanovisko technického dozoru stavby:                                                                                                    |                                                                                                                              |                   |
| Stanovisko projektanta stavby:                                                                                                           |                                                                                                                              |                   |
| Příloha : Nabídkový rozpočet                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                   |

1

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                       | číslo ZL: 007 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                            | Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň                                 |               |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                 | Ing. Ivan Pavliš                                                                      |               |
| Datum:                                                                                                                                                                                                 | 10.09.2018                                                                            |               |
| Podepsání zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:                                                                                                                    |                                                                                       |               |
| Předmět změny: Optický kabel                                                                                                                                                                           |                                                                                       |               |
| Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele bude metalický kabel páteřního rozvodu pro internet nahrazen kabelem optickým                                                               |                                                                                       |               |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                   | 5                                                                                     |               |
| Počet připojených výkresů:                                                                                                                                                                             | 0                                                                                     |               |
| Cena méněpráci bez DPH :                                                                                                                                                                               | Cena vícepráci bez DPH :                                                              |               |
| -16,021,- Kč                                                                                                                                                                                           | 105,298,- Kč                                                                          |               |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                          | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                   |               |
| 89,277,- Kč                                                                                                                                                                                            | Beze změny                                                                            |               |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. |                                                                                       |               |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                          | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                         |               |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               |
| Datum:                                                                                                                                                                                                 | Datum:                                                                                |               |


2

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | číslo OZ: 008                                                                                                          |
| Zhotovitel:                                                                                                                                 | Intermont, Opatrný s.r.o., Vrškaň 74, 431 15 Vrškaň                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |
| Investor:                                                                                                                                   | Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, Datum: 10.09.2018<br>362 21 Nejdek                                                                                                                                         |                                                                                                                        |
| Název akce: ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |
| Způsob odeslání / předání                                                                                                                   | poštou <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                 | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/> |
| Datum: 20.09.2018                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |
| Odkazy                                                                                                                                      | na specifikaci: Požadavek – určení místností objednatelem<br>na výkresy: Půdorys 1.NP - krček<br>na rozpočtové podklady: Nabídkový rozpočet<br>na jinou část smlouvy:                                           |                                                                                                                        |
| Předmět změny: ÚT spojovací krček + doplnění 1ks radiátor SO 02                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |
| Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele budou doplněny radiátory ústředního topení v prostoru objektu spojovacího krčku. |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                | záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/> |                                                                                                                        |
| Oznámení vydává:                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                                                                        |
| Stanovisko technického dozoru stavby:                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |
| Stanovisko projektanta stavby:                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |
| Příloha : Nabídkový rozpočet                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |


1

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | číslo ZL: 008 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                            | Intermont, Opatrný s.r.o., Vrškaň 74, 431 15 Vrškaň                                 |               |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                 | Ing. Ivan Pavliš                                                                    |               |
| Datum:                                                                                                                                                                                                 | 10.09.2018                                                                          |               |
| Podpis zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:                                                                                                                       |                                                                                     |               |
| Předmět změny: Doplnění konstrukcí podhledu v místnostech 1.NP                                                                                                                                         |                                                                                     |               |
| Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele budou provedeny SDK stropní konstrukce zakrývající rozvody ÚT v místnostech ředitelny, sborovny a učeben 1.NP                               |                                                                                     |               |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                   | Počet připojených výkresů:                                                          |               |
| 4                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                   |               |
| Cena méněpráci bez DPH :                                                                                                                                                                               | Cena vícepráci bez DPH :                                                            |               |
| 0,- Kč                                                                                                                                                                                                 | 96.305,64 Kč                                                                        |               |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                          | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                 |               |
| 96.305,64 Kč                                                                                                                                                                                           | Beze změny                                                                          |               |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. |                                                                                     |               |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                          | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                       |               |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               |
| Datum:                                                                                                                                                                                                 | Datum:                                                                              |               |



2

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | číslo OZ: 009                                                                                                          |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                           | Intermont, Opatrný s.r.o., Vrškaň 74, 431 15 Vrškaň                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |
| Investor:                                                                                                                                                                                                             | Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, Datum: 10.09.2018<br>362 21 Nejdek                                                                                                                                         |                                                                                                                        |
| Název akce: ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |
| Způsob odeslání / předání                                                                                                                                                                                             | poštou <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                 | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/> |
| Datum: 20.09.2018                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |
| Odkazy                                                                                                                                                                                                                | na specifikaci: Požadavek – určení místností objednatelem<br>na výkresy: Schéma kanalizace<br>na rozpočtové podklady: Nabídkový rozpočet<br>na jinou část smlouvy:                                              |                                                                                                                        |
| Předmět změny: Návleková izolace kanalizačního potrubí v instalačních šachtách                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |
| Popis a zdůvodnění změny: V souladu s technickou zprávou a na základě požadavku objednatele byla provedena návleková izolace kanalizačního potrubí v instalačních šachtách. Tato nebyla součástí nabídkového rozpočtu |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                          | záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/> |                                                                                                                        |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                                        |
| Stanovisko technického dozoru stavby:                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |
| Stanovisko projektanta stavby:                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |
| Příloha : Nabídkový rozpočet                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |


1

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       | číslo ZL: 009 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                           | Intermont, Opatrný s.r.o., Vrškaň 74, 431 15 Vrškaň                                   |               |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                | Ing. Ivan Pavliš                                                                      |               |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                | 10.09.2018                                                                            |               |
| Podpis zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:                                                                                                                                      |                                                                                       |               |
| Předmět změny: Návleková izolace kanalizačního potrubí v instalačních šachtách                                                                                                                                        |                                                                                       |               |
| Popis a zdůvodnění změny: V souladu s technickou zprávou a na základě požadavku objednatele byla provedena návleková izolace kanalizačního potrubí v instalačních šachtách. Tato nebyla součástí nabídkového rozpočtu |                                                                                       |               |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                  | Počet připojených výkresů:                                                            |               |
| 3                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                     |               |
| Cena méněpráci bez DPH :                                                                                                                                                                                              | Cena vícepráci bez DPH :                                                              |               |
| 0,- Kč                                                                                                                                                                                                                | 9.035,88 Kč                                                                           |               |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                         | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                   |               |
| 9.035,88 Kč                                                                                                                                                                                                           | Beze změny                                                                            |               |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.                |                                                                                       |               |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                         | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                       |  |               |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                | Datum:                                                                                |               |

2

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                | číslo OZ: 010     |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                | Intermont, Opatrný s.r.o., Vrškaň 74, 431 15 Vrškaň                                                                                                                                                            |                   |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                  | Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239,<br>362 21 Nejdek                                                                                                                                                          | Datum: 10.09.2018 |
| Název akce: ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Způsob odeslání / předání                                                                                                                                                                                                                                  | poštou <input type="checkbox"/> e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>                                                         |                   |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                     | 20.09.2018                                                                                                                                                                                                     |                   |
| Odkazy                                                                                                                                                                                                                                                     | na specifikaci: Požadavek<br>na výkresy: Výkresy slaboproudé techniky<br>na rozpočtové podklady: Nabídkový rozpočet, smluvní rozpočet<br>na jinou část smlouvy:                                                |                   |
| <b>Předmět změny:</b> Bezdrátová technologie regulace ÚT a optimalizace technologie ohřevu TUV                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Na základě doporučení dodavatele technologie měření a regulace TUV a ÚT provedeny úpravy zařízení a doplnění manuálního ovládání ÚT. Navrženou změnou dosažena úspora nákladů realizace a provozních nákladů na vytápění. |                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                       | 8                                                                                                                                                                                                              |                   |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                               | záměr objednatel <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/> |                   |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                   |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b><br>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Stanovisko projektanta stavby:</b><br>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Příloha : Nabídkový rozpočet                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                   |

1

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     | číslo ZL: 010 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                | Intermont, Opatrný s.r.o., Vrškaň 74, 431 15 Vrškaň                                 |               |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                     | Ing. Ivan Pavliš                                                                    |               |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.09.2018                                                                          |               |
| Podepsání zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:                                                                                                                                                                        |                                                                                     |               |
| <b>Předmět změny:</b> Bezdrátová technologie regulace ÚT a optimalizace technologie ohřevu TUV                                                                                                                                                             |                                                                                     |               |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Na základě doporučení dodavatele technologie měření a regulace TUV a ÚT provedeny úpravy zařízení a doplnění manuálního ovládání ÚT. Navrženou změnou dosažena úspora nákladů realizace a provozních nákladů na vytápění. |                                                                                     |               |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                       | Počet připojených výkresů:                                                          |               |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                   |               |
| Cena méněpráci bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                   | Cena vícepráci bez DPH :                                                            |               |
| -398.067,60 Kč                                                                                                                                                                                                                                             | 218.467,48 Kč                                                                       |               |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                                                              | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                 |               |
| -179.600,12 Kč                                                                                                                                                                                                                                             | Beze změny                                                                          |               |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                     |                                                                                     |               |
| Podpis zmocněnce objednatel:                                                                                                                                                                                                                               | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |  |               |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                     | Datum:                                                                              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |  |               |

2

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                | číslo OZ: 011     |
| Zhotovitel:                                                                                                                         | Intermont, Opatrný s.r.o., Vrškaň 74, 431 15 Vrškaň                                                                                                                                                            |                   |
| Investor:                                                                                                                           | Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239,<br>362 21 Nejdek                                                                                                                                                          | Datum: 10.09.2018 |
| Název akce: ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby                                            |                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Způsob odeslání / předání                                                                                                           | poštou <input type="checkbox"/> e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>                                                         |                   |
| Datum:                                                                                                                              | 20.09.2018                                                                                                                                                                                                     |                   |
| Odkazy                                                                                                                              | na specifikaci: Požadavek objednatel – navýšení objemu prací<br>na výkresy: Půdorys 1.NP, 2.NP, 3.NP<br>na rozpočtové podklady: Nabídkový rozpočet<br>na jinou část smlouvy:                                   |                   |
| <b>Předmět změny:</b> Nátěry ocelových zárubní                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Na základě požadavku objednatel budou provedeny nátěry zárubní v celém objektu SO 02               |                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                              |                   |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                        | záměr objednatel <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/> |                   |
| Oznámení vydává:                                                                                                                    |                                                                                                                             |                   |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b><br> |                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Stanovisko projektanta stavby:</b><br>        |                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Příloha : Nabídkový rozpočet                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                   |

1

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                       | číslo ZL: 011 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                            | Intermont, Opatrný s.r.o., Vrškaň 74, 431 15 Vrškaň                                   |               |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                 | Ing. Ivan Pavliš                                                                      |               |
| Datum:                                                                                                                                                                                                 | 10.09.2018                                                                            |               |
| Podepsání zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:                                                                                                                    |                                                                                       |               |
| <b>Předmět změny:</b> Nátěry ocelových zárubní                                                                                                                                                         |                                                                                       |               |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Na základě požadavku objednatel budou provedeny nátěry zárubní v celém objektu SO 02                                                                                  |                                                                                       |               |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                   | Počet připojených výkresů:                                                            |               |
| 3                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                     |               |
| Cena méněpráci bez DPH :                                                                                                                                                                               | Cena vícepráci bez DPH :                                                              |               |
| 0,- Kč                                                                                                                                                                                                 | 32.155,97 Kč                                                                          |               |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                          | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                   |               |
| 32.155,97 Kč                                                                                                                                                                                           | Beze změny                                                                            |               |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. |                                                                                       |               |
| Podpis zmocněnce objednatel:                                                                                                                                                                           | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                         |               |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               |
| Datum:                                                                                                                                                                                                 | Datum:                                                                                |               |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               |

2

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | číslo OZ: 012     |
| Zhotovitel:                                                                                                                                            | Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň                                                                                                                                                           |                   |
| Investor:                                                                                                                                              | Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239,<br>362 21 Nejdek                                                                                                                                                           | Datum: 10.09.2018 |
| Název akce: ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Způsob odeslání / předání                                                                                                                              | poštou <input type="checkbox"/> e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>                                                          |                   |
| Datum: 20.09.2018                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Odkazy                                                                                                                                                 | na specifikaci: Požadavek objednatele – navýšení objemu prací<br>na výkresy: Půdorys 1.NP, 2.NP, 3.NP<br>na rozpočtové podklady: Nabídkový rozpočet<br>na jinou část smlouvy:                                   |                   |
| <b>Předmět změny:</b> Schodišťového zábradlí                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Na základě požadavku objednatele budou provedeny nátery ocelové konstrukce schodišťového zábradlí včetně výměny madla |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                               |                   |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                           | záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/> |                   |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                       |                                                                                                                                |                   |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Stanovisko projektanta stavby:</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Příloha : Nabídkový rozpočet                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                   |



1

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | číslo ZL: 012 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                            | Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň                               |               |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                 | Ing. Ivan Pavliš                                                                    |               |
| Datum:                                                                                                                                                                                                 | 10.09.2018                                                                          |               |
| Podpis zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:                                                                                                                       |                                                                                     |               |
| <b>Předmět změny:</b> Schodišťového zábradlí                                                                                                                                                           |                                                                                     |               |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Na základě požadavku objednatele budou provedeny nátery ocelové konstrukce schodišťového zábradlí včetně výměny madla                                                 |                                                                                     |               |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                   | 4                                                                                   |               |
| Počet připojených výkresů:                                                                                                                                                                             | 3                                                                                   |               |
| Cena méněprací bez DPH :                                                                                                                                                                               | 0,- Kč                                                                              |               |
| Cena víceprací bez DPH :                                                                                                                                                                               | 30.310,24 Kč                                                                        |               |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                          | 30.310,24 Kč                                                                        |               |
| Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                                                                                                                                    | Beze změny                                                                          |               |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. |                                                                                     |               |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                          | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                       |               |
|                                                                                                                     |  |               |
| Datum:                                                                                                                                                                                                 | Datum:                                                                              |               |

2

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | číslo OZ: 013     |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň                                                                                                                                                           |                   |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239,<br>362 21 Nejdek                                                                                                                                                           | Datum: 10.09.2018 |
| Název akce: ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Způsob odeslání / předání                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | poštou <input type="checkbox"/> e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>                                                          |                   |
| Datum: 20.09.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Odkazy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | na specifikaci: Požadavek – určení místností objednatelem<br>na výkresy: Půdorys 1.NP, 2.NP, 3.NP<br>na rozpočtové podklady: Nabídkový rozpočet<br>na jinou část smlouvy:                                       |                   |
| <b>Předmět změny:</b> Oprava omítek                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při provádění obnovy nátěrů soklové části stěn v jednotlivých místnostech bylo nutné provést kompletní opravu omítek. Původní omítky byly provedeny nekvalitně a při provádění odstraňování nátěrů částečně opadaly a částečně bylo nutné provedení jejich zpevnění perlinkou a lepidlem. |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                               |                   |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                               | záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/> |                   |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                   |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Stanovisko projektanta stavby:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Příloha : Nabídkový rozpočet                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                   |

1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       | číslo ZL: 013 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň                                 |               |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ing. Ivan Pavliš                                                                      |               |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.09.2018                                                                            |               |
| Podpis zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |               |
| <b>Předmět změny:</b> Oprava omítek                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |               |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při provádění obnovy nátěrů soklové části stěn v jednotlivých místnostech bylo nutné provést kompletní opravu omítek. Původní omítky byly provedeny nekvalitně a při provádění odstraňování nátěrů částečně opadaly a částečně bylo nutné provedení jejich zpevnění perlinkou a lepidlem. |                                                                                       |               |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                     |               |
| Počet připojených výkresů:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                     |               |
| Cena méněprací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,- Kč                                                                                |               |
| Cena víceprací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 217.883,06 Kč                                                                         |               |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 217.883,06 Kč                                                                         |               |
| Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Beze změny                                                                            |               |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                     |                                                                                       |               |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                       |  |               |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Datum:                                                                                |               |

2

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            | číslo OZ: 014     |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                        | Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň                                                                                                                                                                      |                   |
| Investor:                                                                                                                                                                                          | Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek                                                                                                                                                                         | Datum: 10.09.2018 |
| Název akce: ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Způsob odeslání / předání                                                                                                                                                                          | poštou <input type="checkbox"/> e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>                                                                     |                   |
| Datum:                                                                                                                                                                                             | 20.09.2018                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Odkazy                                                                                                                                                                                             | na specifikaci: Požadavek – určení místnosti objednatelem<br>na výkresy: Půdorys 1.NP, 2.NP, 3.NP<br>na rozpočtové podklady: Nabídkový rozpočet<br>na jinou část smlouvy:                                                  |                   |
| <b>Předmět změny: Tlačný ventil</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Doplnění chybějícího počtu výtokových armatur umyvadel v jednotlivých sociálních zařízeních objektu SO 02 a SO 03. Množství nebylo součástí nabídkového rozpočtu. |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                       | záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> |                   |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Stanovisko technického dozoru stavby:                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Stanovisko projektanta stavby:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Příloha : Nabídkový rozpočet                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            |                   |

1

|                                                                                                                                                                                                        |                                                       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                    |                                                       | číslo ZL: 014 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                            | Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň |               |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                 | Ing. Ivan Pavliš                                      |               |
| Datum:                                                                                                                                                                                                 | 10.09.2018                                            |               |
| Poděpsání zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:                                                                                                                    |                                                       |               |
| <b>Předmět změny: Tlačný ventil</b>                                                                                                                                                                    |                                                       |               |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Doplnění chybějícího počtu výtokových armatur umyvadel v jednotlivých sociálních zařízeních objektu SO 02 a SO 03. Množství nebylo součástí nabídkového rozpočtu.     |                                                       |               |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                   | Počet připojených výkresů:                            |               |
| 3                                                                                                                                                                                                      | 3                                                     |               |
| Cena méněpráci bez DPH :                                                                                                                                                                               | Cena vícepráci bez DPH :                              |               |
| 0,- Kč                                                                                                                                                                                                 | 58.367,88 Kč                                          |               |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                          | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                   |               |
| 58.367,88 Kč                                                                                                                                                                                           | Beze změny                                            |               |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. |                                                       |               |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                          | Podpis zmocněnce zhotovitele:                         |               |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                       |               |
| Datum:                                                                                                                                                                                                 | Datum:                                                |               |


2

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | číslo OZ: 015     |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                      | Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň                                                                                                                                                           |                   |
| Investor:                                                                                                                                                                                        | Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek                                                                                                                                                              | Datum: 10.09.2018 |
| Název akce: ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Způsob odeslání / předání                                                                                                                                                                        | poštou <input type="checkbox"/> e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>                                                          |                   |
| Datum:                                                                                                                                                                                           | 20.09.2018                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Odkazy                                                                                                                                                                                           | na specifikaci: Požadavek – určení místnosti objednatelem<br>na výkresy: Půdorys 1.NP, 2.NP, 3.NP<br>na rozpočtové podklady: Nabídkový rozpočet<br>na jinou část smlouvy:                                       |                   |
| <b>Předmět změny: Pře betonování stropní konstrukce v instalačních šachtách</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Na základě požadavku objednatele bude provedeno pře betonování stropní konstrukce v instalačních šachtách z důvodu zamezení šíření požáru instalačními šachtami |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                               |                   |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                     | záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/> |                   |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Stanovisko technického dozoru stavby:                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Stanovisko projektanta stavby:                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Příloha : Nabídkový rozpočet                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                   |

1

|                                                                                                                                                                                                        |                                                       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                    |                                                       | číslo ZL: 015 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                            | Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň |               |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                 | Ing. Ivan Pavliš                                      |               |
| Datum:                                                                                                                                                                                                 | 10.09.2018                                            |               |
| Poděpsání zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:                                                                                                                    |                                                       |               |
| <b>Předmět změny: Pře betonování stropní konstrukce v instalačních šachtách</b>                                                                                                                        |                                                       |               |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Na základě požadavku objednatele bude provedeno pře betonování stropní konstrukce v instalačních šachtách z důvodu zamezení šíření požáru instalačními šachtami       |                                                       |               |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                   | Počet připojených výkresů:                            |               |
| 3                                                                                                                                                                                                      | 3                                                     |               |
| Cena méněpráci bez DPH :                                                                                                                                                                               | Cena vícepráci bez DPH :                              |               |
| 0,- Kč                                                                                                                                                                                                 | 2.308,71 Kč                                           |               |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                          | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                   |               |
| 2.308,71 Kč                                                                                                                                                                                            | Beze změny                                            |               |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. |                                                       |               |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                          | Podpis zmocněnce zhotovitele:                         |               |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                       |               |
| Datum:                                                                                                                                                                                                 | Datum:                                                |               |


2

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | číslo OZ: 016     |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň                                                                                                                                                           |                   |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239,<br>362 21 Nejdek                                                                                                                                                           | Datum: 10.09.2018 |
| Název akce: ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Způsob odeslání / předání                                                                                                                                                                                                                                                                          | poštou <input type="checkbox"/> e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>                                                          |                   |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20.09.2018                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Odkazy                                                                                                                                                                                                                                                                                             | na specifikaci: Požadavek – určení místnosti objednatelem<br>na výkresy: Půdorys 1.NP<br>na rozpočtové podklady: Nabídkový rozpočet<br>na jinou část smlouvy:                                                   |                   |
| Předmět změny: Demontáž stropní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při provádění stavebních úprav na objektu SO 01 spojovacího krčku provedena demontáž – vyloučení původní stropní konstrukce při vstupu do vestibulu školy z důvodu provedení montáže tras TZB a dodržení konstrukce minimální výšky stropu nad schodištěm.</p> |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                               |                   |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                       | záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/> |                   |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |                   |
| Stanovisko technického dozoru stavby:                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |                   |
| Stanovisko projektanta stavby:                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                   |
| Příloha : Nabídkový rozpočet                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                   |

1

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | číslo ZL: 016 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                   | Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň                               |               |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                        | Ing. Ivan Pavliš                                                                    |               |
| Datum:                                                                                                                                                                                                        | 10.09.2018                                                                          |               |
| <p>Podpis zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p>                                                                                                                       |                                                                                     |               |
| Předmět změny: Doplnění konstrukcí podhledu v místnostech 1.NP                                                                                                                                                |                                                                                     |               |
| <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Na základě požadavku objednatele budou provedeny SDK stropní konstrukce zakrývající rozvody ÚT v místnostech ředitelny, sborovny a učeben 1.NP</p>                        |                                                                                     |               |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                          | Počet připojených výkresů:                                                          |               |
| 3                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                   |               |
| Cena méněpráci bez DPH :                                                                                                                                                                                      | Cena vícepráci bez DPH :                                                            |               |
| 0,- Kč                                                                                                                                                                                                        | 8.693,99 Kč                                                                         |               |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                 | Nové sjednané lhůta dokončení díla:                                                 |               |
| 8.693,99 Kč                                                                                                                                                                                                   | Beze změny                                                                          |               |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p> |                                                                                     |               |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                 | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                       |               |
|                                                                                                                            |  |               |
| Datum:                                                                                                                                                                                                        | Datum:                                                                              |               |

2

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | číslo OZ: 017     |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                        | Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň                                                                                                                                                           |                   |
| Investor:                                                                                                                                                                          | Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239,<br>362 21 Nejdek                                                                                                                                                           | Datum: 10.09.2018 |
| Název akce: ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Způsob odeslání / předání                                                                                                                                                          | poštou <input type="checkbox"/> e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>                                                          |                   |
| Datum:                                                                                                                                                                             | 20.09.2018                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Odkazy                                                                                                                                                                             | na specifikaci: Požadavek – určení místnosti objednatelem<br>na výkresy: Půdorys 1.NP<br>na rozpočtové podklady: Nabídkový rozpočet<br>na jinou část smlouvy:                                                   |                   |
| Předmět změny: Přizdívka rozvaděče                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Z dispozičních a konstrukčních důvodů bylo nutné provést montáž rozvaděče elektro na stěnu chodby v 1.NP SO 02 včetně provedení obezdívky.</p> |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                               |                   |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                       | záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/> |                   |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                   |
| Stanovisko technického dozoru stavby:                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                   |
| Stanovisko projektanta stavby:                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                   |
| Příloha : Nabídkový rozpočet                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                   |

1

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | číslo ZL: 017 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                   | Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň                                 |               |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                        | Ing. Ivan Pavliš                                                                      |               |
| Datum:                                                                                                                                                                                                        | 10.09.2018                                                                            |               |
| <p>Podpis zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p>                                                                                                                       |                                                                                       |               |
| Předmět změny: Přizdívka rozvaděče                                                                                                                                                                            |                                                                                       |               |
| <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Z dispozičních a konstrukčních důvodů bylo nutné provést montáž rozvaděče elektro na stěnu chodby v 1.NP SO 02 včetně provedení obezdívky.</p>                            |                                                                                       |               |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                          | Počet připojených výkresů:                                                            |               |
| 3                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                     |               |
| Cena méněpráci bez DPH :                                                                                                                                                                                      | Cena vícepráci bez DPH :                                                              |               |
| 0,- Kč                                                                                                                                                                                                        | 5.533,93 Kč                                                                           |               |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                 | Nové sjednané lhůta dokončení díla:                                                   |               |
| 5.533,93 Kč                                                                                                                                                                                                   | Beze změny                                                                            |               |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p> |                                                                                       |               |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                 | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                         |               |
|                                                                                                                          |  |               |
| Datum:                                                                                                                                                                                                        | Datum:                                                                                |               |

2



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            | číslo OZ: 018     |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň                                                                                                                                                                      |                   |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239,<br>362 21 Nejdek                                                                                                                                                                      | Datum: 10.09.2018 |
| Název akce: ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Způsob odeslání / předání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | poštou <input type="checkbox"/> e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>                                                                     |                   |
| Datum: 20.09.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Odkazy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | na specifikaci: Požadavek – určení místností objednatelem<br>na výkresy: Půdorys 1.NP, 2.NP, 3.NP<br>na rozpočtové podklady: Nabídkový rozpočet<br>na jinou část smlouvy:                                                  |                   |
| <b>Předmět změny: Bourání podlah</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při provádění stavebních prací v prostorech sociálních zařízení po demontáži keramické dlažby zjištěna nekvalitně provedená konstrukce podkladní mazaniny. Mazanina je nesoudržná a v rozsahu cca 50% převyšuje úroveň čisté podlahy až o 40mm. Rozhodnuto mazaniny v potřebném rozsahu odstranit a provést nově. |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> |                   |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Stanovisko technického dozoru stavby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Stanovisko projektanta stavby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Příloha : Nabídkový rozpočet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            |                   |

1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | číslo ZL: 018 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň |               |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ing. Ivan Pavliš                                      |               |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.09.2018                                            |               |
| Podepsaní zmocněníci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |               |
| <b>Předmět změny: Bourání podlah</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |               |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při provádění stavebních prací v prostorech sociálních zařízení po demontáži keramické dlažby zjištěna nekvalitně provedená konstrukce podkladní mazaniny. Mazanina je nesoudržná a v rozsahu cca 50% převyšuje úroveň čisté podlahy až o 40mm. Rozhodnuto mazaniny v potřebném rozsahu odstranit a provést nově. |                                                       |               |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                     |               |
| Počet připojených výkresů:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                     |               |
| Cena méněpráci bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cena vícepráci bez DPH :                              |               |
| 0,- Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 39.573,07 Kč                                          |               |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                   |               |
| 39.573,07 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Beze změny                                            |               |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                                             |                                                       |               |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Podpis zmocněnce zhotovitele:                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |               |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Datum:                                                |               |

2

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            | číslo OZ: 019     |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                | Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň                                                                                                                                                                      |                   |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239,<br>362 21 Nejdek                                                                                                                                                                      | Datum: 10.09.2018 |
| Název akce: ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Způsob odeslání / předání                                                                                                                                                                                                                                                                  | poštou <input type="checkbox"/> e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>                                                                     |                   |
| Datum: 20.09.2018                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Odkazy                                                                                                                                                                                                                                                                                     | na specifikaci: Požadavek – určení místností objednatelem<br>na výkresy: Půdorys 1.NP, 2.NP, 3.NP<br>na rozpočtové podklady: Nabídkový rozpočet<br>na jinou část smlouvy:                                                  |                   |
| <b>Předmět změny: Instalační šachty sociálních zařízení</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při provádění montážních prací v prostorech sociálních zařízení bylo nutno pro demontáž a následnou montáž rozvodů ZTI provést vybourání stěny instalační šachty a její následné zazdění včetně opravy omítek. Tyto práce nebyly součástí cenové nabídky. |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                               | záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> |                   |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Stanovisko technického dozoru stavby:                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Stanovisko projektanta stavby:                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Příloha : Nabídkový rozpočet                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |                   |

1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       | číslo ZL: 019 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                | Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň |               |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ing. Ivan Pavliš                                      |               |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.09.2018                                            |               |
| Podepsaní zmocněníci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:                                                                                                                                                                                                       |                                                       |               |
| <b>Předmět změny: Instalační šachty sociálních zařízení</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |               |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při provádění montážních prací v prostorech sociálních zařízení bylo nutno pro demontáž a následnou montáž rozvodů ZTI provést vybourání stěny instalační šachty a její následné zazdění včetně opravy omítek. Tyto práce nebyly součástí cenové nabídky. |                                                       |               |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                     |               |
| Počet připojených výkresů:                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                     |               |
| Cena méněpráci bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cena vícepráci bez DPH :                              |               |
| 0,- Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25.079,85 Kč                                          |               |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                              | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                   |               |
| 25.079,85 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                               | Beze změny                                            |               |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                     |                                                       |               |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                              | Podpis zmocněnce zhotovitele:                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |               |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Datum:                                                |               |

2