

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednávatele 30/2018

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Habartov
se sídlem: Náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov
Zastoupený: Ing. Petrem Janurou, starostou města

Zhotovitel: Ekoinvest Sokolov s.r.o.
se sídlem: Kostelní Bříza 20, 356 01 Březová
Zastoupený: Ing. Jiřím Kvěšem, jednatelem společnosti

Vzhledem k tomu, že výše uvedený

- zhotovitel a objednatel uzavřeli dne 31.08.2018 smlouvu o dílo ohledně zhotovení stavby „Oprava cesty k zahrádkám včetně odvodnění“ (dále jen předmět díla) a na základě žádosti zhotovitele dne 29.10.2018 uzavřeli dodatek SOD, kterým byl termín dokončení stavby prodloužen do 15.11.2018
- a Rada města Habartova schválila dne 14.11.2018 žádost o prodloužení termínu a vyčíslený rozsah víceprací,

dohodly se smluvní strany na následujícím:

I.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XII., bodu XII.1 smlouvy o dílo na následujících změnách smlouvy o dílo:

II.

- 1) III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy jsou následující:

III.1.2. Dokončení s předání stavby: do 05.12.2018

- 2) VII.3 Smluvní cena za celé dílo se stanoví

Cena stavby bez DPH	1.357.611,40
DPH 21 %	285.098,39
Cena včetně DPH	1.642.709,79

- 3) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III.

Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a ostatními platnými právními předpisy České republiky.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Města Habartova dne 14.11.2018 usnesením č. 16/16/2018.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a souhlasí s jeho obsahem.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Habartově, dne 16.11.2018

V Kostelní Bříze, dne 3. 12. 2018

Za Objednatele:



Ing. Petr Janura
starosta města Habartov

Za Zhotovitele:

Ekoinvest Sokolov spol. s r.o.
Kostelní Bříza 20
356/01, Březová
DIČ CZ000956742

Ing. Jiří Kvěš
jednatel společnosti