



„Montánní kulturní dědictví“ č. projektu: 100265914

D O D A T E K č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 28. 4. 2017

číslo objednatele ... / číslo zhotovitele ...

uzavřený podle čl. XIV. odst. 14.4. smlouvy o dílo níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito stranami:

Objednatel: Město Jáchymov
se sídlem: náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51
zastoupený: Ing. Bronislav Grulich, starosta
IČ: 00254622
Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Ostrov
číslo účtu: 234086011/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Bronislav Grulich, starosta
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jan Hadrava
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:
JURICA a.s.
se sídlem: Boží Dar 176, 362 62 Boží Dar
zastoupený/jednající: Ing. Anton Jurica
IČ: 26384795
DIČ: CZ26384795
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 1589742/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Anton Jurica – statutární ředitel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Stanislav Svoboda - stavbyvedoucí
zapsaný v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1136
dále jen „zhotovitel“

ČÁST PRVNÍ

Účel dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel neprovede práce, které jsou součástí původního položkového rozpočtu díla (stavby), ale v průběhu realizace díla se ukázaly jako zbytné, a to zcela nebo z části. Tyto méněpráce jsou specifikované ve změnovém listu č. 2 .
2. Celková výše cen méněprací podle odst. 1 a změnového listu č. 2 činí Kč 189 995,60 bez DPH; tato částka představuje snížení ceny díla.



„Montánní kulturní dědictví“ č. projektu: 100265914

ČÁST DRUHÁ

Obsah dodatku

1. V článku III odstavec 3.1. smlouvy nově zní:
„3.1. Cena za dílo dle Článku I. je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran jako ceny dílo určené pevnou částkou v celkové výši **14 472 359,99Kč** (vč. DPH), a to jako cena konečná a nejvýše přípustná s výjimkou případu podle odst. 3.2.
Rozpad ceny za dílo na členění cena bez DPH a DPH je následující:
 - Cena bez DPH činí 11 960 628,09Kč.
 - DPH v sazbě 21 % činí 2 511 731,90Kč.“
2. V ostatním se smlouva nemění


ČÁST TŘETÍ

Společná ustanovení


1. Uzávěření tohoto dodatku bylo projednáno Radou města Jáchymov dne 2.5.2018 a schváleno usnesením č. 144/9/2018
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech originálech, pro každou stranu dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

V Jáchymově dne 4.6...... 2018

Na Božím Daru dne 5.6......2018


.....
Město Jáchymov
starosta Ing. Bronislav Grulich




.....
JURICA a. s.
statutární ředitel Ing. Anton Jurica

**MONTÁNNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ - REKONSTRUKCE HISTORICKÝCH PROSTOR RADNICE
NA EXPOZICI KNIHOVNY LATINSKÉ ŠKOLY**

ZMĚNOVÝ LIST Č.: 02

<u>Specifikace prací:</u>	AKTUALIZACE VÝKAZU VÝMĚR
---------------------------	---------------------------------

Název stavby: **MONTÁNNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ - REKONSTRUKCE HISTORICKÝCH PROSTOR
RADNICE NA EXPOZICI KNIHOVNY LATINSKÉ ŠKOLY**

Objednatel: **Město Jáchymov, náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov
IČ: 00254622
DIČ: CZ00254622**

Zhotovitel: **JURICA a.s., Boží Dar 176, 362 62 Boží Dar
IČ: 26384795
DIČ: CZ26384795**

Technický dozor
objednatel: **Ing. Roman Havlan, Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov
IČ: 72256583**

Specifikace a odůvodnění změny:

V rámci realizace stavby došlo ke změnám rozsahu dodávek na základě požadavků objednatele a reálného stavu na stavbě.

Projektová dokumentace předpokládala v rámci realizace rozvodů v 1. PP i přípravu pro rozvod požární vody do 1.NP. V rámci realizace stavby bylo rozhodnuto, že efektivnější řešení bude odbočku pro rozvod požární vody pr 1. NP na úrovni 1. NP v další etapě revitalizace objektu.

V rámci realizace stavby nebylo nutno realizovat požární ucpávky.

V rámci realizace stavby byl upraven počet podlahových krabic (zásuvky + data) dle požadavků budované expozice.

Aktualizovány výměry dodávek jednotlivých profesí, dle skutečného provedení.

MONTÁNNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ - REKONSTRUKCE HISTORICKÝCH PROSTOR RADNICE
NA EXPOZICI KNIHOVNY LATINSKÉ ŠKOLY

ZMĚNOVÝ LIST Č.: 02

Rekapitulace změnového listu:

AKTUALIZACE VÝKAZU VÝMĚR	-189 995,60 Kč
Celková cena bez DPH:	-189 995,60 Kč
DPH 21% :	-39 899,08 Kč
Celková cena vč. 21%DPH :	-229 894,68 Kč

Rekapitulace smluvní ceny:

Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo	11 303 345,29 Kč
Sjednané méněpráce a vícepráce od zahájení stavby celkem	657 282,80 Kč
Cena za provedení díla dle nabídkových rozpočtů včetně sjednaných víceprací a méněprací	11 960 628,09 Kč
DPH 21% :	2 511 731,90 Kč
Celková cena vč. 21%DPH :	14 472 359,99 Kč

Objednatel:

Ing. Bronislav Grulich

starosta



Jan Hadrava

vedoucí OHS



Ing. Roman Havlan


technický dozor objednatele



Zhotovitel:

Ing. Anton Jurica

statutární ředitel



Přílohy:

1) Položkový rozpočet

Příloha změnového listu č. 02 - Rozpočet

Název stavby: Montánní kulturní dědičství - Rekonstrukce historických prostor radnice na expozici knihovny latinské školy

Montánní kulturní dědičství č. projektu: 100265914

Objednatel: Město Jáchymov, náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov IČ: 00254622DIČ: CZ00254622

Zhotovitel: JURICA a.s., Boží Dar 176, 362 62 Boží Dar IČ: 26384795DIČ: CZ26384795

p.č.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						-189 995,60
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	953941210	Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2	kus	-1,000	279,00	-279,00
2	553402701-1	18/ Z poklop vhodný pro zadláždění čedičovou dlažbou tl. 22 mm rám poklopu s kotvicími prvky do betonu vč. armovací stře, v rozích poklopu jsou umístěny závitové sloupce se šroubem určené ke zvedání a zamykání, nestandardní rozměr pro vyšší dlažbu, vnější	kus	-1,000	5 120,00	-5 120,00
3	94100100-1	Dodávka a montáž kompletních požárních ucpávek, případně veškeré ostatní práce výslovně neuvedené, ale související s požárními ucpávkami viz. výkresová dokumentace	kpl	-1,000	35 000,00	-35 000,00
	D5	Kanalizace				
4	Pol127	Sklepní vpust s vodorovným odtokem a trojnásobnou zpětnou klapkou (HL 77) včetně těsnícího materiálu a montáže 110	ks	-1,000	5 390,00	-5 390,00
5	Pol130	Kalich HL 20 včetně těsnícího materiálu a montáže 40	ks	-1,000	134,00	-134,00
6	Pol131	Zápachová uzávěrka s kalichem HL 21 včetně těsnícího materiálu a montáže 40	ks	-1,000	602,00	-602,00
7	Pol132	Přívzdušňovací ventil (HL 900) včetně těsnícího materiálu a montáže 110	ks	-1,000	1 020,00	-1 020,00
	D6	Vodovod				
8	Pol148	Kulové kohouty - kov (Položka obsahuje armaturu, montáž, těsnící materiál, spojovací materiál) DN 20	ks	-3,000	265,00	-795,00
9	Pol149	Kulové kohouty - kov (Položka obsahuje armaturu, montáž, těsnící materiál, spojovací materiál) DN 25	ks	-1,000	474,00	-474,00
10	Pol150	Kulové kohouty s vypouštěním - kov (Položka obsahuje armaturu, montáž, těsnící materiál, spojovací materiál) DN 20	ks	-2,000	365,00	-730,00
11	Pol151	Kulové kohouty s vypouštěním - kov (Položka obsahuje armaturu, montáž, těsnící materiál, spojovací materiál) DN 25	ks	-2,000	506,00	-1 012,00
12	Pol152	Kulové kohouty s vypouštěním - kov (Položka obsahuje armaturu, montáž, těsnící materiál, spojovací materiál) DN 40	ks	-1,000	971,00	-971,00
13	Pol155	Zpětný ventil (Položka obsahuje armaturu, montáž, těsnící materiál, spojovací materiál) DN 25	ks	-1,000	257,00	-257,00
14	Pol156	Zpětný ventil (Položka obsahuje armaturu, montáž, těsnící materiál, spojovací materiál) DN 40	ks	-1,000	452,00	-452,00
15	Pol157	Zpětný ventil (Položka obsahuje armaturu, montáž, těsnící materiál, spojovací materiál) DN 50	ks	-1,000	741,00	-741,00
16	Pol158	Vypouštěcí kohout DN 15 (Včetně montáže, těsnícího a spojovacího materiálu)	ks	-1,000	299,00	-299,00
17	Pol160	T1848 - pojistný ventil se zpětnou klapkou před boilerem (Položka obsahuje armaturu, montáž, těsnící materiál, spojovací materiál)	ks	-1,000	510,00	-510,00
18	Pol161	Elektrický boiler 125 l (Položka obsahuje kompletní dodávku, montáž, těsnící a spojovací materiál,	kpl	-1,000	9 500,00	-9 500,00
	731	Ústřední vytápění				
	731 D01	1. Armatury závitové				
19	731 1	Kulový kohout DN 20, PN 16	ks	-4,000	400,00	-1 600,00
20	731 15	Vypouštěcí kulový kohout DN 15	ks	-5,000	145,00	-725,00
	740-1	Elektromontáže - silnoproud				
	D2	PRÍSTROJE				
21	740 - Pol10	Podlahová krabice - 2x zás + 2x data	ks	-7,000	5 152,00	-36 064,00
	744-D3	Strukturovaná kabeláž a kabeláž pro AV techniku				
22	744000003-32	Protipožární utěsnění kabelových prostupů s certifikátem	m2	-4,000	2 068,00	-8 272,00
	744-D4	Kamerový systém CCTV				
23	744000004-18	Protipožární utěsnění kabelových prostupů s certifikátem	m2	-2,000	2 044,50	-4 089,00
	751	Vzduchotechnika				
	800751.1	Zařízení č. 1 - Centrum				
24	751-1.5.	Talířový ventil odtahový Js 80	ks	-1,000	216,00	-216,00
25	751-1.6.	Štěrbínová výústka v podlahovém provedení, 2štěrbiny šíře 12mm, délka 500mm vč. plenum boxu s klapkou, s úpravou připojovacího hrdla pro potrubí Js93mm	ks	-2,000	4 375,00	-8 750,00
	763	Konstrukce suché výstavby				
26	590301580-2	1/SV systémová SDK instalační dvířka s rámem rozměr 150/300 mm, kotvení do omítané stěny/SDK, povrchová úprava - bílý nátěr	kus	-7,000	1 420,00	-9 940,00
27	590301580-1	2/SV systémová SDK instalační dvířka s rámem rozměr 200/200 mm, kotvení do omítané stěny/SDK, povrchová úprava - bílý nátěr	kus	-5,000	1 700,00	-8 500,00
28	590301580-3	3/SV systémová SDK instalační dvířka s rámem rozměr 200/500 mm, kotvení do omítané stěny/SDK, povrchová úprava - bílý nátěr	kus	-1,000	2 200,00	-2 200,00
29	590301590-1	4/SV systémová SDK instalační dvířka s rámem rozměr 300/300 mm, kotvení do omítané stěny/SDK, povrchová úprava - bílý nátěr	kus	-1,000	2 100,00	-2 100,00
		Nové položky				
	EPS					
30		Pancéřová trubka 16mm černá 3m	ks	-1,000	336,00	-336,00
31		Měděná trubka 15x1mm 5m	ks	-8,000	594,00	-4 752,00
32		Objímka měděné trubky	ks	-40,000	81,60	-3 264,00
33		Ohybání a úprava měděné trubky	ks	-8,000	62,40	-499,20
	PZTS					
34		Měděná trubka 15x1mm 5m	ks	-10,000	594,00	-5 940,00
35		Objímka měděné trubky	ks	-50,000	81,60	-4 080,00
36		Ohybání a úprava měděné trubky	ks	-10,000	62,40	-624,00

		STRUKTUROVANÁ KABELAŽ				
37		Měděná trubka 35x1,5mm 5m	ks	-4,000	2 322,00	-9 288,00
38		Objímka měděné trubky	ks	-20,000	81,60	-1 632,00
39		Ohýbání a úprava měděné trubky	ks	-4,000	62,40	-249,60
		KAMEROVÝ SYSTÉM CCTV				
40		Měděná trubka 15x1mm 5m	ks	-12,000	594,00	-7 128,00
41		Objímka měděné trubky	ks	-70,000	81,60	-5 712,00
42		Ohýbání a úprava měděné trubky	ks	-12,000	62,40	-748,80
Náklady soupisu celkem						-189 995,60