



Dodatek č. 1

smlouvy o dílo, která byla uzavřena dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, dne 02. 07. 2020 mezi těmito stranami:

I. Smluvní strany

1. Obec Dolní Rychnov

se sídlem: Revoluční 303, 356 04 Dolní Rychnov

zastoupená: Anna Klímová, starostka

IČ: 00573132

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Anna Klímová, starostka

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

2. SOKOSTAV HT, s. r. o.

se sídlem: Kraslická 574, Sokolov, 356 01

kontaktní adresa: Kraslická 574, Sokolov, 356 01

zastoupená: Ing. Pavlem Karasem, jednatelem společnosti

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Ing. Pavel Karas

Hlavní stavbyvedoucí: Josef Jelínek

Telefon: 725719525

E-mail: karas@sokostav.cz

IČ: 25239198

DIČ: CZ25239198

Plátce DPH: ANO

Bank. spojení: KB Sokolov

Číslo účtu: 19-4491710207/0100

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento dodatek č. 1 **smlouvy o dílo** (dále jen "dodatek").

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je vzájemná úprava práv a povinností z důvodu nutnosti provedení víceprací a méněprací při stavbě s názvem: Společná stezka Vishay – Revoluční, Dolní Rychnov – 2. etapa, která je realizována v rámci projektu „Výstavba nové stezky pro cyklisty a chodce v obci Dolní Rychnov - propojení mezi obcemi Dolní Rychnov a městem Sokolov“, reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014701.
- 2.2. Provedení víceprací a méněprací bylo způsobeno technickými překážkami, které objednatel nemohl předpokládat ani přes přiměřeně pečlivou přípravu zadávacího řízení a při zohlednění jemu dostupných prostředků, povahy a vlastností díla, osvědčených postupů v dotčené oblasti a potřeby zajistit vhodný poměr mezi zdroji vynakládanými na přípravu veřejné zakázky a její předpokládanou hodnotu.
- 2.3. Článek V Cena a platební podmínky, původní smlouvy o dílo, se tedy mění takto:

Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	1 849 610 Kč
21 % DPH	388 418 Kč
Cena vč. DPH	2 238 029 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná, nedohodnou-li se strany písemným dodatkem jinak.

se mění na:

Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	1 906 078,30 Kč
21 % DPH	400 276,40 Kč
Cena vč. DPH	2 306 354,70 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná, nedohodnou-li se strany písemným dodatkem jinak.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Přílohou tohoto dodatku je vypracovaný změnový list obsahující nezbytné odůvodnění provedených víceprací a méněprací.
- 3.2. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.

Přílohy:

Zhotovitelem vytvořený změnový list.

V Dolním Rychnově dne 12.5.2021

V DOLNÍM RYCHNOVĚ dne 12.5.2021

.....
Anna Klímová
starostka

.....
Ing. Pavel Karas
jednatel společnosti

Z m ě n o v ý l i s t /ZL/ č. 001 – vypracoval a předkládá zhotovitel

Název akce – registrační číslo projektu:

***„Společná stezka VISHAY – Revoluční, Dolní Rychnov – 2. etapa“ -
-RČP: CZ.06.4.59/0.0/0.0./16_038/0014701***

Zhotovitel – zpracovatel ZL: SOKOSTAV HT s.r.o. Sokolov - Ing. P.Karas - jednatel společnosti

Objednatel: Obec Dolní, Revoluční 303, Dolní Rychnov – A.Klímová – starostka obce

Popis předmětu změny - zdůvodnění a návrh řešení:

Důvodem předkládaného změnového listu jsou zjištěné skutečnosti po zahájení akce.

Předkládané změny jsou rozděleny do čtyř částí:

Lávka - rekonstrukce

- Po projednání s investorem se zjistilo, že k uvažované rekonstrukci lávky v rámci akce „Revitalizace Dolnorychnovského potoka“ nedojde - /IV.etapa nebyla realizována a zatím se s ní neuvažuje/. V rámci akce je nezbytná rekonstrukce lávky – sanace betonových opěr lávky, povrchové úpravy a doplnění ocelových konstrukcí lávky, /čištění + následné nátěry/.
V návaznosti na rekonstrukci lávky byla dohodnuta změna povrchu – místo betonové stěrky bude na lávce provedena zádlážba - viz. povrch stezky, rovněž byla upřesněna délka navrženého zábradlí lávky 2 x 7m, tj. celkem - 6 m zábradlí.

Fi. MARENT REALITY - sjezd

- V souběhu s realizací stezky probíhá v sousedství realizace průmyslového areálu fi. MARENT REALITY, navržený sjezd do areálu této firmy neodpovídá situačně ani konstrukčně požadavku na provoz těžké nákladní dopravy. Po dohodě s jednatelem citované firmy a investorem byl tento sjezd ze stavby vypuštěn, pouze bude průběžně realizována stezka - zádlážba tl. 80 mm – viz. kalkulace.

Likvidace stávajícího betonového chodníku

- Při zahájení likvidace stávajícího betonového, /panelového/ chodníku bylo zjištěno, že tento byl jen částečně realizován z panelů – cca 50% - likvidace dle

původního návrhu – odvoz na skládku investora, zbytek se jedná o betonový chodník – nutné bourání a odvoz na řízenou skládku.

Ostatní změny:

- Další drobné změny vyplynuly po jednání s GP - upřesnění počtu a typu obrubníků zejména v napojení stezky na začátku a konci úseku.

Na základě požadavku investora byla ze stavby vypuštěna „Informační tabule“.

Výše uváděná změny jsou dokumentovány příloženými kalkulacemi odpočtů – celkem -106 450,90 Kč a přípočtů – celkem + 162 919,20 Kč.

Dle příložených kalkulací se jedná o navýšení nákladů akce o 56 468,30 Kč – bez DPH.

Zpracované kalkulace vycházejí z položkových cen uváděných v nabídkovém rozpočtu, nové položky respektují ceny dle ceníku URS.

V Sokolově 23.4.2021


Vypracoval: Ing. P.Karas - zhotovitel


SOKOSTAV HT, s.r.o.
Stavební a obchodní firma
Sídlo firmy Kraslická č.p. 574, 356 01 Sokolov
IČO: 25239198, DIČ: CZ25239198
TEL. 352 467 520, FAX: 352 467 521

Stanovisko generálního projektanta:

SPŘEDLOŽENÝMI PRÁCEMI A ZMĚNAMI SOUHLASÍME .

V Chebu
28.4.21


.....

Stanovisko TDS:

Předkládané změny byly projednány a odsouhlaseny všemi účastníky stavby, budou předmětem dokumentace skutečného provedení.

Předkládané změny nemají vliv na konečný termín dokončení akce.

Kalkulace vycházejí z původního rozpočtu – případně z cen dle ceníku URS.

Uvedené práce souvisí s předmětem díla a TDS doporučuje předkládané změny investorovi odsouhlasit.

V Dolním Rychnově, 26.4.2021

M.Gaži - TDS



Vystavil: Ing P.Karas

Schválila: Anna Klímová – starostka obce

SOKOSTAV HT, s.r.o.
Stavební a obchodní firma
Sídlo firmy Kraslická č.p. 574, 355 01 Sokolov
IČO: 25239198, DIČ: CZ25239198
TEL. 352 467 520, FAX: 352 467 521

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Anna Klímová".



Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk obdrží zhotovitel, jeden investor a kopie je založená u TDS.

Přílohy: ZL 001 – Odpočty

ZL 001 – Přípočty

Rekapitulace

Rekapitulace

Společná stezka VISHAY - Revoluční, Dolní Rychnov - 2.etapa

Změnový list č.001

Odpočty -106 450,90

Přípočty 162 919,20

Celkem bez DPH	56 468,30
DPH 21 %	11 858,34
CELKEM	68 326,64

SOKOSTAV HT, s.r.o.
Stavební a obchodní firma
Sídlo firmy Kraslická č.p. 574, 356 01 Sokolov
IČO: 25239198, DIČ: CZ25239198
TEL. 352 467 520, FAX: 352 467 521



Stavba: Společná stezka VISHAY - Revoluční, Dolní Rychnov - 2.etapa

Objekt: Změnový list č.001 - přípočty

Objednatel: Obec Dolní Rychnov

Zhotovitel: SOKOSTAV HT, s.r.o.

Místo: Dolní Rychnov

Zpracoval: Ing.Pavel Karas

Datum: 21. 4. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Přípočty celkem				162 919,20	0,000
1		Lávka - rekonstrukce				43 980,10	0,000
39	596211123	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	19,000	248,00	4 712,00	0,000
38	59245268	Dlažba betonová 20x10 cm tl.6 cm antracit	m2	19,000	315,00	5 985,00	0,000
45	98531111R	Sanace stávajících opěr mostku	kpl	1,000	10 480,00	10 480,00	0,000
28	91643111R	Osazení skrytého ocelového obrubníku profil L 100/80 pozinkovaný	m	12,000	980,00	11 760,00	0,000
25	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	14,100	120,00	1 692,00	0,000
27	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	14,100	115,00	1 621,50	0,000
23	789121153	Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy I stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění D	m2	14,100	273,00	3 849,30	0,000
21	789121250	Čištění oklepem ocelových konstrukcí třídy I	m2	14,100	205,00	2 890,50	0,000
22	789121270	Odrezevání odrezovačem ocelových konstrukcí třídy I	m2	14,100	70,20	989,80	0,000
2		Sjezd MARENT REALITY				7 500,00	0,000
48	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm antracit	m2	12,000	360,00	4 320,00	0,000
47	596211221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	12,000	265,00	3 180,00	0,000
5		Likvidace stávajícího betonového chodníku				105 863,10	0,000
44	113107237	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	302,000	188,00	56 776,00	0,000
43	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	190,260	258,00	49 087,10	0,000
9		Ostatní změny				5 576,00	0,000
16	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	6,000	425,00	2 550,00	0,000
18	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	10,000	185,60	1 856,00	0,000
17	59217315	Obrubník betonový zahradní přírodní 50x8x25 cm	kus	15,000	78,00	1 170,00	0,000
Celkem bez DPH						162 919,20	0,000

SOKOSTAV HT, s.r.o.

Stavební a obchodní firma
Sídlo firmy Kraslická č.p. 674, 356 01 Sokolov
IČO: 25239198, DIČ: CZ25239198
TEL. 352 467 520, FAX: 352 467 521

Stavba: Společná stezka VISHAY - Revoluční, Dolní Rychnov - 2.etapa

Objekt: Změnový list č.001 - odpůčty

Objednatel: Obec Dolní Rychnov
Zhotovitel: SOKOSTAV HT, s.r.o.
Místo: Dolní Rychnov

Zpracoval: Ing.Pavel Karas
Datum: 21. 4. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Odpůčty celkem				-106 450,90	0,000
1		Lávka - rekonstrukce				-48 880,00	0,000
1	596201020	Povrch nosné kce lávky -očištění a stěrka vč.bednění z pz plechu	m2	-19,000	520,00	-9 880,00	0,000
2	950102510	Dod+mtz mostní zábradlí v.1,3m ocel.rámová kce z jeklu, výplň pozink.tahokov -podrobněji viz TZ	m	-6,000	6 500,00	-39 000,00	0,000
2		Sjezd MARENT REALITY				-39 158,90	0,000
3	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	-9,200	185,40	-1 705,70	0,000
4	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	-9,200	30,20	-277,80	0,000
5	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-9,200	228,00	-2 097,60	0,000
6	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-46,000	17,80	-818,80	0,000
7	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-9,200	54,30	-499,60	0,000
8	171201201	Uložení sypaniny	m3	-9,200	9,50	-87,40	0,000
9	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny	t	-14,720	80,00	-1 177,60	0,000
10	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	-46,000	11,80	-542,80	0,000
11	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠDa tl 200 mm	m2	-46,000	165,30	-7 603,80	0,000
12	564911511	Podklad z R-materiálu tl 50 mm	m2	-46,000	82,70	-3 804,20	0,000
13	577143121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm z nemodifikovaného asfaltu	m2	-46,000	446,60	-20 543,60	0,000
5		Likvidace stávajícího betonového chodníku				-15 066,00	0,000
14	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců (odvoz na skládku stavebníka bez poplatku)	m2	-310,000	48,60	-15 066,00	0,000
9		Ostatní změny				-3 346,00	0,000
15	59217465	Obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	-6,000	141,00	-846,00	0,000
16	015000001	Informační tabule po dobu výstavby	kus	-1,000	2 500,00	-2 500,00	0,000
		Celkem bez DPH				-106 450,90	0,000

SOKOSTAV HT, s.r.o.

Stavební a obchodní firma
Sídlo firmy Kraslická č.p. 574, 356 01 Sokolov
IČO: 25239198, DIČ: CZ25239198
TEL. 352 467 520, FAX: 352 467 521