
DODATEK Č. 1 **SMLOUVY O DÍLO**

„Stavební úpravy v J. K. Tyla, Kynšperk nad Ohří“

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele č. 1: 16/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/VG/2021/022/VGHR

1. Smluvní strany

Objednatel č. 1:

Město Kynšperk nad Ohří
se sídlem: Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří
Zastoupený: Ing. Tomášem Svobodou, starostou města
IČ: 00259454
DIČ: CZ00259454
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu: 19-4587390287/0100
Telefonní spojení: 352 350 421
e-mail : podatelna@kynsperk.cz

Zástupce objednatele: Ing. Tomáš Svoboda, starosta města

Objednatel č. 2:

Sokolovská vodárenská, s.r.o.
se sídlem: Svatopluka Čecha 1001, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Miroslav Bouda – jednatel
Ing. Petr Janura - jednatel
IČ: 26348675
DIČ: CZ26348675
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Č. účtu: 178422665/0300
Telefonní spojení: +420 603 544 638
e-mail : jan.fiala@sokvod.cz
Zástupce objednatele: Jan Fiala - technik

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zápis v OR vedený Městským soudem v Praze, v odd.B, vložce 7634
Zastoupený: Ing. Martin Žufan, ekonomický vedoucí oblasti
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Č. účtu: 1100029040/5500
Telefonní spojení: +420 377 832 811
e-mail : jan.biba@strabag.com

Zástupce zhotovitele:

Ve věcech smluvních: Martin Liška, technický vedoucí oblasti
Ing. Martin Žufan, ekonomický vedoucí oblasti
Ve věcech technických Luboš Mengr, vedoucí provozní jednotky

dále jen „Zhotovitel“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 až § 2635 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s čl. 5. a čl. 19 bod 19.2. smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Stavební úpravy v J. K. Tyla, Kynšperk nad Ohří“ tento dodatek č. 1 (dále též jen „Dodatek č. 1“)

I.

Předmětem Dodatku č. 1 jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, které jsou provedeny v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, § 222 a v souladu s článkem 5. smlouvy o dílo odst. 5.8.

Důvodem uzavření dodatku jsou nové okolnosti, které vznikly v průběhu realizace díla. Jedná se o změny v závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň nemění celkovou povahu zakázky, jedná se o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku.

Změna závazku nemění celkovou povahu zakázky. Celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku.

II.

Tímto dodatkem č. 1 se mění článek 5. **Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny odst. 5.5. Cena díla takto:**

Původní znění čl. 5 odst. 5.5.**Objednatel č. 1 Město Kynšperk nad Ohří**

<i>Cena bez DPH</i>	9 357 206,86 Kč
<i>DPH 21 %</i>	1 965 013,44 Kč
<i>Cena včetně DPH</i>	11 322 220,30 Kč

Objednatel č. 2 Sokolovská vodárenská s. r. o.

<i>Cena bez DPH</i>	6 826 509,80 Kč
<i>DPH 21 %</i>	1 433 567,06 Kč
<i>Cena včetně DPH</i>	8 260 076,86 Kč

Celková nabídková cena

<i>Cena bez DPH</i>	16 183 716,66 Kč
<i>DPH 21 %</i>	3 398 580,50 Kč
<i>Cena včetně DPH</i>	19 582 297,16 Kč

Nové znění čl. 5 odst. 5.5.**Objednatel č. 1 Město Kynšperk nad Ohří**

Cena bez DPH	9 634 355,07 Kč
DPH 21 %	2 023 214,56 Kč
Cena včetně DPH	11 657 569,63 Kč

Objednatel č. 2 Sokolovská vodárenská s. r. o.

Cena bez DPH	7 356 656,61 Kč
DPH 21 %	1 544 897,89 Kč
Cena včetně DPH	8 901 554,50 Kč

Celková nabídková cena

Cena bez DPH	16 991 011,68 Kč
DPH 21 %	3 568 112,45 Kč
Cena včetně DPH	20 559 124,13 Kč

III.

1. Všechny smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, že jeho obsahu porozuměly, že nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé, svobodné a vážné vůle pak připojují své podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech výtiscích s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží jeden originál.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Dodatek č. 1 byl projednán a schválen Radou města Kynšperk nad Ohří usnesením č. RM č. RM 32/2022 ze dne 09.02.2022.

Za Objednatele č. 1:
V Kynšperku nad Ohří dne

Za Objednatele č. 2:
V Sokolově dne

Ing. Tomáš Svoboda, starosta města
Město Kynšperk nad Ohří

Miroslav Bouda – jednatel
Sokolovská Vodárenská, s. r. o.

Ing. Petr Janura - jednatel
Sokolovská Vodárenská, s. r. o.

Za Zhotovitele:
V Plzni dne

Martin Liška,
technický vedoucí oblasti
na základě plné moci
STRABAG a. s.

Ing. Martin Žufan,
ekonomický vedoucí oblasti
na základě plné moci
STRABAG a. s.