

ZMĚNOVÝ LIST č. 1
SO 101 - Rekonstrukce komunikace a parkoviště

Název stavby: Úprava ulice Sadové, městys Svatava
Objednatel: Městys Svatava, ČSA 277, 357 03 Svatava, IČ: 00573141
Zhotovitel: Sdružení „Úprava ulice Sedavé, městys Svatava“, Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov. Správce – Silnice Topolany a.s., Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov, IČ: 05758734
Technický dozor stavby: STAVING-INVEST s.r.o., Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČ:00670073

Popis a zdůvodnění změny:

Zhotovitel předkládá návrh na změnu technologie sanace aktivní zóny zemní pláně a to z důvodu výskytu inženýrských sítí v niveletě aktivní zóny. Tyto podzemní inženýrské sítě je možné vytýčit polohopisně, nikoli však hloubku jejich uložení, teprve při prováděných odkopávkách byla zjištěna jejich skutečná poloha, tato zjištěná skutečnost by znemožňovala použití zemní frézy pro zapracování pojiva do zemin aktivní zóny, protože by hrozilo jejich poškození. Pro splnění požadavku provedení homogenní sanační vrstvy je tedy navrženo provedení sanace pomocí jednotné vrstvy kamenivem stmelným cementem. Dále byl průběžným měřením parametrů zemní pláně definován úsek, kde sanace nebude nutná. Tato změna technologie dále přináší změnu objemu odkopávek a změnu objemu uložených štěrkových vrstev do budoucí konstrukční vrstvy vozovky. Pro vyhodnocení parametrů zemní pláně a stanovení návrhu technologie její sanace je nutné aplikovat zvýšený geotechnický dohled, odběr vzorků a jejich následné zpracování v laboratoři. Běžný termín pro vyhodnocení vlastností zemin je 14 až 21 dní. Tato změna tedy bude mít vliv na termín realizace.

Od doby zadání požadavku do akreditované laboratoře společnosti Báňské projekty Teplice, odběru vzorku zemin aktivní zóny, následného zpracování a vyhodnocení vlastností zemin uběhlo 14 kalendářních dní, na základě těchto výsledků byl zvolen další postup sanace zemní pláně, který byl nutný projednat, zkalkulovat a odsouhlasit.

Časový vliv na plnění SOD :	ANO	14 dní
Finanční vliv	: ANO	0001 MP –změna sanace – vápnění - 1 157 316,21 0001 VP –změna sanace – vápnění 1 047 452,46 0002 MP –změna sanace – štěrkoдр' - 382 638,31 0002 VP –změna sanace – štěrkoдр' 53 284,23

Souhlas se změnou:

• za zhotovitele: Jiří Švambera podpis  datum:

• za objednatele: Vladimír Adamec podpis  datum:

• technický dozor (TDI) : Jan Mareš podpis  datum:

• autorský dozor (AD): Ing. Jiří Ševčík podpis  datum:

Tento Změnový list je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Změnového listu je Soupis prací.

ZMĚNOVÝ LIST č. 2
SO 001 – Odpočet neprováděných prací

Název stavby: Úprava ulice Sadové, městys Svatava
Objednatel: Městys Svatava, ČSA 277, 357 03 Svatava, IČ: 00573141
Zhotovitel: Sdružení „Úprava ulice Sedavé, městys Svatava“, Nerudova 67/10, 430 01
Chomutov. Správce – Silnice Topolany a.s., Nerudova 67/10, 430 01
Chomutov, IČ: 05758734
Technický dozor stavby: STAVING-INVEST s.r.o., Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov,
IČ:00670073

Popis a zdůvodnění změny:

Zhotovitel předkládá návrh změny, která reflektuje skutečně provedené práce, respektive práce neprovedené a to z důvodů zjištěných v průběhu výstavby. Jedná se o skutečnosti zejména na tzv skrytých konstrukcích a nebo na základě dodatečných požadavků objednatele na změnu objemu plnění díla.

Časový vliv na plnění SOD : NE

Finanční vliv : ANO

MP SO 001 – odpočet neprováděných prací - 63 004,00

Souhlas se změnou:

• za zhotovitele: Jiří Švambers

podpis 

datum:

• za objednatele: Vladimír Adamec

podpis 

datum:

• technický dozor (TDI) : Jan Mareš

podpis 

datum:

• autorský dozor (AD): Ing. Jiří Ševčík

podpis 

datum:

Tento Změnový list je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Změnového listu je Soupis prací.

ZMĚNOVÝ LIST č. 3
SO 101 – Odpočet neprováděných prací

Název stavby: Úprava ulice Sadové, městys Svatava
Objednatel: Městys Svatava, ČSA 277, 357 03 Svatava, IČ: 00573141
Zhotovitel: Sdružení „Úprava ulice Sedavé, městys Svatava“, Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov. Správce – Silnice Topolany a.s., Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov, IČ: 05758734
Technický dozor stavby: STAVING-INVEST s.r.o., Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČ:00670073

Popis a zdůvodnění změny:

Zhotovitel předkládá návrh změny, která reflektuje skutečně provedené práce, respektive práce neprovedené a to z důvodů zjištěných v průběhu výstavby. Jedná se o skutečnosti zejména na tzv skrytých konstrukcích a nebo na základě dodatečných požadavků objednatele na změnu objemu plnění díla.

Časový vliv na plnění SOD : NE

Finanční vliv : ANO MP SO 101 – odpočet neprováděných prací - 54 101,04

Souhlas se změnou:

- za zhotovitele: Jiří Švampera podpis  datum:
- za objednatele: Vladimír Adamec podpis  datum:
- technický dozor (TDI) : Jan Mareš podpis  datum:
- autorský dozor (AD): Ing. Jiří Ševčík podpis  datum:

Tento Změnový list je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Změnového listu je Soupis prací.

ZMĚNOVÝ LIST č. 4
SO 301 – Odpočet neprováděných prací

Název stavby: Úprava ulice Sadové, městys Svatava
Objednatel: Městys Svatava, ČSA 277, 357 03 Svatava, IČ: 00573141
Zhotovitel: Sdružení „Úprava ulice Sedavé, městys Svatava“, Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov. Správce – Silnice Topolany a.s., Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov, IČ: 05758734
Technický dozor stavby: STAVING-INVEST s.r.o., Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČ:00670073

Popis a zdůvodnění změny:

Zhotovitel předkládá návrh změny, která reflektuje skutečně provedené práce, respektive práce neprovedené a to z důvodů zjištěných v průběhu výstavby. Jedná se o skutečnosti zejména na tzv skrytých konstrukcích a nebo na základě dodatečných požadavků objednatele na změnu objemu plnění díla.

Časový vliv na plnění SOD : NE

Finanční vliv : ANO

MP SO 301 – odpočet neprováděných prací - 220 839,39

Souhlas se změnou:

• za zhotovitele: Jiří Švambera  podpis datum:

• za objednatele: Vladimír Adamec  podpis datum:

• technický dozor (TDI) : Jan Mareš  podpis datum:

• autorský dozor (AD): Ing. Jiří Ševčík  podpis datum:

Tento Změnový list je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Změnového listu je Soupis prací.

ZMĚNOVÝ LIST č. 5
VRN – Odpočet neprováděných prací

Název stavby: Úprava ulice Sadové, městys Svatava
Objednatel: Městys Svatava, ČSA 277, 357 03 Svatava, IČ: 00573141
Zhotovitel: Sdružení „Úprava ulice Sedavé, městys Svatava“, Nerudova 67/10, 430 01
Chomutov. Správce – Silnice Topolany a.s., Nerudova 67/10, 430 01
Chomutov, IČ: 05758734
Technický dozor stavby: STAVING-INVEST s.r.o., Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov,
IČ:00670073

Popis a zdůvodnění změny:

Zhotovitel předkládá návrh změny na odpočet nákladů na provádění laboratorní zkoušky za účelem stanovení vhodnosti a množství vápna a to z důvodu změny technologie sanace zemní pláně.

Časový vliv na plnění SOD : NE

Finanční vliv : ANO

MP VRN – odpočet neprováděných prací - 6 500,00

Souhlas se změnou:

• za zhotovitele: Jiří Švambera

podpis  datum:

• za objednatele: Vladimír Adamec

podpis  datum:

• technický dozor (TDI) : Jan Mareš

podpis  datum:

• autorský dozor (AD): Ing. Jiří Ševčík

podpis  datum:

Tento Změnový list je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Změnového listu je Soupis prací.

ZMĚNOVÝ LIST č. 6
Úprava chodníku u čp. 65

Název stavby: Úprava ulice Sadové, městys Svatava
Objednatel: Městys Svatava, ČSA 277, 357 03 Svatava, IČ: 00573141
Zhotovitel: Sdružení „Úprava ulice Sedavé, městys Svatava“, Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov. Správce – Silnice Topolany a.s., Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov, IČ: 05758734
Technický dozor stavby: STAVING-INVEST s.r.o., Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČ:00670073

Popis a zdůvodnění změny:

Zhotovitel předkládá návrh změny na dodatečné napojení chodníku. Po geodetickém vytýčení nového stavu chodníku a komunikace u čp 65 bylo zjištěno, že stávající chodník, včetně místa pro přecházení, neodpovídá předpokladům pro napojení nových konstrukcí, toto místo napojení bude nutné upravit a část stávajícího chodníku výškově i směrově upravit. Tuto skutečnost nebylo možné předpokládat a byla zjištěna až po detailním geodetickém zaměření.

Uvedená změna si vyžádala opakované geodetické zaměření a tyto podklady sloužili pro nové zpracování změny generálním projektantem stavby. Tyto procesní úkony od doby jejich objednání a finálního výstupu si vyžádaly 3 kalendářní dny.

Časový vliv na plnění SOD : ANO

3 dny

Finanční vliv : ANO

VP – úprava chodníku u čp. 65

48 282,88

Souhlas se změnou:

• za zhotovitele: Jiří Švambers

podpis  datum:

• za objednatele: Vladimír Adamec

podpis  datum:

• technický dozor (TDI) : Jan Mareš

podpis  datum:

• autorský dozor (AD): Ing. Jiří Ševčík

podpis  datum:

Tento Změnový list je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Změnového listu je Soupis prací.

ZMĚNOVÝ LIST č. 7
SO 907 – odpočet neprováděných prací

Název stavby: Úprava ulice Sadové, městys Svatava
Objednatel: Městys Svatava, ČSA 277, 357 03 Svatava, IČ: 00573141
Zhotovitel: Sdružení „Úprava ulice Sedavé, městys Svatava“, Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov. Správce – Silnice Topolany a.s., Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov, IČ: 05758734
Technický dozor stavby: STAVING-INVEST s.r.o., Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČ:00670073

Popis a zdůvodnění změny:

Zhotovitel předkládá návrh změny na odpočet neprováděných prací v souvislosti s optimalizací dopravně inženýrského (DIO) opatření v průběhu realizace díla a proto nebylo nutné realizovat zpevněnou plochu ze silničních panelů. Tato změna a následná úprava vznikla až při samém schvalování DIO a byla závislá na rozhodnutí dotčených orgánů.

Časový vliv na plnění SOD : NE

Finanční vliv : ANO MP SO 907 – odpočet neprováděných prací -174 120,00

Souhlas se změnou:

• za zhotovitele: Jiří Švambera podpis  datum:

• za objednatele: Vladimír Adamec podpis  datum:

• technický dozor (TDI) : Jan Mareš podpis  datum:

• autorský dozor (AD): Ing. Jiří Ševčík podpis  datum:

Tento Změnový list je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Změnového listu je Soupis prací.

ZMĚNOVÝ LIST č. 8
Úprava obrub u manželů Faltýnových

Název stavby: Úprava ulice Sadové, městys Svatava
Objednatel: Městys Svatava, ČSA 277, 357 03 Svatava, IČ: 00573141
Zhotovitel: Sdružení „Úprava ulice Sedavé, městys Svatava“, Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov. Správce – Silnice Topolany a.s., Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov, IČ: 05758734
Technický dozor stavby: STAVING-INVEST s.r.o., Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČ:00670073

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě dodatečného požadavků manželů Faltýnových na vytvoření hospodářského vjezdu a úpravu rozměru hlavního dlážděného vjezdu k RD manželů Faltýnových, bylo nutné již uložené silniční obrubníky vybourat a nově uložit dle projednané změny. Tato změna byla projednána na jednání se zástupkyní stavebního úřadu a zástupci objednatele. Úpravy obrubníků na základě předloženého požadavku manželů Faltýnových si vyžádali spolupráci s hlavním geodetem stavby a generálním projektantem stavby tak, aby úpravy mohli být kvalifikovaně zapracovány do projektové dokumentace, podle které zhotovitel úpravu zrealizoval. Tyto procesní úkony od doby jejich objednání a finálního výstupu si vyžádaly 4 kalendářní dny

Časový vliv na plnění SOD : ANO	4 dny
Finanční vliv : ANO	VP – úprava obrub u manželů Faltýnových - 25 103,01

Souhlas se změnou:

- za zhotovitele: Jiří Švampera podpis  datum:
- za objednatele: Vladimír Adamec podpis  datum:
- technický dozor (TDI) : Jan Mareš podpis  datum:
- autorský dozor (AD): Ing. Jiří Ševčík podpis  datum:

Tento Změnový list je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Změnového listu je Soupis prací.